Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020340003068**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой",г. Уральск, ул. Конкина, 2 , тел.: 87112258392** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050840001302**

Договор (контракт) Договор № 15 от 24.02.2021 г.

Номер документа	Дата составления
8	21.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство линии газоснабжение новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области			работа	1	17 951 706,00	17 951 706,00
				Итого	1	x	17 951 706,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гасилин А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Исмагамбетов Н.Х
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2021

М.П.

Наименование объекта: "Строительство линии газоснабжение новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области"

Полная сметная стоимость 95 062 136,96

Лимит финансирования на 2021 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с нач.стр-ва	17 951 706,00	в т.ч. НДС	1 923 397,00
б) за отчетный месяц	17 951 706,00	в т.ч. НДС	1 923 397,00

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

БИН 020340003068

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	2021.02.24						

№№ п/п	Наименование и виды	Ед. изм.	стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненых работ с начала года	стоимость выполненных работ за текущий месяц	сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц
				сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий меясц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство линии газоснабжение новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области		17 951 706,00					0,00	17 951 706,00	17 951 706,00	17 951 706,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

Исмагамбетов Н.Х.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

Гасилин А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Жана Консалтинг LTD"

Даулеткалиев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "STROYCONSALTING"

Кусайнова Д.А.

Заказчик ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной испекции", Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, ул. Абая Кунанбаева, 16
БИН: 020340003068. Тел.: 8-(71236)-2-18-45

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газстрой", Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Конкина, 2
БИН: 050840001302. Тел.: 8-(7112)-25-83-92

Наименование стройки: Строительство линии газоснабжение новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда (контракт): № 15 от 24.02.2021 г.

РЕЕСТР № 1

принятых актов выполненных работ за май 2021 г.

№№ п/п	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору с учетом НДС	План на 2021 год	Освоено средств	Выполнено за 2021 год								Процентное отношение (%) с начала строительства
					май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1.	Строительство линии газоснабжение новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области	95 062 137,41	95 062 136,96	17 951 706,00	17 951 706,00								18,9

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"

_____ **Исмаганбетов Н.Х.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Жана Консалтинг LTD"

_____ **Даулеткалиев Р.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "STROYCONSALTING"

_____ **Кусайнова Д.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Газстрой"

_____ **Гасилин А.В.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Газстрой"
Наименование стройки - "Строительство линии газоснабжение новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области"
Договор подряда (контракт): № 15 от 24.02.2021 г.

АКТ № 1

выполненных строительно-монтажных работ

за май месяц 2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления (см. раздел 7)									
1	185	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Снятие ПРС/Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	200,6	49,90	49,90	10010	10010	--	2677	13702
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,54	--	3719		1015	
2	186	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Выемка/ Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	680	215,87	205,57	146795	139791	--	44347	206433
			НР - 72%; СП - 8%			10,30	80,28	7004	54589		15291	
3	187	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,6	1550,00	--	19530	--	19530	--	21092
			СП - 8%			--	--	--	--		1562	
4	188	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1798	34,97	34,97	62880	62880	--	16820	86076
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,99	--	23361		6376	
5	189	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,62	315836,28	83366,34	827491	218420	6901	658607	1604986
			НР - 99%; СП - 8%			229836,00	24079,90	602170	63089		118888	
6	190	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4000	876,00	--	3504000	--	3504000	--	3784320
			СП - 8%			--	--	--	--		280320	
7	191	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2620	-87,08	-1,13	-228160	-2948	-1148	-219583	-483562
			НР - 98%; СП - 8%			-85,52	--	-224064	--		-35819	

8	192	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,376	360573,39	105563,51	135576	39692	2224	104213	258972
						249096,00	30865,83	93660	11606		19183	
9	193	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1000	1687,00	--	1687000	--	1687000	--	1821960
						--	--	--	--		134960	
10	194	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	376	-87,08	-1,13	-32744	-423	-165	-31513	-69397
						-85,52	--	-32156	--		-5140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6132378	467422	5218342	575568	7244582
								446615	156363	--	536636	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1202281				
			Материалы	Тенге				9125				
			Всего заработная плата	Тенге					859198			
			Местные материалы	Тенге				19530				
			Накладные расходы	Тенге				826664				
			Сметная прибыль	Тенге				162316				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2191262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
			Сметная заработная плата	Тенге					859198			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				4930097				
			Материалы	Тенге				-1313				
			Всего заработная плата	Тенге					-256220			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5191000				
			Накладные расходы	Тенге				-251096				
			Сметная прибыль	Тенге				374320				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5053321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-150
			Сметная заработная плата	Тенге					-256220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7244583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
			Сметная заработная плата	Тенге					602978			
			РАЗДЕЛ 2.Деталь выхода газопровода в землю Ф90/25 (см. раздел 9)									
11	219	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3	160,61	75,18	482	226	--	261	802
						85,43	35,41	256	106		59	
12	220	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,678	35872,73	1097,95	24322	744	22713	938	27281
						1275,75	244,57	865	166		2021	
13	221	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	222349,00	--	720	--	720	--	778

			СП - 8%			--	--	--	--		58	
14	222	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	719526,30	213773,18	6476	1924	80	5270	12685
			НР - 99%; СП - 8%			496944,00	94533,14	4472	851		940	
15	223	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	353,00	--	3177	--	3177	--	3431
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
16	224	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	360573,39	105563,51	1623	475	27	1247	3099
			НР - 99%; СП - 8%			249096,00	30865,83	1121	139		230	
17	225	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,5	1151,00	--	5180	--	5180	--	5594
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
18	226	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1032159,90	509366,42	619	306	11	389	1089
			НР - 99%; СП - 8%			504072,40	151435,63	302	91		81	
19	227	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	150,00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
20	228	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0042	1140536,41	522678,06	4790	2195	259	3024	8439
			НР - 99%; СП - 8%			556104,00	171064,48	2336	718		625	
21	229	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	4353,00	--	18283	--	18283	--	19745
			СП - 8%			--	--	--	--		1463	
22	231	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1600,99	81,99	4803	246	506	4131	9648
			НР - 99%; СП - 8%			1350,34	40,47	4051	121		715	
23	232	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	10102,00	--	30306	--	30306	--	32730
			СП - 8%			--	--	--	--		2424	
24	233	2302-0103-0404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	6	971,00	--	5826	--	5826	--	6292
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
25	234	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2102,07	1344,43	6306	4033	--	3370	10450
			НР - 99%; СП - 8%			757,64	376,88	2273	1131		774	

26	235	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные (заглушка,штуцер) Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0045	1373198,90	509366,42	6179	2292	1619	2920	9828
						504072,40	151435,63	2268	681		728	
27	236	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	6603,00	--	19809	--	19809	--	21394
						--	--	--	--		1585	
28	237	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединение НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1426,40	913,04	4279	2739	--	2285	7089
						513,36	255,86	1540	768		525	
29	238	2302-0303-5436 РСНБ РК 2015 прим.	Неразъемное соединение SDR 17 160/25 СП - 8%	шт.	3	3462,00	--	10386	--	10386	--	11217
						--	--	--	--		831	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				154016	15180	119352	23835	192077
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19485	4772	--	14229	
			Материалы	Тенге				60600				
			Всего заработная плата	Тенге				25214				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24257			
			Накладные расходы	Тенге				720				
			Сметная прибыль	Тенге				23834				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				91189				
			Сметная заработная плата	Тенге								18
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					24257			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93416				
			Сметная прибыль	Тенге				93416				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7473				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				192078				
			Сметная заработная плата	Тенге								18
									24257			
			РАЗДЕЛ 3.Деталь выхода газопровода в землю Ф63/25 (см. раздел 10)									
30	239	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	97	160,61	75,18	15579	7292	--	8439	25940
						85,43	35,41	8287	3435		1921	
31	240	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15) НР - 91%; СП - 8%	м3	21,922	35872,73	1097,95	786402	24069	734366	30329	882070
						1275,75	244,57	27967	5362		65338	
32	241	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,10476	222349,00	--	23293	--	23293	--	25157
						--	--	--	--		1863	
33	242	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,291	719526,30	213773,18	209382	62208	2563	170399	410163
						496944,00	94533,14	144611	27509		30382	

34	243	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	291	353,00	--	102723	--	102723	--	110941
			СП - 8%			--	--	--	--		8218	
35	244	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1455	360573,39	105563,51	52463	15359	861	40327	100214
			НР - 99%; СП - 8%			249096,00	30865,83	36243	4491		7423	
36	245	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	145,5	1151,00	--	167471	--	167471	--	180868
			СП - 8%			--	--	--	--		13398	
37	246	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0194	1032159,90	509366,42	20024	9882	363	12590	35223
			НР - 99%; СП - 8%			504072,40	151435,63	9779	2938		2609	
38	247	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	97	150,00	--	14550	--	14550	--	15714
			СП - 8%			--	--	--	--		1164	
39	248	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1358	652867,90	129301,73	88659	17559	5222	71904	173409
			НР - 99%; СП - 8%			485112,00	49722,19	65878	6752		12845	
40	249	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	135,8	2201,00	--	298896	--	298896	--	322807
			СП - 8%			--	--	--	--		23912	
41	251	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	97	1600,99	81,99	155296	7953	16360	133559	311964
			НР - 99%; СП - 8%			1350,34	40,47	130983	3926		23108	
42	252	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	97	11059,00	--	1072723	--	1072723	--	1158541
			СП - 8%			--	--	--	--		85818	
43	253	2302-0103-0404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	194	971,00	--	188374	--	188374	--	203444
			СП - 8%			--	--	--	--		15070	
44	254	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	97	2102,07	1344,43	203901	130410	--	108948	337877
			НР - 99%; СП - 8%			757,64	376,88	73491	36557		25028	
45	255	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные (заглушка,штуцер) Установка	т фасонных частей	0,1455	1373198,90	509366,42	199800	74113	52344	94423	317761
			НР - 99%; СП - 8%			504072,40	151435,63	73343	22034		23538	
46	256	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемного соединение	шт.	97	1426,40	913,04	138361	88565	--	73868	229207
			НР - 99%; СП - 8%			513,36	255,86	49796	24818		16978	

47	257	2302-0303-5413 РСНБ РК 2015 прим.	Неразъемное соединение SDR 17 63/57	шт.	97	861,00	--	83517	--	83517	--	90198
			СП - 8%			--	--	--	--		6681	
48	258	2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	1157,00	--	112229	--	112229	--	121207
			СП - 8%			--	--	--	--		8978	
			Сигнальный провод									
49	259	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0.3	Провод проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	км кабеля	3	27948,01	18957,91	83844	56874	--	28969	121838
			НР - 72%; СП - 8%			8990,10	4421,45	26970	13264		9025	
50	260	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Изолированный алюминиевый провод ВППГ сечением 3 мм2	км	3	15775,00	--	47325	--	47325	--	51111
			СП - 8%			--	--	--	--		3786	
51	261	прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Сигнальная лента шириной 0,2 м, с надписью "Газ"	м	3000	27,56	--	82680	--	82680	--	89294
			СП - 8%			--	--	--	--		6614	
52	262	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3000	561,44	--	1684331	--	41975	1609509	3557347
			НР - 98%; СП - 8%			547,45	--	1642356	--		263507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5831823	494284	3047835	2383264	8872295
								2289704	151086	--	657204	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				131169				
			Всего заработная плата	Тенге					40235			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47325				
			Накладные расходы	Тенге				28969				
			Сметная прибыль	Тенге				12811				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				172949				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					40235			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1975841				
			Материалы	Тенге				812080				
			Всего заработная плата	Тенге					758199			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105973				
			Накладные расходы	Тенге				744786				
			Сметная прибыль	Тенге				217650				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2938277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	Тенге					758199			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3724813				
			Материалы	Тенге				41975				
			Всего заработная плата	Тенге					1642356			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2040482				
			Накладные расходы	Тенге				1609509				

			Сметная прибыль	Тенге				426746				16000
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				5761067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								999
			Сметная заработная плата	Тенге					1642356			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				8872294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1599
			Сметная заработная плата	Тенге					2440790			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**								**16308954**
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				2755804				
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					976886			
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					312221			
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						8385529		
- Накладные расходы				Тенге							2982667	
- Сметная прибыль				Тенге							1208069	

Временные здания и сооружения - 1,04%	169 613
Итого:	16 478 567
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время - 0,92%	151 603
Итого:	16 630 170
Непредвиденные работы и хатраты - 2%	332 603
Итого:	16 962 773
В том числе в текущих ценах на 2020 год - к=1,049901	17 809 232
С понижающим коэф. 0,9	16 028 309
Н Д С - 12%	1 923 397
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	17 951 706

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"
БИН 020340003068

Исмаганбетов Н.Х.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Газстрой"**
БИН 050840001302

Гасилин А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Жана Консалтинг LTD"**
БИН 090140000871

Даулеткалиев Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "STROYCONSALTING"**
БИН 150140005479

Кусайнова Д.А.