Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в которые
вносятся изменения и дополнения
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 11 2021г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции", в лице руководителя Бигали Н.Х., БИН 020340003068, тел.: 8-71236-2-18-45, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, ул. Абая Кунанбаева, 16***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от «24» 11 2021 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой», директор Гасилин Александр Викторович , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Конкина, дом № 2, БИН 050840001302, тел.: 8-7112-25-83-92***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) №1 ***от «24» 11 2021 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Консалтинг LTD», эксперты технического надзора Даулеткалиев Р.С. № аттестата эксперта по технадзору №KZ86VJE00024742 от 04.04.2017 года, БИН 090140000871, тел.: 8-7112-50-96-70***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «24» 11 2021 года Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «STROYCONSALTING», эксперт Шукеев А.Н., БИН 150140005479, тел.: 8-7112-54-11-50***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области», новое строительство, технически не сложный, II нормальный уровень ответственности***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

по адресу ***Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, с. Бейбарыс***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20 __ г., дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

решение Акима Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области № 311 от 25 октября 2019 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____ наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», № KZ77REA00215211 от 31.03.2021 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "STROYCONSALTING ", рабочий проект № 93-17-ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

зерженного(й) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел строительства Махамбетского района»,***
иказ № 15 от 02.10.2019 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

чало работ ***апрель 2020 года***;

месяц, год

кончание работ ***ноябрь 2021 года***;

месяц, год

ри продолжительности строительства, месяц:

о норме или по проекту организации строительства ***4 месяца***;

фактически ***4 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
I. Газопровод высокого давления					
1)подземный газопровод					
труба ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	1.5	1.5	1.5	1.5
2)Надземный газопровод					
Труба ст. Ø57х3.5				3	3
Шкаф ГСГО-13	шт	1	1	1	1
Задвижка ст.Ø50	шт	1	1	1	1
II. Газопровод среднего давления (1врезка)	м				
1)подземный газопровод	м				
труба ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	841	841	1041	1041
труба ПЭ SDR11 Ø 90 х 8,2	м	1855	1855	1855	1855
2) надземный газопровод					
труба ст.Ø57 х 3,5	м			10	10
Труба ст.Ø89 х 3,5	м			2	2
3)**ГРПШ 07-2У1**	шт	5	5	5	5
Задвижка ст.Ø50	шт	4	4	5	5
Задвижка ст.Ø80	шт	1	1	1	1
III. Газопровод среднего давления (2врезка)					
1) подземный газопровод					
труба ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	295	295	150	150
2)надземный газопровод					
Труба ст.Ø 57 х 3,0	м			5	5
3)**ГРПШ 13-2НУ1**	м	1	1	1	1
Задвижка Ø50	шт	2	2	2	2
IV.Газопровод низкого давления					
1)Подземный газопровод					
труба ПЭ SDR11 Ø 63 х 5,8	м	11830	11830	10984	10984
труба ПЭ SDR11 Ø90 х 8,2	м	2098	2098	2098	2098
Труба ПЭ SDR11 Ø 32 х3	м			434	434
Труба ПЭ SDR11 Ø110х10	м	369	369	369	369
2) Надземный газопровод					
Труба ст. Ø25х2.8	м	1368	1368	1302	1302
Труба ст. Ø89х3.5	м			10	10
Труба ст. Ø108х4	м			2	2
Задвижка ст. Ø80	шт	5	5	5	5
Задвижка ст. Ø100	шт	1	1	1	1
Кран шар.Ø25	шт	456	456	434	434

пуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения ектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

илой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			-		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газоснабжение

I. Газопровод высокого давления L=4,5 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 х 5,8 – 1,5 м;
2. Надземный газопровод ст. труба Ø 57 х 3,5 – 3 м;
3. Шкаф ГСГО-13 -1шт, ст.задвижка Ø50-1шт.

II. Газопровод среднего давления (1врезка) L=2908 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 х 5,8 – 1041 м, SDR 11 Ø 90 х 8,2 – 1855 м;
2. Надземный газопровод из ст.труб Ø 57х3.5– 10 м; Ø 89 х 3,5 – 2 м;
3. Шкаф ГРПШ 07-2У1-5шт; задвижка Ø80-1 шт, Ø50-5шт.

III. Газопровод среднего давления (2врезка) L=155 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 х 5,8 – 150 м,
2. Надземный газопровод из ст.труб Ø 57х3.5– 5 м;
3. Задвижка Ø50-2 шт.
4. ГРПШ 13-2НУ1 -1 шт

IV.Газопровод низкого давления L=15199 м

1. Подземный газопровод из труб ПЭ SDR 11 Ø 63 х5.8 –10984 м, SDR 11 Ø 90 х8.2-2098, SDR 11 Ø 32х3- 434м, SDR 11 Ø 110х10-369м.
2. Надземный газопровод из ст.труб Ø 25– 1302 м; Ø 89 х3.5– 10 м; Ø108×4-2 м;
3. Задвижка Ø80– 5 шт; Ø100–1 шт; кран шар. Ø25-434 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***105624,598 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***89619,837 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***4687,839 тыс. тенге.***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***95062,137 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***90374,298 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***4687,839 тыс. тенге***

Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % а объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

). Класс энергоэффективности здания _____ ;

1. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями осударственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство линии газоснабжения новым микрорайонам в ауле Бейбарыс Махамбетского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Бигали Н.Х.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***эксперт Даулеткалиев Р.С. № аттестата эксперта по технадзору №KZ86VJE00024742 от 04.04.2017 года***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Аккредитованная организация ***ТОО «Жана Консалтинг LTD», руководитель Наурыз А.А.***

наименование организации, имеющей в своем сосотаве аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1. Разработчик проекта ***ТОО «STROYCONSALTING», ГИП Шукеев А.Н.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2. Организация ***ТОО «STROYCONSALTING», руководитель Кусайнова Д.А.***

наименование организации, имеющей в своем сосотаве аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Шукеев А.Н.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Гасилин А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1.	Протяженность трубопровода	м	18266,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	1334	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	16932,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2.	Количество колодцев (камер)	шт		
3.	Количество компенсаторов	шт		
4.	Количество вводов	шт		
5.	Количество задвижек d=50	шт	8	
	d=100	шт	1	
	d=80	шт	6	
6.	Вентили (клапан) d=	шт		
	d=	шт		
7.	Кран проходной d=25	шт	434	
	d=50	шт		
	d=100	шт		
8.	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9.	Переходники	шт		
10.	Затворы поворотные	шт		
11.	Регуляторы давления ГРПШ-07-2У1	шт	5	
	ГСГО-13	шт	1	
	Шкаф ГРПШ-13-2НУ1	шт	1	
12.	Скважины	шт		
13.	Станки-качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	=/= (тип _____, марка _____)	шт		
	=/= (тип _____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб_____

Спецификация

№№ п/п	Наименование	Марка	Материалы	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 32 × 3,0	434	
2.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 90 × 8,2	3953	
3.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 110 × 10,0	369	
4.	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø 63 × 5,8	12176,5	
5.	Труба		металл.	Ø 57 × 3,5	18	
6.	Труба		металл.	Ø 25 × 2,8	1302	
7.	Труба		металл.	Ø 89 × 3,5	12	
8.	Труба		металл.	Ø 108 × 4,0	2	
9.	Кран шаровой	КШЦП	сталь	Ø 25	434	
10.	Задвижка	30с41нж	сталь	Ø 50	8	
11.	Задвижка	30с41нж	сталь	Ø 80	6	
12.	Задвижка	30с41нж	сталь	Ø 100	1	
13.	Шкаф ГРПШ-13-2НУ1				1	
14.	Шкаф ГСГО-13				1	
15.	ГРПШ-07-2У1				5	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: *Биғали Н.Х.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: *Кусайнова Д.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)