Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
ФОРМА № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек
Адрес: Казахстан, ЗКО, район Бәйтерек

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №1

за АВГУСТ 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№505	08.07. 2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц с НДС	в отчётном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек	21 442 756,9	21 442 756,9	19 145 318,7						2 297 438,2	21 442 756,9
Удержание аванса 30%	6 432 827,07	6 432 827,07	5 743 595,61						689 231,46	6 432 827,07
ИТОГО К ОПЛАТЕ	15 009 929,83	15 009 929,83	13 401 723,09						1 608 206,74	15 009 929,83

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"
Сафиуллин С.Н._____ (должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис"
Касимов Б.А._____ (должность, фамилия, имя,подпись)

Место печати (при наличии)

Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бәйтерек" по адресу:ЗКО, район Бәйтерек

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Договор №: № 505 от 08.07.2022 г.

А К Т№1

приемки выполненных работ за август 2022 г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1.Архитектурно-строительная часть										
		Демонтажные работы										
Учебный корпус												
1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1042,4		261,88	--	272984	--	--	196548	507095
						261,88	--	272984	--		37563	
		НР - 72%, СП - 8%										
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/	м2	1042,4		232,54	--	242400	--	--	174528	450282
						232,54	--	242400	--		33354	
		НР - 72%, СП - 8%										
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколь/	м2	297		232,54	--	69064	--	--	49726	128294
						232,54	--	69064	--		9503	
		НР - 72%, СП - 8%										
4	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки /саманные блоки/	м3 кладки	10,1565		26669,84	2230,66	270872	22655	--	186133	493565
						24439,18	1014,25	248217	10301		36560	
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ										
5	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка /ДВП/	м2	37,71		471,00	164,16	17761	6190	--	10591	30620
						306,84	83,24	11571	3139		2268	
		НР - 72%, СП - 8%										
6	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /обшивочные материалы/	м2 облицовки	1268,33		125,07	6,18	158630	7838	--	111227	291446
						118,89	2,91	150792	3691		21589	
		НР - 72%, СП - 8%										
7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стенные краски/	м2	2843,85		181,38	--	515818	--	--	371389	958183
						181,38	--	515818	--		70976	
		НР - 72%, СП - 8%										
8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2843,85		232,54	--	661309	--	--	476142	1228447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			232,54	--	661309	--		90996	
9	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	160,53	829,22	57,99	133115	9309	--	92389	243544
		НР - 72%, СП - 8%			771,23	28,11	123806	4512		18040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	160,53	232,54	--	37330	--	--	26877	69344
		НР - 72%, СП - 8%			232,54	--	37330	--		5137	
11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	135,41	884,88	34,56	119822	4679	--	84610	220787
		НР - 72%, СП - 8%			850,32	17,52	115142	2372		16355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	98,55	145,51	--	14340	--	--	10325	26638
		НР - 72%, СП - 8%			145,51	--	14340	--		1973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	1132,92	363,02	20,64	411273	23384	--	287821	755021
		НР - 72%, СП - 8%			342,38	10,47	387889	11862		55927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	876,9	38,42	--	33690	--	--	24257	62583
		НР - 72%, СП - 8%			38,42	--	33690	--		4636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	1146-0401-0603 РСНБ РК 2015	**Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка**	м2	2740	1421,69	131,99	3895431	361652	--	2676123	7097278
		НР - 72%, СП - 8%			1289,70	66,81	3533778	183059		525724	
16	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1788	294,70	1,74	526924	3111	--	377145	976394
		НР - 72%, СП - 8%			292,96	--	523812	--		72325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /несущие конструкции/**	м2 кровли	1788	261,51	12,71	467580	22725	--	325728	856772
		НР - 72%, СП - 8%			248,80	4,22	444854	7545		63465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	38	2231,29	120,05	84789	4562	--	59343	155662
		НР - 72%, СП - 8%			2111,24	57,72	80227	2193		11531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	86,94	383,84	--	33371	--	--	24027	61990
		НР - 72%, СП - 8%			383,84	--	33371	--		4592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	89	1498,55	60,64	133371	5397	--	94038	245602
		НР - 72%, СП - 8%			1437,91	29,60	127974	2634		18193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	254,54	518,92 496,60	22,32 11,32	132086 126405	5681 2881	--	93086 18014	243186
	Котельная										
22	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%, СП - 8%*	м2	87,4	261,88 261,88	-- --	22888 22888	-- --	--	16480 3149	42517
23	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад/ *НР - 72%, СП - 8%*	м2	87,4	232,54 232,54	-- --	20324 20324	-- --	--	14633 2797	37754
24	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /цоколь/ *НР - 72%, СП - 8%*	м2	3,8	232,54 232,54	-- --	884 884	-- --	--	636 122	1642
25	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка /обшивочные материалы/ *НР - 72%, СП - 8%*	м2 облицовки	22,28	125,07 118,89	6,18 2,91	2787 2649	138 65	--	1954 379	5120
26	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /стенные краски/ *НР - 72%, СП - 8%*	м2	131,08	181,38 181,38	-- --	23775 23775	-- --	--	17118 3271	44165
27	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%, СП - 8%*	м2	131,08	232,54 232,54	-- --	30481 30481	-- --	--	21947 4194	56622
28	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	3,4	363,02 342,38	20,64 10,47	1234 1164	71 36	--	864 168	2266
29	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м	7,38	38,42 38,42	-- --	284 284	-- --	--	204 39	527
30	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	39,6	294,70 292,96	1,74 --	11670 11601	69 --	--	8353 1602	21625
31	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок /несущие конструкции/ *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	39,6	261,51 248,80	12,71 4,22	10356 9852	503 167	--	7214 1406	18976
32	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	2	2231,29 2111,24	120,05 57,72	4463 4222	240 115	--	3123 607	8193

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,99	383,84	--	1532	--	--	1103	2845
		НР - 72%, СП - 8%			383,84	--	1532	--		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	1498,55	60,64	2997	121	--	2113	5519
		НР - 72%, СП - 8%			1437,91	29,60	2876	59		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2	518,92	22,32	1038	45	--	731	1911
		НР - 72%, СП - 8%			496,60	11,32	993	23		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	121,87	891,00	--	108586	--		--	117273
		СП - 8%			--	--	--	--		8687	
37	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	121,87	57,00	--	6947	--		--	7503
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8482206	478370	--	5848526	15477191
							7888298	234654	--	1146460	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8482206				
	Всего заработная плата		тенге					8122952			
	Транспортные расходы		тенге				115533				
		Накладные расходы	тенге				5848526				
		Сметная прибыль	тенге				1146460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15477192				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7707
		Сметная заработная плата	тенге					8122952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15477192				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7707
		Сметная заработная плата	тенге					8122952			
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Демонтаж									
38	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	100	437,30	3,32	43730	332	3331	28936	78479
		НР - 72%, СП - 8%			400,67	1,22	40067	122		5813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
39	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	350	752,26	5,68	263291	1987	20080	174203	472493
		НР - 72%, СП - 8%			689,21	2,07	241224	724		34999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка /электросварные/	м трубопроводов	30	956,81	8,06	28704	242	1974	19140	51672
		НР - 72%, СП - 8%			882,95	3,16	26488	95		3828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	60	1195,56	53,76	71734	3226	--	50503	132016
		НР - 72%, СП - 8%			1141,80	27,26	68508	1636		9779	

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка /Демонтаж/	м труб нитки регистра	288	145,35	13,80	41862	3975	--	28560	76056
		НР - 72%; СП - 8%			131,55	6,18	37887	1780		5634	
43	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	1165,80	6,00	2332	12	--	1674	4327
		НР - 72%; СП - 8%			1159,80	3,04	2320	6		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1935,03	--	3870	--	--	2786	7189
		НР - 72%; СП - 8%			1935,03	--	3870	--		533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка /Демонтаж/	комплект	2	136,87	--	274	--	--	197	509
		НР - 72%; СП - 8%			136,87	--	274	--		38	
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка /Демонтаж/	шт.	6	825,79	40,22	4955	241	--	3419	9044
		НР - 72%; СП - 8%			785,57	5,82	4713	35		670	
47	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /Демонтаж/	шт.	6	1509,72	120,28	9058	722	--	6114	16385
		НР - 72%; СП - 8%			1389,44	25,76	8337	155		1214	
48	1215-0102-1501 РСНБ РК 2015	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	8538,34	--	17077	--	--	12295	31722
		НР - 72%; СП - 8%			8538,34	--	17077	--		2350	
49	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка /Демонтаж/	бак	2	2206,04	278,26	4412	557	--	2918	7916
		НР - 72%; СП - 8%			1927,78	98,42	3856	197		586	
50	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,101	891,00	--	6327	--		--	6833
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
51	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	7,101	57,00	--	405	--		--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				498031	11294	25385	330745	895078
	Стоимость общестроительных работ		тенге				454621	4750	--	66302	
	Материалы		тенге				437470				
	Всего заработная плата		тенге				25385				
	Транспортные расходы		тенге					402137			
		Накладные расходы	тенге				6732				
		Сметная прибыль	тенге				289537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				58160				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				785167				353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					402137			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				60561				
	Всего заработная плата		тенге					57234			
	Сдача и испытание		тенге				1356				
		Накладные расходы	тенге				41208				
		Сметная прибыль	тенге				8142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				109911				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					57234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				895078				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								395
		Сметная заработная плата	тенге					459371			
		РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4.ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЕ									
		Демонтажные работы									
52	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**2500**	**98,47**	**0,24**	**246175**	**600**	--	**177030**	**457061**
		НР - 72%, СП - 8%			**98,23**	**0,12**	**245575**	**300**		**33856**	
53	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**290**	**59,51**	--	**17258**	--	--	**12426**	**32058**
		НР - 72%, СП - 8%			**59,51**	--	**17258**	--		**2375**	
54	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**240**	**194,60**	**1,92**	**46704**	**461**	--	**33463**	**86580**
		НР - 72%, СП - 8%			**192,68**	**0,97**	**46243**	**233**		**6413**	
55	**1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж /Демонтаж ВРУ/**	**шкаф**	**1**	**2765,39**	**208,90**	**2765**	**209**	--	**1904**	**5042**
		НР - 72%, СП - 8%			**2556,49**	**87,39**	**2556**	**87**		**374**	
56	**1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише /Демонтаж щитов распределительных/**	**шт.**	**8**	**1196,54**	**290,54**	**9572**	**2324**	--	**5829**	**16633**
57	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж /уличные/**	**шт.**	**20**	**194,60**	**1,92**	**3892**	**38**	--	**2789**	**7215**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**326366**	**3632**	--	**233441**	**604589**
							322734	**1486**	--	**44784**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**9572**				
	Всего заработная плата		тенге					**8095**			
		Накладные расходы	тенге				**5829**				
		Сметная прибыль	тенге				**1232**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**16633**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					**8095**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**316794**				
	Всего заработная плата		тенге					**316125**			
		Накладные расходы	тенге				**227612**				
		Сметная прибыль	тенге				**43552**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**587958**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								307
		Сметная заработная плата	тенге					**316125**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**604591**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					324220			
		РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5.СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
		Демонтажные работы									
Пожарная сигнализация											
58	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов** НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	17533,87 17533,20	0,67 --	52602 52600	2 --	--	37872 7238	97712
59	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов** НР - 72%; СП - 8%	шт.	96	873,07 872,40	0,67 --	83815 83750	64 --	--	60300 11529	155644
60	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования /Демонтаж/** НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	539,28 436,20	103,08 42,37	5932 4798	1134 466	--	3790 778	10500
61	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования /Демонтаж/** НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	415,61 371,46	44,15 11,86	4572 4086	485 130	--	3036 609	8217
62	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов** НР - 72%; СП - 8%	шт.	46	1336,00 1336,00	-- --	61456 61456	-- --	--	44248 8456	114161
63	1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Магистрали. Демонтаж из каналов** НР - 72%; СП - 8%	м магистрали	1500	146,46 146,22	0,24 0,12	219690 219330	360 180	--	158047 30219	407956
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
64	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж** НР - 72%; СП - 8%	м	1950	98,47 98,23	0,24 0,12	192016 191548	468 234	--	138083 26408	356507
Слаботочные сети											
65	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж /Демонтаж/** НР - 72%; СП - 8%	камера	30	1369,04 1367,31	1,73 --	41071 41019	52 --	--	29534 5648	76253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кзм=0,5	**Шкаф. Монтаж оборудования /сетевой шкаф/. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов**	шт.	1	1375,60	39,60	1376	40	--	972	2536
		НР - 72%, СП - 8%			1336,00	14,54	1336	15		188	
67	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кзм=0,5	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов**	шт.	18	608,50	--	10953	--	--	7886	20346
		НР - 72%, СП - 8%			608,50	--	10953	--		1507	
68	1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Магистрали. Демонтаж из каналов**	м магистрали	340	146,46	0,24	49796	82	--	35824	92470
		НР - 72%, СП - 8%			146,22	0,12	49715	41		6850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
69	1217-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Магистрали. Демонтаж из труб**	м магистрали	120	305,37	1,92	36644	230	--	26302	67982
		НР - 72%, СП - 8%			303,45	0,97	36414	116		5036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
70	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	4140	98,47	0,24	407666	994	--	293162	756894
		НР - 72%, СП - 8%			98,23	0,12	406672	497		56066	
Перевозка мусора											
71	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,42	891,00	--	374	--		--	404
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
72	412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	0,42	57,00	--	24	--		--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				1167987	3911	--	839056	2167608
							1163677	1679	--	160564	
	Стоимость монтажных работ		тенге				261777				
	Всего заработная плата		тенге					260609			
		Накладные расходы	тенге				187638				
		Сметная прибыль	тенге				35953				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				485368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	тенге					260609			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				906210				
	Всего заработная плата		тенге					904747			
	Транспортные расходы		тенге				398				
		Накладные расходы	тенге				651418				
		Сметная прибыль	тенге				124611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1682239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
		Сметная заработная плата	тенге					904747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2167607				
											1038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**19144468**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**9829330**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**497207**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**242569**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге				**122663**		**25385**		
		- Перевозка грузов	тенге							**7251768**	
		- Накладные расходы	тенге							**1418110**	
		- Сметная прибыль	тенге								19144468,0
		Итого	Тенге								229733,6
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге								19374201,6
		Итого с временными удорожаниями	Тенге								383609,2
		Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х0,9=1,98%	Тенге								19757810,8
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								395156,2
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								20152967,0
		Итого стоимость по акту	Тенге								19145318,7
		Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	Тенге								2297438,2
		НДС 12%	Тенге								**21442756,9**
		ВСЕГО С НДС									

Заказчик
Руководитель ГГосударственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

_____ **Сафиуллин С.Н.**

"_____" _____ **2022 г.**

Подрядчик
Руководитель ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Касимов Б.А.**

"_____" _____ **2022 г.**

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору
ТОО "Нурәлем-Құрлыс"

_____ **Бисенгалиев Б.Б.**

"_____" _____ **2022 г.**