Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 01.08.2022. по 14.09.2022г.** **от 15.09.2022г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1828962,69167	35,04107	1 828 962,69	*100*	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	9 440 915,55	*46*	0	9 440 915,55
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	28 139 700,77	*56*	0	28 139 700,77
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 222 779,52	1	830 405,37	*1*	1	830 405,37
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	37216,00	4 447 312,00	37216,00	4 447 312,00	*100*	37216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1	9 649,93	1	9 649,93	*100*	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	22	639 244,76	22	639 244,76	*100*	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	6	2 969,88	6	2 969,88	*100*	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0	0,00	0	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1251	1 472 059,86	1251	1 472 059,86	*100*	1251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	7,940	353 896,21	7,940	353 896,21	*100*	7,94	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	50988,90	15 240 505,14	50988,90	15 240 505,14	*100*	50988,90	15 240 505,14
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	50988,90	7 855 872,65	50988,90	7 855 872,65	*100*	50988,90	7 855 872,65
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	8	14 804 629,36	8	14 804 629,36	*100*	8	14 804 629,36
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	6	2 195 240,38	6	2 195 240,38	*100*	6	2 195 240,38
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	8	110 598 665,05	8	110 598 665,05	*100*	8	110 598 665,05
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	72000,00	43 961 760,00	72000,00	43 961 760,00	*100*	72000,00	43 961 760,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**388 069 745,93**		**241 821 789,59**			**241 821 789,59**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								

31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	6,40000	276 138 818,05	3,24	129 447 982,81	47	3,24	129 447 982,81
		м3	198610,29		99162,35			99162,35	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0	20 167 676,40	0,00	20 167 676,40	100	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**296 306 494,45**		**149 615 659,21**			**149 615 659,21**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	6,40000	92 637 758,11	1,3	19 068 765,30	21	1,30000	19 068 765,30
		м3	17794,52		3662,87			3662,865	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	6,40000	155 551 360,23	0	0,00	0	0,00000	0,00
		м2	66244,50		0,00			0,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	6,40000	330 189 237,22	0	0,00	0	0,00000	0,00
		м2	60566,40		0,00			0	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	6,40000	411 148 949,76	0	0,00	0	0,00000	0,00
		м2	56781,00		0,00			0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	0,00000	0,00	0	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	6,22192	18 026 481,97	0	0,00	0	0,00000	0,00
		м3	12617,54		0,00			0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00000	0,00	0	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43.	**Итого по гл.3**			**1 007 553 787,28**		**19 068 765,30**			**19 068 765,30**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	0	104 958 299,06	0	33 850 462,58	32	0	33 850 462,58
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0	0,00	0	0,00		0	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0	0,00	0	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
50.	Мост	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**104 958 299,06**		**33 850 462,58**			**33 850 462,58**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	0	152 764 259,96	0	0,00	0	0	0,00
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**152 764 259,96**		**0,00**			**0,00**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,000	0,00	0,000	0,00		0,000	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00

68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0	0,00	0	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ по Заявке	тенге				0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**1 949 652 586,68**		**444 356 676,68**			**444 356 676,68**
	в том числе НДС								*47 609 643,93*

Заказчик:
Зам.директора ЗКО ФАО "НК "КазАвтоЖол"
Салык Е.Е.

И.О.начальника ОККиПР
Колоколов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
Естаев С.Ш.