Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №2 от 30.06.2022г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 15.09.2022г.

приемки выполненных работ за период с 01.08.2022. по 14.09.2022г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительс отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоим
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	0,00	0,00	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0,00	0,00	0	9 440 915,55	0	9 440
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0,00	0,00	0	28 139 700,77	0	28 13
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	0,00	0,00	1	830 405,37	1	830
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	0,00	0,00	37216,00	4 447 312,00	37 216,00	4 447
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	0,00	0,00	1	9 649,93	1	9 6
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	0,00	0,00	22	639 244,76	22	639
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	0,00	0,00	6	2 969,88	6	2 9
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	0,00	0,00	1251	1 472 059,86	1 251	1 472
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	0,00	0,00	7,940	353 896,21	7,940	353
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	0,00	0,00	50988,90	15 240 505,14	50 988,90	15 240
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	0,00	0,00	50988,90	7 855 872,65	50 988,90	7 855
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0,00	0,00	0	0,00	0	0
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36	8,00	14 804
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	0,00	0,00	6	2 195 240,38	6	2 195
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	0,00	0,00	8,0	110 598 665,05	8	110 59
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	0,00	0,00	72000,00	43 961 760,00	72 000,00	43 961
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0,00	0,00	0	0,00	0	0,
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**0,00**		**241 821 789,59**		**241 821**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	0	0,00	3,24	129 447 982,81	3,24	129 447
		м3	1025105		0		99162,35		99 162,35	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40	0,00	20
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**0,00**		**149 615 659,21**		**149**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	0	0,00	1,30000	19 068 765,30	1,30000	19 0
		м3	96494,07		0		3662,865		3 662,87	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	0	0,00	0	0,00	0,00000	
		м2	365904,08		0		0,00		0,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	0	0,00	0	0,00	0,00000	
		м2	334594,56		0		0		0,00	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	0	0,00	0	0,00	0,00000	
		м2	313721,55		0		0		0,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,00000	
		м3	70112,00		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**0,00**		**19 068 765,30**		**19 06**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	0,00	0	33 850 462,58	0,00	33 85
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**0,00**		**33 850 462,58**		**33 850**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**0,00**		**0,0000**		**0,**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ по заявке	тенге		0				0,00		
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**0,00**		**444 356 676,68**		**444 3**
	в т.ч. НДС							*47 609 643,93*		*47 60*

Заказчик:

Зам.директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" Садык Е.Е.

И.О.начальника ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Оф.ПиОР Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Прогресс"

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.