Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»

Технический надзор: ТОО «CES Group KZ»

Авторский надзор: ТОО «Mataibekov architects»

Наименование стройки - "Строительство внутриквартальных, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории Культурно-духовного центра и жилого массива "Караван-Сарай" в городе Туркестан 2-очередь"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат от 05.04.2021 г.

По бюджетной программе 139

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	с начало строительства по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	За отчетный месяц	По монтажу		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	367 959 180	39 424 198		367 959 180						39 424 198	367 959 180
	в том числе оборудование											
	Услуга инженера	11 861 968	1 270 925		11 861 968						1 270 925	11 861 968
	Услуга авторского надзора	4 141 852	443 770		4 141 852						443 770	4 141 852
	Всего по объекту	**383 963 000**	**41 138 893**		**383 963 000**						**41 138 893**	**383 963 000**

Заказчик:
Руководителя ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

_____

Главный специалист

_____

Технический надзор:
Зам. директора
ТОО «CES Group KZ»

_____ Саянтайулы Е.

Инженер-эксперт

_____ Смагулов Р.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «А-Спецстрой»

_____ Ли С.В.

Начальник участка

_____ Тилепбаев А.С.

Авторский надзор:
Директор филиала
ТОО «Mataibekov architects»

_____ Матайбеков А.Ш.

ГИП

_____ Оразалин К.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Инженер: ТОО «CES Group KZ»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»
Проектировщик: ТОО «Mataibekov architects»
Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории Культурно-духовного центра и жилого массива "Караван-Сарай" в городе Туркестан 2-очередь"

А К Т № 1
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ ,наружное освещение 4-1												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.**	**м3 грунта**		**55,62**	**2396,52**	**--**	**133294**	**--**	**--**	**95972**	**247607**
		НР - 72%; СП - 8%				**2396,52**	**--**	**133294**	**--**		**18341**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**55,62**	**1018,66**	**--**	**56658**	**--**	**--**	**40794**	**105248**
		НР - 72%; СП - 8%				**1018,66**	**--**	**56658**	**--**		**7796**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**189952**	**--**	**--**	**136766**	**352855**
								189952	**--**	**--**	**26137**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**189952**				
	Всего заработная плата		Тенге						**189952**			
		Накладные расходы	Тенге					**136766**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26137**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**352855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**159**
		Сметная заработная плата	Тенге						**189952**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**352855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**159**
		Сметная заработная плата	Тенге						**189952**			
РАЗДЕЛ 2.Шкаф управления наружным освещением												
3	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**		**1**	**4836,14**	**1479,78**	**4836**	**1480**	**98**	**2786**	**8232**
		НР - 72%; СП - 8%				**3258,00**	**611,88**	**3258**	**612**		**610**	
4	**515-301-0108 515-301-0108 РСНБ РК 2015**	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 9601-3774 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А**	**шт.**		**1**	**203482,00**	**--**	**203482**	**--**		**--**	**203482**
						--	**--**	**--**	**--**	**203482**	**--**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2921,24	30,71	5842	61	2691	2225	8712
		НР - 72%; СП - 8%				1545,00	--	3090	--		645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					214160	1541	2789	5011	220426
								6348	612	203482	1255	
	Стоимость оборудования		Тенге					203482				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					203482				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					10678				
	Материалы		Тенге					2789				
	Всего заработная плата		Тенге						6960			
		Накладные расходы	Тенге					5011				
		Сметная прибыль	Тенге					1255				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					16944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					220426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6960			
		РАЗДЕЛ 3.Светильники парковый										
6	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	светильник		21	5827,63	3014,24	122380	63299	409	68288	205922
		НР - 80%; СП - 8%				2793,90	1270,89	58672	26689		15253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,21	1607,00				337		
7	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Inkar"	Светильники 1х40 W LED 1х2800	шт		14	797500,00	--	11165000	--	11165000	--	12058200
		СП - 8%				--	--	--	--		893200	
8	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Inkar"	Светильники 1х20 W LED 1х2800	шт		7	178839,29	--	1251875	--	1251875	--	1352025
		СП - 8%				--	--	--	--		100150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12539255	63299	12417284	68288	13616147
								58672	26689	--	1008603	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					12416875				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12416875				
		Сметная прибыль	Тенге					993350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					13410225				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					122380				
	Материалы		Тенге					409				
	Всего заработная плата		Тенге						85361			
		Накладные расходы	Тенге					68288				
		Сметная прибыль	Тенге					15253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					205921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						85361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13616146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						85361			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Укладка кабеля										
		Кабель=470+20+70=560м										
9	**С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**		**0,07**	**73647,00**	**--**	**5155**	**--**	**5155**	**--**	**5567**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**412**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**5155**	**--**	**5155**	**--**	**5567**
								--	**--**	**--**	**412**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**5155**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5155**				
		Сметная прибыль	Тенге					**412**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**5567**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5567**				
		РАЗДЕЛ 5.Сети наружного освещения музея										
10	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники. Установка**	**светильник**		**96**	**5827,63**	**3014,24**	**559452**	**289367**	**1871**	**312176**	**941358**
		НР - 80%; СП - 8%				**2793,90**	**1270,89**	**268214**	**122005**		**69730**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,01**	**0,96**	**1607,00**				**1543**		
11	**Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Inkar"**	**Светильники**	**шт**		**96**	**36586,45**	**--**	**3512299**	**--**	**3512299**	**--**	**3793283**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**280984**	
12	**Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**		**5**	**20543,36**	**2275,24**	**102717**	**11376**	**6966**	**53574**	**168795**
		НР - 61%; СП - 8%				**16875,00**	**690,36**	**84375**	**3452**		**12503**	
13	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Блок питания GUDES для светодиодных лент "DKM-S-120-12"**	**м**		**5**	**4375,00**	**--**	**21875**	**--**	**21875**	**--**	**23625**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1750**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**4196343**	**300743**	**3543011**	**365750**	**4927061**
								352589	**125457**	**--**	**364967**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**3636891**				
	Материалы		Тенге					**6966**				
	Всего заработная плата		Тенге						**87827**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3534174**				
		Накладные расходы	Тенге					**53574**				
		Сметная прибыль	Тенге					**295237**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**3985702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
		Сметная заработная плата	Тенге						**87827**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**559452**				
	Материалы		Тенге					**1871**				
	Всего заработная плата		Тенге						**390219**			
		Накладные расходы	Тенге					**312176**				
		Сметная прибыль	Тенге					**69730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**941358**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**271**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						390219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4927060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	Тенге						478046			
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы										
14	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=0,3	**Кабель сигнальная**	м кабеля		360	99,98	40,75	35993	14670	4378	15630	55753
		НР - 72%; СП - 8%				47,07	13,23	16945	4763		4130	
15	С1243-0201-0101 243-201-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ 450**	км		0,36	169851,00	--	61146	--	61146	--	66038
		СП - 8%				--	--	--	--		4892	
16	С1252-207-1601 252-207-1601 РСНБ РК 2015	**Зажим-разветвитель винтовой 6-35**	шт.		100	3811,00	--	381100	--	381100	--	411588
		СП - 8%				--	--	--	--		30488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					478239	14670	446624	15630	533379
								16945	4763	--	39510	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					97139				
	Материалы		Тенге					4378				
	Всего заработная плата		Тенге						21708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					61146				
		Накладные расходы	Тенге					15630				
		Сметная прибыль	Тенге					9022				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					121791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						21708			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					381100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					381100				
		Сметная прибыль	Тенге					30488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					411588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					533379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						21708			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									19655433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					624506				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						380253			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						157521			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16414863		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							203482		
		- Накладные расходы	Тенге								591445	
		- Сметная прибыль	Тенге								1440884	
		Наружные сети водоснабжения, поливочная система,резервуар 6-1										
		РАЗДЕЛ 1.Наружная поливочная система										
1	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		8520	143,10	138,41	1219212	1179253	--	152501	1481450

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				4,69	20,17	39959	171848		109737	
2	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.	м3 грунта		2556	3347,52	--	8556261	--	--	6160508	15894111
		НР - 72%; СП - 8%				3347,52	--	8556261	--		1177342	
3	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта		8520	17,17	17,17	146288	146289	--	46192	207878
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,53	--	64156		15398	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта		2556	927,48	--	2370639	--	--	1706860	4403699
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	2370639	--		326200	
		Система В3										
5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		495	1670,03	17,96	826665	8890	5396	796185	1752678
		НР - 98%; СП - 8%				1641,17	0,11	812379	54		129828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	475,2	7,00				3326		
5.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	2,475	836,00				2069		
6	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1300	2487,87	582,62	3234231	757406	26455	2634135	6337835
		НР - 98%; СП - 8%				1884,90	182,71	2450370	237523		469469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	9,36	1230,00				11513		
6.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	60,71	175,00				10624		
7	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		284	2918,58	733,20	828877	208228	6357	665961	1614425
		НР - 98%; СП - 8%				2163,00	229,79	614292	65260		119587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0064	1,8176	1230,00				2236		
7.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0662	18,8008	175,00				3290		
8	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м		495	92,00	--	45540	--	45540	--	49183
		СП - 8%				--	--	--	--		3643	
9	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м		284	1097,00	--	311548	--	311548	--	336472
		СП - 8%				--	--	--	--		24924	
10	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м		1300	793,00	--	1030900	--	1030900	--	1113372
		СП - 8%				--	--	--	--		82472	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	С1241-209-1003 241-209-1003 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		10	1008,00	--	10080	--	10080	--	10886
		СП - 8%				--	--	--	--		806	
12	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		2	773,00	--	1546	--	1546	--	1670
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**18581787**	**2300066**	**1437822**	**12162342**	**33203659**
								14843900	**538841**	**--**	**2459530**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12292400**				
	Всего заработная плата		Тенге						**11202863**			
		Накладные расходы	Тенге					**8066061**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1628677**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**21987138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9153**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11202863**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**6289387**				
	Материалы		Тенге					**38207**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4179878**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1399614**				
		Накладные расходы	Тенге					**4096281**				
		Сметная прибыль	Тенге					**830853**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**11216521**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2730**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4179878**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**33203659**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11883**
		Сметная заработная плата	Тенге						**15382741**			
		РАЗДЕЛ 2.Резервуар -1шт										
		Земляные работы										
13	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		126,9729	171,77	164,99	21810	20949	--	3287	27105
		НР - 72%; СП - 8%				6,78	29,18	861	3705		2008	
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		9,5571	2343,26	--	22395	--	--	16124	41601
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	--	22395	--		3082	
		Устройство грунтовой подушки (суглинок)										
15	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	м3 грунта		22,4	34,81	34,81	780	780	--	246	1108
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,26	--	342		82	
16	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		22,4	110,19	110,19	2468	2468	--	779	3507

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,32	--	1082		260	
17	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		22,4	521,46	519,61	11681	11639	2	2775	15613
		НР - 72%; СП - 8%				1,79	170,29	40	3814		1156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,004	0,0896	14,00				1		
		Обратная засыпка										
18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		20,7	19,42	19,42	402	402	--	127	571
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,52	--	176		42	
19	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		20,7	42,93	42,93	889	889	--	280	1263
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,82	--	390		94	
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		20,7	181,02	81,66	3747	1691	--	2095	6309
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	2057	853		467	
21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		48,3	927,48	--	44797	--	--	32254	83215
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	44797	--		6164	
		Фундаменты										
22	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		4,5	19378,50	1797,69	87203	8090	68537	11500	106600
		НР - 91%; СП - 8%				2350,27	458,14	10576	2062		7896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,5675	14703,00				67156		
23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,2664	296003,00	--	78855	--	78855	--	85163
		СП - 8%				--	--	--	--		6308	
24	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,0872	87954,24	19793,24	7670	1726	129	5930	14688
		НР - 91%; СП - 8%				66682,50	8048,22	5815	702		1088	
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Фиксатор Ф-1 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0872	275482,00	--	24022	--	24022	--	25944
		СП - 8%				--	--	--	--		1922	
		Установка резервуара /емкость резервуара 25м3/										
26	Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж	т конструкций		1	164597,61	79903,69	164598	79904	20006	56257	238524
		НР - 69%; СП - 8%				64687,50	16844,73	64688	16845		17668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6	6	734,00				4404		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.2	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,016	0,016	474502,00				7592		
26.3	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00145	0,00145	647579,00				939		
26.4	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,64	4,64	295,00				1369		
26.5	147754 С	Флюс АН-22 ГОСТ 9087-81	т	0,007	0,007	151070,00				1057		
26.6	247819 С	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,04	0,04	24430,00				977		
27	Прайс СТПРАЙС лист	Резервуары для чистой воды, емкость 25 м3	компл		1	4553571,43	--	4553571	--	4553571	--	4917857
		СП - 8%				--	--	--	--		364286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5024888	128538	4745122	131654	5569068
								151229	29971	--	412523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4860290				
	Материалы		Тенге					68667				
	Всего заработная плата		Тенге						99667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4656448				
		Накладные расходы	Тенге					75397				
		Сметная прибыль	Тенге					394855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5330542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						99667			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					164598				
	Материалы		Тенге					20006				
	Всего заработная плата		Тенге						81533			
		Накладные расходы	Тенге					56257				
		Сметная прибыль	Тенге					17668				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					238523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						81533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5569065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						181200			
		РАЗДЕЛ 3.Подземная насосная станция-1шт										
		Земляные работы										
28	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 3 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12	3077,20	--	36926	--	--	26587	68594
		НР - 72%; СП - 8%				3077,20	--	36926	--		5081	
29	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		12	1018,66	--	12224	--	--	8801	22707
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	12224	--		1682	
		Фундамент монолитный ФМ1										
30	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3		2,23	21851,24	1069,07	48728	2384	35019	11172	64692
		НР - 91%; СП - 8%				5078,66	426,77	11325	952		4792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,2746	13871,00				31551		
		Деревянная крышка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	С1215-204-0102 215-204-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 16 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,015	68867,00	--	1033	--	1033	--	1116
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
32	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т		0,0031	523955,30	2283,30	1624	7	725	815	2634
		НР - 91%; СП - 8%				287730,00	1033,20	892	3		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0031	233942,00				725		
33	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2		0,69	5178,29	15,04	3573	11	2770	717	4633
		НР - 90%; СП - 8%				1147,54	6,81	792	5		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	147109 С	Войлок строительный	т	0,00303	0,002091	402954,00				842		
33.2	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0072	0,004968	384947,00				1912		
34	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0,002	11293,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
35	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00069	384947,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		Колодец д2000мм										
36	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,362	24854,54	10112,17	33852	13773	3607	22268	60610
		НР - 99%; СП - 8%				12093,90	4420,84	16472	6021		4490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,181146	11403,00				2066		
36.2	293008 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,307812	2780,00				856		
37	С1225-101-0115 225-101-0115 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		4	17876,00	--	71504	--	71504	--	77224
		СП - 8%				--	--	--	--		5720	
38	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
		СП - 8%				--	--	--	--		444	
39	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.		1	33607,00	--	33607	--	33607	--	36296
		СП - 8%				--	--	--	--		2689	
40	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект		1	5144,00	--	5144	--	5144	--	5556
		СП - 8%				--	--	--	--		412	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	**С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2015**	**Элемент соединительный МС-3, МС-7Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**		**0,03314**	**637816,00**	**--**	**21137**	**--**	**21137**	**--**	**22828**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1691**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**275190**	**16175**	**180384**	**70360**	**373195**
								78631	**6981**	**--**	**27645**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**248909**				
	Материалы		Тенге					**42122**				
	Всего заработная плата		Тенге						**85612**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1322**				
	Местные материалы		Тенге					**110660**				
		Накладные расходы	Тенге					**70360**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25542**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**344811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**73**
		Сметная заработная плата	Тенге						**85612**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**21137**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**21137**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1691**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**22828**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**5144**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5144**				
		Сметная прибыль	Тенге					**412**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**5556**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**373195**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**73**
		Сметная заработная плата	Тенге						**85612**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**39145919**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**15073760**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2444779**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**575793**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6363327**		
		- Накладные расходы	Тенге								**12364356**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2899698**	
Благоустройство территории 7-1												
РАЗДЕЛ 1. Покрытие тротуара												
1	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**173**	**1873,53**	**33,71**	**324121**	**5832**	**162637**	**170775**	**534488**
		НР - 108%; СП - 8%				**899,72**	**14,30**	**155652**	**2474**		**39592**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,059**	**10,207**	**14703,00**				**150074**		
2	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**		**2,768**	**35732,00**	**--**	**98906**	**--**	**98906**	**--**	**106818**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7912**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**423027**	**5832**	**261543**	**170775**	**641306**
								155652	**2474**	**--**	**47504**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**423027**				
	Материалы		Тенге					**162637**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						158126			
	Местные материалы		Тенге					98906				
		Накладные расходы	Тенге					170775				
		Сметная прибыль	Тенге					47504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					641306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						158126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					641306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге						158126			
		РАЗДЕЛ 2.Подпорная стена 132,9 п.м.										
3	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**16**	**15428,57**	**1165,54**	**246857**	**18648**	**204471**	**25744**	**294409**
		НР - 91%; СП - 8%				**1483,65**	**284,46**	**23738**	**4551**		**21808**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**16,32**	**10830,00**				**176746**		
4	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Элемент подпорных стен длинный (800х300х90) коричневый на белом цементе**	**шт**		**1000**	**2321,43**	**--**	**2321430**	**--**	**2321430**	**--**	**2507144**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**185714**	
5	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Поддоны**	**шт**		**32**	**1785,71**	**--**	**57143**	**--**	**57143**	**--**	**61714**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4571**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2625430**	**18648**	**2583044**	**25744**	**2863267**
								23738	**4551**	**--**	**212093**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2625430**				
	Материалы		Тенге					**204470**				
	Всего заработная плата		Тенге						**28289**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2378573**				
		Накладные расходы	Тенге					**25744**				
		Сметная прибыль	Тенге					**212093**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2863267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**28289**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2863267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**28289**			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение										
6	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Сакура Ивенсии**	**шт**		**27**	**10714,29**	**--**	**289286**	**--**	**289286**	**--**	**312429**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23143**	
7	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Сакура Пендула Бени Шидаре**	**шт**		**4**	**13392,86**	**--**	**53571**	**--**	**53571**	**--**	**57857**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4286**	
8	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Роза Фрацузская Майджик**	**шт**		**149**	**892,86**	**--**	**133036**	**--**	**133036**	**--**	**143679**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10643**	
9	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Бересклет Компактус**	**шт**		**8**	**8928,57**	**--**	**71429**	**--**	**71429**	**--**	**77143**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5714**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Прайс СТПРАЙС лист	Катальпа	шт		4	8928,57	--	35714	--	35714	--	38571
		СП - 8%				--	--	--	--		2857	
11	Прайс СТПРАЙС лист	Форзиция цветущая	шт		87	8928,57	--	776786	--	776786	--	838929
		СП - 8%				--	--	--	--		62143	
12	Прайс СТПРАЙС лист	Церцис Цветущий	шт		7	13392,86	--	93750	--	93750	--	101250
		СП - 8%				--	--	--	--		7500	
13	Прайс СТПРАЙС лист	Можжевельник	шт		2	9821,43	--	19643	--	19643	--	21214
		СП - 8%				--	--	--	--		1571	
14	Прайс СТПРАЙС лист	Астра Новоанглийская	шт		28	1026,79	--	28750	--	28750	--	31050
		СП - 8%				--	--	--	--		2300	
15	Прайс СТПРАЙС лист	Гвоздика	шт		49	1026,79	--	50313	--	50313	--	54338
		СП - 8%				--	--	--	--		4025	
16	Прайс СТПРАЙС лист	Гайлардия	шт		23	1026,79	--	23616	--	23616	--	25505
		СП - 8%				--	--	--	--		1889	
17	Прайс СТПРАЙС лист	Фестука	шт		22	580,36	--	12768	--	12768	--	13789
		СП - 8%				--	--	--	--		1021	
		Газоны										
18	Прайс СТПРАЙС лист	Гидропосев семян газонных трав	м2		9333,5	1962,59	--	18317834	--	18317834	--	19783261
		СП - 8%				--	--	--	--		1465427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					19906496	--	19906496	--	21499015
								--	--	--	1592519	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1588662				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1588662				
		Сметная прибыль	Тенге					127092				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1715754				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					18317834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18317834				
		Сметная прибыль	Тенге					1465427				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					19783261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					21499015				
		РАЗДЕЛ 4. МАФ										
19	Прайс СТПРАЙС лист	Индивидуальное изготовление МАФов	шт		53403	1058,29	--	56515861	--	56515861	--	61037130
		СП - 8%				--	--	--	--		4521269	
20	Прайс СТПРАЙС лист	Восточный орнамент "Решетка"	шт		56	215535,71	--	12070000	--	12070000	--	13035600
		СП - 8%				--	--	--	--		965600	
21	Прайс СТПРАЙС лист	Колонна деревянная резная	шт		56	114910,71	--	6435000	--	6435000	--	6949800
		СП - 8%				--	--	--	--		514800	
22	Прайс СТПРАЙС лист	Стропила деревянная резная	шт		156	36767,86	--	5735786	--	5735786	--	6194649
		СП - 8%				--	--	--	--		458863	
23	Прайс СТПРАЙС лист	Ригель деревянная резная	м		623,8	10142,86	--	6327116	--	6327116	--	6833285

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		506169	
24	Прайс СТПРАЙС лист	**Рейка деревянная резная**	м		312	2282,14	--	712028	--	712028	--	768990
		СП - 8%				--	--	--	--		56962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**87795791**	**--**	**87795791**	**--**	**94819454**
								--	--	--	7023663	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					87795791				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					87795791				
		Сметная прибыль	Тенге					7023663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					94819454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					94819454				
		РАЗДЕЛ 5.Теневой навес										
		Фундамент монолитный ФМ-1 (21шт)										
25	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		36,5	27154,09	2182,63	991124	79666	728812	182455	1267465
		НР - 91%; СП - 8%				5004,00	489,14	182646	17854		93886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	37,0475	18002,00				666929		
26	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		13,44	12602,32	2045,16	169375	27487	30008	108063	299633
		НР - 91%; СП - 8%				8324,42	511,20	111880	6871		22195	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,88515	275482,00	--	243843	--	243843	--	263350
		СП - 8%				--	--	--	--		19507	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		1,2978	23285,73	1454,25	30220	1888	373	25972	60688
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	27959	582		4495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	3,8934	96,00				374		
29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		1,2978	275482,00	--	357521	--	357521	--	386123
		СП - 8%				--	--	--	--		28602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1792083**	**109041**	**1360557**	**316490**	**2277259**
								322485	**25307**	**--**	**168685**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1792083				
	Материалы		Тенге					759194				
	Всего заработная плата		Тенге						347792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					601364				
		Накладные расходы	Тенге					316490				
		Сметная прибыль	Тенге					168685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2277258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									250
		Сметная заработная плата	Тенге						347792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2277258				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									250
		Сметная заработная плата	Тенге						347792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									122100300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					501875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						133521			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						32332			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							111907431		
		- Накладные расходы	Тенге								513009	
		- Сметная прибыль	Тенге								9044464	
ВКЛЮЧИТЬ, Сети электроснабжения КЛ 0,4 кВ ,наружное освещение, 4-1												
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
		Т-1										
1	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта		332,22	380,90	371,05	126543	123271	--	20081	158354
		НР - 72%; СП - 8%				9,85	74,10	3272	24618		11730	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		142,38	1952,72	--	278028	--	--	200180	516465
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	--	278028	--		38257	
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		2260	538,40	444,26	1216784	1004027	--	462548	1813678
		НР - 72%; СП - 8%				94,14	190,12	212756	429671		134347	
4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3		67,8	4051,00	--	274658	--	274658	--	296631
		СП - 8%				--	--	--	--		21973	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		339	36,96	36,96	12529	12529	--	3688	17514
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	5122		1297	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		332,22	181,02	81,66	60138	27129	--	33619	101258
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	33009	13684		7501	
7	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта		135,6	404,11	388,38	54797	52664	--	8937	68833
		НР - 72%; СП - 8%				15,73	75,81	2133	10280		5099	
8	С3412-102-0211 412-102-0211 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	т·км		237,3	33,00	--	7831	--		--	8457
		СП - 8%				--	--	--	--		626	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2031308	1219620	274658	729053	2981190
								529198	483375	--	220830	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1216784				
	Всего заработная плата		Тенге						642427			
		Накладные расходы	Тенге					462548				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					134347				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1813679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									362
		Сметная заработная плата	Тенге						642427			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					814524				
	Всего заработная плата		Тенге						370146			
	Местные материалы		Тенге					274658				
	Транспортные расходы		Тенге					7831				
		Накладные расходы	Тенге					266505				
		Сметная прибыль	Тенге					86483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1167512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290
		Сметная заработная плата	Тенге						370146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2981191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									652
		Сметная заработная плата	Тенге						1012573			
		РАЗДЕЛ 2.Шкаф управления наружным освещением										
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		23	2921,24	30,71	67189	706	30948	25585	100196
		НР - 72%; СП - 8%				1545,00	--	35535	--		7422	
10	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.		25	527,00	--	13175	--	13175	--	14229
		СП - 8%				--	--	--	--		1054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					80364	706	44123	25585	114425
								35535	--	--	8476	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					80364				
	Материалы		Тенге					30947				
	Всего заработная плата		Тенге						35535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13175				
		Накладные расходы	Тенге					25585				
		Сметная прибыль	Тенге					8476				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					114425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						35535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					114425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						35535			
		РАЗДЕЛ 3.Укладка кабеля										
11	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля		172	1482,53	841,39	254995	144719	7726	111984	396337
		НР - 72%; СП - 8%				596,22	308,04	102550	52983		29358	
12	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км		0,102	73647,00	--	7512	--	7512	--	8113
		СП - 8%				--	--	--	--		601	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2260	423,17	187,03	956364	422688	108163	409875	1475539
		НР - 72%; СП - 8%				188,28	63,61	425513	143759		109299	
14	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля		140	1482,53	841,39	207554	117795	6288	91149	322600
		НР - 72%; СП - 8%				596,22	308,04	83471	43126		23896	
15	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км		2,05	355897,00	--	729589	--	729589	--	787956
		СП - 8%				--	--	--	--		58367	
16	С1243-113-1004 243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км		0,35	572623,00	--	200418	--	200418	--	216451
		СП - 8%				--	--	--	--		16033	
17	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,14	174322,04	--	24405	--	404	18241	46058
		НР - 76%; СП - 8%				171437,00	--	24001	--		3412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	131568 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,0112	34153,00				383		
17.2	295994 С	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1000	140	--				--		
18	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		140	1590,00	--	222600	--	222600	--	240408
		СП - 8%				--	--	--	--		17808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2603437**	**685202**	**1282700**	**631249**	**3493462**
								635535	**239868**	**--**	**258774**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**2356432**				
	Материалы		Тенге					**122179**				
	Всего заработная плата		Тенге						**851402**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**937519**				
		Накладные расходы	Тенге					**613008**				
		Сметная прибыль	Тенге					**237554**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**3206994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**547**
		Сметная заработная плата	Тенге						**851402**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**24405**				
	Материалы		Тенге					**404**				
	Всего заработная плата		Тенге						**24001**			
		Накладные расходы	Тенге					**18241**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3412**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**46058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**19**
		Сметная заработная плата	Тенге						**24001**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**222600**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**222600**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17808**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**240408**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3493460**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									566
		Сметная заработная плата	Тенге						875403			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие работы										
19	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=0,3	**Кабель сигнальная**	м кабеля		1690	99,98	40,75	168966	68868	20550	73373	261726
		НР - 72%; СП - 8%				47,07	13,23	79548	22359		19387	
20	С1243-0201-0101 243-201-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ 450**	км		1,69	169851,00	--	287048	--	287048	--	310012
		СП - 8%				--	--	--	--		22964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					456014	68868	307598	73373	571738
								79548	22359	--	42351	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					456014				
	Материалы		Тенге					20550				
	Всего заработная плата		Тенге						101907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					287048				
		Накладные расходы	Тенге					73373				
		Сметная прибыль	Тенге					42351				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					571738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						101907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					571738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	Тенге						101907			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7160814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1279816				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1974396			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						745602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1909080		
		- Перевозка грузов	Тенге					7831				
		- Накладные расходы	Тенге								1459260	
		- Сметная прибыль	Тенге								530431	
		ВКЛЮЧИТЬ, Наружные сети водоснабжения, поливочная система,резервар, 6-1										
		РАЗДЕЛ 1.Наружная поливочная система										
		Система В3										
1	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		0,015	404233,49	111336,77	6064	1670	49	4834	11770
		НР - 99%; СП - 8%				289642,00	35896,59	4345	538		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,27	175,00				47		
2	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м		15	1590,00	--	23850	--	23850	--	25758
		СП - 8%				--	--	--	--		1908	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 63 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		68	2487,87	582,62	169175	39618	1384	137786	331517
		НР - 98%; СП - 8%				1884,90	182,71	128173	12424		24557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,4896	1230,00				602		
3.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	3,1756	175,00				556		
4	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м		68	793,00	--	53924	--	53924	--	58238
		СП - 8%				--	--	--	--		4314	
5	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		553	1552,87	955,88	858737	528602	--	489739	1456354
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	330135	164551		107878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	296021 С	Фасонные части	шт.	1	553	--				--		
6	С1241-211-0108 241-211-0108 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 75 мм	шт.		8	2618,00	--	20944	--	20944	--	22620
		СП - 8%				--	--	--	--		1676	
7	Прайс лист	Адаптер 75х2"	шт		6	6696,43	--	40179	--	40179	--	43393
		СП - 8%				--	--	--	--		3214	
8	С1241-208-0307 241-208-0307 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.		9	1298,00	--	11682	--	11682	--	12617
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
9	С1241-211-0107 241-211-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		20	1130,00	--	22600	--	22600	--	24408
		СП - 8%				--	--	--	--		1808	
10	Прайс лист	Адаптер 63х2"	шт		12	2232,14	--	26786	--	26786	--	28929
		СП - 8%				--	--	--	--		2143	
11	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		33	773,00	--	25509	--	25509	--	27550
		СП - 8%				--	--	--	--		2041	
12	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.		30	219,00	--	6570	--	6570	--	7096
		СП - 8%				--	--	--	--		526	
13	Прайс лист	Адаптер 20х1/2	шт		40	446,43	--	17857	--	17857	--	19286
		СП - 8%				--	--	--	--		1429	
14	С1241-208-0701 241-208-0701 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.		40	203,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%				--	--	--	--		650	
15	С1241-208-0717 241-208-0717 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.		5	1193,00	--	5965	--	5965	--	6442
		СП - 8%				--	--	--	--		477	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1241-215-0114 241-215-0114 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х3/4"	шт.		170	981,00	--	166770	--	166770	--	180112
		СП - 8%				--	--	--	--		13342	
17	С1241-210-0117 241-210-0117 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.		2	1024,00	--	2048	--	2048	--	2212
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
18	Прайс лист	Кран 2"	шт		2	15625,00	--	31250	--	31250	--	33750
		СП - 8%				--	--	--	--		2500	
19	Прайс лист	Фильтр 2"	шт		1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%				--	--	--	--		1286	
20	Прайс лист	Колено монтажное 3/4	шт		170	1428,57	--	242857	--		--	242857
						--	--	--	--	242857	--	
21	Прайс лист	Контактор реле промежуточный	шт		1	44642,86	--	44643	--	44643	--	48214
		СП - 8%				--	--	--	--		3571	
22	С1245-709-0102 245-709-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок переход 2"х2"	шт.		4	3623,00	--	14492	--	14492	--	15651
		СП - 8%				--	--	--	--		1159	
23	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		50	2288,74	1407,68	114437	70384	--	65308	194125
		НР - 99%; СП - 8%				881,06	438,30	44053	21915		14380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	296021 С	Фасонные части	шт.	1	50	--				--		
24	С1241-209-0726 241-209-0726 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 75х2"	шт.		10	3377,00	--	33770	--	33770	--	36472
		СП - 8%				--	--	--	--		2702	
25	С1241-209-1004 241-209-1004 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.		10	1099,00	--	10990	--	10990	--	11869
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
26	С1241-209-1003 241-209-1003 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		20	1008,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%				--	--	--	--		1613	
27	С1241-209-0724 241-209-0724 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 63х2"	шт.		10	1948,00	--	19480	--	19480	--	21038
		СП - 8%				--	--	--	--		1558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2014930	640274	625093	697667	2910178
								506706	199428	242857	197582	
	Стоимость оборудования		Тенге					242857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					242857				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1322794				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					49				
	Всего заработная плата		Тенге						565537			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					343556				
		Накладные расходы	Тенге					559881				
		Сметная прибыль	Тенге					150615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2033290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									405
		Сметная заработная плата	Тенге						565537			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					449279				
	Материалы		Тенге					1384				
	Всего заработная плата		Тенге						140597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					280104				
		Накладные расходы	Тенге					137786				
		Сметная прибыль	Тенге					46967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					634032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						140597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2910179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									497
		Сметная заработная плата	Тенге						706134			
		РАЗДЕЛ 2.Подземная насосная станция-1шт										
		Технологические решения										
28	**Ц13-110601-0105 1311-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Щиты и пульты, масса до 350 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1**	**40208,49**	**2412,94**	**40208**	**2412**	**11973**	**20040**	**65067**
		НР - 75%; СП - 8%				**25823,00**	**896,46**	**25823**	**896**		**4820**	
29	**С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54**	**шт.**		**1**	**18352,00**	**--**	**18352**	**--**	**18352**	**--**	**19820**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1468**	
30	**Прайс лист**	**Контроллер наружный hunter PRO-C12 (компьютер)**	**шт**		**1**	**276785,71**	**--**	**276786**	**--**	**276786**	**--**	**298929**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22143**	
31	**Ц13-110203-0106 1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Приборы и средства автоматизации, электромагнитный клапан**	**шт.**		**10**	**10638,59**	**996,34**	**106386**	**9964**	**14522**	**65073**	**185176**
		НР - 75%; СП - 8%				**8190,00**	**486,39**	**81900**	**4864**		**13717**	
32	**Прайс лист**	**Электромагнитный клапан PGV-201B hunter**	**шт**		**10**	**40178,57**	**--**	**401786**	**--**	**401786**	**--**	**433929**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32143**	
33	**Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**		**10**	**1472,72**	**184,24**	**14727**	**1842**	**6060**	**5825**	**22196**
		НР - 75%; СП - 8%				**682,50**	**94,14**	**6825**	**941**		**1644**	
34	**Прайс лист**	**Колодец круглый (клапанный бокс)**	**шт**		**10**	**6964,29**	**--**	**69643**	**--**	**69643**	**--**	**75214**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5571**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13492,04	1068,17	13492	1068	9166	2620	17401
		НР - 72%; СП - 8%				3258,00	381,00	3258	381		1289	
36	Прайс лист	Станция управления скважиными насосами ЭЦВ СУЗ-40	шт		1	178571,43	--	178571	--		--	178571
						--	--	--	--	178571	--	
37	Е11-180501-0102 1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные. Установка	насос		1	32834,90	1023,73	32835	1023	6746	24949	62407
		НР - 98%; СП - 8%				25065,98	392,43	25066	392		4623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,0041	206112,00				845		
37.2	158886 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	1	2030,00				2030		
37.3	158887 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	1	2590,00				2590		
37.4	296315 С	Насосы с электродвигателем	комплект	1	1	--				--		
38	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.		1	4192,45	26,01	4192	26	908	2346	7061
		НР - 72%; СП - 8%				3258,00	--	3258	--		523	
39	Прайс лист	Насос центробежный 15м3/час, Pedrollo 2CP 40/180B 5,5 кв	шт		1	580357,14	--	580357	--		--	580357
						--	--	--	--	580357	--	
40	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		386	364,34	162,52	140635	62732	17340	58683	215263
		НР - 72%; СП - 8%				156,90	54,25	60563	20940		15945	
41	С1243-801-0403 243-801-0403 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х1,5 мм2	км		0,386	329144,00	--	127050	--	127050	--	137214
		СП - 8%				--	--	--	--		10164	
42	Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.		170	649,72	3,58	110452	608	3152	65240	189747
		НР - 61%; СП - 8%				627,60	1,52	106692	258		14055	
43	Прайс лист	Роторный ороситель PGJ-04 hunter	шт		170	6111,69	--	1038987	--	1038987	--	1122106
		СП - 8%				--	--	--	--		83119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3154460	79675	2002471	244776	3610459
								313385	28672	758929	211224	
	Стоимость оборудования		Тенге					758928				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					758928				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					575494				
	Материалы		Тенге					63120				
	Всего заработная плата		Тенге						316599			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					145402				
		Накладные расходы	Тенге					219827				
		Сметная прибыль	Тенге					63625				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					858946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
		Сметная заработная плата	Тенге						316599			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1787202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1787202				
		Сметная прибыль	Тенге					142976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1930178				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					32835				
	Материалы		Тенге					6745				
	Всего заработная плата		Тенге						25458			
	Сдача и испытание		Тенге					760				
		Накладные расходы	Тенге					24949				
		Сметная прибыль	Тенге					4623				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					62407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						25458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3610459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге						342057			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6520638**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					820091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						719949			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						228100			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2627562		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1001785		
		- Накладные расходы	Тенге								942443	
		- Сметная прибыль	Тенге								408806	
ВКЛЮЧИТЬ, Благоустройство территории, 7-1												
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка												
		Вывоз мусора										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3грунта**		**7488**	**28,11**	**28,11**	**210488**	**210488**	**--**	**66475**	**299121**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,33**	**--**	**92327**		**22157**	
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 мперемещения грунта /с 10м до 30м/**	**м3 грунта**		**7488**	**48,66**	**48,66**	**364366**	**364366**	**--**	**114998**	**517713**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**21,33**	**--**	**159719**		**38349**	
3	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**		**13104**	**891,00**	**--**	**11675664**	**--**		**--**	**12609717**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**934053**	
4	**С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**		**393120**	**26,00**	**--**	**10221120**	**--**		**--**	**11038810**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**817690**	
		Обратная засыпка										
5	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**4745,8099**	**247,11**	**238,28**	**1172737**	**1130831**	**1519**	**196784**	**1479083**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				8,51	49,08	40387	232924		109562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,569497	2670,00				1521		
6	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		249155,0198	26,00	--	6478031	--		--	6996273
		СП - 8%				--	--	--	--		518242	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4745,8099	36,96	36,96	175405	175405	--	51631	245198
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	71709		18163	
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м 15м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		4745,8099	54,76	54,76	259881	259881	--	76506	363298
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,39	--	106259		26911	
9	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		4745,8099	72,06	72,06	341983	341983	--	105551	483336
		НР - 72%; СП - 8%				--	30,89	--	146598		35803	
10	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта		4745,8099	42,89	42,89	203548	203548	--	54843	279062
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,05	--	76170		20671	
		Плодородный грунт										
11	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1255,392	247,11	238,28	310220	299135	402	52055	391257
		НР - 72%; СП - 8%				8,51	49,08	10683	61615		28982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,150647	2670,00				402		
12	С1211-101-0102 211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		1255,392	861,00	--	1080893	--	1080893	--	1167364
		СП - 8%				--	--	--	--		86471	
13	С3412-102-0220 412-102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км		2196,676	3850,00	--	8457203	--		--	9133779
		СП - 8%				--	--	--	--		676576	
14	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1255,392	36,96	36,96	46399	46399	--	13658	64861
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	18969		4805	
15	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м 15м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		1255,392	54,76	54,76	68745	68745	--	20238	96102
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,39	--	28108		7119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					41066683	3100781	1082814	752739	45164974

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								51070	994398	--	3345554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					41066683				
	Материалы		Тенге					1921				
	Всего заработная плата		Тенге						1045468			
	Местные материалы		Тенге					1080893				
	Транспортные расходы		Тенге					36832017				
		Накладные расходы	Тенге					752739				
		Сметная прибыль	Тенге					3345554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45164976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									516
		Сметная заработная плата	Тенге						1045468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					45164976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									516
		Сметная заработная плата	Тенге						1045468			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие тротуара										
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		318	2687,76	1138,17	854708	361938	439559	154442	1089881
		НР - 108%; СП - 8%				167,33	282,36	53211	89790		80732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	387,96	1133,00				439559		
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		106	5720,07	1096,64	606327	116243	472347	50170	709016
		НР - 108%; СП - 8%				167,33	270,91	17737	28716		52520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	116,6	4051,00				472347		
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2		2120	2098,08	179,93	4447930	381452	13886	3712917	8813715
		НР - 88%; СП - 8%				1911,60	78,60	4052592	166632		652868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	3,392	4051,00				13741		
19	Прайс ТОО "Аверс"	**Плита бетонная тротуарная, толщиной 80мм**	м2		2120	11607,14	--	24607137	--	24607137	--	26575708
		СП - 8%				--	--	--	--		1968571	
		БР 100х300х150										
20	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня		127	1579,47	33,71	200593	4281	82048	125367	352037
		НР - 108%; СП - 8%				899,72	14,30	114264	1816		26077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,039	4,953	14703,00				72824		
21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3		5,715	35732,00	--	204208	--	204208	--	220545
		СП - 8%				--	--	--	--		16337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					30920903	863914	25819185	4042896	37760902
								4237804	286954	--	2797105	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30920903				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					1007839				
	Всего заработная плата		Тенге						4524758			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24607137				
	Местные материалы		Тенге					204208				
		Накладные расходы	Тенге					4042896				
		Сметная прибыль	Тенге					2797105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37760904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3174
		Сметная заработная плата	Тенге						4524758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					37760904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3174
		Сметная заработная плата	Тенге						4524758			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение										
22	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.		970	6057,94	1302,06	5876202	1262998	112860	4335836	11029001
		НР - 88%; СП - 8%				4639,53	439,94	4500344	426742		816963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	14,55	6931,00				100846		
23	Прайс СТПРАЙС лист	**Дерен Сибирка**	шт		27	7589,29	--	204911	--	204911	--	221304
		СП - 8%				--	--	--	--		16393	
24	Прайс СТПРАЙС лист	**Яблоня Брендивайн**	шт		9	5803,57	--	52232	--	52232	--	56411
		СП - 8%				--	--	--	--		4179	
25	ТОО Жасулан-Флора	**Дерен Уайд голд**	шт		17	17410,71	--	295982	--	295982	--	319661
		СП - 8%				--	--	--	--		23679	
26	ТОО Жасулан-Флора	**Гортензии диамант Фрайз Мельба**	шт		231	13928,57	--	3217500	--	3217500	--	3474900
		СП - 8%				--	--	--	--		257400	
27	ТОО Жасулан-Флора	**Сирень Суперба**	шт		7	20892,86	--	146250	--	146250	--	157950
		СП - 8%				--	--	--	--		11700	
28	ТОО Жасулан-Флора	**Сирени Замзудина, Принц Штрудца, Телимана, Урсула, Дональд Вумен**	шт		13	13928,57	--	181071	--	181071	--	195557
		СП - 8%				--	--	--	--		14486	
29	ТОО Жасулан-Флора	**Вишня Кику Шидаре Сакура**	шт		7	46428,57	--	325000	--	325000	--	351000
		СП - 8%				--	--	--	--		26000	
30	ТОО Жасулан-Флора	**Вишня серулата Шимидсу**	шт		2	37142,86	--	74286	--	74286	--	80229
		СП - 8%				--	--	--	--		5943	
31	ТОО Жасулан-Флора	**Прунус Корникенсис**	шт		16	37142,86	--	594286	--	594286	--	641829
		СП - 8%				--	--	--	--		47543	
32	ТОО Жасулан-Флора	**Слива Кримсон Поинт**	шт		6	42946,43	--	257679	--	257679	--	278293
		СП - 8%				--	--	--	--		20614	
33	ТОО Жасулан-Флора	**Береза Юнги**	шт		3	58035,71	--	174107	--	174107	--	188036
		СП - 8%				--	--	--	--		13929	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	ТОО Жасулан-Флора	Береза белая	шт		2	17410,71	--	34821	--	34821	--	37607
		СП - 8%				--	--	--	--		2786	
35	ТОО Жасулан-Флора	Прунус Пендула	шт		6	42946,43	--	257679	--	257679	--	278293
		СП - 8%				--	--	--	--		20614	
36	ТОО Жасулан-Флора	Дерен Диабло	шт		48	13928,57	--	668571	--	668571	--	722057
		СП - 8%				--	--	--	--		53486	
37	ТОО Жасулан-Флора	Дерен Юбилей Жифа	шт		8	13928,57	--	111429	--	111429	--	120343
		СП - 8%				--	--	--	--		8914	
38	ТОО Жасулан-Флора	Дерен Лютсус	шт		10	13928,57	--	139286	--	139286	--	150429
		СП - 8%				--	--	--	--		11143	
39	ТОО Жасулан-Флора	Катальпа красная	шт		2	31339,29	--	62679	--	62679	--	67693
		СП - 8%				--	--	--	--		5014	
40	ТОО Жасулан-Флора	Ива Мацудана	шт		16	29017,86	--	464286	--	464286	--	501429
		СП - 8%				--	--	--	--		37143	
41	ТОО Жасулан-Флора	Вишня Китайская	шт		3	17410,71	--	52232	--	52232	--	56411
		СП - 8%				--	--	--	--		4179	
42	ТОО Жасулан-Флора	Клен Талматум веерный	шт		1	42946,43	--	42946	--	42946	--	46382
		СП - 8%				--	--	--	--		3436	
43	ТОО Жасулан-Флора	Прунус Ве Брайд	шт		1	37142,86	--	37143	--	37143	--	40114
		СП - 8%				--	--	--	--		2971	
44	ТОО "MZA Green Story city"	Суммах обыкновенный 1-2,5м	шт		5	2750,00	--	13750	--	13750	--	14850
		СП - 8%				--	--	--	--		1100	
45	ТОО "MZA Green Story city"	Японская айва 1-2м	шт		30	3850,00	--	115500	--	115500	--	124740
		СП - 8%				--	--	--	--		9240	
46	ТОО "MZA Green Story city"	Церцис цветущий 1-2м	шт		7	6428,57	--	45000	--	45000	--	48600
		СП - 8%				--	--	--	--		3600	
47	ТОО "MZA Green Story city"	Айлант высочайший 1-2,5м	шт		10	2200,00	--	22000	--	22000	--	23760
		СП - 8%				--	--	--	--		1760	
48	ТОО "MZA Green Story city"	Каштан конский 1-2м	шт		10	4400,00	--	44000	--	44000	--	47520
		СП - 8%				--	--	--	--		3520	
49	ТОО "MZA Green Story city"	Акация шелковая 1-2м	шт		22	6600,00	--	145200	--	145200	--	156816
		СП - 8%				--	--	--	--		11616	
50	ТОО "MZA Green Story city"	Платан восточный 2-2,5м	шт		6	8800,00	--	52800	--	52800	--	57024
		СП - 8%				--	--	--	--		4224	
51	ТОО "MZA Green Story city"	Рябина 1-2м	шт		10	7700,00	--	77000	--	77000	--	83160
		СП - 8%				--	--	--	--		6160	
52	ТОО "MZA Green Story city"	Черемуха 1-2м	шт		10	3300,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%				--	--	--	--		2640	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	ТОО "MZA Green Story city"	Акация (белая) 1-2м	шт		32	5892,86	--	188572	--	188572	--	203658
		СП - 8%				--	--	--	--		15086	
54	ТОО "MZA Green Story city"	Акация щелковая 1-2м	шт		6	6600,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%				--	--	--	--		3168	
55	ТОО "MZA Green Story city"	Липа 1-2м	шт.		5	2200,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%				--	--	--	--		880	
56	ТОО "MZA Green Story city"	Гибискус 1-1,5м	шт.		16	1650,00	--	26400	--	26400	--	28512
		СП - 8%				--	--	--	--		2112	
57	ТОО "MZA Green Story city"	Туя Смаракта 1-2м	шт.		15	25714,29	--	385714	--	385714	--	416571
		СП - 8%				--	--	--	--		30857	
58	ТОО "MZA Green Story city"	Клен остролистный 1-2м	шт.		37	2200,00	--	81400	--	81400	--	87912
		СП - 8%				--	--	--	--		6512	
59	ТОО "MZA Green Story city"	Клен красный 1-2м	шт.		8	10714,29	--	85714	--	85714	--	92571
		СП - 8%				--	--	--	--		6857	
60	ТОО "MZA Green Story city"	Бульденаж 1м	шт.		20	6600,00	--	132000	--	132000	--	142560
		СП - 8%				--	--	--	--		10560	
61	ТОО "MZA Green Story city"	Индигофера (Индийская сирень) 1м	шт.		20	5500,00	--	110000	--	110000	--	118800
		СП - 8%				--	--	--	--		8800	
62	ТОО "MZA Green Story city"	Барбарис тунберга 1м	шт.		62	5500,00	--	341000	--	341000	--	368280
		СП - 8%				--	--	--	--		27280	
63	ТОО "MZA Green Story city"	Бересклет 1м	шт.		20	3850,00	--	77000	--	77000	--	83160
		СП - 8%				--	--	--	--		6160	
64	ТОО "MZA Green Story city"	Дикий виноград 1м	шт.		80	439,29	--	35143	--	35143	--	37954
		СП - 8%				--	--	--	--		2811	
65	ТОО "MZA Green Story city"	Роза (40 братьев) 1м	шт.		45	3300,00	--	148500	--	148500	--	160380
		СП - 8%				--	--	--	--		11880	
66	ТОО "MZA Green Story city"	Дрок Испанский 1м	шт.		59	6600,00	--	389400	--	389400	--	420552
		СП - 8%				--	--	--	--		31152	
67	Е11-470118-0106 1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.		970	4802,13	795,12	4658066	771267	109270	3484942	8794448
		НР - 88%; СП - 8%				3894,36	188,28	3777529	182632		651441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	14,55	6931,00				100846		
		Цветники										
68	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		11,952	2314,49	543,99	27663	6502	700	19360	50785

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%				1711,93	128,81	20461	1540		3762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	244573 С	Перегной	м3	0,02	0,23904	2418,00				578		
68.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,3	3,5856	14,00				50		
69	ТОО Жасулан-Флора	Виола	шт		584	348,21	--	203355	--	203355	--	219623
		СП - 8%				--	--	--	--		16268	
70	ТОО Жасулан-Флора	Пеларгония	шт		120	348,21	--	41785	--	41785	--	45128
		СП - 8%				--	--	--	--		3343	
71	ТОО Жасулан-Флора	Герань садовая	шт		43	1392,86	--	59893	--	59893	--	64684
		СП - 8%				--	--	--	--		4791	
72	Е11-470118-0401 1147-0118-0401 РСНБ РК 2015	Цветники из многолетников. Уход	м2		11,952	1319,29	357,80	15768	4277	37	10971	28878
		НР - 88%; СП - 8%				958,34	84,73	11454	1013		2139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,225	2,6892	14,00				38		
		Газоны										
73	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2		6839,682126	568,67	159,02	3889522	1087646	9576	2683897	7099292
		НР - 88%; СП - 8%				408,25	37,66	2792300	257582		525874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	683,968213	14,00				9576		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					24766323	3132690	10531545	10535006	38125435
								11102088	869509	--	2824108	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					257143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					257143				
		Сметная прибыль	Тенге					20572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					277715				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					24509180				
	Материалы		Тенге					232444				
	Всего заработная плата		Тенге						11971597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10041959				
		Накладные расходы	Тенге					10535006				
		Сметная прибыль	Тенге					2803536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37847722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8586
		Сметная заработная плата	Тенге						11971597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					38125437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8586
		Сметная заработная плата	Тенге						11971597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									121051317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					15390962				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7097385			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2150861			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							37433544		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				36832018				
		- Накладные расходы	Тенге							15330641	
		- Сметная прибыль	Тенге							8966767	
		Всего стоимость строительства									**315 634 421**
		Всего стоимость оборудования									**1 205 267**
		Всего СМР									**314 429 154**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**4 087 579**
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**318 516 733**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,26%									**4 013 311**
		Итого с зимними удорожаниями									**322 530 044**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**6 450 601**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**328 980 645**
		Итого с оборудование									**330 185 912**
		Итого с понижающим коэфф. К=0,995000000411012									**328 534 982**
		НДС 12%									**39 424 198**
		Итого с НДС									**367 959 180**

Инженер:
ТОО «CES Group KZ»

Инженер-эксперт_____**Смагулов Р.К.**

Проектировщик:
ТОО «Mataibekov architects»

ГИП_____**Оразалин К.Б.**

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой»

Директор_____**С.В. Ли**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»

Технический надзор: ТОО «CES Group KZ»

Авторский надзор: ТОО «Mataibekov architects»

Наименование стройки - "Строительство внутриквартальных, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории Культурно-духовного центра и жилого массива "Караван-Сарай" в городе Туркестан 2-очередь"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат от 19.11.2021 г.

По бюджетной программе 139

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	с начало строительства по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	За отчетный месяц	По монтажу		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	373 047 000	39 969 321		5 087 820						545 124	5 087 820
	в том числе оборудование											
	Услуга инженера	12 026 000	1 288 500		164 032						17 575	164 032
	Услуга авторского надзора	4 199 000	449 893		57 148						6 123	57 148
	Всего по объекту	**389 272 000**	**41 707 714**		**5 309 000**						**568 821**	**5 309 000**

Заказчик:
Руководителя ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

_____ Усубалиев Т.

Технический надзор:
Зам. директора
ТОО «CES Group KZ»

_____ Саянтайулы Е.

Инженер-эксперт

_____ Смагулов Р.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «А-Спецстрой»

_____ Ли С.В.

Начальник участка

_____ Тилепбаев А.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Инженер: ТОО «CES Group KZ»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»
Проектировщик: ТОО «Mataibekov architects»
Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории Культурно-духовного центра и жилого массива "Караван-Сарай" в городе Туркестан 2-очередь"

А К Т № 2
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство территории 7-1												
ДЕЛ												
1	**Е12-190101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**		**988,0419**	**2355,38**	**--**	**2327214**	**--**	**--**	**1675594**	**4323033**
		НР - 72%; СП - 8%				**2355,38**	**--**	**2327214**	**--**		**320225**	
2	**С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/строительный мусор/**	**т.км**		**988,0419**	**38,00**	**--**	**37546**	**--**		**--**	**40550**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3004**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2364760**	**--**	**--**	**1675594**	**4363583**
								2327214	**--**	**--**	**323229**	
	Стоимость		Тенге					**2364760**				
	Всего заработная		Тенге						**2327214**			
	Транспортные		Тенге					**37546**				
		Накладные расходы	Тенге					**1675594**				
		Сметная прибыль	Тенге					**323229**				
	ВСЕГО, Стоимость		Тенге					**4363583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2118**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2327214**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4363583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2118**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2327214**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4363582**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2327214**				
		- Перевозка грузов	Тенге					**37546**				
		- Накладные расходы	Тенге								**1675594**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**323229**	
		Всего стомость строительства										**4 363 582**
		Всего стоимость оборудования										
		Всего СМР										**4 363 582**
		Временные здания и сооружения 1,3%										**56 727**
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями										**4 420 308**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,26%										**55 696**
		Итого с зимними удорожаниями										**4 476 004**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%										**89 520**
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**4 565 524**
		Итого с оборудование										**4 565 524**
		Итого с понижающим коэфф. К=0,995000000411012										**4 542 696**
		НДС 12%										**545 124**
		Итого с НДС										**5 087 820**

Инженер:
ТОО «CES Group KZ»

Инженер-эксперт_____**Смагулов Р.К.**

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой»

Директор_____**С.В. Ли**

Проектировщик:
ТОО «Mataibekov architects»

Автор_____**Акбаев С.С.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»
Технический надзор: ТОО «CES Group KZ»
Авторский надзор: ТОО «Mataibekov architects»
Наименование стройки - "Строительство внутриквартальных, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории Культурно-духовного центра и жилого массива "Караван-Сарай" в городе Туркестан 2-очередь"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат от 19.11.2021 г.

По бюджетной программе 054

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	с начало строительства по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	За отчетный месяц	По монтажу		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	14 289 374,22	1 531 004,38		14 289 374,22						1 531 004,38	14 289 374,22
	в том числе оборудование											
	Услуга технического надзора	460 634,78	49 353,73		460 634,78						49 353,73	460 634,78
	Услуга авторского надзора	160 967,36	17 246,50		160 967,36						17 246,50	160 967,36
	Всего по объекту	**14 910 976,36**	**1 597 604,61**		**14 910 976,36**						**1 597 604,61**	**14 910 976,36**

Заказчик:
Руководителя ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

_____ Усербаев

Технический надзор:
Зам. директора
ТОО «CES Group KZ»

_____ Саянтайулы Е.

Инженер-эксперт

_____ Смагулов Р.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «А-Спецстрой»

_____ Ли С.В.

Начальник участка

_____ Тилепбаев А.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Инженер: ТОО «CES Group KZ»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»
Проектировщик: ТОО «Mataibekov architects»
Наименование стройки: "Строительство внутриквартальных, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории Культурно-духовного центра и жилого массива "Караван-Сарай" в городе Туркестан 2-очередь"

А К Т № 3
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство территории 7-1												
РАЗДЕЛ 1.Вывоз мусора												
1	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**		**1515,958**	**2355,38**	**--**	**3570657**	**--**	**--**	**2570873**	**6632853**
		НР - 72%; СП - 8%				**2355,38**	**--**	**3570657**	**--**		**491322**	
2	**С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/строительный мусор/**	**т.км**		**1515,958**	**38,00**	**--**	**57606**	**--**		**--**	**62215**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4609**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3628263**	**--**	**--**	**2570873**	**6695068**
								3570657	**--**	**--**	**495931**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3628263**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3570657**			
	Транспортные расходы		Тенге					**57606**				
		Накладные расходы	Тенге					**2570873**				
		Сметная прибыль	Тенге					**495931**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6695067**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3249**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3570657**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6695067**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3249**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3570657**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6695067**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3570657**				
		- Перевозка грузов	Тенге					**57606**				
		- Накладные расходы	Тенге								**2570873**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**495931**	
ВКЛЮЧИТЬ Благоустройство территории 7-1												
РАЗДЕЛ 1. Озеленение												
		Газоны										
1	**Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015**	**Газоны обыкновенные. Уход**	**м2**		**2493,818**	**568,67**	**159,02**	**1418159**	**396567**	**3491**	**978576**	**2588474**
		НР - 88%; СП - 8%				**408,25**	**37,66**	**1018101**	**93917**		**191739**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	249,382	14,00				3491		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1418159**	**396567**	**3491**	**978576**	**2588474**
								1018101	**93917**	**--**	**191739**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1418159**				
	Материалы		Тенге					**3491**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1112018**			
		Накладные расходы	Тенге					**978576**				
		Сметная прибыль	Тенге					**191739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2588474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**905**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1112018**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2588474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**905**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1112018**			
		РАЗДЕЛ 2.Лоток										
2	**Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**		**50**	**3972,39**	**1994,31**	**198620**	**99715**	**--**	**152288**	**378980**
		НР - 108%; СП - 8%				**1978,08**	**842,06**	**98904**	**42103**		**28073**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,08	4	--				--		
3	**ТОО "Стандартпарк Казахстан"**	**Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный 4000**	**шт**		**100**	**2400,00**	**--**	**240000**	**--**	**240000**	**--**	**259200**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19200**	
4	**ТОО "Стандартпарк Казахстан"**	**Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С 20303**	**шт**		**100**	**3114,29**	**--**	**311429**	**--**	**311429**	**--**	**336343**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24914**	
5	**ТОО "Стандартпарк Казахстан"**	**Крепеж ЛВ-10.04.04-ОС к лотку водоотводному бетонному 6102**	**шт**		**100**	**742,86**	**--**	**74286**	**--**	**74286**	**--**	**80229**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5943**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**824335**	**99715**	**625715**	**152288**	**1054752**
								98904	**42103**	**--**	**78130**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**824335**				
	Всего заработная плата		Тенге						**141007**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**625715**				
		Накладные расходы	Тенге					**152288**				
		Сметная прибыль	Тенге					**78130**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1054753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**97**
		Сметная заработная плата	Тенге						**141007**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1054753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**97**
		Сметная заработная плата	Тенге						**141007**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3643229**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1117005**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**496282**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**136020**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**629206**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								1130864	
		- Сметная прибыль	Тенге								269869	
ВКЛЮЧИТЬ 2 Благоустройство территории 7-1												
РАЗДЕЛ 1.Лоток												
1	**Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**		**90**	**3972,39**	**1994,31**	**357515**	**179487**	**--**	**274118**	**682163**
		НР - 108%; СП - 8%				**1978,08**	**842,06**	**178027**	**75785**		**50531**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,56	140,4	1268,00		178027				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3825	34,425							
1.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	0,45		5171,00		2327			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,45		1569,00		706			
1.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,36	32,4		5316,00		172238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	32,4		2241,00		72608			
1.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0113	1,017		3043,00		3095			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0113	1,017		1569,00		1596			
1.6	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0226	2,034		17,00		35			
1.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,558		3214,00		1793			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,558		1569,00		876			
1.8	**100072 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,08**	**7,2**	**--**				**--**		
2	**ТОО "Стандартпарк Казахстан"**	**Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный 4000**	**шт**		**180**	**2400,00**	**--**	**432000**	**--**	**432000**	**--**	**466560**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34560**	
3	**ТОО "Стандартпарк Казахстан"**	**Решетка водоприемная Basic РВ-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С 20303**	**шт**		**180**	**3114,29**	**--**	**560572**	**--**	**560572**	**--**	**605418**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44846**	
4	**ТОО**	**Крепеж ЛВ-10.04.04-ОС к лотку водоотводному бетонному**	**шт**		**180**	**742,86**	**--**	**133715**	**--**	**133715**	**--**	**144412**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10697**	
5	**С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**		**1,16295**	**14703,00**	**--**	**17099**	**--**	**17099**	**--**	**18467**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1368**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1500901**	**179487**	**1143386**	**274118**	**1917020**
								178027	**75785**	**--**	**142002**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1500901**				
	Всего заработная плата		Тенге						**253812**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1126287**				
	Местные материалы		Тенге					**17099**				
		Накладные расходы	Тенге					**274118**				
		Сметная прибыль	Тенге					**142002**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1917021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**174**
		Сметная заработная плата	Тенге						**253812**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1917021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**174**
		Сметная заработная плата	Тенге						**253812**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1917021**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**178027**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**179487**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**75785**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1143386		
		- Накладные расходы	Тенге								274118	
		- Сметная прибыль	Тенге								142002	
		Всего стомость строительства										12 255 317
		Всего стоимость оборудования										
		Всего СМР										12 255 317
		Временные здания и сооружения 1,3%										159 319
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями										12 414 637
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,26%										156 424
		Итого с зимними удорожаниями										12 571 061
		Непредвиденные работы и затраты 2%										251 421
		Итого с непредвиденными работами и затратами										12 822 482
		Итого с оборудование										12 822 482
		Итого с понижающим коэфф. К=0,995000000411012										12 758 370
		НДС 12%										1 531 004
		Итого с НДС										14 289 374,22

Инженер:
ТОО «CES Group KZ»

Инженер-эксперт_____ **Смагулов Р.К.**

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой»

Директор_____ **С.В. Ли**

Проектировщик:
ТОО «Mataibekov architects»

Автор_____ **Акбаев С.С.**