Приложние 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02 04 19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста**
(наименование, адрес)

СПРАВКА №5
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги на		Налоги на добавленную стоимость	
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	-	-2 282 915 956,63			-						-244 598 138,21	

Заказчик:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

м.п.

Генподрядчик:

ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01

Акт выполненных работ №12 за сентябрь

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РАЗБИВКА ОСЕЙ										
		РАЗБИВКА ОСИ										
		==========										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	0,7		-29999,00	--	-20999	--	--	--	-20999
						-29999,00	--	-20999	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.5, стр.97	Закрепление оси автомобильной дороги II категории	км	0,7		-18169,00	--	-12718	--	--	--	-12718
						-18169,00	--	-12718	--		--	
		РАЗБИВКА ОСЕЙ ОПОР										
		==========										
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0203-05, п.3, стр.66-67	Разбивка осей опор	шт	12		-2479,00	--	-29748	--	--	--	-29748
						-2479,00	--	-29748	--		--	
		РАЗБИВКА ОСИ РЕГУЛЯЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ										
		==========										
4	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	0,3		-29999,00	--	-9000	--	--	--	-9000
						-29999,00	--	-9000	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-72465	--	--	--	-72465
		Стоимость прочих работ	Тенге					-72465	--	--	--	
		Всего заработная плата	Тенге					-72465				
		ВСЕГО. Стоимость прочих работ	Тенге						-72465			
			Тенге					-72465				
		Сметная заработная плата	Тенге						-72465			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-72465				
		Сметная заработная плата	Тенге						-72465			
		РАЗДЕЛ 2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЕ РАБОТЫ										
		СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА										
		==========										
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5460	-30,39	-30,39	-165929	-165930	--	-57238	-241021
		НР - 72% СН - 8%			--	-14,56	--	-79498		-17853	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 105 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 40м)	м3 грунта	5460	-78,90	-78,90	-430794	-430794	--	-148599	-625745
		НР - 72% СН - 8%			--	-37,80	--	-206388		-46351	
		ПЛОЩАДКИ									
		========									
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	245	-3341,48	-1147,97	-818663	-281253	-488971	-136978	-1032092
		НР - 108% СН - 8%			-197,71	-319,97	-48439	-78393		-76451	
		ПОЛУОСТРОВКИ									
		==========									
8	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,192	-13484929,26	-7411429,00	-2589106	-1422995	-113502	-1521138	-4439064
		НР - 97% СН - 8%			-5482336,00	-2520285,76	-1052609	-483895		-328820	
9	241-103-0156 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварнаясо спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х19,0 мм (10% стоимости)	м	19,2	-477135,00	--	-9160992	--	-9160992	--	-9893871
		СН - 8%			--	--	--	--		-732879	
10	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (отсыпка полуостровков)	м3 грунта	3082	-288,09	-288,09	-887893	-887894	--	-129215	-1098476
		НР - 72% СН - 8%			--	-58,23	--	-179465		-81369	
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (23,4)	т·км	133164	-38,00	--	-5060232	--		--	-5465051
		СН - 8%			--	--	--	--		-404819	
12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3082	-42,05	-42,05	-129598	-129598	--	-35837	-178670
		НР - 72% СН - 8%			--	-16,15	--	-49774		-13235	

13	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до20м)	м3 грунта	3082	-60,80	-60,80	-187386	-187386	--	-51815	-258337
		НР - 72% СП - 8%			--	-23,35	--	-71965		-19136	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ А-169	Дресва	т	57479,0328	-1473,21	--	-84678686	--	-84678686	--	-91452981
		СП - 8%			--	--	--	--		-6774295	
15	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3(4)	м3 грунта	36756	-46,25	-46,25	-1699965	-1699965	--	-470006	-2343569
		НР - 72% СП - 8%			--	-17,76	--	-652787		-173598	
16	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3(4) (до20м)	м3 грунта	36756	-63,07	-63,07	-2318201	-2318201	--	-640966	-3195900
		НР - 72% СП - 8%			--	-24,22	--	-890230		-236733	
17	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3уплотненного грунта	39838	-40,02	-40,02	-1594317	-1594317	--	-536379	-2301151
		НР - 72% СП - 8%			--	-18,70	--	-744971		-170456	
18	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 50 см (до 4-х проходов)	м3 уплотненного грунта	39838	-13,65	-13,65	-543789	-543789	--	-146572	-745590
		НР - 72% СП - 8%			--	-5,11	--	-203572		-55229	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				-110265551	-9662122	-94442151	-3874743	-123271518
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-1101048	-3640938	--	-9131224	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-84678686				
		Сметная прибыль	Тенге				-84678686				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-6774295				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-91452981				
	Материалы		Тенге				-16425873				
	Всего заработная плата		Тенге				-602475				
	Транспортные расходы		Тенге					-4741986			
		Накладные расходы	Тенге				-5060232				
		Сметная прибыль	Тенге				-3874743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1624050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-21924666				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1984
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-4741986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-9160992				
		Сметная прибыль	Тенге				-9160992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-732879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-9893871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-123271518				
											-1984

		Сметная заработная плата	Тенге					-4741986			

РАЗДЕЛ 3.ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС, САНИТАРНАЯ РУБКА, ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

ПЕРЕСАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ- 34ШТ.

19	1147-0116-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выкопка пересаживаемых деревьевс комом земли, размеры 0,8х0,6 м.**	шт.	34	-17066,44	-446,86	-580259	-15193	-147048	-374034	-1030636
		ПР - 88% , СП - 8%			-12294,65	-206,47	-418018	-7020		-76343	
20	1147-0102-0320 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительнойземли до 100%**	яма	34	-8183,08	--	-278225	--	-52755	-198414	-514770
		ПР - 88% , СП - 8%			-6631,48	--	-225470	--		-38131	
21	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	шт.	34	-4648,28	-1192,06	-158042	-40530	-4046	-113845	-293638
		ПР - 88% , СП - 8%			-3337,25	-467,73	-113466	-15903		-21751	
22	414-102-0101 РСНБ РК 2015	**Пересаживаемые деревья. Погрузка**	т	27,2	-665,00	--	-18088	--		--	-19535
		СП - 8%			--	--	--	--		-1447	
23	414-102-0102 РСНБ РК 2015	**Пересаживаемые деревья. Разгрузка**	т	27,2	-454,00	--	-12349	--		--	-13337
		СП - 8%			--	--	--	--		-988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-1046963	-55723	-203849	-686293	-1871916
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-756954	-22923	--	-138660	
		Материалы	Тенге				-1046963				
		Всего заработная плата	Тенге				-203847				
		Транспортные расходы	Тенге					-779877			
		Накладные расходы	Тенге				-30437				
		Сметная прибыль	Тенге				-686293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-138660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-1871916				
		Сметная заработная плата	Тенге								-471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-779877			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-1871916				
		Сметная заработная плата	Тенге								-471
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					-779877			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									-125215899
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1930467				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-9717845			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-3663861			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-94646000		
		- Перевозка грузов	Тенге				-5090669				
		- Накладные расходы	Тенге							-4561036	
		- Сметная прибыль	Тенге							-9269884	
	Общая сметная стоимость										-125215899

	Оборудование										0
	Прочие										-72465
	СМР										-125143434
	Временные здания и сооружения4,1%										-5 130 880,79
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										-130 346 779,79
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										-9 028 010,02
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										-139 374 789,81
	Непредвиденные работы и затраты 2%										-2 786 046,50
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										-142 160 836,31
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										-142 160 836,31
	Со скидкой 1%										-142 148 498,61
	НДС (12%)										-17 057 819,83
	Стоимость строительства										-159 206 318,44

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.
№KZ87VJE00064688

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Белау Д.И.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Акт выполненных работ №13 за сентябрь

на СООРУЖЕНИЕ УСТОЕВ №1,6 (4шт)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		==========										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** ПР-"2%" СП-"8%"	м3 грунта	4433,1		-234,40	-234,40	-1039119	-1039118	--	-151229	-1285576
						--	-47,38	--	-210040		-95228	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** ПР-"2%" СП-"8%"	м3 грунта	4433,1		-39,88	-39,88	-176792	-176792	--	-60996	-256811
						--	-19,11	--	-84717		-19023	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициентк времени эксплуатации машин - 1,06** ПР-"2%" СП-"8%"	м3 грунта	4433,1		-26,83	-26,83	-118940	-118940	--	-41015	-172751
						--	-12,85	--	-56965		-12796	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** ПР-"2%" СП-"8%"	м3 грунта	2663,96		-288,09	-288,09	-767460	-767460	--	-111688	-949480
						--	-58,23	--	-155122		-70332	
5	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27)-на свалку** СП-"8%"	т·км	140257,494		-38,00	--	-5329785	--		--	-5756168
						--	--	--	--		-426383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06									
		ПР-2-СП-85	м3 грунта	1769,14	-22,25	-22,25	-39363	-39363	--	-13579	-57177
					--	-10,66	--	-18859		-4235	
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатацинмашин - 1,06									
		ПР-2-СП-85	м3 грунта	1769,14	-9,84	-9,84	-17408	-17409	--	-6000	-25280
					--	-4,71	--	-8333		-1873	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		ПР-2-СП-85	м3 уплотненного грунта	1769,14	-206,54	-89,25	-365398	-157896	--	-211358	-622897
					-117,29	-48,64	-207502	-86051		-46141	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		ПР-2-СП-85	м3 уплотненного грунта	1769,14	-101,13	-84,88	-178913	-150164	-5308	-45678	-242558
					-13,25	-22,61	-23441	-40000		-17967	
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ									
		==========									
10	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из щебня толщиной 10см под ж.б. плиты									
		ПР-5-СП-85	м3 подушки	65	-8284,99	-271,30	-538524	-17635	-336824	-162769	-757397
					-2831,77	-149,35	-184065	-9708		-56103	
11	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=2	Устройство площадок из переходных плит- с перестановкой									
		ПР-5-СП-85	м3 сборных конструкций	82,5	-18964,88	-10951,92	-1564603	-903533	--	-806924	-2561249
					-8012,96	-3630,96	-661069	-299554		-189722	
12	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8к=2	То же, разборка- всего 2 раза									
		ПР-5-СП-85	м3 сборных конструкций	82,5	-15171,91	-8761,54	-1251682	-722828	--	-645539	-2048999
					-6410,37	-2904,77	-528855	-239644		-151778	
13	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30									
		СП-85	шт.	5	-174671,00	--	-873355	--	-873355	--	-943223
					--	--	--	--		-69868	
14	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка									
		СП-85	т	200	-117,00	--	-23400	--		--	-25272
					--	--	--	--		-1872	
15	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку									
		СП-85	т·км	5400	-38,00	--	-205200	--		--	-221616
					--	--	--	--		-16416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1105-0101-7725 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длинойдо 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(6). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей,в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13	м3 конструктивного объема сваи	2739,5	-47865,48	-39598,35	-131127492	-108479680	-16363828	-15348598	-158194177
					-2293,84	-3365,45	-6283984	-9219650		-11718087	
17	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6) группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2739,5	-121,23	-121,23	-332110	-332109	--	-114559	-482403
					--	-58,08	--	-159110		-35734	
18	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6)группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до20м. На водохозяйственном строительстве, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3грунта	2739,5	-43,21	-43,21	-118374	-118374	--	-40830	-171940
					--	-20,70	--	-56708		-12736	
19	1101-0102-0384 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	2739,5	-728,08	-728,08	-1994575	-1994575	--	-290284	-2467648
					--	-147,17	--	-403172		-182789	
20	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (27)-на свалку	т·км	162723,6	-38,00	--	-6183497	--		--	-6678177
					--	--	--	--		-494680	
21	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2739,5	-63,09	-62,84	-172835	-172150	-685	-59370	-250782
					--	-30,10	--	-82459		-18576	
22	212-101-2219 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классаВ22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	2482,5	-22601,00	--	-56106982	--	-56106982	--	-60595541
					--	--	--	--		-4488559	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовленнев построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	126,85	-27243,37	-1512,55	-3455821	-191867	-36532	-2998064	-6970196
					-25442,82	-529,40	-3227422	-67154		-516311	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	12,34	-402525,00	--	-4967158	--	-4967158	--	-5364531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТ=%;			--	--	--	--		-397373	
25	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	110,02	-385992,00	--	-42466840	--	-42466840	--	-45864187
		ОТ=%;			--	--	--	--		-3397347	
26	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	4,49	-892474,00	--	-4007208	--	-4007208	--	-4327785
		ОТ=%;			--	--	--	--		-320577	
27	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	2640	-482,99	-33,98	-1275094	-89707	-193090	-907435	-2357131
		ЗП=ЗР=%; ОТ=%;			-375,87	-1,85	-992297	-4884		-174602	
28	1105-0101-1004 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	132	-52473,29	-34163,44	-6926474	-4509575	-227785	-4483312	-12322569
		ЗП=ЗР=%; ОТ=%;			-16584,20	-17723,36	-2189114	-2339484		-912783	
29	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	279,8	-117,00	--	-32737	--		--	-35356
		ОТ=%;			--	--	--	--		-2619	
30	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку	т·км	7554,6	-38,00	--	-287075	--		--	-310041
		ОТ=%;			--	--	--	--		-22966	
		ОПОРЫ ВЫШЕ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА									
		==========									
31	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный бетон В20)	м3 бетона	801,51	-53456,38	-4173,26	-42845823	-3344910	-35610744	-4192476	-50801363
		ЗП=ЗР=%; ОТ=%;			-4853,55	-1373,50	-3890169	-1100874		-3763064	
32	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (подготовительный слой бетон В20)	м3 бетона	82,5	-53456,38	-4173,26	-4410151	-344294	-3665439	-431535	-5229020
		ЗП=ЗР=%; ОТ=%;			-4853,55	-1373,50	-400418	-113314		-387335	
33	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ростверк из монолитного бетона,бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3 бетона в деле	1512	-35594,38	-3785,06	-53818703	-5723010	-41294415	-7174326	-65872472
		ЗП=ЗР=%; ОТ=%;			-4498,20	-1150,52	-6801278	-1739586		-4879442	
34	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	192	-81260,80	--	-15602074	--	-64512	-13051552	-30945916
		ЗП=ЗР=%; ОТ=%;			-80924,80	--	-15537562	--		-2292290	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,86	-27243,37	-1512,55	-323106	-17939	-3415	-280308	-651687
		ЗП=ЗР=%; ОТ=%;			-25442,82	-529,40	-301752	-6279		-48273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	180,12	-27243,37	-1512,55	-4907076	-272441	-51874	-4257086	-9897295
					-25442,82	-529,40	-4582761	-95356		-733133	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	191,98	-385992,00	--	-74102744	--	-74102744	--	-80030964
					--	--	--	--		-5928220	
38	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	720	-666,75	-51,31	-480060	-36943	-98158	-315125	-858800
					-479,11	-1,85	-344959	-1332		-63615	
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
		==========									
39	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование фасадной стены, класс бетона В30F300 W8 сульфатостойкий	м3	587,32	-46184,75	-6343,45	-27125227	-3725635	-19705355	-4124687	-33749907
					-6289,99	-2070,60	-3694237	-1216105		-2499993	
40	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	45,502	-81260,80	--	-3697529	--	-15289	-3093082	-7333860
					-80924,80	--	-3682240	--		-543249	
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,114	-27243,37	-1512,55	-330026	-18323	-3489	-286311	-665644
					-25442,82	-529,40	-308214	-6413		-49307	
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	52,842	-27243,37	-1512,55	-1439594	-79927	-15218	-1248906	-2903580
					-25442,82	-529,40	-1344449	-27975		-215080	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профилякласса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	2,65	-402525,00	--	-1066691	--	-1066691	--	-1152026
					--	--	--	--		-85335	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,464	-398962,00	--	-3775776	--	-3775776	--	-4077838
					--	--	--	--		-302062	
45	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	52,842	-385992,00	--	-20396589	--	-20396589	--	-22028316
					--	--	--	--		-1631727	
46	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,012	-892474,00	--	-10710	--	-10710	--	-11567
					--	--	--	--		-857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	20	-3796,12	-154,55	-75922	-3091	-51862	-18670	-102160
					-1048,46	-62,87	-20969	-1257		-7567	
48	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонированиемонолитного ригеля из бетона В25 F300 W8	м3	131,6	-41597,16	-3838,81	-5474186	-505188	-3687151	-1273228	-7287207
					-9740,48	-1777,36	-1281847	-233901		-539793	
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,48	-27243,37	-1512,55	-285511	-15851	-3019	-247692	-575859
					-25442,82	-529,40	-266641	-5548		-42656	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,68	-398962,00	--	-2266104	--	-2266104	--	-2447392
					--	--	--	--		-181288	
51	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,8	-385992,00	--	-1852762	--	-1852762	--	-2000983
					--	--	--	--		-148221	
52	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг спреобладанием толстолистовой стали, с отверстиямии без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,715	-892474,00	--	-1530593	--	-1530593	--	-1653040
					--	--	--	--		-122447	
53	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,715	-108313,00	--	-185757	--	-185757	--	-200618
					--	--	--	--		-14861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								- 652 796 425,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-56755245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-134086727			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-18089554			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-335043265		
		- Перевозка грузов	Тенге				-12061694				
		- Накладные расходы	Тенге							-66494211	
		- Сметная прибыль	Тенге							-48355291	
	Общая сметная стоимость										-652796425
	Оборудование										0
	Прочие										0
	СМР										-652796425
	Временные здания и сооружения4,1%										-26 764 653,43
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										-679 561 078,43
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										-47 093 582,73
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										-726 654 661,16
	Непредвиденные работы и затраты 2%										-14 533 093,22
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										-741 187 754,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										-741 187 754,38
	Со скидкой 1%										-741 123 429,02
	НДС (12%)										-88 934 811,48
	Стоимость строительства										-830 058 240,50

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.
№KZ87VJE00064688

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Белау Д.И.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-
Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Акт выполненных работ №14 за сентябрь

на СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №2,5 (4шт)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №2, 5- 4 ШТ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2723,12		-234,40	-234,40	-638299	-638299	--	-92895	-789690
						--	-47,38	--	-129021		-58496	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2723,12		-39,88	-39,88	-108598	-108598	--	-37468	-157751
						--	-19,11	--	-52039		-11685	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициентк времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2723,12		-26,83	-26,83	-73061	-73061	--	-25194	-106116
						--	-12,85	--	-34992		-7860	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1936,8		-288,09	-288,09	-557973	-557973	--	-81202	-690308
						--	-58,23	--	-112780		-51134	
5	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27)-на свалку	т км	101972,52		-38,00	--	-3874956	--		--	-4184952
						--	--	--	--		-309996	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1936,8		-24,70	-20,27	-47839	-39259	-232	-19537	-72766
						-4,31	-9,70	-8348	-18787		-5390	

7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06									
		НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	1267,5	-22,25	-22,25	-28202	-28202	--	-9728	-40965
					--	-10,66	--	-13512		-3034	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатацинмашин - 1,06									
		НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	1267,5	-9,84	-9,84	-12472	-12472	--	-4298	-18112
					--	-4,71	--	-5970		-1342	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72% СН - 8%	м3 уплотненного грунта	1267,5	-206,54	-89,25	-261789	-113124	--	-151428	-446274
					-117,29	-48,64	-148665	-61651		-33057	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72% СН - 8%	м3 уплотненного грунта	1267,5	-101,13	-84,88	-128182	-107585	-3803	-32726	-173780
					-13,25	-22,61	-16794	-28658		-12873	
11	1105-0101-7725 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длинойдо 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(6). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей,в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13									
		НР - 99% СН - 8%	м3 конструктивного объема сваи	2416,2	-47865,48	-39598,35	-115652581	-95677533	-14432663	-13537245	-139525012
					-2293,84	-3365,45	-5542385	-8131600		-10335186	
12	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6) группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06									
		НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	2416,2	-121,23	-121,23	-292916	-292916	--	-101040	-425472
					--	-58,08	--	-140333		-31516	
13	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6)группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до20м. На водохозяйственном строительстве, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06									
		НР - 72% СН - 8%	м3грунта	2416,2	-43,21	-43,21	-104404	-104404	--	-36011	-151648
					--	-20,70	--	-50015		-11233	
14	1101-0102-0384 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3									
		НР - 72% СН - 8%	м3 грунта	2416,2	-728,08	-728,08	-1759187	-1759187	--	-256026	-2176430
					--	-147,17	--	-355592		-161217	

15	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (27)-на свалку	т·км	143523,9	-38,00	--	-5453908	--		--	-5890221
		СП - 8%			--	--	--	--		-436313	
16	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2416,2	-63,09	-62,84	-152438	-151834	-604	-52364	-221186
		НР - 72% СП - 8%			--	-30,10	--	-72728		-16384	
17	212-101-2219 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	2447,2	-22601,00	--	-55309167	--	-55309167	--	-59733900
		СП - 8%			--	--	--	--		-4424733	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление внестроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	124,51	-27243,37	-1512,55	-3392072	-188328	-35858	-2942759	-6841617
		НР - 91%, СП - 8%			-25442,82	-529,40	-3167886	-65916		-506786	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	11,28	-402525,00	--	-4540482	--	-4540482	--	-4903721
		СП - 8%			--	--	--	--		-363239	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	108,96	-385992,00	--	-42057688	--	-42057688	--	-45422303
		СП - 8%			--	--	--	--		-3364615	
21	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	4,27	-892474,00	--	-3810864	--	-3810864	--	-4115733
		СП - 8%			--	--	--	--		-304869	
22	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм.Сварка ванным способом	стык	2496	-482,99	-33,98	-1205543	-84814	-182557	-857938	-2228560
		НР - 91%, СП - 8%			-375,87	-1,85	-938172	-4618		-165078	
23	1105-0101-1004 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	96	-52473,29	-34163,44	-5037436	-3279691	-165662	-3260591	-8961869
		НР - 99%, СП - 8%			-16584,20	-17723,36	-1592083	-1701443		-663842	
24	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	305,2	-117,00	--	-35708	--		--	-38565
		СП - 8%			--	--	--	--		-2857	
25	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку	т·км	8240,4	-38,00	--	-313135	--		--	-338186
		СП - 8%			--	--	--	--		-25051	
		ОПОРЫ ВЫШЕ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА									
		==========									
26	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный бетон В20)	м3 бетона	47,31	-53456,38	-4173,26	-2529021	-197437	-2101963	-247465	-2998605
		НР - 84%, СП - 8%			-4853,55	-1373,50	-229621	-64980		-222119	

27	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонныепод фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (подготовительный слой бетон В20)	м3 бетона	30	-53456,38	-4173,26	-1603691	-125198	-1332887	-156922	-1901462
		НР - 84% СП - 8%			-4853,55	-1373,50	-145606	-41205		-140849	
28	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ростверк из монолитного бетона,бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3 бетона в деле	546	-35594,38	-3785,06	-19434531	-2066643	-14911871	-2590729	-23787281
		НР - 84% СП - 8%			-4498,20	-1150,52	-2456017	-628184		-1762021	
29	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	67,555	-81260,80	--	-5489573	--	-22698	-4592175	-10888288
		НР - 84% СП - 8%			-80924,80	--	-5466875	--		-806540	
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 25 мм	т	4,26	-27243,37	-1512,55	-116057	-6443	-1228	-100684	-234080
		НР - 91% СП - 8%			-25442,82	-529,40	-108386	-2255		-17339	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	63,11	-27243,37	-1512,55	-1719329	-95457	-18176	-1491587	-3467789
		НР - 91% СП - 8%			-25442,82	-529,40	-1605696	-33410		-256873	
32	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	67,37	-385992,00	--	-26004281	--	-26004281	--	-28084623
		СП - 8%			--	--	--	--		-2080342	
33	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	180	-666,75	-51,31	-120015	-9236	-24539	-78781	-214700
		НР - 91% СП - 8%			-479,11	-1,85	-86240	-333		-15904	
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
		==========									
34	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование стоек, класс бетона В30 F300 W8сульфатостойкий	м3	46,8	-46184,75	-6343,45	-2161446	-296873	-1570201	-328672	-2689327
		НР - 84% СП - 8%			-6289,99	-2070,60	-294372	-96904		-199209	
35	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	6,1375	-81260,80	--	-498738	--	-2062	-417208	-989221
		НР - 84% СП - 8%			-80924,80	--	-496676	--		-73276	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,1375	-27243,37	-1512,55	-167206	-9283	-1768	-145058	-337245
		НР - 91% СП - 8%			-25442,82	-529,40	-156155	-3249		-24981	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71	-398962,00	--	-283263	--	-283263	--	-305924
		СП - 8%			--	--	--	--		-22661	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,4275	-385992,00	--	-2094972	--	-2094972	--	-2262570

		СП - 8%			--	--	--	--		-167598	
39	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонированиемонолитной перемычки из бетона В35 F300 W8	м3	5,6	-46801,32	-3838,81	-262087	-21497	-186043	-54180	-341568
		ПР - 30% СП - 8%			-9740,48	-1777,36	-54547	-9953		-25301	
40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4125	-27243,37	-1512,55	-11238	-624	-119	-9749	-22666
		ПР - 90% СП - 8%			-25442,82	-529,40	-10495	-218		-1679	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	-398962,00	--	-39896	--	-39896	--	-43088
		СП - 8%			--	--	--	--		-3192	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3125	-385992,00	--	-120622	--	-120622	--	-130272
		СП - 8%			--	--	--	--		-9650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-307504866	-106045971	-169256169	-31711660	-366353846
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-22525019	-11860346	--	-27137320	
	Материалы		Тенге				-303694002				
	Всего заработная плата		Тенге				-34994934				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-34385365			
	Местные материалы		Тенге				-75141204				
	Транспортные расходы		Тенге				-55309167				
		Накладные расходы	Тенге				-9677708				
		Сметная прибыль	Тенге				-31711660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-26832451				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				-362238113				
		Сметная заработная плата	Тенге								-17163
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-34385365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3810864				
		Сметная прибыль	Тенге				-3810864				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-304869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-4115733				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				-366353846				
		Сметная заработная плата	Тенге								-17163
								-34385365			

РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №3, 4- 4 ШТ.

СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

==========

43	1105-0101-7725 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длинойдо 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(6). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей,в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13	м3 конструктивного объема сваи	2246,22	-47865,48	-39598,35	-107516406	-88946606	-13417323	-12584898	-129709408
		ПР - 90% СП - 8%			-2293,84	-3365,45	-5152477	-7559541		-9608104	

44	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6) группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	2246,22	-121,23	-121,23	-272309	-272309	--	-93932	-395540
					--	-58,08	--	-130460		-29299	
45	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6)группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до20м. На водохозяйственном строительстве, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06									
		НР - 72% СП - 8%	м3грунта	2246,22	-43,21	-43,21	-97059	-97059	--	-33478	-140980
					--	-20,70	--	-46497		-10443	
46	1101-0102-0384 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	2246,22	-728,08	-728,08	-1635428	-1635428	--	-238015	-2023318
					--	-147,17	--	-330576		-149875	
47	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (27)-на свалку									
		СП - 8%	т км	133424,82	-38,00	--	-5070143	--		--	-5475754
					--	--	--	--		-405611	
48	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	2246,22	-63,09	-62,84	-141714	-141152	-562	-48680	-205626
					--	-30,10	--	-67611		-15232	
49	212-101-2219 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классВ22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8									
		СП - 8%	м3	1608,57	-22601,00	--	-36355291	--	-36355291	--	-39263714
					--	--	--	--		-2908423	
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91% СП - 8%	т	122,33009	-27243,37	-1512,55	-3332684	-185031	-35231	-2891237	-6721835
					-25442,82	-529,40	-3112422	-64762		-497914	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм									
		СП - 8%	т	11,992	-402525,00	--	-4827080	--	-4827080	--	-5213246
					--	--	--	--		-386166	
52	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	101,02	-385992,00	--	-38992912	--	-38992912	--	-42112345
					--	--	--	--		-3119433	
53	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
		СП - 8%	т	4,22	-892474,00	--	-3766240	--	-3766240	--	-4067539
					--	--	--	--		-301299	

54	1105-0101-1004 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	108	-52473,29	-34163,44	-5667115	-3689652	-186369	-3668164	-10082102
					-16584,20	-17723,36	-1791094	-1914123		-746822	
55	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	340	-117,00	--	-39780	--		--	-42962
					--	--	--	--		-3182	
56	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку	т·км	9180	-38,00	--	-348840	--		--	-376747
					--	--	--	--		-27907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-208063001	-94967237	-97581008	-19558404	-245831116
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-10055993	-10113570	--	-18209710	
		Материалы	Тенге				-204296761				
		Всего заработная плата	Тенге				-13639486				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-20169563			
		Местные материалы	Тенге				-43819992				
		Транспортные расходы	Тенге				-36355291				
		Накладные расходы	Тенге				-5458763				
		Сметная прибыль	Тенге				-19558404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-17908411				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				-241763576				
		Сметная заработная плата	Тенге								-9370
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					-20169563			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3766240				
		Сметная прибыль	Тенге				-3766240				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-301299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-4067539				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				-245831115				
		Сметная заработная плата	Тенге								-9370
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					-20169563			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									-612184939
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-32581012				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-201013208			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-21973916			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-266837178		
		- Перевозка грузов	Тенге				-15136470				
		- Накладные расходы	Тенге							-51270064	
		- Сметная прибыль	Тенге							-45347030	
	Общая сметная стоимость										-612184939
	Оборудование										0
	Прочие										0
	СМР										-612184939
	Временные здания и сооружения4,1%										-25 099 582,50
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										-637 284 521,60
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										-44 163 817,35
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										-681 448 338,95
	Непредвиденные работы и затраты 2%										-13 628 966,78
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										-695 077 305,73
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										-695 077 305,73
	Со скидкой 0,99991321313%										-695 016 982,15

	НДС (12%)											-83 402 037,86
	Стоимость строительства											-778 419 019,90

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Белау Д.И.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

Акт выполненных работ №15 за сентябрь

на ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ТИПА ТЕНСАР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗБИВКА ОСЕЙ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК										
		==========										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	0,75		-29999,00	--	-22499	--	--	--	-22499
						-29999,00	--	-22499	--		--	
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		==========										
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8254,68		-30,39	-30,39	-250860	-250860	--	-86535	-364387
						--	-14,56	--	-120188		-26992	
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	8254,68		-271,07	-271,07	-2237596	-2237596	--	-325637	-2768292
						--	-54,79	--	-452274		-205059	
4	412-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	47051,7		-76,00	--	-3575929	--		--	-3862003
						--	--	--	--		-286074	
		УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН										
		==========										
5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41325		-288,09	-288,09	-11905319	-11905319	--	-1732575	-14728926
						--	-58,23	--	-2406355		-1091032	

6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4132,5	-2768,30	--	-11440016	--	--	-8236812	-21250974
					-2768,30	--	-11440016	--		-1574146	
7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4132,5	-288,09	-288,09	-1190532	-1190531	--	-173258	-1472893
					--	-58,23	--	-240635		-109103	
8	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до30 км (27)-на свалку									
		СП - 8%	т·км	2331969,75	-38,00	--	-88614850	--		--	-95704038
					--	--	--	--		-7089188	
9	217-203-0804 РСНБ РК 2015	Дренажный геокомпозитный мат гидромат, марки 3D/M (ГТ 250 и ГМ 1,0)									
		СП - 8%	м2	15270	-2845,00	--	-43443150	--	-43443150	--	-46918602
					--	--	--	--		-3475452	
		Заполнение геополотна отсевом мелкого дробления									
10	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость бетонированного мата "Hydrolock-1500"									
		СП - 8%	м2	2800	-1885,18	--	-5278504	--	-5278504	--	-5700784
					--	--	--	--		-422280	
11	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость бентогранул HydroLock									
		СП - 8%	кг	250	-938,04	--	-234510	--	-234510	--	-253271
					--	--	--	--		-18761	
		СООРУЖЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН									
		==========									
12	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость георешетки Тенсар PE570									
		СП - 8%	м2	13910	-2978,04	--	-41424536	--	-41424536	--	-44738499
					--	--	--	--		-3313963	
13	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость георешетки Тенсар PE560									
		СП - 8%	м2	39195	-2677,50	--	-104944612	--	-104944612	--	-113340181
					--	--	--	--		-8395569	
14	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость закладной детали (Blue connector)									
		СП - 8%	шт	35500	-359,73	--	-12770415	--	-12770415	--	-13792048
					--	--	--	--		-1021633	
15	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость блоков TW1									
		СП - 8%	шт	15120	-1434,38	--	-21687826	--	-21687826	--	-23422852
					--	--	--	--		-1735026	
16	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость коннекторов для соединения георешеток									
		СП - 8%	шт	1600	-1393,39	--	-2229424	--	-2229424	--	-2407778
					--	--	--	--		-178354	

17	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость раствора Hydrolock Glue	кг	3200	-965,36	--	-3089152	--	-3089152	--	-3336284
					--	--	--	--		-247132	
18	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость геотекстиля	м2	11800	-282,32	--	-3331376	--	-3331376	--	-3597886
					--	--	--	--		-266510	
19	241-204-0503 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	576	-1175,00	--	-676800	--	-676800	--	-730944
					--	--	--	--		-54144	
20	ТПРАЙСЛИСТ ТОО Тенсар М-160	Стоимость дренажной трубы ПЭ d=63	м2	5	-1366,07	--	-6830	--	-6830	--	-7376
					--	--	--	--		-546	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-398420517
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-11462515				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-15584306			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-3219452			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-239117135		
		- Перевозка грузов	Тенге				-92190779				
		- Накладные расходы	Тенге							-10554817	
		- Сметная прибыль	Тенге							-29510964	
	Общая сметная стоимость										-398420517
	Оборудование										0
	Прочие										-22499
	СМР										-398398018
	Временные здания и сооружения4,1%										-16 334 318,74
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										-414 754 835,74
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										-28 740 950,94
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										-443 495 786,67
	Непредвиденные работы и затраты 2%										-8 869 465,75
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										-452 365 252,43
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										-452 365 252,43
	Со скидкой 0,99991321313%										-452 325 993,06
	НДС (12%)										-54 279 119,17
	Стоимость строительства										-506 605 112,23

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.
№KZ87VJE00064688

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Белау Д.И.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Шифр стройки 1924

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01

Акт выполненных работ №16 за сентябрь

на СООРУЖЕНИЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОДХОДОВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		==========										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3730		-60,66	-60,66	-226262	-226262	--	-62548	-311914
						--	-23,29	--	-86872		-23105	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3730		-51,01	-51,01	-190267	-190268	--	-52611	-262308
						--	-19,59	--	-73071		-19430	
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3**	м3 грунта	3730		-271,07	-271,07	-1011091	-1011091	--	-147144	-1250894
						--	-54,79	--	-204367		-92659	
4	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (27)-на свалку**	т*км	120852		-38,00	--	-4592376	--		--	-4959766
						--	--	--	--		-367390	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-6784883
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-1427621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-364310			
		- Перевозка грузов	Тенге					-4592376				
		- Накладные расходы	Тенге								-262303	
		- Сметная прибыль	Тенге								-502584	
	Общая сметная стоимость											-6784883
	Оборудование											0
	Прочие											0
	СМР											-6784883
	Временные здания и сооружения4,1%											-278 180,20
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%											-7 063 063,20
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%											-489 470,28

	Испытание моста											
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%											0,00
	Непредвиденные работы и затраты 2%											-7 552 533,48
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%											-151 050,67
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00											-7 703 584,15
	Со скидкой 0,99991321313%											-7 703 584,15
	НДС (12%)											-7 702 915,58
	Стоимость строительства											-924 349,87
												-8 627 265,45

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.
№KZ87VJE00064688

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Белау Д.И.