Заказчик:Республиканское государственное учреждение "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ГАЛИАСКАРА ТУКТАБАЕВА, 19

БИН 030340004913, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ450703012070019001

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ИП Пурис В.С.

Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Тусупжанова, 115

БИН/ИИН 920513450122, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ796017261000002290, АО "Народный Банк Казахстана"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №354/07 от 24.07.2022 г.

Наименование объекта:Работы по текущему ремонту пожарно-наблюдательной вышки

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат от "12" сентября 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		354/07	24.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце ( ) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту пожарно-наблюдательной вышки	10 730 079,67	5 671 928,27	5 671 928,27				1 974 981		680 631,39	6 352 559,66
Итого к оплате	**10 730 079,67**									**6 352 559,66**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
БИН 030340004913

И.о. генерального директора _____ **Б.О. Бердикенов**

Подрядчик:
ИП Пурис В.С.
БИН/ИИН 920513450122

Индивидуальный предприниматель _____ **В.С. Пурис**

Технический надзор:

ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085
Директор _____ **Карабаева Ж.А.**
Эксперт(ы) технического надзора
_____ Отарбаев М.
ФИО
сметчик ТОО "VK ETNA" _____ **Кайдарханова Р.К.**

Заказчик:Республиканское государственное учреждение "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ГАЛИАСКАРА ТУКТАБАЕВА, 19
БИН 030340004913
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ450703012070019001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "VK ETNA"
г.Нур-Султан, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ ,
Улица УМАЙ АНА, 14/2\ 1, 2
БИН/ИИН 990540001085
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000015552
АО "Банк ЦентрКредит"

Исполнитель: ИП Пурис В.С.
Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Тусупжанова, 115
БИН/ИИН 920513450122
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ796017261000002290
АО "Народный Банк Казахстана"
Наименование объекта: Работы по текущему ремонту пожарно-наблюдательной вышки
Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №354/07 от 24.07.2022 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№2 от 12 сентября 2022 г.

Работы по текущему ремонту пожарно-наблюдательной вышки

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП , тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1337-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	ПНВ весом 32 т. Монтаж после замены части конструкции	шт.		1	1129363,36	547154,32	1129363	547154	11603	434860	**1689361**
						570605,74	142280,33	570606	142280		125138	
26	1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09, К=0,4	Основание для ремонта ПНВ/вес 3,2 т/Демонтаж	шт.		1	147594,50	40748,08	147595	40748	16846	62724	**227144**
						90001,30	12824,37	90001	12824		16825	
28	1134-0207-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Оттяжки. Установка	оттяжка		4	3061,83	0,00	12247		5187	5365	**19021**
						1764,88	0,00	7060			1409	
	262-204-0503	[illegible]				932,00	0,00	16776		16776		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	232-204-0303 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный для соединения стальных тросов ф 18	шт.		18	0,00	0,00				1342	18118
31	Прайс	Талреп ф 24 мм	шт.		8	1696,43 0,00	0,00 0,00	13571		13571	1086	14657
32	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Усиление стоек ПНВ, анкеров (бетонные работы)	м3		12	100947,50 46746,00	1730,65 740,26	1211370 560952	20768 8883	629650	478662 135203	1825234
33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Ревизия/24 шт/	т		0,12	637519,86 633166,63	4353,23 1953,74	76502 75980	522 234		69355 11669	157526
Добавляемые работы по локальной смете №2-1-1 (на основании протокола технического совещания от 06.09.2022 года)												
6	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Смотровая кабина. Демонтаж	т конструкций		1	46 052,67 20 626,70	25 425,97 10 867,81	46053 20627	25426 10868		21731 5423	73207
7	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Смотровая кабина. Монтаж	т конструкций		1	102398,28 34377,84	36322,82 15525,44	102398 34378	36323 15525	31698	34433 10947	147778
8	Е11-090302-0104 1109-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Секция ПНВ из уголка. Демонтаж	т конструкций		1,77	53801,89 23825,11	27203,63 9224,11	95229 42170	48150 16327	4908	40363 10847	146440
9	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление секции	т конструкций		1,77	323165,65 296600,64	18882,40 5519,44	572003 524983	33422 9769	13598	368979 75279	1016261
10	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 150х150х10 мм	т		1,07	527494,00		564419		564419	45153	609572
11	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 90х90х6 мм	т		0,48	435218,00		208905		208905	16712	225617
12	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 35х35х5 мм	т		0,22	462525,00		101756		101756	8140	109896
	Е11-090302-0104					90770,57	38862,23	160664	68786	21594	64589	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-090302-0104 1109-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Секция ПНВ из уголка. Монтаж	т конструкций		1,77	39708,52	13177,30	70284	23324		18020	**243274**
14	С1214-211-0120 214-211-0120 РСНБ РК 2022	Трос стальной диаметром 18 мм	10 м		20	10655,00		213100		213100	17048	**230148**
15	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		12	4214,78 4214,78		50577 50577			36416 6959	**93953**
17	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Теплоизоляция сплошная дна смотровой кабины из плит теплоизоляционных. Устройство	м2 изолируемой поверхности		4	520,13 473,67	46,46 23,00	2081 1895	186 92		1867 316	**4264**
18	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из пенополистирола	м3		0,42	34911,00		14663		14663	1173	**15836**
19	Е11-090306-0401 1109-0306-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Общивка дна смотровой кабины оцинкованной сталью	м2 пола		4	8779,22 8705,03	74,19 33,23	35117 34820	297 133		24118 4739	**63973**
20	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 5 мм	т		0,157	679670,00		106708		106708	8537	**115245**
22	С3411-101-0117 411-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		44,25	125,00		5531			443	**5974**
23	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т		1,77	917,00		1623			130	**1753**
24	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т		1,77	917,00		1623			130	**1753**
		Итого строительно-монтажные работы в текущих ценах 2022 г.										***7056005,00***
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										***141120,10***
		Всего по акту в текущих ценах 2022 г.										***7197125,10***
	К=0,78808249	***Всего по акту в текущих ценах 2022 г.с учетом скидки К=0,78808249***										***5671928,27***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс РК	*Налог на добавленную стоимость, 12%*									*680631,39*
		Всего по акту, с учетом НДС									**6352559,66**

Сдал (Исполнитель)
Индивидуальный предприниматель / **Пурис**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)И.о. генерального директора / **Б.О. Бердикенов**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Директор
ТОО "VKETNA" / **К.А. Карабаева**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Эксперт технического надзора _____ Отарбаев М.

Гл.спец. отдела СДО _____ Кайдарханова Р.К.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____