Форма №3
от 14.09.2022г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г.

А К Т 12 от 14 сентября 2022 года
выполненных объемов работ с 8 августа 2022г по 14 сентября 2022г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2022	**805 068 575,60**
	в т.ч. НДС	86 257 347,39
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**241 520 572,68**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**333 830 000,00**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**576 930 500,93**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 8 августа 2022г по 14 сентября 2022г.**	**100 030 500,93**
8	**Удержание аванса 30%**	**30 009 150,28**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**70 021 350,65**
10	в т.ч. НДС	7 502 287,57

Сдал:
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»
_____ Нарбаев Е.Е.

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»
_____ Кожакапанов Р.М

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г.

АКТ №12
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	5633,208		93,19	12,20	524959	68725	--	314801	906941
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	--	456234	--		67181	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	5633,208		77,79	1,02	438216	5734	131167	209519	699553
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	301315	2336		51819	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5633,208		84,49	2,43	475972	13695	201541	180982	709510
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	260736	1557		52556	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	5633,208		169,48	5,97	954729	33653	524527	277916	1331257
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	396549	6228		98612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2393875	121807	857235	983218	3647261
								1414833	10121	--	270168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2393875				
	Материалы		Тенге					857235				
	Всего заработная плата		Тенге						1424953			
		Накладные расходы	Тенге					983218				
		Сметная прибыль	Тенге					270167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3647260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1063
		Сметная заработная плата	Тенге						1424953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3647260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1063
		Сметная заработная плата	Тенге						1424953			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	512,142		25460,12	1151,72	13039197	589844	--	9676673	24533140
		НР - 76%; СП - 8%				24308,40	552,80	12449353	283112		1817270	
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	4713,058		11731,00	--	55288883	--	55288883	--	59711994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4423111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**68328080**	**589844**	**55288883**	**9676673**	**84245134**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12449353**	**283112**	--	**6240381**	
		Всего заработная плата	Тенге				**68328080**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**12732465**			
		Накладные расходы	Тенге				**55288883**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9676673**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6240380**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**84245134**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**9833**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**12732465**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**84245134**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**9833**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**12732465**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**87892395**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13864185**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**711652**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**293233**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**56146118**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10659891**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6510549**	

Временные здания и сооружения 1,04%	914 080,91
Итого с временными зданиями и сооружениями	88 806 475,91
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	3 836 439,76
Итого по сметному расчету	92 642 915,67
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 852 858,31
ИТОГО	94 495 773,98
ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698	99 236 608,06
Скидка по договору 10%	9 923 660,81
Итого по договору	89 312 947,26
НДС в текущих ценах -12%	10 717 553,67
ВСЕГО по акту выполненных работ	100 030 500,93

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

_____ **Токмурзин Ж.Т.**

Главный специалист сектора коммунального хозяйства
ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды»

_____ **Калкенова Қ.З.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____ **Канадин Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ **Расценки проверены**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130940019782**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Договор (контракт) Доп.согл.№92/2 от 08.08.2022г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
119	**14.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	100 030 500,93	100 030 500,93	10 717 553,67
				Итого	1	x	100 030 500,93	10 717 553,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.