Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z"

Строительство котельной в жилом районе "Коктем-2" города Арысь

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№130	04.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство котельной в жилом районе "Коктем-2" города Арысь	34 454 000,000	30 762 500							3 691 500	34 454 000,000
Итого:	34 454 000,000	**30 762 500**							**3 691 500**	**34 454 000,000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Акылбай К.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Ясира-Н"

Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясира-Н"**

Стройка: **Строительство котельной в жилом районе "Коктем-2" города Арысь** (наименование, адрес)

Объект: **МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130** от **04.10.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01 МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	186,25164	203,33 8,75	194,58 37,67	37871 1630	36241 7016	0	6225 3528	47624	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,76036	2343,26 2343,26	0 0	13498 13498	0 0	0 9	9719 1857 17622	25074 99132	
3	3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	142,23	521,46 1,79	519,61 170,29	74167 255	73904 24220	7,96	7343		
	3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,5689	14							
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2, /ПАЗУХИ/	м3 грунта	13,326	19,42 0	19,42 8,52	259 0	259 114	0	82 27	368	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,326	181,02 99,36	81,66 41,19	2412 1324	1088 549	0 19	1349 301 291	4062 1659	
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13,326	93,46 11,22	80,84 19,14	1245 150	1077 255	18,66	123		
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,3326	14							
7	7	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м, /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	м3 грунта	36,456	34,81 0	34,81 15,26	1269 0	1269 556	0 151211	401 134 17441	1804 213159	
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,84	16598,51 1483,65	1165,54 284,46	179928 16083	12635 3084	132427,29	15790		Казахстан 100%
	8.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,0568	11977							
9	9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	41,7	24267,76 2350,27	1797,69 458,14	1011966 98006	74963 19104	838996 826193,76	106571 89483	1208020	Казахстан 100%
	9.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,3255	19520							
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,83488	319930		587033		587033	46963	633996	Казахстан

11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 (10) мм, /ФИКСАТОР Ф-1/	т	0,33552	325908			109349			109349		118097		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 (12) мм, /ФИКСАТОР Ф-2/	т	0,12508	325908			40765			40765	8748	44026		
13	13	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т	0,025828	837252,34 83636	1472,34 665,64	21625 2160	38 17	19426 19426,38		3261 1981 1888	25494	Казахстан 100%			
	13.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0258	752144										
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	16598,51 1483,65	1165,54 284,46	5975 534	419 102	5022 4397,95		579 524	7078	Казахстан 100%			
	14.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3672	11977										
15	15	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,46	29504,1 8324,42	2045,16 511,2	72580 20478	5032 1258	47071 41578,38		19779 7389	99748	Казахстан 100%			
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4969	16652										
16	16	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 (10) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02443	250492		6120		6120		490	6610			
17	17	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 (6) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01444	250492		3617		3617		289	3906			
18	18	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный, /А-1/	кг	36,48	314		11455		11455		916	12371			
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	16598,51 1483,65	1165,54 284,46	10457 935	734 179	8788 7696,42		1014 918	12389	Казахстан 100%			
	19.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6426	11977										
20	20	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,3	29504,1 8324,42	2045,16 511,2	97364 27471	6749 1687	63144 55775,87		26533 9912	133809	Казахстан 100%			
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3495	16652										
21	21	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05613	837252,34 83636	1472,34 665,64	46995 4694	82 37	42218 42217,84		4306 4104	55405	Казахстан 100%			
	21.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0561	752144										
22	22	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,12	23709,68 5078,66	1069,07 426,77	50265 10767	2267 905	37231 33934,54		10621 4871	65757	Казахстан 100%			
	22.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1624	15693										
23	23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01188	17713 16124	1557,64 703,74	210 192	18 8	0 0,37		182 31	423			
	23.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0033	112										
24	24	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01188	337503		4010		4010		321	4331			
25	25	Е11-090603-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкции	0,48464	136458,3 56444,7	57135,95 17039,52	66133 27355	27690 8258	11087 5758,37		24573 7257	97963	Казахстан 100%			
	25.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0097	594087										
	25.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0063	647579				4079,95				Казахстан 100%		
26	26	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,48464	594029		287890		287890		23031	310921	Казахстан		
27	27	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00272	647579		1761		1761		141	1902	Казахстан		
28	28	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	4	34347,45 15690	16486,1 5449,87	137390 62760	65944 21799	8685 6335,76		76949 17147	231486			
	28.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,092	68867										

	28.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0052	206112				1071,78			
29	29	С ПРАЙС-ЛИСТ	БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 2Х1600 кВт /44% от общей стоимости/	блок	1	24403772,32		24403772		24403772		26356074	
			Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								1952302		
			ИТОГО:					27287381	310409	26688679	326218	29822688	
			В том числе :					288292	89148		2209089		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		387695				30210382	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		271893				30482275	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		609645				31091920	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30762500	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9894048444587929										
			НДС			12 %		3691500				34454000	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карат Z"

(наименование организации, ее идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурбаева Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (ТЕХНАДЗОР)

ТОО "Ясира-Н"

(наименование организации, ее идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Ясира-Н" Нурлаев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)