Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

10 августа 2018 года

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района», 090100, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, ул.Абая, 23
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 июля 2018 года ТОО «Құрылысгаз», директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, 090006,проспект Достық-Дружба, 198
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30 июля 2018 года ТОО «Инженерное бюро «NURTAU», инженер-технадзор Манафов А.Г., аттестаты эксперта №KZ37VJE00001471 от 19.08.2014 г., №KZ40VJE00010535, №KZ13VJE00010536 от 29.12.2014 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30 июля 2018 года ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, главный инженер проекта Окашев К.О., Государственная лицензия №006061 от 19.07.2005 года I-категория,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция водопровода с.Амангельды Таскалинского района ЗКО» - новое строительство по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Амангельды,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения акима Амангельдинского сельского округа о предоставлении соответствующего права на землю от 24.01. 2014г. № 2;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;
наименование органа вынесшего решение

б) талонов о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» KZ67REA00068921 от 22.08.2017 г. и KZ47REA00089457 от 13.04.2018г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

наименование проектной организации, номер проекта

ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, ГИП Окашев К.О., проект (заказ) 13.060, утвержденного(й) Приказом № 8Н ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района» от 12.05.2015г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: 22.08.2017г.;
- окончание работ: 10.08.2018г.;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
фактически: 6,3 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение максимального суточного водопотребления для нужд населения с.Амангельды	м3/сутки	154,11		160,0	
2. Годовой объем водозабора из трех скважин	тыс м3/год	74,46		Не менее 75,0 по факту	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период: При непрерывной работе оборудования, система водоснабжения обеспечивает подачу чистой питьевой воды населению с.Амангельды, составляющему на данный период 1401 человек, в объеме 154,11 куб.метров в сутки.

Факт начала выпуска продукции с указанием объема: Фактическая подача воды соответствует паспортным данным установленного оборудования и составляет 160,0 м3/сутки.

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР **Скважины № 12191, 12194, 12194а разведаны ТОО «Жайыкгидрогеология» в 2013 году**			
Насосная станция I-го подъема № 1 на скважине №12191 - глубинный насос подземного типа – 1 шт производительностью	м3/час	2,76	3,0
- глубина скважины	м	70,0	70,0
- дебит скважины 12191	л/сек	0,71	1,3

Насосная станция I-го подъема № 2 **на скважине №12194** - насос подземного типа – 1 шт **на скважине №12194а** -насос подземного типа – 1 шт, производительностью каждый один из них резервный - глубина скважин - дебит скважины 12194 - дебит скважины 12194а	м3/час м л/сек л/сек	8,45 70 2,1 2,1	8,45 70 1,8 3,0
Ограждение площадок № 1 и № 2 - сетчатое металлическое	п.м	408 / 444	408 / 444
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	2	2
Подъездная автодорога к площадке головного водозабора №1 - насыпная со щебеночно-гравийно-песчаночным покрытием и дорога нулевого профиля Дорога насыпная из местного материала от головного водозабора № 1 до водозабора № 2	м	471 125 нет	490 130 592
ПЛОЩАДКА **напорно-регулирующих сооружений в с.Амангельды**			
Насосная станция II-го подъема Двухнасосная установка из двух горизонтальных многоступенчатых насосов (один рабочий, второй резервный) для подачи воды потребителям села Амангельды, производительностью каждый	шт м3/час	1 11,9	1 12,0
Двухнасосная установка (станция) из двух вертикальных насосов (один рабочий, второй резервный) для пожаротушения в селе Амангельды, общей производительностью при одновременной работе	шт м3	1 36,0	1 38,4
Резервуары чистой воды – сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 200 м3 каждый	шт	2	2
Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1	1
Очистная установка «ДВУ 10-6,5» мобильного типа с электролизной установкой «ЭЛУ/С-0,6» для выработки гипохлорита натрия (ГПХН) – дезинфицирующего раствора, необходимого для постоянного обеззараживания и иммунизации питьевой воды производительностью	шт м3/сут	1 154,11	1 156,0
Подводящий водовод от головного водозабора до очистной установки на площадке напорно-регулирующих сооружений у с.Амангельды в одну линию из полиэтиленовых труб марки HDPE100 -90мм	м	2420	2420
Ограждение площадки НРС – металлическое профлистом	п.м	312	312

Напорный водовод от площадки НРС до первого колодца, в две нити ПЭ трубой-160мм	м	550 в две нити	550 в две нити
Площадка из трех испарительных емкостей (земляных площадок) для слива стоков от НРС, огражденная общей сетчатой оградой периметром 336м	шт	1	1
Внутрипоселковые водопроводные сети с.Амангельды Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17-160мм, 50 мм, 32мм и 25мм с подводом водопровода к границам жилых домов в том числе:	м	По проекту	По проекту
Ф160мм		7735	7740
Ф90мм		2420	2420
Ф50мм (ф63мм)		163	280
ф32мм		71	250
ф25мм		2640	5690
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	129	129
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения в поселке	шт	24	24
кроме того, на подводящем водоводе у площадки НРС и внутри площадки НРС установлены пожарные гидранты	шт	2	2
Всего пожарных гидрантов	шт	26	26
Ввод питьевой воды в социальные учреждения - средняя школа, котельная школы, акимат, дом культуры, сельская врачебная амбулатория (СВА), детская библиотека	объектов	6	6
Трансформаторная подстанция КТП 63 -10/0,4кВ	шт	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
На объекте в качестве источника водоснабжения приняты подземные источники пресной воды. Первый подъем воды осуществляется из трех насосных станций подземного типа.
Площадка второго подъема включает в себя два резервуара для воды из сборного железобетона общей емкостью 400м3, водонапорную башню 50м3, установку очистки воды «ДВУ10-6,5» и площадку испарительных емкостей.
В здании насосной станции смонтированы двухнасосная установка для подачи воды в поселковую сеть и двухнасосная установка на случай пожара.
В поселковой сети смонтировано 129 водопроводных колодца, из них 24 с пожарнными гидрантами. Всего гидрантов 26шт.
Напорный водовод и поселковый водопровод выполнены из полиэтиленовых водопроводных труб HDPE100 SDR17 разного диаметра согласно гидравлического расчета.
Энергоснабжениие объекта обеспечивается отпайкой от существующей высоковольтной линии 10 кВа в с.Амангельды через два понижающих трансформатора КТП25-10/0,4 на головном водозаборе и КТП63-10/0,4 на площадке второго подъема.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации - электроснабжение обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта водоснабжения и приняты Таскалинской РЭС.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) в ценах 2015 года:

всего 315 127 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 226 825 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 28 727.0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 291 200 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 261 700 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 29 500 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект «Реконструкция водопровода в с.Амангельды Таскалинского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Губаев Бекбулат Максимович**

подпись фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **Манафов Ануар Галяудинович**

подпись фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: **Окашев Килыбай Окашевич**

подпись фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: **Жакупов Каримулла Кабенович**

подпись фамилия, имя, отчество

М.П.