Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z"

Строительство котельной в жилом районе "Коктем-2" города Арысь

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение №130/1	28.12.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство котельной в жилом районе "Коктем-2" города Арысь	5 784 625,000	5 164 844							619 781	5 784 625,000
Итого:	5 784 625,000	**5 164 844**							**619 781**	**5 784 625,000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

_____ **Акылбай К.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Ясирая-Н"

_____ **Нуралиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ **Нурбаева Ж.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясира-Н"**

Стройка: **Строительство котельной в жилом районе "Коктем-2" города Арысь**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство котельной в жилом районе "Коктем-2" города Арысь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130** от **04.10.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01 МОДУЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Модульная котельная										
1	1	С ПРАЙС-ЛИСТ	**БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 2Х1600 кВт /Остаток 56% от общей стоимости/**	блок	1	28654263,39		28654263		28654263	2292341	30946604	
			Итого по разделу: 1. Модульная котельная									30946604	
			Раздел: 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
2	2	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	101,1900955	226,83 0	226,83 40,11	22953 0	22953 4059	0	2922 2070	27945	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,1295906	2343,26 2343,26	0 0	7333 7333	0 0	0	5280 1009	13622	
4	4	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	34,9522622	226,83 0	226,83 40,11	7928 0	7928 1402	0	1009 715	9652	
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	0,6225594	2343,26 2343,26	0 0	1459 1459	0 0	0	1050 301	2710	
6	6	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57,8277596	226,83 0	226,83 40,11	13117 0	13117 2319	0	1670 1183	15970	
7	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	1,030011	2343,26 2343,26	0 0	2414 2414	0 0	0	1738 332	4484	
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=0,1м/	м3 основания	2,05	5690,18 1229,1	180,98 54,92	11665 2520	371 113	8774	2606 1142	15413	
	8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,255	3891				8774,2			Казахстан 100%

9	9	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,3132826	36,96 0	36,96 15,11	5186 0	5186 2120	0	1526 537	7249	
10	10	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	140,3132826	93,46 11,22	80,84 19,14	13114 1574	11343 2686	196	3067 1294	17475	
	10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	14,0313	14				196,44			
11	11	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	140,3132826	181,02 99,36	81,66 41,19	25400 13942	11458 5780	0	14199 3168	42767	
12	12	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,0783206	1018,66 1018,66	0 0	35733 35733	0 0	0	25728 4917	66378	
13	13	E11-010104-0196	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	7,980675	34,81 0	34,81 15,26	278 0	278 122	0	88 29	395	
14	14	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	336842,77 258289	77640,69 24815,51	28632 21955	6599 2109	78	23823 4196	56651	Казахстан 100%
	14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,425	175				74,38			
15	15	C1241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	85,85	340		29189		29189	2335	31524	Казахстан
16	16	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,085	69897,34 67619,5	0 0	5941 5748	0 0	194	5690 931	12562	Казахстан 100%
	16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,003	175				175,52			
17	17	E11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0006	738733,72 449208	258959,38 85712,32	443 270	155 51	18	318 61	822	Казахстан 100%
	17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,102	175				17,85			
18	18	C1241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,606	10004		6062		6062	485	6547	Казахстан
19	19	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1409,93 1223,2	32,14 15,69	2820 2446	64 31	309 44,6	2453 422	5695	
	19.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	446				264,58			
	19.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0016	165361							
20	20	C1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	35021		70042		70042	5603	75645	Казахстан
21	21	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267	
22	22	C1241-208-1502	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	359		718		718	57	775	
23	23	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1102	1139952,85 586312,5	534921,07 176142,36	125623 64612	58948 19411	2063	83182 16704	225509	
24	24	C1241-505-0404	Тройник фланцевый ПНТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм (ПРИМ.)	шт.	1	215186		215186		215186	17215	232401	
25	25	C1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949		949		949	76	1025	
26	26	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3082,17 2389,66	202,74 91,89	3082 2390	203 92	490 26,76	2457 443	5982	
	26.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	446				463,01			
	26.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	165361							
27	27	C1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	43327		43327		43327	3466	46793	Казахстан

28	28	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	1009,75 905,97	0 0	1010 906	0 0	104	978 159	2147	
	28.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	216199				103,78			
29	29	С1251-101-0124	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	1642,9		1643		1643	131	1774	Казахстан
30	30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1139952,85 586312,5	534921,07 176142,36	570 293	267 88	9	377 76	1023	
31	31	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347		347		347	28	375	Казахстан
32	32	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	662,7 600	41,58 0	2651 2400	166 0	84	2376 402	5429	
	32.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211214				84,49			
33	33	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406		5624		5624	450	6074	
34	34	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, /ПАТРУБКИ СТАЛЬНЫЕ/	км трубопровода	0,0004	521315,66 435160	75083,84 29539,53	209 174	30 12	4	184 31	424	
	34.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	34153				2,46			
	34.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				1,69			
35	35	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,4016	1213		487		487	39	526	Казахстан
36	36	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	662		1986		1986	159	2145	Казахстан
37	37	С1241-116-0207	Фланец СВОБОДНЫЙ приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (ПРИМ.)	шт.	3	1406		4218		4218	337	4555	
38	38	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	24580,96 12093,9	10112,17 4420,84	34905 17173	14360 6278	3372	23216 4650	62771	
	38.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1889	14149				2672,18			Казахстан 100%
39	39	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23411		23411		23411	1873	25284	Казахстан
40	40	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20088		20088		20088	1607	21695	Казахстан
41	41	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	17602		17602		17602	1408	19010	Казахстан
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	17602		17602		17602	1408	19010	Казахстан
43	43	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4893		4893		4893	391	5284	Казахстан
44	44	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/	т	0,01708	680682		11626		11626	930	12556	Казахстан
45	45	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	1038,44 897,94	1,22 0,6	514 445	0 0	69	356 70	940	
	45.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	483				58,85			
46	46	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	1515	20450	Казахстан
47	47	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС-7	т	0,08424	782456,34 28840	1472,34 665,64	65914 2429	124 56	63361	2262 5454	73630	
	47.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0842	752144				63360,61			Казахстан 100%

48	48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,66	22326,3 4410,3	8,64 0	14735 2911	6 0	11819 9933.07	2736 1398	18869	Казахстан 100%
	48.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7.5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.6732	14755							
49	49	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,324	24580,96 12093,9	10112,17 4420,84	32545 16012	13388 5853	3144 2491.53	21647 4335	58527	Казахстан 100%
	49.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.1761	14149				24018		25939	Казахстан
50	50	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	12009		24018		20604	1921	22252	Казахстан
51	51	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10302		20604		51288	1648	55391	Казахстан
52	52	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	12822		51288		9786	4103	10569	Казахстан
53	53	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4893		9786		18935	783	20450	Казахстан
54	54	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		30272	1515	32694	Казахстан
55	55	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		126721	2422	147260	
56	56	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС-7	т	0,16848	782456,34 28840	1472,34 665,64	131828 4859	248 112	126721.22	4524 10908		Казахстан 100%
	56.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.1685	752144							
57	57	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,32	22326,3 4410,3	8,64 0	29471 5822	11 0	23638 19866.13	5472 2795	37738	Казахстан 100%
	57.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7.5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.3464	14755							
58	58	Е11-220601-0403 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	154608,33 70047	35827,25 14496,3	155 70	35 14	49 8.22	84 19	258	
	58.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0.0273	301				26.3			
	58.2	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0.1	263				10.45			
	58.3	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0.0026	4019				1965		2122	
59	59	С1246-301-0502	Средство для крепления АРМАТУР В КОЛОДЦЫ (ПРИМ.)	кг	3	655		1965			157		
60	60	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8394,57 3579,81	4470,81 1579,62	8395 3580	4471 1580	344 240.55	5108 1080	14583	
	60.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.041	5867				56.94			
	60.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.193	295							
61	61	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	2679		1340		1340	107	1447	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1664458	
			Раздел 3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
62	62	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	35,404336	226,83 0	226,83 40,11	8031 0	8031 1420	0	1022 724	9777	
63	63	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0949795	2343,26 2343,26	0 0	2566 2566	0 0	0	1847 353	4766	
64	64	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,9739063	226,83 0	226,83 40,11	1128 0	1129 200	0	144 102	1374	

65	65	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,0885938	2343,26	0	208	0	0	149	386	
				м3		2343,26	0	208	0		29		
66	66	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		18,1774141	226,83	226,83	4123	4123	0	525	5020	
				м3 грунта		0	40,11	0	729		372		
67	67	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,3237707	2343,26	0	759	0	0	546	1409	
				м3		2343,26	0	759	0		104		
68	68	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /t=0,1м/		0,5	5690,18	180,98	2845	90	2140	636	3759	
				м3 основания		1229,1	54,92	615	27		278		
	68.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,55	3891				2140,05			Казахстан 100%
69	69	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		44,249581	36,96	36,96	1635	1636	0	481	2285	
				м3 грунта		0	15,11	0	669		169		
70	70	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		44,249581	93,46	80,84	4136	3577	62	967	5511	
				м3		11,22	19,14	496	847		408		
	70.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,425	14				61,95			
71	71	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		44,249581	181,02	81,66	8010	3614	0	4478	13487	
				м3		99,36	41,19	4397	1823		999		
72	72	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		11,0623952	1018,66	0	11269	0	0	8114	20934	
				м3 грунта		1018,66	0	11269	0		1551		
73	73	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/ДЛИШНЕГО ГРУНТА		3,331024	34,81	34,81	116	116	0	37	165	
				м3 грунта		0	15,26	0	51		12		
74	74	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка		0,0315	63279,7	6106,6	1993	192	35	1841	4141	
				км трубопровода		56051,1	2981,1	1766	94		307		
75	75	С1241-204-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		31,4055	1836		57660		57660		62273	Казахстан
				м							4613		
76	76	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,16	35375,1	11651,86	41035	13516	4320	28716	75331	
				м3 конструкций колодца		19999,1	5006,09	23199	5807		5580		
	76.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,002	1056174				2082,78			Казахстан 100%
77	77	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	12009		24018		24018		25939	Казахстан
				шт.							1921		
78	78	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	10302		20604		20604		22252	Казахстан
				шт.							1648		
79	79	С1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	9204		18408		18408		19881	Казахстан
				шт.							1473		
80	80	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	12822		12822		12822		13848	Казахстан
				шт.							1026		
81	81	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	4893		9786		9786		10569	Казахстан
				шт.							783		
82	82	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /лоток/		0,72	16652		11989		11989		12948	Казахстан
				м3							959		
83	83	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
				комплект							1515		
84	84	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		1	30272		30272		30272		32694	Казахстан
				комплект							2422		
85	85	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка МС-6		0,01188	782456,34	1472,34	9296	18	8935	319	10384	
				т		28840	665,64	343	8		769		

	85.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0119	752144				8935,47			Казахстан 100%
86	86	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,32	22326,3	8,64	29471	11	23638	5472	37738	
						4410,3	0	5822	0		2795		
	86.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7.5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3464	14755				19866,13			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ									417321	
			ИТОГО:					30276650	209674	29794870	305191	33028384	
								272104	66558		2446543		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		429369				33457751	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,9 %		301120				33758871	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		675177				34434048	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34139621	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9894048444587929										
			НДС			12 %		4096754				38236375	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карат-Z"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурбаева Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технадзор)

ТОО "Ясира-Н"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Ясира-Н" Нуралиев Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)