Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Проведение водохозяйственных работ на канале "Железобетонных лоток" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Сентябрь м-ц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№37	09.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**128 006 807,92**	-	-	-	-	-	-	13 715 015,13	-
АВР №1	**31 218 158,18**	-	-	-	-	-	-	-	-
За отчетный период:	**50 998 312,10**	**45 534 207,23**	-	-	-	-	-	**5 464 104,87**	**50 998 312,10**

Заказчик:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Заместитель руководителя _____ **Жансултанулы К.**

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Директор _____ **Ахметов Р.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

_____ **Арзикулов Н.М.**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: "Проведение водохозяйственных работ на канале "Железобетонных лоток" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области"

Договор №37 от 09 марта 2022 года

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Железобетонный лоток на ПК-170+00 по ПК-193+00									
1	1101-0107-0112	**Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**471**	293,68	280,98	138323	132342	–	23417	174679
					12,7	56,35	5982	26541	–	12939	
2	1136-0201-0106	**Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных НР = 72 %**	**м3 грунта**	**471**	500,46	174,22	235717	82058	989	134149	399455
					324,14	71,44	152670	33648	–	29589	

3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	23,9	4824,99	1073,5	115317	25657	86284	9796	135122	
					141,26	238,26	3376	5694	–	10009		
4	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	797	1,11	1,11	885	885	–	247	1223	
					–	0,43	–	343	–	91		
5	1141-0103-0101	Поверхности бетонные. Изоляция окрасочная раствором битума в бензине в два слоя НР = 79 %	м2	1971	928,75	19,59	1830566	38612	972117	647671	2676496	
					415,95	–	819837	–	–	198259		
6	1101-0207-1502	Культуртехнические работы НР = 72 %	га	1,8	29793,71	29793,71	53629	53629	–	13798	72821	
					–	10646,86	–	19164	–	5394		
7	1127-0201-0401	Демонтаж лотков. НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м лотка	570	2824,09	1488,73	1609731	848576	–	1171986	3004254	
					1335,36	568,45	761155	324017	–	222537		
8	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	570	3707,8	1860,92	2113446	1060724	101278	1464975	3864695	
					1669,2	710,55	951444	405014	–	286274		

9	2104-0602-0104	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	552	11506		6351312		6351312	–	6859417
					–		–		–	508105	
10	1130-0508-0301	Устройство резиновой прокладки НР = 84 %	м шва	582	26551,25	3678,45	15452828	2140858	7264477	5482359	22610002
					10390,88	823,24	6047492	479126	–	1674815	
11	2113-0816-2305	Резина	кг	4313	1143		4929759		4929759	–	5324140
					–		–		–	394381	

Итого по смете				**45 122 304**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 741 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 383 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 293 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 706 216
- накладные расходы, тенге				8 948 398
в т.ч. зарплата, тенге				805 356
- сметная прибыль (8 %), тенге				3 342 393

ИТОГО ПО АКТУ

Наименование	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	45122304			45122304
Всего по главе	**45122304**	**0**		**45122304**
Временные здания и сооружения 4,3% К=0,8	1552207			1552207
Всего по главе	**1552207**			**1552207**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**46674511**	**0**		**46674511**

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,05%	1890318			1890318
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологической катастрофы в Приаралье)			4671264	4671264
Всего по главе	**1890318**		**4671264**	**6561582**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**48564829**	**0**	**4671264**	**53236093**
Непредвиденные работы и затраты-2%	971297			971297
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**49536126**	**0**	**4671264**	**54207390**
В текущих ценах 2022 г. - 100 % (МРП = 3063 тенге)	49536126	0	4671264	54207390
В текущих и прогнозных ценах 2022 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	52012932	0	4904827	56917759
Итого по акту выполненных работ	52012932	0,00	4904827,20	56917759,02
Итого с понижающим коэффициентом Подрядчика К=0,8	41610345,48	0,00	3923861,76	45534207,24
НДС- 12 %			5464104,87	5464104,87
Всего по акту выполненных работ	**41610345,48**	**0,00**	**9387966,63**	**50998312,10**

Заказчик:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Специалист _____ Кадыков К.

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ Иманова Р.С.

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

_____ Жакипов К.

Технадзор:
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Арзикулов Н.М.