Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №4
о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		29	30.03.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	229 878 519,47	33 124 990,06	-	-	-	-		3 974 998,81	37 099 988,87
Итого:	**229 878 519,47**	**33 124 990,06**	-	-	-	-		**3 974 998,81**	**37 099 988,87**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жанбасбаев К.**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Директор _____ **Мухаммедиев О.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
Согласно договора №29 от 30.03.2022г

А К Т №4
приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

Локальная смета № 3-1-1
Контрольно-пропускной пункт
Общестроительные работы

кущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Проемы										
42	**1110-0501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2**	**5,67**	4172,67	199,59	23659	1132	16255	6123	32165
					1106,15	93,6	6272	531	–	2383	
43	**223-203-0302**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м2**	**1,89**	35096		66331		66331	–	71637
					–		–		–	5306	
44	**223-203-0701**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный**	**м2**	**3,78**	54273		205152		205152	–	221564
					–		–		–	16412	

45	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	3,6	3897,64	196,83	14032	709	8114	4988	20542
					1446,84	92,47	5209	333	–	1522	
46	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	3,6	24665		88794		88794	–	95898
					–		–		–	7104	
47	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	3	1279,99	5,7	3840	17	3027	724	4929
					265,3	2,74	796	8	–	365	
48	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	3	1795		5385		5385	–	5816
					–		–		–	431	
		Итого по разделу 6	тенге								452551

Локальная смета № 6-1-1

Внеплощадочные сети водопровода

кущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Водоснабжение В1

1.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

38	1122-1401-1104	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР = 99 %	м	180	29987,73	11167,19	5397791	2010094	3064529	677370	6561175
					1795,38	2005,8	323168	361044	–	486013	
		Итого по разделу 1	тенге								6561175
	Раздел 2 Камера КП1 1 2000х2500-1шт										
40	1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,27	49046,47	3793,04	405614	31368	182993	204601	659033
					23126,1	1863,96	191253	15415	–	48817	
41	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,69	22236		148759	0	148759	0	160660
					–			0	–	11901	
42	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (бетонная тумба) НР = 91 %	м3	0,205	25401,78	1225,25	5207	251	4707	283	5930
					1214,44	304,58	249	62	–	439	
43	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В3,5+Прижимная НР = 91 %	м3	2,85	26204,75	1341,48	74684	3823	59514	11238	92795
					3981,06	351,95	11346	1003	–	6874	
44	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки Д 25-20	шт.	1	39680		39680	0	39680	0	42854
					–			0	–	3174	
45	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки П21-5А	шт.	1	40591		40591	0	40591	0	43838
					–			0	–	3247	
46	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5577		22308	0	22308	0	24093
					–			0	–	1785	
47	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3523		7046	0	7046	0	7610
					–			0	–	564	
48	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10672	275482		29399	0	29399	0	31751

					–			0	–	2352		
49	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03634	584919		21256	0	21256	0	22956	
					–			0	–	1700		
50	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка+МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00488	772091,95	6924,87	3768	34	3398	405	4507	
					68832,4	1540,88	336	8	–	334		
51	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1712		8560	0	8560	0	9245	
					–			0	–	685		
52	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02682	1106076,74	528249,86	29665	14168	502	19305	52888	
					559107,6	167968,92	14995	4505	–	3918		
53	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,7	4003		2802	0	2802	0	3026	
					–			0	–	224		
54	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,7	10001		7001	0	7001	0	7561	
					–			0	–	560		
55	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272	0	30272	0	32694	
					–			0	–	2422		
		Итого по разделу 2	**тенге**								**1201440**	
		Итого по смете	**тенге**								**7762615**	

Локальная смета № 6-2-1

Внутриплощадочные сети

кущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НВК

Раздел 1 Подводящий трубопровод ПД

1.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	406,48	267,93	267,93	108908	108908	–	14572	133358
					–	49,79	–	20239	–	9878	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12,57	1861,86	–	23404		–	16851	43474
					1861,86	–	23404		–	3220	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	283,67	36,35	36,35	10311	10311	–	2943	14315
					–	14,41	–	4088	–	1060	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	121,57	972	–	118166		–	85080	219505
					972	–	118166		–	16260	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	283,67	174,71	79,99	49560	22691	–	27366	83081
					94,72	39,27	26869	11140	–	6154	

1.2 Монтажные работы

6	1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР = 99 %	м3	11	4399,14	179,06	48391	1970	–	13333	66661
					1171,98	52,36	12892	576	–	4938	
7	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,14	507915,84	155579,12	71108	21781	–	54718	135892
					345800	48989,68	48412	6859	–	10066	
9	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	899597,85	250926,13	5398	1506	–	4052	10205
					590760	91349,82	3545	548	–	756	
11	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1949905,36	202840,48	11699	1217	9960	866	13570
					87065	58673,48	522	352	–	1005	

12	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	3282,92	220,78	19698	1325	2450	16385	38969
					2653,75	104,72	15923	628	–	2887	
15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,762036	24546,72	9931,31	190533	77087	23973	120971	336424
					11526,86	4215,53	89472	32721	–	24920	
		Итого по разделу 1	тенге								1095456
		Итого по смете	тенге								1095456

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети 0,4 кв

кущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭС.СО									
	Раздел 1 Оборудование										
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	1	1439,49	87,51	1439,49	88		1000	2634
					1351,98	36,33	1351,98	36	–	195	
4	247-301-0342	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287		74287	0	74287	0	80230
					–			0	–	5943	
		Итого по разделу 1 - оборудование, тенге	тенге								82864

Раздел 6 КТПН 160 и ДЭС

6.1 КТПН

68	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,64	2548,24	159,77	9276	582	7575	1248	11365
					307,45	57,18	1119	208	–	842	
69	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1626,15	876,03	3252	1752	600	1896	5560
					450,28	353,09	901	706	–	412	
70	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,358	30328		41185		41185	–	44480
					–		–		–	3295	
71	1109-0302-0112	Стойки опорные из уголков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0024	28846,25	13389,37	69	32	18	20	96
					7938	3936,67	19	9	–	7	
72	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00924	645410		5964		5964	–	6441
					–		–		–	477	
73	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	2,5	2431,08	964,41	6078	2411	435	2742	9526
					1292,5	297,28	3231	743	–	706	
74	224-102-0606	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	2,5	1956		4890		4890	–	5281
					–		–		–	391	
75	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм для профнастила/л.4 п.1.17.1./ Монтаж оборудования НР = 72 %	м	45	519,31	17,67	23369	795	12141	7676	33529
					231,84	5,08	10433	229	–	2484	
76	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением до 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям /проводник 30х4/ НР = 72 %	м	2	709,11	27,69	1418	55	841	389	1951

					260,82	9,08	522	18	–	145		
	Итого по разделу 6		тенге									118229
	Итого по смете		тенге									201093

Локальная смета № 6-4-1

Выгреб V=6м3

кущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**218,25**	225,52	225,52	49220	49220	–	6011	59649
					–	38,25	–	8348	–	4418	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=0,030; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**6,75**	2234,23	–	15081		–	10858	28015
					2234,23	–	15081		–	2075	
3	1101-0104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м НР = 72 % К=0,700;**	**м3**	**119**	36,35	36,35	4326	4326	–	1235	6005
					–	14,41	–	1715	–	445	
4	1101-0205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР = 72 % К=0,300;**	**м3**	**51**	972	–	49572		–	35692	92085
					972	–	49572		–	6821	

5	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3	119	174,71	79,99	20790	9519	0	11480	34852
					94,72	39,27	11272	4673	–	2582	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,06	24081,07	1130,18	25526	1198	22828	1627	29325
					1414,8	271,22	1500	288	–	2172	
7	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	9620,1	1846,59	17316	3324	7291	7691	27008
					3722,76	822,8	6701	1481	–	2001	
8	1127-0701-0101	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см НР = 108 %	м2	15	1755,27	3,2	26329	48	23205	3342	32045
					205,06	1,18	3076	18	–	2374	
9	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,464	49410,92	7957,76	269981	43481	157681	86359	384847
					12595	3369,68	68819	18412	–	28507	
10	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5577		11154		11154	–	12046
					–		–		–	892	
11	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3523		7046		7046	–	7610
					–		–		–	564	
12	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	26929		107716		107716	–	116333
					–		–		–	8617	
13	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	20171		40342		40342	–	43569
					–		–		–	3227	
14	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	38716		77432		77432	–	83627
					–		–		–	6195	
15	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	39680		79360		79360	–	85709
					–		–		–	6349	
16	1116-1201-0102	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200мм НР = 98 %	1сальник	2	5811,11	–	11622	–	5132	6360	19421
					3245	–	6490	–	–	1439	

17	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм К=2,000;	м	0,4	6758		2703		2703	–	2919
					–		–		–	216	
18	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935		37870		37870	–	40900
					–		–		–	3030	
19	1137-0401-0208	Заделка асбестоцементным раствором НР = 91 %	м3 сборных конструкций	0,08	24396,92	5846,28	1952	468	647	925	3107
					10458	2256,05	837	180	–	230	
20	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	1	13420		13420		13420	–	14494
					–		–		–	1074	
21	1107-0107-0103	Изделия закладное МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,01476	772091,95	6924,87	11396	102	10278	1226	13632
					68832,4	1540,88	1016	23	–	1010	
22	1107-0107-0103	Установка МС-1,МС2-3 НР = 118 %	т	0,17528	772091,95	6924,87	135332	1214	122054	14555	161878
					68832,4	1540,88	12065	270	–	11991	
23	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские.Замок из бетона В12,5 НР = 91 %	м3	0,34	24385,46	1225,17	8291	417	7462	470	9462
					1214,44	304,58	413	104	–	701	
		Итого по смете	тенге								1308538

Локальная смета № 2-3-1

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк. 600м3 (2шт)
Общестроительные работы

кущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0.2 МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ

14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	25,79925	43273,73	3270,25	1116430	84370	788696	250568	1476357
					9432,99	1239,76	243364	31985	–	109360	
18	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	400	768,44	43,88	307376	17552	119044	162785	507774
					426,95	5,99	170780	2396	–	37613	
20	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство рам по осям Б, В НР = 91 % К=2,000;	м3	15,2	38988,93	2149,79	592632	32677	481168	78883	725236
					5183,36	519,6	78787	7898	–	53721	
21	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04968	250492		12444		12444	–	13440
					–		–		–	996	
22	1107-0105-0101	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт	36	6848,79	1534,2	246556	55231	89355	138993	416394
					2832,5	439,47	101970	15821	–	30844	
23	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5 СТ РК 937-92 К=18,000;	м3	34,2	64808		2216434		2216434	–	2393748
					–		–		–	177315	
25	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	16648		133184		133184	–	143839
					–		–		–	10655	
26	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	3523		28184		28184	–	30439
					–		–		–	2255	
27	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	26	9397		244322		244322	–	263868
					–		–		–	19546	
28	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	25614		102456		102456	–	110652
					–		–		–	8196	

29	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5577		33462		33462	–	36139
					–		–		–	2677	
40	1146-0302-0405	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверст.	22	935,72	379,07	20586	8340	–	13671	36997
					556,65	183,11	12246	4028	–	2741	
41	241-102-0167	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,8 мм	м	1	1762		1762		1762	–	1903
					–		–		–	141	
42	241-102-0213	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,5 мм	м	2	4552		9104		9104	–	9832
					–		–		–	728	
43	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	2	6758		13516		13516	–	14597
					–		–		–	1081	
44	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2	7167		14334		14334	–	15481
					–		–		–	1147	
45	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	2	10001		20002		20002	–	21602
					–		–		–	1600	
46	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	2	22169		44338		44338	–	47885
					–		–		–	3547	
	0.4 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
50	1113-0501-0305	Первый слой оклейки стеклотканью на битумной мастике НР = 69 %	м2	97,2	3352,3	95,79	325844	9311	217640	71083	428680
					1017,42	42,44	98893	4125	–	31754	
51	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	97,2	1696,36	260,46	164886	25317	25117	95750	281487
					1177,49	69,45	114452	6751	–	20851	
52	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	97,2	1980,18	371,37	192473	36097	35996	102715	318803

					1238,48	99,16	120380	9638	–	23615		
56	1107-0106-0401	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 118 %	м	108	547,58	45,69	59139	4935	19650	40774	107906
					319,95	–	34555		–	7993	
	0.5 ВЕНТУСТРОЙСТВО ВУ1											
67	1122-0101-0103	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт НР = 99 %	км	0,004	544253,97	97733,14	2177	391	123	1772	4265
					415800	31621,62	1663	126	–	316	
68	1120-0701-0303	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм НР = 98 %	шт	2	5461,87	51,71	10924	103	9448	1375	13283
					686	15,71	1372	31	–	984	
69	1106-0701-0202	Обетонирование плит НР = 91 %	м3	3,1	38964,08	4149,64	120789	12864	90557	18413	150338
					5602,5	924,66	17368	2866	–	11136	
	Итого по смете		тенге								7570946

Локальная смета № 2-1-1

Насосная станция на водозаборной скважине 1подъема т.пр.90190-194-91

Общестроительные работы

кущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 СТЕНЫ										
19	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15	13258,25	1632,72	198874	24491	66167	106420	329718

					7214,37	414,24	108216	6214	–	24424	
20	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	5,7	34870,23		198760		198760	–	214661
					–		–		–	15901	
21	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	645,82	248,02	1937	744	617	892	3055
					192,29	59,69	577	179	–	226	
22	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,093	144201		13411		13411	–	14484
					–		–		–	1073	
	3.2 Кровля										
23	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	2,4	58836,47	1889,56	141208	4535	88862	44540	200608
					19921,2	472,33	47811	1134	–	14860	
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109	275482		30028		30028	–	32430
					–		–		–	2402	
25	1106-0301-0407	МН-2. Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,004	929544,94	1445,94	3718	6	2623	994	5089
					272250	634,71	1089	3	–	377	
		Итого по разделу 3	тенге								800045

Локальная смета № 2-4-1

Унифицированная водонапорная башня высотой опоры 18м (БР-50У-18)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	38,5	288,62	288,62	11112	11112	–	1487	13607
					–	53,64	–	2065	–	1008	
2	1101-0205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3	1,5	2285,01	–	3428	–	–	2468	6368
					2285,01	–	3428	–	–	472	
3	1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР = 72 %	м3	12,2	36,35	36,35	443	443	–	127	616
					–	14,41	–	176	–	46	
4	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3	3,1	972	–	3013	–	–	2169	5597
					972	–	3013	–	–	415	
5	1101-0201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3	12,2	79,3	79,3	967	967	–	290	1358
					–	33,01	–	403	–	101	
	1.2 Насыпь										
6	1101-0104-0101	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР = 72 %	м3	19	44,38	44,38	843	843	–	240	1170
					–	17,59	–	334	–	87	
7	1101-0105-0306	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3	19	201,94	197,93	3837	3761	–	940	5159
					4,01	64,75	76	1230	–	382	
8	1101-0204-0202	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом НР = 72 %	м2	34	256,78	176	8731	5984	2747	1125	10644
					–	45,95	–	1562	–	788	
9	1101-0201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3	19	79,3	79,3	1507	1507	–	451	2115
					–	33,01	–	627	–	157	

10	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	23,6	858		20249		20249	–	21869
					–		–		–	1620	
	1.3 Бетонные и ж/бетонные конструкции										
11	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	9,5	23915,83	1130,18	227200	10737	203023	14576	261118
					1414,8	271,22	13441	2577	–	19342	
12	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,61	2548,24	159,77	42326	2654	34566	5694	51862
					307,45	57,18	5107	950	–	3842	
13	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	18,9	26587,31	1219,25	502500	23044	423849	55774	602936
					2942,2	300,65	55608	5682	–	44662	
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1147	277977		31884		31884	–	34435
					–		–		–	2551	
15	1106-0301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР = 91 %	1т	0,085	654341,38	18962,88	55619	1612	48603	5511	66020
					63580	7674,23	5404	652	–	4890	
16	1106-1701-0301	Бетонирование ствола башни НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	12,6	5207,02	1355,78	65608	17083	16821	32643	106111
					2516,25	330,62	31705	4166	–	7860	
17	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,97	18486		54903		54903	–	59295
					–		–		–	4392	
18	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	12,6	553		6968		6968	–	7525
					–		–		–	557	
19	1115-0207-0201	Устройство каркаса при оштукатуривании стен НР = 80 %	м2	12,6	575,67	7,23	7253	91	3229	3176	11263
					312,2	2,83	3934	36	–	834	
20	1115-0207-0101	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен НР = 80 %	м2	12,6	2371,89	38,56	29886	486	9114	16414	50004

					1610	18,37	20286	231	–	3704	
21	1106-0101-0118	Устройство железобетонных лестниц В7,5 НР = 91 %	м3	1,54	29593,55	2150,02	45574	3311	34281	7992	57851
					5183,36	519,6	7982	800	–	4285	
22	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	277157		3880		3880	–	4190
					–		–		–	310	
23	1111-0101-0203	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных НР = 94 %	м3	0,18	9368,12	1846,59	1686	332	713	742	2622
					3561,9	822,8	641	148	–	194	
24	1106-1301-0301	Устройство лотков в емкостных сооружениях В7,5 НР = 91 %	м3	0,8	75258,71	7725,68	60207	6181	21428	31849	99420
					40748	3001,05	32598	2401	–	7364	
25	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	28,45	906,99	20,25	25804	576	16343	8341	36877
					312,28	2,99	8884	85	–	2732	
	1.4 Отмостка										
26	1111-0101-0203	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных НР = 94 %	м3	0,35	9368,12	1846,59	3279	646	1386	1443	5100
					3561,9	822,8	1247	288	–	378	
27	1127-0701-0101	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР = 108 %	м2	3,5	1663,54	3,2	5822	11	5093	780	7130
					205,06	1,18	718	4	–	528	
	1.5 Металлоконструкции башни										
28	1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР = 69 %	т конструкций	6,38	91071,3	34014,65	581035	217013	147280	195779	838959
					33972	10501,07	216741	66997	–	62145	

29	222-517-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	6,38	522824		3335617		3335617	–	3602466
					–		–		–	266849	
30	1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР = 69 %	т	0,628	81005,55	26851,7	50871	16863	7710	22226	78945
					41876,1	9416,8	26298	5914	–	5848	
31	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,628	617091		387533		387533	–	418536
					–		–		–	31003	
	1.6 Утепление башни										
32	1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	136,67	171,68	17,66	23464	2414	1886	15435	42011
					140,22	8,38	19164	1145	–	3112	
33	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,467	291989		136359		136359	–	147268
					–		–		–	10909	
34	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	8,2	24940,12	1615,34	204509	13246	18447	136095	367852
					21075,2	762,96	172817	6256	–	27248	
35	234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	8,2	32632		267582		267582	–	288989
					–		–		–	21407	
36	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	136,67	2053,56	107,73	280660	14723	3693	200953	520142
					1918,81	15,86	262244	2168	–	38529	

37	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,442	356123		513529		513529	–	554611
					–		–		–	41082	
		Итого по разделу 1	тенге								8392041
		Раздел 2 АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
		2.1 Наружная окраска									
38	1113-0301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 НР = 69 %	м2	147	109,91	3,44	16157	506	12417	2277	19909
					22	0,45	3234	66	–	1475	
39	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	147	342,43	1,9	50337	279	47228	1983	56506
					19,25	0,3	2830	44	–	4186	
		2.2 Внутренная окраска									
40	1113-0601-0201	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм НР = 69 %	м2	126	3042,11	1606,5	383306	202419	119364	98377	520218
					488,28	643,28	61523	81053	–	38535	
41	1113-0301-0401	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	126	171,55	2,98	21615	375	16414	3369	26983
					38,3	0,45	4826	57	–	1999	
42	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	126	342,43	1,9	43146	239	40481	1700	48434
					19,25	0,3	2426	38	–	3588	
		Итого по разделу 2	тенге								672050
		Итого по смете	тенге								9064091

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундаменты										
12	1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %**									
			м3 изоляции	**1,874**	24940,12	1615,34	46738	3027	4216	31103	84068
					21075,2	762,96	39495	1430	–	6227	
13	234-101-0206	**Пеностекло К=1,240;**	**м3**	**2,32376**	28105		65309		65309	–	70534
					–		–		–	5225	
14	1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**18**	2161,31	46,46	38904	836	33672	4262	46619
					244,16	10,47	4395	188	–	3453	
15	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**127,72**	906,99	20,25	115841	2586	73370	37447	165551
					312,28	2,99	39884	382	–	12263	
16	1106-0801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство плит, БМ-1 НР = 91 %**	**м3**	**8,5**	44112,86	2720,4	374959	23123	262720	85980	497814
					10484,17	631,59	89115	5369	–	36875	
		Итого по разделу 2	тенге								**864586**

	Раздел 3 СТЕНЫ										
26	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,154	2494,55	113,26	50275	2283	8519	37260	94538
					1958,58	29,32	39473	591	–	7003	
28	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	645,82	248,02	19375	7441	6165	8920	30558
					192,29	59,69	5769	1791	–	2264	
29	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2438,21	1342,66	2438	1343	38	1629	4393
					1057,71	323,14	1058	323	–	325	
	3.2 Кровля										
31	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м отм. 2,850 + отм.4,400 НР = 91 %	м3	17,1	58836,47	1889,56	1006104	32311	633140	317344	1429323
					19921,2	472,33	340653	8077	–	105876	
	3.4 ФО-1										
61	1106-0301-0407	МН-1. Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02173	929544,94	1445,94	20199	31	14252	5396	27643
					272250	634,71	5916	14	–	2048	
62	1106-0101-0102	ОП. Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,11	31255,94	1791,95	3438	197	2634	596	4357
					5521,32	436,97	607	48	–	323	
		Итого по разделу 3	тенге								1590812
		Итого по смете	тенге								2455398

Локальная смета № 7-1-1
Благоустройства

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм,код ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Ограждение										
40	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**4,2**	906,99	20,25	3809,36	85,05	2412,732	1231	5444
					312,28	2,99	1311,576	12,558	–	403	
41	1108-0301-0201	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3 кладки**	**5,6**	8564,41	2299,92	47960,70	12879,552	16010,68	20618	74065
					3405,44	553,52	19070,464	3099,712	–	5486	
42	213-302-0101	**Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый**	**шт.**	**350**	234		81900,00		81900	0	88452
					–				–	6552	

	Итого по разделу 6	тенге	**167961**
	Итого по акту	тенге	**30878695**
	Оборудование	**тенге**	
	Итого по акту без оборудование	**тенге**	**30878694,94**
	Временные здания и сооружения (2 %)	**тенге**	**617573,90**
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**31496268,84**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	**тенге**	**737012,69**
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (33759702*(1,30-1)+33759702*9*8*1,30/1960+33759702/12)/1000	**тенге**	**1990463,42**
	Итого с доп.затратами	**тенге**	**34223744,96**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**тенге**	**644665,63**
	Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	**тенге**	**34868410,59**

в текущих и прогнозных ценах	тенге	34868410,59
Итого с понижающим коэф-м К=0,95	тенге	33124990,06
НДС-12%	тенге	3974998,81
Итого с НДС	тенге	37099988,87

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района".

Руководитель _____Жапбасбаев К.

Подрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____Сейтмуратов Р.Е.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

_____Жаксылык А.

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Директор _____Мухаммедиев О.