Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015
года № 229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п.Маденият, Жалагашского района Кызылординской области

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код				наименование	код
		№27 от 18.03.2022г.			058-032-431					
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п. Маденият, Жалагашского района, Кызылординской области	**129 606 182,49**	**18 887 322,43**							**2 266 478,69**	**21 153 801,13**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Жапбасбаев К.Ж._____БИН 060140011871

Подрядчик:

Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Е._____ БИН 140140018023

Эксперт технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____БИН 070340004739

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"
Карабаев Н._____ БИН 001140003288

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры ... градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Объект: Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п. Мадениет, Жалагашского района, Кызылординской области

Договор: Договор №27 от 18.03.2022г.

АКТ №5

выполненных работ за август месяц 2022 года

31.08.2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
11	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/**	км трубопровода		0,008	707042,70	255046,36	5656	2040	378	4040	10472
		НР - 99%; СП - 8%				428400,00	81729,44	3427	654		776	
15	Е11-221401-0219 1122-1401-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания		90,8	15943,89	11020,40	1447705	1000652	7399	1013880	2658512
		НР - 99%; СП - 8%				4849,50	6429,37	440335	583787		196927	
16	Е11-221401-0218 1122-1401-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания		150	15781,80	10969,49	2367270	1645424	8147	1659737	4349168
		НР - 99%; СП - 8%				4758,00	6418,68	713700	962802		322161	
		Разборка и восстановленнее покрытия										
21	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции		10	386,17	263,55	3862	2636		1995	6325
		НР - 108%; СП - 8%				122,62	62,06	1226	621		468	
22	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		0,5	3147,18	1304,23	1574	652		1314	3119
		НР - 108%; СП - 8%				1842,95	590,06	922	295		231	
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		6,11	3417,85	1127,93	20885	6892	21303	2830	25611
		НР - 108%; СП - 8%				159,55	269,25	975	1645		1897	
		РАЗДЕЛ 1.Распределительные колодцы										
103	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.		78	30385,00		2370030		2370030		2559632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								189602	
134	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	120	**30385,00**		3646200		3646200		**3937896**
		СП - 8%								291696	
165	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	55	**30385,00**		1671175	0	1671175	0	**1804869**
		СП - 8%					0	0		133694	
196	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	108	**30385,00**		3281580	0	3281580	0	**3544106**
		СП - 8%					0	0		262526	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14815937	2658296	11006212	2683796	18899711
		Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге				1160585	1549804	0	1399979	0
		Всего заработная плата	Тенге				2710388				
		Стоимость оборудования	Тенге				0				
		Итого прямые затраты **по разделу** (без оборудования)	Тенге				14815937				
		Накладные расходы	Тенге				2683796				
		Сметная прибыль	Тенге				1399979				
		ИТОГО **по по разделу**	Тенге				18899711				

		Временные здания и сооружения 1,3*0,8 %					196 557,00					
		Всего по главе					**19 096 268,05**					
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,3*0,9 %					395 292,75					
		Итого					**19 491 560,80**					
		Непредвиденные затраты (СМР)- 2%					389 831,22					
		Итого					19 881 392,02					
		Итого с понижающим К= 0,95000000085					**18 887 322,43**					
		НДС 12%					2 266 478,69					
		Итого в текущих ценах с НДС					**21 153 801,13**					

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Жапбасбасв К.Г. _____ БИН 060140011871

Подрядчик:

Директор ТОО "Корпорация Алем-курылыс"

Сейтмуратов Р.Е. _____ БИН 140140018023

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ БИН 070340004739

Авторский надзор:

ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

Карабаев Н. _____ БИН 001140003288