Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	14.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	32 830 027,94	29 312 524,95							3 517 502,99	32 830 027,94

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "КазЕвроСтрой"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VII00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г. № 1

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1Н									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3060	27,85	27,85	85221	85221	–	25954	120069
					–	11,78	–	36047		8894	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1980	27,85	27,85	55143	55143	–	16794	77691
					–	11,78	–	23324		5755	
3	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1278,9	315,91	315,91	404017	404018	–	49116	489384
					–	53,34	–	68217		36251	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26928	227,10	227,10	6115349	6115349	–	743342	7407386
					–	38,34	–	1032420		548695	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	405,5	2239,78	–	908229	–	–	653925	1687126
					2239,78	–	908229	–		124972	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	381,92	3719,20	180,18	1420437	68815	903240	463733	2034904
					1174,02	52,46	448382	20036		150734	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1546,6	973,94	–	1506296	–	–	1084533	2798095
					973,94	–	1506296	–		207266	
8	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1546,6	2150,00	–	3325190	–	3325190	–	3591205
					–	–	–	–		266015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2 17820,3	16,10	16,10	286907	286907	–	87376	5041110 404226
					–	6,81	–	121356		29943	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17820,3	175,67	80,74	3130492	1438811	–	1722895	5241658
					94,93	39,35	1691681	701229		388271	
		РАЗДЕЛ 2. К1Н									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,2	391319,37	111010,65	1252222	355234	11106	985715	2416972
					276838,00	34309,53	885882	109790		179035	
				Корректировка №1							
12	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	3232	1072,00	–	3464704	–	3464704	–	3741880
					–	–	–	–		277176	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								30010597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5440470				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8809498			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2112419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7704241		
		- Накладные расходы	Тенге							5833383	
		- Сметная прибыль	Тенге							2223007	
		Временные здания и сооружения			2,90%		870 307,31				
		Итого с временными									30 880 904,31
		Зимние удорожания			3,40%		1 049 950,75				
		Итого с зимними удорожаниями									31 930 855,06
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		638 617,10				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									32 569 472,16
		НДС 12%			12%	3 908 336,66					
		Итого с НДС									36 477 808,82
		Итого с договорной скидкой			0,9						32 830 027,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)