Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

**Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"**

**Справка № 2**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**ноябрь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 63 | 27.10.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области | 143 820 000,00 | 99 098 189,34 | | | | | | | 11 891 782,72 | 110 989 972,06 |

**Подрядчик:**
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

**Директор** _____ **Мукаев Б.К.**
*(подпись)*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VTE00036420

**Заказчик:**
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

**Руководитель** _____ **Изенов Б.М.**
*(подпись)*

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района
Наименование объекта - Наружные сети канализации

# Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г. № 2

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1Н** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 4676,3 | 27,85 | 27,85 | 130235 | 130235 | -- | 39663 | 183489,00 |
| | | | | | -- | 11,78 | -- | 55087 | | 13592 | |
| 2 | Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 2501,4 | 27,85 | 27,85 | 69664 | 69663 | -- | 21216 | 98150,00 |
| | | | | | -- | 11,78 | -- | 29466 | | 7270 | |
| 3 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | м3 грунта | 279,3 | 227,10 | 227,10 | 63429 | 63429 | -- | 7710 | 76830,00 |
| | | | | | -- | 38,34 | -- | 10708 | | 5691 | |
| 4 | С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | т·км | 63124,33315 | 355,00 | -- | 22409138 | -- | | -- | 24201869,32 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1792731,32 | |
| 5 | Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 1309 | 5361,36 | -- | 7018020 | -- | -- | 5052975 | 13036674,00 |
| | | | | | 5361,36 | -- | 7018020 | -- | | 965680 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 2159,85 | 355,00 | -- | 766747 | -- | | -- | 828087,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61340 | |
| 7 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 1203,6 | 3719,20 | 180,18 | 4476429 | 216865 | 2846514 | 1461429 | 6412887,00 |
| | | | | | 1174,02 | 52,46 | 1413050 | 63141 | | 475029 | |
| 8 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4686,7 | 973,94 | -- | 4564565 | -- | -- | 3286487 | 8479136,00 |
| | | | | | 973,94 | -- | 4564565 | -- | | 628084 | |
| 9 | С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 4686,7 | 2150,00 | -- | 10076405 | -- | 10076405 | -- | 10882517,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 806112 | |
| 10 | Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 279,3 | 16,10 | 16,10 | 4497 | 4497 | -- | 1369 | 6336,00 |
| | | | | | -- | 6,81 | -- | 1902 | | 469 | |
| 11 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 279,3 | 175,67 | 80,74 | 49065 | 22550 | -- | 27003 | 82154,00 |
| | | | | | 94,93 | 39,35 | 26514 | 10990 | | 6085 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. К1Н** | | | | | | | | | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 5,2 | 391319,37 | 111010,65 | 2034861 | 577256 | 18047 | 1601787 | 3927580,00 |
| | | | | | 276838,00 | 34309,53 | 1439558 | 178410 | | 290932 | |
| | | **Согласование №1** | | | | | | | | | |
| 13 | С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм | м | 5252 | 1072,00 | -- | 5630144 | -- | 5630144 | -- | 6080556,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 450412 | |
| | | **Согласование №2** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 38257,18 | 586,14 | 586,14 | 22424063 | 22424064 | -- | 2725870 | 27161928,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | 98,96 | -- | 3785931 | | 2011995,04 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ :** | **Тенге** | | | | | | | | **101458193,36** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **14461707** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **23508559** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **4135635** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **18571111** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **23175885** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **14225509** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **7515422** | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,90%** | | **2 942 287,61** | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **104 400 480,97** |
| | | **Зимние удорожания** | | | **3,40%** | | **3 549 616,35** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **107 950 097,32** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **2 159 001,95** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **110 109 099,27** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | **12%** | **13 213 091,91** | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **123 322 191,18** |
| | | **Итого с договорной скидкой** | | | **0,9** | | | | | | **110 989 972,06** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

**Принял (Заказчик)**

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)