Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656 *

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	242 282 805,40	87 913 219,11							10 549 586,29	98 462 805,40

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 г. № 3

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1Н									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1510	27,85	27,85	42054	42054	–	12807	59250
					–	11,78	–	17788		4389	
2	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	395	315,91	315,91	124784	124784	–	15170	151150
					–	53,34	–	21069		11196	
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8037,3	227,10	227,10	1825271	1825271	–	221868	2210910
					–	38,34	–	308150		163771	
4	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4798,53	355,00	–	1703478	–		–	1839756
					–	–	–	–		136278	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	125,2	2239,78	–	280420	–	–	201902	520908
					2239,78	–	280420	–		38586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18289	16,10	16,10	294453	294453	–	89675	414858
					–	6,81	–	124548		30730	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18289	175,67	80,74	3212829	1476654	–	1768210	5379522
					94,93	39,35	1736175	719672		398483	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37197,7	19,24	19,24	715684	715683	–	218008	1008388
					–	8,14	–	302789		74695	
9	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37197,7	279,11	279,11	10382250	10382250	–	1261984	12575773
					–	47,12	–	1752756		931539	
10	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	491009,64	63,00	–	30933607	–		–	33408296
					–	–	–	–		2474689	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37197,7	175,67	80,74	6534520	3003342	–	3596333	10941321
					94,93	39,35	3531178	1463729		810468	
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	68	1427,85	8,53	97094	580	10483	85342	197031
					1265,16	2,55	86031	173		14595	
		РАЗДЕЛ 2. К1Н									
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,4	391319,37	111010,65	1721805	488447	15271	1355359	3323337
					276838,00	34309,53	1218087	150962		246173	
14	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.81	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	13275,15	1313,13	26550	2626	15140	8756	38130
					4391,75	30,45	8784	61		2825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 2 шт.									
15	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	5,435	36076,77	7744,94	196077	42094	81673	89236	308138
					13304,59	3279,99	72310	17827		22825	
16	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	18675,00	–	37350	–	37350	–	40338
					–	–	–	–		2988	
17	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 п.91	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15780,00	–	15780	–	15780	–	17042
					–	–	–	–		1262	
18	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	21602,00	–	194418	–	194418	–	209971
					–	–	–	–		15553	
19	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 п.95	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22381,00	–	44762	–	44762	–	48343
					–	–	–	–		3581	
20	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015 п.96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10143,00	–	20286	–	20286	–	21909
					–	–	–	–		1623	
21	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015 п.98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7902,00	–	15804	–	15804	–	17068
					–	–	–	–		1264	
22	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015 п.99	Скобы ходовые	шт.	4	595,00	–	2380	–	2380	–	2570
					–	–	–	–		190	
23	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,435	270,00	–	1467	–	1467	–	1584
					–	–	–	–		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,6	1653,08	20,53	88605	1101	70732	15747	112701
					312,91	3,00	16772	161		8348	
РАЗДЕЛ 4. СОГЛАСОВАНИЕ № 1											
К1Н											
Задвижки											
25	"ПКФ СТ"ПКФ БС Групп"	Затвор шиберный (ножевой), с невыдвижным штоком ZIGGIOTTOCs.r.l.(Италия)RF45 DN250 PN10/16	шт.	1	434125,00	–	434125	–	434125	–	468855
					–	–	–	–		34730	
26	"ПКФ СТ"ПКФ БС Групп"	Затвор шиберный (ножевой), с невыдвижным штоком ZIGGIOTTOCs.r.l.(Италия)RF45 DN80 PN10/16	шт.	27	186845,00	–	5044815	–	5044815	–	5448400
					–	–	–	–		403585	
27	"ПКФ СТ"ПКФ БС Групп"	Затвор шиберный (ножевой), с невыдвижным штоком ZIGGIOTTOCs.r.l.(Италия)RF45 DN50 PN10/16	шт.	16	151982,12	–	2431714	–	2431714	–	2626251
					–	–	–	–		194537	
Трубопроводы											
28	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	4444	1072,00	–	4763968	–	4763968	–	5145085
					–	–	–	–		381117	
29	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	720002,64	258078,30	48960	17550	2216	34417	90047
					429318,00	81920,26	29194	5571		6670	
30	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	68	12461,00	–	847348	–	847348	–	915136
					–	–	–	–		67788	
К1											
31	"ПКФ БС Групп"	Затвор шиберный (ножевой), с невыдвежным штоком ZIGGIOTTOCs.r.l.(Италия)RF45 DN250 PN10/16	шт.	1	434125,00	–	434125	–		–	434125
					–	–	–	–	434125	–	
РАЗДЕЛ 5. Согласование № 2											
Земляные работы К1Н											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2908,2	586,14	586,14	1704612	1704612	–	207213	2064771
					–	98,96	–	287795		152946	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								90040963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6978951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20121501			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5173051			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14049735		
		- Перевозка грузов	Тенге				32637085				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						434125		
		- Накладные расходы	Тенге							9182027	
		- Сметная прибыль	Тенге							6637541	
		Временные здания и сооружения			2,90%		2 598 598,30				
		Итого с временными									92 639 561,30
		Зимние удорожания			3,40%		3 134 984,83				
		Итого с зимними удорожаниями									95 774 546,14
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 906 808,42				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									97 681 354,56
		НДС 12%			12%	11 721 762,55					
		Итого с НДС									109 403 117,11
		Итого с договорной скидкой			0,9						98 462 805,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)