Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	149 836 515,27	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал-10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Иженов Б.М.**
(подпись)

5040340

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г. № 5

(Локальная смета 2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы К1Н									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	406,5	27,85	27,85	11321	11321	--	3448	15950
					--	11,78	--	4789		1182	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2992,4	27,85	27,85	83338	83338	--	25380	117416
					--	11,78	--	35250		8697	
3	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82,7	315,91	315,91	26126	26126	--	3176	31646
					--	53,34	--	4411		2344	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1741,9	227,10	227,10	395585	395585	--	48085	479163
					--	38,34	--	66784		35494	
5	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4353,73685	355,00	--	1545577	--		--	1669223
					--	--	--	--		123646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,3	2239,78	--	58906	--	--	42412	109424
					2239,78	--	58906	--		8105	
7	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,8	-5361,36	--	-165130	--	--	-118894	-306745
					-5361,36	--	-165130	--		-22722	
8	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	150,15	355,00	--	53303	--		--	57567
					--	--	--	--		4264	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,78	-3719,20	-180,18	-32655	-1582	-20765	-10661	-46781
					-1174,02	-52,46	-10308	-461		-3465	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,64	973,94	--	147688	--	--	106336	274345
					973,94	--	147688	--		20322	
11	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	151,64	2150,00	--	326026	--	326026	--	352108
					--	--	--	--		26082	
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1798,5	16,10	16,10	28956	28956	--	8818	40796
					--	6,81	--	12248		3022	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1798,5	175,67	80,74	315942	145211	--	173882	529010
					94,93	39,35	170732	70771		39186	
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1635,4	19,24	19,24	31465	31465	--	9585	44334
					--	8,14	--	13312		3284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1635,4	279,11 --	279,11 47,12	456456 --	456456 77060	--	55483 40955	552894
16	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	21582	63,00 --	-- --	1359666 --	-- --		-- 108773	1468439
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1635,4	175,67 94,93	80,74 39,35	287291 155249	132042 64353	--	158113 35632	481036
18	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.19	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18503,72 1647,10	16856,62 1333,20	18504 1647	16856 1333	--	2950 1716	23171
19	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	122	20972,66 1376,96	8382,28 1501,53	2558665 167989	1022639 183187	1368037	347664 232506	3138835
20	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	122	1427,85 1265,16	8,53 2,55	174198 154350	1041 311	18807	153114 26185	353497
21	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.23	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	9	1832,13 850,21	981,92 379,78	16489 7652	8837 3418	--	13062 2364	31916
22	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015 п.24	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,008	50961,00 --	-- --	51369 --	-- --	51369	-- 4109	55478
		РАЗДЕЛ 2. К1Н									
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.41	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	24	2000,48 1860,60	95,28 44,97	48012 44654	2286 1079	1072	45276 7463	100751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1223,58 1169,52	31,76 14,99	15907 15204	413 195	290	15245 2492	33644
25	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.45	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1223,58 1169,52	31,76 14,99	2447 2339	64 30	44	2345 383	5176
26	С1242-310-1602 242-310-1602 РСНБ РК 2015 п.46	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50/Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	4	526831,00 –	– –	2107324 –	– –	2107324	– 168586	2275910
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.51	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	61	1524,26 570,49	953,77 284,41	92980 34800	58180 17349	–	51627 11569	156176
28	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015 п.53	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	53	978,00 –	– –	51834 –	– –	51834	– 4147	55981
29	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015 п.54	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	662,00 –	– –	5296 –	– –	5296	– 424	5720
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.55	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09438	1451851,78 560358,40	532535,10 168343,93	137026 52887	50260 15888	33879	68087 16409	221522
31	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 п.57	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	39	933,16 824,32	62,37 –	36393 32148	2432 –	1813	31827 5458	73678
32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.58	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	23	636,14 573,44	41,58 –	14631 13189	956 –	486	13057 2215	29903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015 п.60	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	92	2030,00 --	-- --	186760 --	-- --	186760	-- 14941	201701
34	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015 п.61	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	31	1406,00 --	-- --	43586 --	-- --	43586	-- 3487	47073
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.62	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0324	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	36016 18156	17254 5454	606	23374 4751	64141
36	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015 п.63	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	6	3974,00 --	-- --	23844 --	-- --	23844	-- 1908	25752
37	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,544	391319,37 276838,00	111010,65 34309,53	212878 150600	60389 18664	1889	167572 30436	410886
38	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.67	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02261	344498,48 255433,00	87517,12 26766,70	7789 5775	1979 605	35	6317 1128	15234
39	С1241-201-0907 241-201-0907 РСНБ РК 2015 п.71	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	22,8361	372,00 --	-- --	8495 --	-- --	8495	-- 680	9175
40	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015 п.79	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	11,4	6196,00 --	-- --	70634 --	-- --	70634	-- 5651	76285
41	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015 п.80	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	4074,00 --	-- --	14666 --	-- --	14666	-- 1173	15839

РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные 2000 - 5шт, д1500 - 23шт, д1000 - 9шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.83	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	7,69	42986,41	11527,48	330565	88647	94951	181923	553487
					19111,48	4784,60	146967	36794		40999	
43	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	6,32	36076,77	7744,94	228005	48948	94972	103766	358313
					13304,59	3279,99	84085	20730		26542	
44	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.85	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	3,93	34932,72	7689,28	137286	30218	63408	55890	208630
					11109,44	3255,58	43660	12794		15454	
45	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015 п.86	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	13127,00	--	65635	--	65635	--	70886
					--	--	--	--		5251	
46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	18675,00	--	56025	--	56025	--	60507
					--	--	--	--		4482	
47	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015 п.88	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30863,00	--	30863	--	30863	--	33332
					--	--	--	--		2469	
48	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015 п.89	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	10991,00	--	76937	--	76937	--	83092
					--	--	--	--		6155	
49	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015 п.90	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	16	14621,00	--	233936	--	233936	--	252651
					--	--	--	--		18715	
50	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 п.91	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	15780,00	--	47340	--	47340	--	51127
					--	--	--	--		3787	
51	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	21602,00	--	172816	--	172816	--	186641
					--	--	--	--		13825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015 п.94	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	32502,00	--	97506	--	97506	--	105306
					--	--	--	--		7800	
53	С1225-101-0609 225-101-0609 п.95	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	22381,00	--	67143	--	67143	--	72514
					--	--	--	--		5371	
54	С1225-101-0605 225-101-0605 п.96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	9	10143,00	--	91287	--	91287	--	98590
					--	--	--	--		7303	
55	С1225-101-0201 225-101-0201 п.97	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	72	3077,00	--	221544	--	221544	--	239268
					--	--	--	--		17724	
56	С1225-101-0104 225-101-0104 п.98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	9	7902,00	--	71118	--	71118	--	76807
					--	--	--	--		5689	
57	С1261-107-0626 261-107-0626 п.99	Скобы ходовые	шт.	70	595,00	--	41650	--	41650	--	44982
					--	--	--	--		3332	
58	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,548	270,00	--	5278	--	5278	--	5700
					--	--	--	--		422	
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	320,347	1653,08	20,53	529559	6577	422742	94117	673570,23
					312,91	3,00	100240	961		49894,23	
		РАЗДЕЛ 4. К1									
60	Е11-220901-0107 1122-0901-0107 п.130	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10811,82	5307,04	10812	5307	89	7083	19327
					5415,58	1739,20	5416	1739		1432	
61	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 п.132	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	--	1693	5121
					570,49	284,41	1141	569		379	
62	С1241-214-0115 241-214-0115 п.133	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	10108,00	--	20216	--	20216	--	21833
					--	--	--	--		1617	
63	С1241-116-0214 241-116-0214 п.134	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	8647,00	--	17294	--	17294	--	18678
					--	--	--	--		1384	
64	С1241-102-0245 241-102-0245 п.135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	0,4	16269,00	--	6508	--	6508	--	7029
					--	--	--	--		521	
		РАЗДЕЛ 5. Корректировка №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы									
65	С1241-201-0612 241-201-0612	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	85,147	1072,00 --	-- --	91278 --	-- --	91278	-- 7302	98580
66	С1241-201-0622 241-201-0622	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	121,8	12461,00 --	-- --	1517750 --	-- --	1517750	-- 121420	1639170
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18282407,23**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1440036**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2734109**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**669617**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7904312**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2958546**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1891152,23**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1354251**	
		Временные здания и сооружения			**2,90%**		**530 189,81**				
		Итого с временными									**18 812 597,04**
		Зимние удорожания			**3,40%**		**639 628,30**				
		Итого с зимними удорожаниями									**19 452 225,34**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**389 044,51**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**19 841 269,85**
		НДС 12%			**12%**	**2 380 952,38**					
		Итого с НДС									**22 222 222,23**
		Итого с договорной скидкой			**0,9**						**20 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)