Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района, Костанайской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		63	27.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о., Карабалыкского района Костанайской области	209 168 549,80	52 975 030,83							6 357 003,70	59 332 034,53

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 020940001338

Директор _____ **Тукиев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал 10"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190640007124

Руководитель _____ **Изенов Б.М.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г. № 6

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-1 Вынос осей									
1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0204-33 п.1	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Восстановление трассы магистральных трубопроводов. I категория сложности	км	0,0882	10140,00	--	894	--	--	--	894
					--	--	--	--		--	
2	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0204-33 п.2	Восстановление и закрепление трасс магистральных трубопроводов. Закрепление трасс магистральных трубопроводов. I категория сложности	км	0,0882	10564,00	--	932	--	--	--	932
					--	--	--	--		--	
3	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0204-34 п.3	Определение мест установки опор по трассам ВЛ 3-1150 кВ. ВЛ 3-20 кВ по материалам изысканий, выполненных наземным методом. I категория сложности	км	2,424	5493,00	--	13315	--	--	--	13315
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15141	--	--	--	15141
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1 Наружные сети канализации									
		Земляные работы К1Н									
4	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,1	-27,85	-27,85	-3	-3	--	-1	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	-11,78	--	-1		--	
5	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	200,97	-355,00	--	-71344	--		--	-77052
					--	--	--	--		-5708	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	-19,24	-19,24	-8	-7	--	-2	-11
					--	-8,14	--	-3		-1	
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,4	-279,11	-279,11	-112	-112	--	-14	-136
					--	-47,12	--	-19		-10	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,4	-175,67	-80,74	-70	-33	--	-39	-117
					-94,93	-39,35	-38	-16		-9	
				К1Н							
		Колодцы водопроводные 2000 - 5шт, д1500 - 23шт, д1000 - 9шт									
9	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	18,95	36076,77	7744,94	683655	146767	284766	311135	1074373
					13304,59	3279,99	252122	62156		79583	
10	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	18675,00	--	168075	--	168075	--	181521
					--	--	--	--		13446	
11	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015 п.91	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	15780,00	--	78900	--	78900	--	85212
					--	--	--	--		6312	
12	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	21602,00	--	518448	--	518448	--	559924
					--	--	--	--		41476	
13	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 п.95	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	22381,00	--	223810	--	223810	--	241715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17905	
14	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015 п.96	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	21	10143,00	--	213003	--	213003	--	230043
					--	--	--	--		17040	
15	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 п.97	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	3077,00	--	73848	--	73848	--	79756
					--	--	--	--		5908	
16	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015 п.98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	25	7902,00	--	197550	--	197550	--	213354
					--	--	--	--		15804	
17	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015 п.99	Скобы ходовые	шт.	43	595,00	--	25585	--	25585	--	27632
					--	--	--	--		2047	
18	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	19,417	270,00	--	5243	--	5243	--	5662
					--	--	--	--		419	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	320,35	1653,08	20,53	529564	6577	422746	94118	673576
					312,91	3,00	100241	961		49895	
		Бетонная отмостка колодцев									
20	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.104	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,9	283,31	34,75	9321	1143	5462	2961	13264
					82,54	13,19	2716	434		983	
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.105	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,935	4303,20	1152,89	21236	5689	8552	7586	31128
					1417,50	271,77	6995	1341		2306	
				Земляные работы К1							
22	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.106	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,77	27,85	27,85	718	718	--	219	1011
					--	11,78	--	304		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.107	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,77	27,85	27,85	718	718	--	219	1011
					--	11,78	--	304		75	
24	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.108	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,87	315,91	315,91	10068	10068	--	1224	12195
					--	53,34	--	1700		903	
25	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.111 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,6	5361,36	--	13940	--	--	10036	25895
					5361,36	--	13940	--		1918	
26	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.112	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	3719,20	180,18	4463	216	2838	1457	6394
					1174,02	52,46	1409	63		474	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.113	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,2	973,94	--	6038	--	--	4348	11217
					973,94	--	6038	--		831	
28	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.114	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,2	2150,00	--	13330	--	13330	--	14396
					--	--	--	--		1066	
29	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.115	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,87	16,10	16,10	497	497	--	151	700
					--	6,81	--	210		52	
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.116	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30,87	175,67	80,74	5423	2493	--	2985	9080
					94,93	39,35	2930	1215		673	
31	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.117	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,4	19,24	19,24	527	527	--	161	743
					--	8,14	--	223		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.118	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,4	279,11	279,11	7648	7648	--	930	9264
					--	47,12	--	1291		686	
33	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.120	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,4	175,67	80,74	4813	2212	--	2649	8059
					94,93	39,35	2601	1078		597	
				К1							
34	Е11-231401-0104 1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.139	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	9	4059,85	54,08	36539	487	34661	1573	41161
					154,51	22,08	1391	199		3049	
35	С1241-229-0104 241-229-0104 РСНБ РК 2015 п.140	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	3	813,00	--	2439	--	2439	--	2634
					--	--	--	--		195	
				Колодцы водопроводные д1500 - 4шт							
36	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.141	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,26	36076,77	7744,94	9380	2014	3907	4269	14741
					13304,59	3279,99	3459	853		1092	
37	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015 п.147	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	3077,00	--	40001	--	40001	--	43201
					--	--	--	--		3200	
38	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.152	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,26	270,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.153	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2	1653,08	20,53	3306	41	2639	588	4205
					312,91	3,00	626	6		312	
		Бетонная отмостка колодцев									
40	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.154	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,76	283,31	34,75	1065	131	624	338	1516
					82,54	13,19	310	50		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.155	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,564	4303,20	1152,89	2427	650	978	867	3558
					1417,50	271,77	799	153		264	
				Согласование № 1							
42	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	656,193	1072,00	--	703439	--	703439	--	759714
					--	--	--	--		56275	
				Согласование № 2							
43	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1977,12	586,14	586,14	1158869	1158869	--	140872	1403720
					--	98,96	--	195656		103979	
		Земляные работы К1									
44	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	58,47	586,14	586,14	34272	34271	--	4166	41513
					--	98,96	--	5786		3075	
45	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	96,4755	355,00	--	34249	--		--	36989
					--	--	--	--		2740	
46	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	361,68	63,00	--	22786	--		--	24609
					--	--	--	--		1823	
				Согласование № 3							
		Земляные работы К1Н									
47	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	166,3	27,85	27,85	4631	4631	--	1410	6525
					--	11,78	--	1959		483	
48	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	166,3	27,85	27,85	4631	4631	--	1410	6525
					--	11,78	--	1959		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30	315,91	315,91	9477	9477	--	1152	11479
					--	53,34	--	1600		850	
50	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	634	227,10	227,10	143981	143982	--	17501	174401
					--	38,34	--	24308		12919	
51	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	593,5	586,14	586,14	347874	347874	--	42288	421375
					--	98,96	--	58733		31213	
52	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	979,275	355,00	--	347643	--		--	375454
					--	--	--	--		27811	
53	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,5	2239,78	--	21278	--	--	15320	39526
					2239,78	--	21278	--		2928	
54	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,9	5361,36	--	117414	--	--	84538	218108
					5361,36	--	117414	--		16156	
55	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	36,135	355,00	--	12828	--		--	13854
					--	--	--	--		1026	
56	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27	3719,20	180,18	100418	4864	63855	32784	143858
					1174,02	52,46	31699	1416		10656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	110	973,94	--	107133	--	--	77136	199011
					973,94	--	107133	--		14742	
58	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	110	2150,00	--	236500	--	236500	--	255420
					--	--	--	--		18920	
59	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	654	16,10	16,10	10529	10530	--	3207	14835
					--	6,81	--	4454		1099	
60	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	654	175,67	80,74	114888	52804	--	63230	192367
					94,93	39,35	62084	25735		14249	
61	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	669	19,24	19,24	12872	12872	--	3921	18136
					--	8,14	--	5446		1343	
62	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	669	279,11	279,11	186725	186724	--	22697	226175
					--	47,12	--	31523		16754	
63	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.17	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	8830,8	63,00	--	556340	--		--	600847
					--	--	--	--		44507	
64	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	669	175,67	80,74	117523	54015	--	64680	196779
					94,93	39,35	63508	26325		14576	
65	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.19	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	18503,72	16856,62	37007	33713	--	5901	46341
					1647,10	1333,20	3294	2666		3433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	24	13460,89	5822,96	323061	139751	160674	47268	399956
					943,16	1046,25	22636	25110		29626	
67	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	24	8019,00	--	192456	--	192456	--	207852
					--	--	--	--		15396	
68	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1427,85	8,53	34268	205	3699	30121	69540
					1265,16	2,55	30364	61		5151	
				К1Н							
69	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	391319,37	111010,65	50872	14431	452	40045	98190
					276838,00	34309,53	35989	4460		7273	
70	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	130,3	1072,00	--	139682	--	139682	--	150857
					--	--	--	--		11175	
71	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.81	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	13275,15	1313,13	53101	5253	30281	17512	76262
					4391,75	30,45	17567	122		5649	
				Колодцы водопроводные							
72	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,075	36076,77	7744,94	74859	16071	31181	34069	117642
					13304,59	3279,99	27607	6806		8714	
73	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 п.87	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18675,00	--	18675	--	18675	--	20169
					--	--	--	--		1494	
74	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 п.92	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21602,00	--	64806	--	64806	--	69990
					--	--	--	--		5184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1225-101-0616 225-101-0616 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	3	32566,00	--	97698	--	97698	--	105514
					--	--	--	--		7816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8332896	2423409	4070873	1198986	10294430
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-2 Канализационная насосная станция									
		Зеляные работы									
76	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	28,518	143,80	143,80	4101	4101	--	315	4769
					--	15,35	--	438		353	
77	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,882	2239,78	--	1975	--	--	1422	3669
					2239,78	--	1975	--		272	
78	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,88	973,94	--	5727	--	--	4123	10638
					973,94	--	5727	--		788	
79	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,52	175,67	80,74	4132	1899	--	2274	6918
					94,93	39,35	2233	926		512	
		Фундаменты АС-4									
80	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 п.5	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,441	4340,52	1073,54	1914	473	1045	556	2668
					897,78	458,15	396	202		198	
81	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.6	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2	28464,03	1248,45	34157	1498	31198	1663	38685
					1217,35	305,20	1461	366		2866	
82	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015 п.7	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03271	250492,00	--	8194	--	8194	--	8849
					--	--	--	--		655	
83	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 п.8	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00252	620513,12	2490,12	1564	7	589	883	2643
					384081,00	1090,13	968	3		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.9	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,95	33561,34	16409,44	65445	31999	4216	35842	109390
					14990,00	5208,63	29230	10157		8103	
		Согласование № 3		Монолитная плита под технический павильон							
85	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,685	1866,48	--	21810	--	--	15703	40514
					1866,48	--	21810	--		3001	
86	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,1632	10231,23	1862,81	63057	11481	28592	26381	96593
					3729,24	824,45	22984	5081		7155	
87	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,1088	29854,99	674,89	122668	2773	99394	19626	153678
					4989,60	259,46	20501	1066		11384	
88	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1863	16988,08	1540,32	3165	287	6	2728	6364
					15416,40	672,50	2872	125		471	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,1863	275482,00	--	51322	--	51322	--	55428
					--	--	--	--		4106	
90	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "STANDART SY"	Блочно-модульное здание. КНС	компл.	1	28146250,00	--	28146250	--		--	28146250
					--	--	--	--	28146250	--	
				Колодцы отстойники - 2 шт							
91	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.85	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	7,06	34932,72	7689,28	246625	54286	113906	100403	374790
					11109,44	3255,58	78433	22984		27762	
92	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015 п.88	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	30863,00	--	61726	--	61726	--	66664
					--	--	--	--		4938	
93	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015 п.94	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	32502,00	--	325020	--	325020	--	351022
					--	--	--	--		26002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	ССЦ СТССЦ РК8.04-08-2021 п.102	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,06	270,00	--	1906	--	1906	--	2058
					--	--	--	--		152	
95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,2	1653,08	20,53	102822	1277	82082	18274	130784
					312,91	3,00	19463	187		9688	
		Опорные салазки для крепления сварных решеток									
96	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления решеток внутри колодцев массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,14098	118778,18	8675,80	16745	1223	1224	9912	28790
					101420,80	475,46	14298	67		2133	
97	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,14098	282454,00	--	39820	--	39820	--	43006
					--	--	--	--		3186	
		Решетки разделительные									
98	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5502	66048,88	2971,26	36340	1635	2528	22408	63448
					58483,00	541,85	32177	298		4700	
99	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,1004	600359,00	--	660635	--	660635	--	713486
					--	--	--	--		52851	
		Крышки									
100	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,219648	66048,88	2971,26	14508	653	1009	8946	25330
					58483,00	541,85	12846	119		1876	
101	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,219648	655849,00	--	144056	--	144056	--	155580
					--	--	--	--		11524	
102	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2	11,52	1947,05	482,17	22430	5555	10503	5959	30660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					553,13	196,51	6372	2264		2271	
103	С1222-502-0304 222-502-0304 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	11,52	9438,00	--	108726	--	108726	--	117424
					--	--	--	--		8698	
		Цинкование металлических конструкций									
104	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	76,3258	426,70	--	32568	--	--	22472	59443
					426,70	--	32568	--		4403	
105	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	76,3258	1305,49	--	99643	--	980	68077	181138
					1292,65	--	98663	--		13418	
106	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	76,3258	100,85	13,00	7697	992	--	4627	13310
					87,85	--	6705	--		986	
107	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска (цинкование)	м2	76,3258	488,04	46,63	37250	3559	--	23310	65405
					441,41	1,20	33691	92		4845	
108	прайс СТПРАЙС	Состав холодного цинкования 3 в 1. Ammerleim Цинк серый	кг	28,8	4598,21	--	132428	--	132428	--	143022
					--	--	--	--		10594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30626426	123698	1911105	395904	31252416
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 4-1 Наружные сети электроснабжения									
		Оборудование и материалы на существующую опору №9310 кВ									
109	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015 п.1	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11665,00	--	11665	--	11665	--	12598
					--	--	--	--		933	
110	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.2	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1531,00	--	1531	--	1531	--	1653
					--	--	--	--		122	
111	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015 п.3	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
					--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.4	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	3	2535,00	--	7605	--	7605	--	8213
					--	--	--	--		608	
113	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.5	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49,00	--	147	--	147	--	159
					--	--	--	--		12	
114	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.6	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	1785,00	--	36	--	36	--	39
					--	--	--	--		3	
115	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.7	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
		Опора промежуточная П10-1 10шт.									
116	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 п.8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	8529,60	3866,76	85296	38668	6726	45853	141641
					3990,24	1741,37	39902	17414		10492	
117	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015 п.9	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	56231,00	--	562310	--	562310	--	607295
					--	--	--	--		44985	
118	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ РК 2015 п.10	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	20967,00	--	209670	--	209670	--	226444
					--	--	--	--		16774	
119	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.11	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	1531,00	--	15310	--	15310	--	16535
					--	--	--	--		1225	
120	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015 п.12	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1100,00	--	22000	--	22000	--	23760
					--	--	--	--		1760	
121	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.13	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	30	2535,00	--	76050	--	76050	--	82134
					--	--	--	--		6084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.14	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	30	49,00	--	1470	--	1470	--	1588
					--	--	--	--		118	
123	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.15	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3	1785,00	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
124	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.16	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	60	200,00	--	12000	--	12000	--	12960
					--	--	--	--		960	
125	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015 п.17	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	30	397,00	--	11910	--	11910	--	12863
					--	--	--	--		953	
		Угловая анкерная опора УА10-1 1шт.									
126	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015 п.19	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	56231,00	--	168693	--	168693	--	182188
					--	--	--	--		13495	
127	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015 п.20	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26525,00	--	26525	--	26525	--	28647
					--	--	--	--		2122	
128	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015 п.21	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2497,00	--	4994	--	4994	--	5394
					--	--	--	--		400	
129	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015 п.22	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--		88	
130	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.23	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1531,00	--	3062	--	3062	--	3307
					--	--	--	--		245	
131	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015 п.24	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8957,00	--	17914	--	17914	--	19347
					--	--	--	--		1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015 п.25	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	7234,00	--	21702	--	21702	--	23438
					--	--	--	--		1736	
133	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.26	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	2	2535,00	--	5070	--	5070	--	5476
					--	--	--	--		406	
134	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.27	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
					--	--	--	--		8	
135	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.28	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	1785,00	--	36	--	36	--	39
					--	--	--	--		3	
136	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015 п.29	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
					--	--	--	--		95	
137	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.30	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
138	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2015 п.31	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565,00	--	42780	--	42780	--	46202
					--	--	--	--		3422	
139	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015 п.32	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644,00	--	3864	--	3864	--	4173
					--	--	--	--		309	
140	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015 п.33	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	555,00	--	3330	--	3330	--	3596
					--	--	--	--		266	
141	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015 п.34	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253,00	--	7518	--	7518	--	8119
					--	--	--	--		601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2015 п.35	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	2930,00	--	17580	--	17580	--	18986
					--	--	--	--		1406	
143	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015 п.36	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	588,00	--	1176	--	1176	--	1270
					--	--	--	--		94	
		Опора анкерная А10-1 4шт.									
144	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 п.37	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17419,32	8948,80	69677	35795	2690	37839	116117
					7797,92	4026,80	31192	16107		8601	
145	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015 п.38	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	56231,00	--	449848	--	449848	--	485836
					--	--	--	--		35988	
146	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015 п.39	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	26525,00	--	106100	--	106100	--	114588
					--	--	--	--		8488	
147	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015 п.40	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2497,00	--	19976	--	19976	--	21574
					--	--	--	--		1598	
148	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015 п.41	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1101,00	--	4404	--	4404	--	4756
					--	--	--	--		352	
149	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015 п.42	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1531,00	--	12248	--	12248	--	13228
					--	--	--	--		980	
150	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015 п.43	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8957,00	--	35828	--	35828	--	38694
					--	--	--	--		2866	
151	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015 п.44	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	7234,00	--	57872	--	57872	--	62502
					--	--	--	--		4630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С1252-102-0108 252-102-0108 РСНБ РК 2015 п.45	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	4	2535,00	--	10140	--	10140	--	10951
					--	--	--	--		811	
153	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015 п.46	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	49,00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
154	С1261-404-0464 261-404-0464 РСНБ РК 2015 п.47	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	1785,00	--	71	--	71	--	77
					--	--	--	--		6	
155	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015 п.48	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12	397,00	--	4764	--	4764	--	5145
					--	--	--	--		381	
156	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015 п.49	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	200,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
157	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2015 п.50	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3565,00	--	85560	--	85560	--	92405
					--	--	--	--		6845	
158	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015 п.51	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	644,00	--	7728	--	7728	--	8346
					--	--	--	--		618	
159	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015 п.52	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	555,00	--	6660	--	6660	--	7193
					--	--	--	--		533	
160	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015 п.53	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	--	15036	--	15036	--	16239
					--	--	--	--		1203	
161	С1252-203-0201 252-203-0201 РСНБ РК 2015 п.54	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	2930,00	--	35160	--	35160	--	37973
					--	--	--	--		2813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015 п.55	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13477,00	--	53908	--	53908	--	58221
					--	--	--	--		4313	
163	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015 п.56	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2306,00	--	9224	--	9224	--	9962
					--	--	--	--		738	
164	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015 п.57	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	11707,00	--	93656	--	93656	--	101148
					--	--	--	--		7492	
165	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015 п.58	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1761,00	--	7044	--	7044	--	7608
					--	--	--	--		564	
166	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015 п.59	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1962,00	--	7848	--	7848	--	8476
					--	--	--	--		628	
167	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015 п.60	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	986,00	--	11832	--	11832	--	12779
					--	--	--	--		947	
168	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015 п.61	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1091,00	--	4364	--	4364	--	4713
					--	--	--	--		349	
169	С1252-102-0108 252-102-0108 п.62	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	16	2535,00	--	40560	--	40560	--	43805
					--	--	--	--		3245	
170	С1252-108-0702 252-108-0702 п.63	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	16	49,00	--	784	--	784	--	847
					--	--	--	--		63	
171	С1261-404-0464 261-404-0464 п.64	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,12	1785,00	--	214	--	214	--	231
					--	--	--	--		17	
172	С1252-204-0804 252-204-0804 п.65	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	200,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
173	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 п.66	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	1752,11	88,09	7008	353	659	4422	12344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1499,00	36,41	5996	146		914	
174	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 п.67	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4	7652,40	213,67	30610	854	5772	17482	51939
					5996,00	74,06	23984	296		3847	
175	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015 п.68	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	102059,00	--	408236	--		--	408236
					--	--	--	--	408236	--	
176	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 п.69	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,808	128692,19	63553,18	103983	51351	2245	54979	171679
					62359,90	22694,86	50387	18337		12717	
177	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.71	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	125898,97	63188,97	125899	63189	7247	57551	198126
					55463,00	24469,32	55463	24469		14676	
178	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015 п.74	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15	154,36	--	2315	--	--	1667	4301
					154,36	--	2315	--		319	
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.75	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1866,48	--	2800	--	--	2016	5201
					1866,48	--	2800	--		385	
180	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 п.76	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	6160,79	1834,04	9241	2751	5022	2527	12709
					978,35	832,90	1468	1249		941	
181	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 п.77	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	4340,52	1073,54	6511	1610	3554	1892	9075
					897,78	458,15	1347	687		672	
182	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015 п.80	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	23	924,11	76,92	21255	1769	146	15472	39665
					840,85	--	19340	--		2938	
183	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015 п.81	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,10902	271941,00	--	29647	--	29647	--	32019
					--	--	--	--		2372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015 п.82	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	50	93,12	40,21	4656	2010	64	2565	7798
					51,64	12,48	2582	624		578	
185	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015 п.83	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,063	301324,00	--	18983	--	18983	--	20502
					--	--	--	--		1519	
186	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.84	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	355,24	160,42	710	321	89	291	1081
					149,90	51,85	300	104		80	
187	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 п.85	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	58	324,48	134,05	18820	7775	2351	8020	28988
					149,90	42,16	8694	2445		2147	
188	С1243-113-1004 243-113-1004 РСНБ РК 2015 п.86 К-1,02 к объему	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,0612	572623,00	--	35045	--	35045	--	37849
					--	--	--	--		2804	
189	Ц13-080201-1902 1308-0201-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.87	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3193,00	88,09	12772	353	427	8739	23232
					2998,00	36,41	11992	146		1721	
190	С1243-903-1601 243-903-1601 РСНБ РК 2015 п.88	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб	шт.	4	20584,00	--	82336	--	82336	--	88923
					--	--	--	--		6587	
191	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.89	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1378203,24	--	2756	--	2325	328	3330
					215600,00	--	431	--		247	
			Согласование № 3								
192	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015 п.70	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	2,47248	213798,00	--	528611	--	528611	--	570900
					--	--	--	--		42289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Ц13-080101-2502 1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.71	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	125898,97	63188,97	125899	63189	7247	57551	198126
					55463,00	24469,32	55463	24469		14676	
194	прайс	КТПН-25кВА 10/0,4кВ В/К. РУ-10кВ прямого включения через ПКТ. РУ-0,4кВ в составе: вводная панель ТХ IP П RS, отходящие линии:1Х50А. Трансформатор ТМГ-25кВА 10/0,4кВ	к-т	2	2451468,75	--	4902938	--		--	4902938
					--	--	--	--	4902938	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8983603	269988	3088785	319194	9622127
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 7-1 Благоустройство и озеленение территории									
		Земляные работы Лист 3									
195	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42	34,48	34,48	1448	1448	--	441	2040
					--	14,59	--	613		151	
196	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 п.2 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	42	92,78	92,78	3897	3896	--	1187	5491
					--	39,25	--	1648		407	
197	Е11-010102-0220 1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	232	184,33	175,91	42765	40811	91	5048	51638
					8,03	22,19	1863	5148		3825	
198	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	3062,4	63,00	--	192931	--		--	208365
					--	--	--	--		15434	
199	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	232	34,48	34,48	7999	7999	--	2437	11271
					--	14,59	--	3385		835	
200	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 п.6 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	232	92,78	92,78	21525	21525	--	6556	30328
					--	39,25	--	9106		2247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	274	71,41	71,41	19566	19566	--	5826	27423
					--	29,53	--	8091		2031	
202	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.8 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	274	34,55	34,55	9467	9467	--	2210	12611
					--	11,20	--	3069		934	
203	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	274	94,65	81,13	25934	22229	768	5723	34190
					10,72	18,29	2937	5011		2533	
		Щебеночное покрытие Тип 1 Лист 4									
204	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015 п.10	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	120	1080,27	299,91	129632	35990	86562	19677	161254
					59,00	92,83	7080	11140		11945	
205	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 п.11 К-15	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия	120	852,90	217,29	102348	26075	76273	8830	120072
					--	68,13	--	8176		8894	
		Элементы благоустройства Лист 4									
206	У86-010307-0107 8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0 п.12	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	105151,00	253,00	105151	253	100656	3909	117785
					4242,00	68,00	4242	68		8725	
207	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0 п.14	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	78,4	39278,00	8146,00	3079395	638646	2045535	458405	3820824
					5041,00	2876,00	395214	225478		283024	
208	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0 п.15	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	193862,00	1482,00	193862	1482	161087	22410	233574
					31293,00	498,00	31293	498		17302	
					Согласование № 3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35	34,48	34,48	1207	1207	--	368	1701
					--	14,59	--	511		126	
210	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 п.2 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	35	92,78	92,78	3247	3248	--	989	4575
					--	39,25	--	1374		339	
211	Е11-010102-0220 1101-0102-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.3	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	518	184,33	175,91	95483	91121	202	11271	115294
					8,03	22,19	4160	11494		8540	
212	С3411-103-0208 411-103-0208 РСНБ РК 2015 п.4	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	6837,6	63,00	--	430769	--		--	465231
					--	--	--	--		34462	
213	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	518	34,48	34,48	17861	17861	--	5441	25167
					--	14,59	--	7558		1864	
214	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 п.6 К-4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	518	92,78	92,78	48060	48061	--	14639	67715
					--	39,25	--	20332		5016	
215	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	612	71,41	71,41	43703	43703	--	13012	61252
					--	29,53	--	18072		4537	
216	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.8 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	612	34,55	34,55	21145	21144	--	4935	28167
					--	11,20	--	6854		2086	
217	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	612	94,65	81,13	57926	49651	1714	12783	76366
					10,72	18,29	6561	11193		5657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4655321	1105383	2472888	606097	5682334
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге								56866449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2148491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3922478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1006314			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11543702		
		- Перевозка грузов	Тенге				1526202				
		- Прочие затраты	Тенге				15141				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						33457424		
		- Накладные расходы	Тенге							2520181	
		- Сметная прибыль	Тенге							1732881	
		Временные здания и сооружения			2,90%		678 422,64				
		Итого с временными									57 544 871,64
		Зимние удорожания			3,40%		818 458,43				
		Итого с зимними удорожаниями									58 363 330,06
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		497 815,30				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									58 861 145,36
		НДС 12%			12%	7 063 337,44					
		Итого с НДС									65 924 482,81
		Итого с договорной скидкой			0,9						59 332 034,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VTE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района, БИН 190640007124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Изенов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)