Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская, Целиноградский, село Косшы, квартал 016, дом № 4340**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040840003535**

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗИ-ДАН",Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби , 17 МК "Нурлы-Тау", блок 4Б, 17 этаж, офис 1703**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **021140006454**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Анкор-2005",Республика Казахстан, Алматы, Москвина, дом № 23А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051140012523

Договор (контракт) Договор № 04/17-2019 от 20.08.2019

Номер документа	Дата составления
3	**26.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР (наружные сети водоповода и канализации ул.Байтурсунова 6-1)	февраль		шт	1	44 242 743,00	44 242 743,00	4 740 293,89
				Итого	1	x	44 242 743,00	4 740 293,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Умралиев Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Бисенов Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №04/17-2019 от 20.08.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№04/17-2019	20.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	104 242 743,00	39 502 449,11							4 740 293,89	44 242 743,00
Итого к оплате									4 740 293,89	44 242 743,00

Заказчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

М.П.

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за март № 4

Локальная смета 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	1	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,350**	**338728,24**	**457283**
			Накладные расходы			*119122,04*	*160815*
			Сметная прибыль			*25090,98*	*33873*
2	14	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,571**	**396042,36**	**622183**
			Накладные расходы			*136931,47*	*215119*
			Сметная прибыль			*29336,47*	*46088*
3	15	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,449**	**1892209,97**	**2741812**
			Накладные расходы			*602258,33*	*872672*
			Сметная прибыль			*140163,70*	*203097*
4	16	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**30,000**	**20105,80**	**603174**
			Накладные расходы			*757,23*	*22717*
			Сметная прибыль			*1489,32*	*44680*
5	17	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж**	**задвижка или клапан**	**12,000**	**877,79**	**10534**
			Накладные расходы			*33,06*	*397*
			Сметная прибыль			*65,02*	*780*
6	18	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**148,227**	**88,94**	**13183**
			Накладные расходы			*3,35*	*497*
			Сметная прибыль			*6,59*	*977*
7	19	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**148,227**	**718,23**	**106462**
			Накладные расходы			*27,05*	*4010*
			Сметная прибыль			*53,20*	*7886*
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	20	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	7552,000	80,31	606535
			Накладные расходы			*9,41*	*71101*
			Сметная прибыль			*5,95*	*44929*
9	21	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	170,400	4300,77	732851
			Накладные расходы			*1393,20*	*237401*
			Сметная прибыль			*318,58*	*54285*
10	22	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	638,800	442,55	282702
			Накладные расходы			*112,53*	*71885*
			Сметная прибыль			*32,78*	*20941*
11	23	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	765,000	1359,26	1039833
			Накладные расходы			*505,37*	*386610*
			Сметная прибыль			*100,69*	*77025*
12	24	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1305,580	88,94	116115
			Накладные расходы			*3,35*	*4373*
			Сметная прибыль			*6,59*	*8601*
13	25	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2136,300	718,23	1534361
			Накладные расходы			*27,05*	*57788*
			Сметная прибыль			*53,20*	*113656*
			Раздел: Земляные работы				
14	26	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2855,320	163,93	468084
			Накладные расходы			*36,04*	*102904*
			Сметная прибыль			*12,14*	*34673*
15	27	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1903,540	3399,11	6470339
			Накладные расходы			*1249,58*	*2378631*
			Сметная прибыль			*251,79*	*479284*
16	28	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	234,900	4125,70	969128
			Накладные расходы			*814,75*	*191385*
			Сметная прибыль			*305,61*	*71787*
17	29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1174,510	1625,31	1908943
			Накладные расходы			*597,50*	*701767*
			Сметная прибыль			*120,39*	*141403*
18	30	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	2005,030	39,41	79026
			Накладные расходы			*7,19*	*14410*
			Сметная прибыль			*2,92*	*5854*
19	31	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2005,030	263,11	527548
			Накладные расходы			*84,42*	*169262*
			Сметная прибыль			*19,49*	*39078*
20	32	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	1057,060	39,41	41663
			Накладные расходы			*7,19*	*7597*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3086*
21	33	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1279,043	2199,32	2813030

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*82,83*	*105945*
			Сметная прибыль			*162,91*	*208373*
22	34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1057,060	263,11	278125
			Накладные расходы			*84,42*	*89236*
			Сметная прибыль			*19,49*	*20602*
23	35	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1579,320	239,75	378637
			Накладные расходы			*50,95*	*80459*
			Сметная прибыль			*17,76*	*28047*
24	36	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2763,810	718,23	1985059
			Накладные расходы			*27,05*	*74762*
			Сметная прибыль			*53,20*	*147041*
25	37	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	868,970	163,93	142454
			Накладные расходы			*36,04*	*31317*
			Сметная прибыль			*12,14*	*10552*
26	38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	347,590	3399,11	1181496
			Накладные расходы			*1249,58*	*434342*
			Сметная прибыль			*251,79*	*87518*
27	39	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	680,933	39,41	26838
			Накладные расходы			*7,19*	*4894*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1988*
28	40	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	680,933	263,11	179162
			Накладные расходы			*84,42*	*57484*
			Сметная прибыль			*19,49*	*13271*
29	41	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	278,127	1625,31	452043
			Накладные расходы			*597,50*	*166180*
			Сметная прибыль			*120,39*	*33485*
30	42	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	257,500	239,75	61735
			Накладные расходы			*50,95*	*13118*
			Сметная прибыль			*17,76*	*4573*
			Раздел: Строительная часть				
31	47	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2545,000	714,22	1817686
			Накладные расходы			*157,31*	*400343*
			Сметная прибыль			*52,91*	*134643*
			Раздел: Земляные работы				
32	154	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3687,180	163,93	604455
			Накладные расходы			*36,04*	*132884*
			Сметная прибыль			*12,14*	*44774*
33	155	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2458,110	3399,11	8355382
			Накладные расходы			*1249,58*	*3071612*
			Сметная прибыль			*251,79*	*618917*
34	156	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	204,880	4125,70	845274
			Накладные расходы			*814,75*	*166926*
			Сметная прибыль			*305,61*	*62613*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	157	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	508,034	1625,31	825713
			Накладные расходы			*597,50*	*303549*
			Сметная прибыль			*120,39*	*61164*
			ИТОГО:				39278846
			В том числе :				
			Накладные расходы				10804393
			Сметная прибыль				2909544
			Итого с временными		1,3 %	510 625	39 789 471
			Итого с зимними удорожаниями		2,02952013688 %	807 535	40 597 006
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				43 030 322
			Итого с НДС		12 %	5 163 639	48 194 709
			Понижающий коэфициент				3 951 966
			Итого				44 242 743

Заказчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

М.П.

Подрядчик: