Заказчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №04/17-2019 от 20.08.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№5
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№04/17-2019	20.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	242 523 496,00	85 156 871,43							10 218 824,57	95 375 696,00
Итого к оплате									10 218 824,57	95 375 696,00

Заказчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

М.П.

Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май № 6

Локальная смета 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Строительная часть				
1	1	11-221401-0214 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 400 мм (до 700 мм). Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м (Футляр)	м продавливания	23,000	35947,88	826801
			Накладные расходы			*10514,58*	*241835*
			Сметная прибыль			*2662,81*	*61245*
2	2	23-010201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	23,092	49947,51	1153388
			Накладные расходы			*1881,14*	*43439*
			Сметная прибыль			*3699,82*	*85436*
3	3	11-220601-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	10409736,19	239424
			Накладные расходы			*956030,86*	*21989*
			Сметная прибыль			*771091,57*	*17735*
4	4	11-220301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка(Футляр)	км трубопровода	0,020	4821101,02	96422
			Накладные расходы			*1437098,44*	*28742*
			Сметная прибыль			*357118,59*	*7142*
5	5	23-010201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	20,080	49947,51	1002946
			Накладные расходы			*1881,14*	*37773*
			Сметная прибыль			*3699,82*	*74292*
6	6	11-220601-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,020	10409736,19	208195
			Накладные расходы			*956030,86*	*19121*
			Сметная прибыль			*771091,57*	*15422*
7	7	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 720 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	33210,39	33210
			Накладные расходы			*6736,74*	*6737*
			Сметная прибыль			*2460,03*	*2460*
8	8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,301	456339,26	137358
			Накладные расходы			*157547,47*	*47422*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*33802,91*	*10175*
9	9	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	304,010	544,62	165571
			Накладные расходы			*20,51*	*6236*
			Сметная прибыль			*40,34*	*12265*
10	10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,410	512037,93	209936
			Накладные расходы			*174103,01*	*71382*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*15551*
11	11	23-010501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,200	769,11	15536
			Накладные расходы			*28,97*	*585*
			Сметная прибыль			*56,97*	*1151*
12	12	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	393,900	1633,77	643543
			Накладные расходы			*61,53*	*24237*
			Сметная прибыль			*121,02*	*47670*
13	13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,623	666210,57	415049
			Накладные расходы			*222929,73*	*138885*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*30744*
14	14	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	629,230	3401,12	2140086
			Накладные расходы			*128,09*	*80601*
			Сметная прибыль			*251,93*	*158525*
15	15	11-220501-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,694	1669272,36	2827747
			Накладные расходы			*537095,77*	*909840*
			Сметная прибыль			*123649,80*	*209463*
16	16	23-010501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1710,940	26720,41	45717025
			Накладные расходы			*1006,35*	*1721812*
			Сметная прибыль			*1979,29*	*3386446*
17	17	11-220701-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,694	403030,34	682733
			Накладные расходы			*88671,73*	*150210*
			Сметная прибыль			*29854,10*	*50573*
18	18	11-221101-0115 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	260703,30	260703
			Накладные расходы			*38206,92*	*38207*
			Сметная прибыль			*19311,36*	*19311*
19	19	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	8386,41	8386
			Накладные расходы			*2379,28*	*2379*
			Сметная прибыль			*621,22*	*621*
20	20	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	15,000	66891,80	1003377
			Накладные расходы			*3741,47*	*56122*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*74324*
21	21	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	27926,89	167561
			Накладные расходы			*8358,95*	*50154*
			Сметная прибыль			*2068,66*	*12412*
22	22	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	147,900	44660,42	6605276
			Накладные расходы			*9553,56*	*1412972*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3308,18*	*489280*
23	23	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	31,000	20591,91	638349
			Накладные расходы			*775,54*	*24042*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*47285*
24	24	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	28,000	29409,60	823469
			Накладные расходы			*1107,64*	*31014*
			Сметная прибыль			*2178,49*	*60998*
25	25	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	47,000	11072,11	520389
			Накладные расходы			*417,00*	*19599*
			Сметная прибыль			*820,16*	*38547*
26	26	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20,000	16716,21	334324
			Накладные расходы			*629,57*	*12591*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*24765*
27	27	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	49,000	17798,50	872127
			Накладные расходы			*670,33*	*32846*
			Сметная прибыль			*1318,41*	*64602*
28	28	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	12,000	25223,92	302687
			Накладные расходы			*949,99*	*11400*
			Сметная прибыль			*1868,44*	*22421*
29	29	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	31,000	18308,50	567563
			Накладные расходы			*689,54*	*21376*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*42042*
30	30	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	28,000	28955,06	810742
			Накладные расходы			*1090,52*	*30534*
			Сметная прибыль			*2144,82*	*60055*
31	31	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	59,000	2269,72	133914
			Накладные расходы			*85,48*	*5044*
			Сметная прибыль			*168,13*	*9920*
32	32	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	41,000	3871,22	158720
			Накладные расходы			*145,80*	*5978*
			Сметная прибыль			*286,76*	*11757*
33	33	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	19,000	8145,39	154762
			Накладные расходы			*306,77*	*5829*
			Сметная прибыль			*603,36*	*11464*
34	34	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т/С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	59,000	18070,66	1066169
			Накладные расходы			*680,58*	*40154*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*78975*
35	35	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-21шт, С2-10шт, С3-8шт, С4-1 шт, С5-1шт, С6-18 шт)	т	1,098	337669,49	370633
			Накладные расходы			*12717,43*	*13959*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*27454*
36	36	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	2,087	290354,71	606092
			Накладные расходы			*10935,45*	*22827*
			Сметная прибыль			*21507,76*	*44896*
			Раздел: Земляные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	516,356	1625,31	839238
			Накладные расходы			*597,50*	*308521*
			Сметная прибыль			*120,39*	*62166*
38	38	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	3830,640	39,41	150981
			Накладные расходы			*7,19*	*27530*
			Сметная прибыль			*2,92*	*11184*
39	39	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3830,640	263,11	1007888
			Накладные расходы			*84,42*	*323378*
			Сметная прибыль			*19,49*	*74658*
40	40	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	921,950	39,41	36338
			Накладные расходы			*7,19*	*6626*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2692*
41	41	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1115,560	2199,32	2453478
			Накладные расходы			*82,83*	*92404*
			Сметная прибыль			*162,91*	*181739*
42	42	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	921,950	263,11	242576
			Накладные расходы			*84,42*	*77830*
			Сметная прибыль			*19,49*	*17969*
43	43	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1290,260	239,75	309335
			Накладные расходы			*50,95*	*65733*
			Сметная прибыль			*17,76*	*22914*
44	44	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2257,955	718,23	1621737
			Накладные расходы			*27,05*	*61078*
			Сметная прибыль			*53,20*	*120129*
45	45	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2280,080	163,93	373783
			Накладные расходы			*36,04*	*82173*
			Сметная прибыль			*12,14*	*27688*
46	46	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	912,030	3399,11	3100089
			Накладные расходы			*1249,58*	*1139657*
			Сметная прибыль			*251,79*	*229636*
47	47	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1943,007	39,41	76582
			Накладные расходы			*7,19*	*13964*
			Сметная прибыль			*2,92*	*5673*
48	48	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1943,007	263,11	511229
			Накладные расходы			*84,42*	*164026*
			Сметная прибыль			*19,49*	*37869*
49	49	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	793,623	1625,31	1289883
			Накладные расходы			*597,50*	*474188*
			Сметная прибыль			*120,39*	*95547*
50	50	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	455,480	239,75	109200

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*50,95*	*23205*
			Сметная прибыль			*17,76*	*8089*
51	51	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	797,090	718,23	572496
			Накладные расходы			*27,05*	*21562*
			Сметная прибыль			*53,20*	*42407*
			Раздел: Строительная часть				
52	52	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	м2	85,559	714,22	61108
			Накладные расходы			*157,31*	*13459*
			Сметная прибыль			*52,91*	*4527*
			ИТОГО:				84676156
			В том числе :				
			Накладные расходы				8283207
			Сметная прибыль				6272308
			Итого с временными		1,3 %	1 100 790	85 776 946
			Итого с зимними удорожаниями		2,02952013688 %	1 740 860	87 517 806
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				92 763 475
			Итого с НДС		12 %	11 131 617	103 895 092
			Понижающий коэфициент				8 519 397
			Итого				95 375 696

Заказчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

М.П

Подрядчик: