Заказчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №04/17-2019 от 20.08.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

12.11 20.

СПРАВКА Ф№7
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№04/17-2019	20.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	666 160 771,00	137 934 020,54							16 552 082,46	154 486 103,00
Итого к оплате									16 552 082,46	154 486 103,00

Заказчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Непомнящих Д.А

М.П.

Смаг

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь № 1
Локальная смета 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Снос зеленых насаждений (Акт сноса зеленых насаждений)				
1	**1**	**11-010207-0107 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**10,000**	**132,45**	**1325**
			Накладные расходы			***47,88***	***479***
			Сметная прибыль			***9,81***	***98***
2	**2**	**11-010207-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	**дерево**	**5,000**	**166,35**	**832**
			Накладные расходы			***60,19***	***301***
			Сметная прибыль			***12,32***	***62***
3	**3**	**11-010207-0308 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см**	**дерево**	**10,000**	**137,55**	**1376**
			Накладные расходы			***49,67***	***497***
			Сметная прибыль			***10,19***	***102***
4	**4**	**11-010207-0310 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см**	**дерево**	**5,000**	**476,66**	**2383**
			Накладные расходы			***172,11***	***861***
			Сметная прибыль			***35,31***	***177***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	15,000	120,85	1813
			Накладные расходы			*22,37*	*336*
			Сметная прибыль			*8,95*	*134*
6	6	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма	15,000	127,25	1909
			Накладные расходы			*24,61*	*369*
			Сметная прибыль			*9,43*	*141*
7	7	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	9,800	88,94	872
			Накладные расходы			*3,35*	*33*
			Сметная прибыль			*6,59*	*65*
8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	9,800	718,23	7039
			Накладные расходы			*27,05*	*265*
			Сметная прибыль			*53,20*	*521*
			Раздел: Пересадка (Акт сноса зеленых насаждений)				
9	9	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Выкопка**	шт.	1,000	3755,78	3756
			Накладные расходы			*1229,58*	*1230*
			Сметная прибыль			*278,21*	*278*
10	10	11-470116-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Заготовка**	шт.	1,000	16570,22	16570
			Накладные расходы			*5495,94*	*5496*
			Сметная прибыль			*1227,42*	*1227*
11	11	11-470104-0110 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	1,000	4854,03	4854
			Накладные расходы			*1567,37*	*1567*
			Сметная прибыль			*359,56*	*360*
12	12	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	1,000	4948,17	4948
			Накладные расходы			*1565,78*	*1566*
			Сметная прибыль			*366,53*	*367*
			Раздел: Земляные работы				
13	13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	450,625	718,23	323654
			Накладные расходы			*27,05*	*12190*
			Сметная прибыль			*53,20*	*23974*
			Раздел: Строительная часть				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	4,000	4656,01	18624
			Накладные расходы			*1559,80*	*6239*
			Сметная прибыль			*344,89*	*1380*
15	15	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	6,000	3223,42	19340
			Накладные расходы			*1086,71*	*6520*
			Сметная прибыль			*238,77*	*1433*
16	16	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	59,000	1961,25	115714
			Накладные расходы			*674,15*	*39775*
			Сметная прибыль			*145,28*	*8571*
17	17	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	32,000	8048,64	257557
			Накладные расходы			*2762,41*	*88397*
			Сметная прибыль			*596,20*	*19078*
18	18	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	16,000	2466,89	39470
			Накладные расходы			*859,26*	*13748*
			Сметная прибыль			*182,73*	*2924*
19	19	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	23,000	1625,31	37382
			Накладные расходы			*567,23*	*13046*
			Сметная прибыль			*120,39*	*2769*
20	20	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	145,000	899,71	130458
			Накладные расходы			*326,28*	*47311*
			Сметная прибыль			*66,65*	*9664*
21	21	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2,000	3584,78	7170
			Накладные расходы			*1268,70*	*2537*
			Сметная прибыль			*265,54*	*531*
22	22	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	м2	85,560	714,22	61109
			Накладные расходы			*157,31*	*13459*
			Сметная прибыль			*52,91*	*4527*
23	23	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	м2 креплений	7795,766	1407,14	10969762
			Накладные расходы			*394,26*	*3073553*
			Сметная прибыль			*104,23*	*812575*
24	24	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	2,437	66512,08	162090

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18526,79*	*45150*
			Сметная прибыль			*4926,82*	*12007*
25	**25**	**11-220701-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,035**	**85503,65**	**2993**
			Накладные расходы			*21901,54*	*767*
			Сметная прибыль			*6333,60*	*222*
26	**26**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**319,400**	**4172,16**	**1332589**
			Накладные расходы			*365,04*	*116593*
			Сметная прибыль			*309,05*	*98710*
			ИТОГО:				**13525586**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3492283**
			Сметная прибыль				**1001895**
			Итого с временными		**1,3 %**	**175 833**	**13 701 419**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**278 073**	**13 979 492**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**14 817 399**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 778 088**	**16 595 486**
			Понижающий коэфицент				**1 360 830**
			Итого				**15 234 657**

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Непомнящих Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь № 2
Локальная смета 6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	**1**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**2,657**	**338728,24**	**900001**
			Накладные расходы			***119122,04***	***316507***
			Сметная прибыль			***25090,98***	***66667***
2	**2**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,729**	**396042,36**	**288715**
			Накладные расходы			***136931,47***	***99823***
			Сметная прибыль			***29336,47***	***21386***
3	**3**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,240**	**1892209,97**	**454130**
			Накладные расходы			***602258,33***	***144542***
			Сметная прибыль			***140163,70***	***33639***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,500	20105,80	452381
			Накладные расходы			*757,23*	*17038*
			Сметная прибыль			*1489,32*	*33510*
5	5	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	9,000	877,79	7900
			Накладные расходы			*33,06*	*298*
			Сметная прибыль			*65,02*	*585*
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	58,334	88,94	5188
			Накладные расходы			*3,35*	*195*
			Сметная прибыль			*6,59*	*384*
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	58,334	718,23	41897
			Накладные расходы			*27,05*	*1578*
			Сметная прибыль			*53,20*	*3103*
			Раздел: Строительная часть				
8	8	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	924,000	714,22	659938
			Накладные расходы			*157,31*	*145350*
			Сметная прибыль			*52,91*	*48884*
9	9	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	2569942,31	15420
			Накладные расходы			*781832,39*	*4691*
			Сметная прибыль			*190366,10*	*1142*
10	10	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	6407263,71	38444
			Накладные расходы			*613956,64*	*3684*
			Сметная прибыль			*474612,13*	*2848*
11	11	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	26357,02	26357
			Накладные расходы			*6478,63*	*6479*
			Сметная прибыль			*1952,37*	*1952*
12	12	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	3335745,36	23350

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1005279,63*	*7037*
			Сметная прибыль			*247092,25*	*1730*
13	**13**	**11-220601-0311 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,007**	**7942795,32**	**55600**
			Накладные расходы			*719497,46*	*5036*
			Сметная прибыль			*588355,21*	*4118*
14	**14**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,000**	**28375,07**	**28375**
			Накладные расходы			*6554,63*	*6555*
			Сметная прибыль			*2101,86*	*2102*
15	**15**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,370**	**433892,02**	**160540**
			Накладные расходы			*150889,39*	*55829*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*11892*
16	**16**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,770**	**100481,93**	**177853**
			Накладные расходы			*37190,14*	*65827*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*13174*
17	**17**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,430**	**456339,26**	**196226**
			Накладные расходы			*157547,47*	*67745*
			Сметная прибыль			*33802,91*	*14535*
18	**18**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,430**	**100481,93**	**43207**
			Накладные расходы			*37190,14*	*15992*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*3201*
19	**19**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,622**	**512037,93**	**318488**
			Накладные расходы			*174103,01*	*108292*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*23592*
20	**20**	**11-220701-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,272**	**132507,83**	**433566**
			Накладные расходы			*45077,46*	*147493*
			Сметная прибыль			*9815,39*	*32116*
21	**21**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,399**	**666210,57**	**265818**
			Накладные расходы			*222929,73*	*88949*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*19690*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,499	138978,47	69350
			Накладные расходы			*45321,16*	*22615*
			Сметная прибыль			*10294,70*	*5137*
23	23	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	17,000	66891,80	1137161
			Накладные расходы			*3741,47*	*63605*
			Сметная прибыль			*4954,95*	*84234*
			Раздел: Земляные работы				
24	24	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	4197,119	163,93	688051
			Накладные расходы			*36,04*	*151262*
			Сметная прибыль			*12,14*	*50967*
25	25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1946,509	3399,11	6616395
			Накладные расходы			*1249,58*	*2432324*
			Сметная прибыль			*251,79*	*490103*
			Раздел: Строительная часть				
26	26	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	м2	592,195	714,22	422957
			Накладные расходы			*157,31*	*93156*
			Сметная прибыль			*52,91*	*31330*
27	27	11-010205-1102 РСНБ РК 2015	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах**	м2	1817,000	778,73	1414948
			Накладные расходы			*187,88*	*341375*
			Сметная прибыль			*57,68*	*104811*
28	28	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	3,434	797691,42	2739272
			Накладные расходы			*262804,82*	*902472*
			Сметная прибыль			*59088,25*	*202909*
29	29	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	3,434	66512,08	228402
			Накладные расходы			*18526,79*	*63621*
			Сметная прибыль			*4926,82*	*16919*
30	30	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	242,880	38146,60	9265045
			Накладные расходы			*9639,95*	*2341350*
			Сметная прибыль			*2825,67*	*686300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**27174973**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7720720**
			Сметная прибыль				**2012961**
			Итого с временными		**1,3 %**	**353 275**	**27 528 248**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**558 691**	**28 086 939**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**29 770 422**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 572 451**	**33 342 873**
			Понижающий коэфицент				**2 734 116**
			Итого				**30 608 758**

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Непомнящих Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь № 4
Локальная смета 6-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	**1**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1260,000**	**1359,26**	**1712666**
			Накладные расходы			***505,37***	***636769***
			Сметная прибыль			***100,69***	***126864***
2	**2**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**864,840**	**88,94**	**76917**
			Накладные расходы			***3,35***	***2897***
			Сметная прибыль			***6,59***	***5698***
			Раздел: Земляные работы				
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**539,380**	**3399,11**	**1833410**
			Накладные расходы			***1249,58***	***674000***
			Сметная прибыль			***251,79***	***135808***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	73,805	4125,70	304498
			Накладные расходы			*814,75*	*60133*
			Сметная прибыль			*305,61*	*22555*
5	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	173,530	718,23	124635
			Накладные расходы			*27,05*	*4694*
			Сметная прибыль			*53,20*	*9232*
			ИТОГО:				**4052125**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1378493**
			Сметная прибыль				**300157**
			Итого с временными		1,3 %	52 678	4 104 803
			Итого с зимними удорожаниями		2,02952013688 %	83 308	4 188 110
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				4 439 139
			Итого с НДС		12 %	532 697	4 971 835
			Понижающий коэфицент				407 690
			Итого				4 564 145

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Непомнящих Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь № 5
Локальная смета 6-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	**1**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1716,000**	**1359,26**	**2332488**
			Накладные расходы			***505,37***	***867219***
			Сметная прибыль			***100,69***	***172777***
2	**2**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**1106,800**	**88,94**	**98436**
			Накладные расходы			***3,35***	***3707***
			Сметная прибыль			***6,59***	***7292***
			Раздел: Строительная часть				
3	**3**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**20,000**	**20591,91**	**411838**
			Накладные расходы			***775,54***	***15511***
			Сметная прибыль			***1525,33***	***30507***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	25,000	11072,11	276803
			Накладные расходы			*417,00*	*10425*
			Сметная прибыль			*820,16*	*20504*
5	5	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	11,000	16716,21	183878
			Накладные расходы			*629,57*	*6925*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*13621*
6	6	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	33,000	18308,50	604180
			Накладные расходы			*689,54*	*22755*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*44754*
7	7	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	34,000	2269,72	77170
			Накладные расходы			*85,48*	*2906*
			Сметная прибыль			*168,13*	*5716*
8	8	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	19,000	3871,22	73553
			Накладные расходы			*145,80*	*2770*
			Сметная прибыль			*286,76*	*5448*
9	9	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	15,000	8145,39	122181
			Накладные расходы			*306,77*	*4602*
			Сметная прибыль			*603,36*	*9050*
10	10	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	20,000	18070,66	361413
			Накладные расходы			*680,58*	*13612*
			Сметная прибыль			*1338,57*	*26771*
11	11	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-11шт, С2-1шт, С3-13шт, С6-9 шт)	т	0,645	337669,49	217763
			Накладные расходы			*12717,43*	*8201*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*16131*
12	12	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,996	66512,08	66246
			Накладные расходы			*18526,79*	*18453*
			Сметная прибыль			*4926,82*	*4907*
13	13	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,143	850608,00	121637
			Накладные расходы			*276227,56*	*39501*
			Сметная прибыль			*63008,00*	*9010*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**11-220701-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,143**	**85503,65**	**12227**
			Накладные расходы			***21901,54***	***3132***
			Сметная прибыль			***6333,60***	***906***
15	**15**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**269,118**	**4172,16**	**1122803**
			Накладные расходы			***365,04***	***98238***
			Сметная прибыль			***309,05***	***83171***
			ИТОГО:				**6082617**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1117957**
			Сметная прибыль				**450564**
			Итого с временными		**1,3 %**	**79 074**	**6 161 691**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**125 053**	**6 286 744**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6 663 561**
			Итого с НДС		**12 %**	**799 627**	**7 463 188**
			Понижающий коэфицент				**611 981**
			Итого				**6 851 206**

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Непомнящих Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь № 6
Локальная смета 6-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	**1**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**1,033**	**338728,24**	**349906**
			Накладные расходы			***119122,04***	***123053***
			Сметная прибыль			***25090,98***	***25919***
2	**2**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,203**	**396042,36**	**80397**
			Накладные расходы			***136931,47***	***27797***
			Сметная прибыль			***29336,47***	***5955***
3	**3**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,156**	**1892209,97**	**295185**
			Накладные расходы			***602258,33***	***93952***
			Сметная прибыль			***140163,70***	***21866***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,000	20105,80	502645
			Накладные расходы			*757,23*	*18931*
			Сметная прибыль			*1489,32*	*37233*
5	5	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	10,000	877,79	8778
			Накладные расходы			*33,06*	*331*
			Сметная прибыль			*65,02*	*650*
6	6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,642	88,94	1747
			Накладные расходы			*3,35*	*66*
			Сметная прибыль			*6,59*	*129*
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	19,642	718,23	14107
			Накладные расходы			*27,05*	*531*
			Сметная прибыль			*53,20*	*1045*
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
8	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	950,000	1359,26	1291296
			Накладные расходы			*505,37*	*480104*
			Сметная прибыль			*100,69*	*95652*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	698,900	88,94	62158
			Накладные расходы			*3,35*	*2341*
			Сметная прибыль			*6,59*	*4604*
			Раздел: Строительная часть				
10	10	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	2569942,31	25699
			Накладные расходы			*781832,39*	*7818*
			Сметная прибыль			*190366,10*	*1904*
11	11	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	6407263,71	64073
			Накладные расходы			*613956,64*	*6140*
			Сметная прибыль			*474612,13*	*4746*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	26357,02	26357
			Накладные расходы			*6478,63*	*6479*
			Сметная прибыль			*1952,37*	*1952*
13	13	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,501	100481,93	50341
			Накладные расходы			*37190,14*	*18632*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*3729*
14	14	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,370	456339,26	168846
			Накладные расходы			*157547,47*	*58293*
			Сметная прибыль			*33802,91*	*12507*
15	15	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,370	100481,93	37178
			Накладные расходы			*37190,14*	*13760*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*2754*
16	16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,784	512037,93	401438
			Накладные расходы			*174103,01*	*136497*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*29736*
17	17	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,784	132507,83	103886
			Накладные расходы			*45077,46*	*35341*
			Сметная прибыль			*9815,39*	*7695*
18	18	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,441	666210,57	293799
			Накладные расходы			*222929,73*	*98312*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*21763*
19	19	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,441	138978,47	61290
			Накладные расходы			*45321,16*	*19987*
			Сметная прибыль			*10294,70*	*4540*
20	20	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,606	44660,42	71725
			Накладные расходы			*9553,56*	*15343*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*5313*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
21	**21**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**281,284**	**163,93**	**46112**
			Накладные расходы			***36,04***	***10137***
			Сметная прибыль			***12,14***	***3416***
22	**22**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**187,524**	**3399,11**	**637414**
			Накладные расходы			***1249,58***	***234327***
			Сметная прибыль			***251,79***	***47216***
23	**23**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**18,607**	**4125,70**	**76765**
			Накладные расходы			***814,75***	***15160***
			Сметная прибыль			***305,61***	***5686***
24	**24**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**93,031**	**1625,31**	**151205**
			Накладные расходы			***597,50***	***55586***
			Сметная прибыль			***120,39***	***11200***
25	**25**	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/**	**м3**	**188,473**	**39,41**	**7428**
			Накладные расходы			***7,19***	***1355***
			Сметная прибыль			***2,92***	***550***
26	**26**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**188,473**	**263,11**	**49589**
			Накладные расходы			***84,42***	***15911***
			Сметная прибыль			***19,49***	***3673***
27	**27**	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/**	**м3**	**158,153**	**39,41**	**6233**
			Накладные расходы			***7,19***	***1137***
			Сметная прибыль			***2,92***	***462***
28	**28**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**191,366**	**2199,32**	**420875**
			Накладные расходы			***82,83***	***15851***
			Сметная прибыль			***162,91***	***31176***
29	**29**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**158,153**	**263,11**	**41612**
			Накладные расходы			***84,42***	***13351***
			Сметная прибыль			***19,49***	***3082***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы**	**м3 грунта**	**187,304**	**239,75**	**44906**
			Накладные расходы			***50,95***	***9542***
			Сметная прибыль			***17,76***	***3326***
31	**31**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**165,133**	**718,23**	**118604**
			Накладные расходы			***27,05***	***4467***
			Сметная прибыль			***53,20***	***8785***
			ИТОГО:				**5511595**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1540530**
			Сметная прибыль				**408266**
			Итого с временными		**1,3 %**	**71 651**	**5 583 246**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**113 313**	**5 696 559**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с НДС		**12 %**	**724 560**	**6 038 001**
			Понижающий коэфицент				**6 762 561**
			Итого				**554 530**
							6 208 031

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

Непомнящих Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь № 7
Локальная смета 6-8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	**1**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,043**	**20105,80**	**121499**
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
2	**2**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**3256,000**	**1359,26**	**4425746**
3	**3**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2086,060**	**88,94**	**185529**
			Раздел: Земляные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	478,522	3399,11	1626548
5	5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	125,960	4125,70	519674
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	629,790	1625,31	1023604
7	7	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	728,566	39,41	28716
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	728,566	263,11	191694
9	9	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	368,427	39,41	14521
10	10	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	445,796	2199,32	980450
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	368,427	263,11	96937
12	12	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	473,460	239,75	113510
13	13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	828,555	718,23	595095
14	14	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	626,050	163,93	102631
15	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	250,420	3399,11	851205
16	16	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	513,813	39,41	20251
17	17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	513,813	263,11	135190
18	18	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	209,867	1625,31	341099
19	19	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	152,790	239,75	36631
20	20	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	267,382	718,23	192043
			Раздел: Строительная часть				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1085,000	714,22	774927
22	22	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	2569942,31	53969
23	23	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,021	6407263,71	134553
24	24	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	26357,02	52714
25	25	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	3335745,36	36693
26	26	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	7942795,32	87371
27	27	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	28375,07	28375
28	28	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,780	433892,02	338436
29	29	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,780	100481,93	78376
30	30	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,215	456339,26	98113
31	31	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,215	100481,93	21604
32	32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,305	512037,93	668210
33	33	11-220701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,305	132507,83	172923
34	34	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,154	666210,57	102596
35	35	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,154	138978,47	21403
36	36	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5,000	66891,80	334459
37	37	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	4656,01	9312
38	38	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	3223,42	22564
39	39	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	30,000	1961,25	58838
40	40	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6,000	2466,89	14801

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	28,000	1625,31	45509
42	42	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	60,000	852,08	51125
43	43	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	97,000	899,71	87272
44	44	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3,000	3584,78	10754
45	45	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	81,255	44660,42	3628882
46	46	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	35,000	20591,91	720717
47	47	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	52,000	11072,11	575750
48	48	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20,000	16716,21	334324
49	49	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	35,000	18308,50	640797
50	50	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	37,000	2269,72	83980
51	51	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	21,000	3871,22	81296
52	52	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	16,000	8145,39	130326
53	53	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,000	29409,60	58819
54	54	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	4,000	17798,50	71194
55	55	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,000	25223,92	25224
56	56	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2,000	28955,06	57910
57	57	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	37,000	18070,66	668614
58	58	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-16шт, С2-2шт, С3-8шт, С6-8 шт, С4-3шт)	т	0,677	337669,49	228670
59	59	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)	т	1,309	290354,71	380092

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
60	60	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1622,800	163,93	266032
61	61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1081,860	3399,11	3677359
62	62	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	114,790	4125,70	473590
63	63	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	573,970	1625,31	932879
64	64	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1439,140	39,41	56722
65	65	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1439,140	263,11	378655
66	66	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	516,570	39,41	20360
67	67	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	625,050	2199,32	1374687
68	68	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	516,570	263,11	135916
69	69	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	691,550	239,75	165797
70	70	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1210,213	718,23	869214
71	71	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	622,000	163,93	101967
72	72	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	248,800	3399,11	845698
73	73	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	511,214	39,41	20149
74	74	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	511,214	263,11	134507
75	75	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	208,806	1625,31	339374
76	76	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	150,780	239,75	36149

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	77	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	263,865	718,23	189516
			Раздел: Строительная часть				
78	78	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	6945,000	714,22	4960246
79	79	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	3335745,36	33357
80	80	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	7942795,32	79428
81	81	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 478 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	28375,07	28375
82	82	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,380	797691,42	1100814
83	83	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	1,380	66512,08	91787
84	84	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,079	850608,00	67198
85	85	11-220701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,079	85503,65	6755
86	86	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	110,240	38146,60	4205281
87	87	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	56,000	11072,11	620038
88	88	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	38,000	16716,21	635216
89	89	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	50,000	20591,91	1029595
90	90	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	50,000	18308,50	915425
91	91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	50,000	2269,72	113486
92	92	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	30,000	3871,22	116136
93	93	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	18,000	8145,39	146617
94	94	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	50,000	18070,66	903533
95	95	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка (таблица колодцев и ТПР 901-09-11-84 С1-10шт, С2-21шт, С3-9шт, С4-4шт, С5-3шт)	т	0,855	337669,49	288613

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	**96**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Крепежные элементы (35,38кг на один колодец)**	**т**	**1,769**	**290354,71**	**513637**
97	**97**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**505,500**	**4172,16**	**2109029**
			ИТОГО:				**50577204**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10888305**
			Сметная прибыль				**3746460**
			Итого с временными		**1,3 %**	**657 504**	**51 234 708**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**1 039 819**	**52 274 526**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**55 407 773**
			Итого с НДС		**12 %**	**6 648 933**	**62 056 705**
			Понижающий коэфицент				**5 088 650**
			Итого				**56 968 056**

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Эй-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Непомнящих Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь № 8
Локальная смета 6-9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Снос зеленых насаждений (Акт сноса зеленых насаждений)				
1	**1**	**11-010207-0107 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**8,000**	**132,45**	**1060**
			Накладные расходы			***47,88***	***383***
			Сметная прибыль			***9,81***	***78***
2	**2**	**11-010207-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	**дерево**	**11,000**	**166,35**	**1830**
			Накладные расходы			***60,19***	***662***
			Сметная прибыль			***12,32***	***136***
3	**3**	**11-010207-0112 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**21,000**	**531,45**	**11160**
			Накладные расходы			***192,26***	***4038***
			Сметная прибыль			***39,37***	***827***
4	**4**	**11-010207-0308 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см**	**дерево**	**8,000**	**137,55**	**1100**
			Накладные расходы			***49,67***	***397***
			Сметная прибыль			***10,19***	***82***
5	**5**	**11-010207-0310 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см**	**дерево**	**11,000**	**476,66**	**5243**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*172,11*	*1893*
			Сметная прибыль			*35,31*	*388*
6	6	11-010207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	21,000	1854,08	38936
			Накладные расходы			*669,45*	*14059*
			Сметная прибыль			*137,34*	*2884*
7	7	11-010207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	19,000	120,85	2296
			Накладные расходы			*22,37*	*425*
			Сметная прибыль			*8,95*	*170*
8	8	11-010207-0704 РСНБ РК 2015	(+ до 30 м)	пень	19,000	34,32	652
			Накладные расходы			*6,35*	*121*
			Сметная прибыль			*2,54*	*48*
9	9	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	21,000	332,07	6973
			Накладные расходы			*61,47*	*1291*
			Сметная прибыль			*24,60*	*517*
10	10	11-010207-0706 РСНБ РК 2015	(+ до 30 м)	пень	21,000	104,62	2197
			Накладные расходы			*3,94*	*83*
			Сметная прибыль			*7,75*	*163*
11	11	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	40,000	127,25	5090
			Накладные расходы			*24,61*	*984*
			Сметная прибыль			*9,43*	*377*
12	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	70,560	88,94	6275
			Накладные расходы			*3,35*	*236*
			Сметная прибыль			*6,59*	*465*
13	13	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	70,560	718,23	50679
			Накладные расходы			*27,05*	*1909*
			Сметная прибыль			*53,20*	*3754*
			Раздел: Переседка (Акт сноса зеленых насаждений)				
14	14	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Выкопка	шт.	2,000	3755,78	7512
			Накладные расходы			*1229,58*	*2459*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*278,21*	*556*
15	15	11-470116-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Заготовка**	шт.	2,000	16570,22	33140
			Накладные расходы			*5495,94*	*10992*
			Сметная прибыль			*1227,42*	*2455*
16	16	11-470104-0110 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	яма	2,000	4854,03	9708
			Накладные расходы			*1567,37*	*3135*
			Сметная прибыль			*359,56*	*719*
17	17	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	2,000	4948,17	9896
			Накладные расходы			*1565,78*	*3132*
			Сметная прибыль			*366,53*	*733*
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
18	18	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,007	338728,24	2337
			Накладные расходы			*119122,04*	*822*
			Сметная прибыль			*25090,98*	*173*
19	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,002	396042,36	832
			Накладные расходы			*136931,47*	*288*
			Сметная прибыль			*29336,47*	*62*
20	20	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,003	606786,32	1638
			Накладные расходы			*205634,14*	*555*
			Сметная прибыль			*44947,13*	*121*
21	21	11-220501-0110 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,068	980784,97	66203
			Накладные расходы			*327727,43*	*22122*
			Сметная прибыль			*72650,74*	*4904*
22	22	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,960	88,94	174
			Накладные расходы			*3,35*	*7*
			Сметная прибыль			*6,59*	*13*
23	23	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,960	718,23	1408
			Накладные расходы			*27,05*	*53*
			Сметная прибыль			*53,20*	*104*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
24	**24**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**2800,500**	**80,31**	**224921**
			Накладные расходы			***9,41***	***26366***
			Сметная прибыль			***5,95***	***16661***
25	**25**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**91,500**	**4300,77**	**393520**
			Накладные расходы			***1393,20***	***127478***
			Сметная прибыль			***318,58***	***29150***
26	**26**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**343,200**	**442,55**	**151884**
			Накладные расходы			***112,53***	***38620***
			Сметная прибыль			***32,78***	***11251***
27	**27**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**2582,000**	**1359,26**	**3509606**
			Накладные расходы			***505,37***	***1304872***
			Сметная прибыль			***100,69***	***259971***
28	**28**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2421,540**	**88,94**	**215366**
			Накладные расходы			***3,35***	***8111***
			Сметная прибыль			***6,59***	***15953***
29	**29**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1034,550**	**718,23**	**743048**
			Накладные расходы			***27,05***	***27985***
			Сметная прибыль			***53,20***	***55041***
			Раздел: Земляные работы				
30	**30**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**882,096**	**163,93**	**144606**
			Накладные расходы			***36,04***	***31790***
			Сметная прибыль			***12,14***	***10712***
31	**31**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**588,063**	**3399,11**	**1998890**
			Накладные расходы			***1249,58***	***734833***
			Сметная прибыль			***251,79***	***148066***
32	**32**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**54,792**	**4125,70**	**226056**
			Накладные расходы			***814,75***	***44642***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*305,61*	*16745*
33	33	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	273,957	1625,31	445265
			Накладные расходы			*597,50*	*163689*
			Сметная прибыль			*120,39*	*32983*
34	34	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	806,220	39,41	31776
			Накладные расходы			*7,19*	*5794*
			Сметная прибыль			*2,92*	*2354*
35	35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	806,220	263,11	212126
			Накладные расходы			*84,42*	*68060*
			Сметная прибыль			*19,49*	*15713*
36	36	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	246,561	39,41	9718
			Накладные расходы			*7,19*	*1772*
			Сметная прибыль			*2,92*	*720*
37	37	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	298,339	2199,32	656144
			Накладные расходы			*82,83*	*24712*
			Сметная прибыль			*162,91*	*48603*
38	38	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	246,561	263,11	64873
			Накладные расходы			*84,42*	*20814*
			Сметная прибыль			*19,49*	*4805*
39	39	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	389,982	239,75	93497
			Накладные расходы			*50,95*	*19868*
			Сметная прибыль			*17,76*	*6926*
40	40	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	682,469	718,23	490171
			Накладные расходы			*27,05*	*18461*
			Сметная прибыль			*53,20*	*36309*
41	41	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	82,761	163,93	13567
			Накладные расходы			*36,04*	*2983*
			Сметная прибыль			*12,14*	*1005*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,105	3399,11	112527
			Накладные расходы			*1249,58*	*41367*
			Сметная прибыль			*251,79*	*8335*
43	43	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	64,812	39,41	2554
			Накладные расходы			*7,19*	*466*
			Сметная прибыль			*2,92*	*189*
44	44	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,812	263,11	17053
			Накладные расходы			*84,42*	*5471*
			Сметная прибыль			*19,49*	*1263*
45	45	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	26,472	1625,31	43026
			Накладные расходы			*597,50*	*15817*
			Сметная прибыль			*120,39*	*3187*
46	46	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	24,582	239,75	5893
			Накладные расходы			*50,95*	*1252*
			Сметная прибыль			*17,76*	*437*
47	47	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	43,019	718,23	30897
			Накладные расходы			*27,05*	*1164*
			Сметная прибыль			*53,20*	*2289*
			Раздел: Строительная часть				
48	48	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	2206,100	714,22	1575637
			Накладные расходы			*157,31*	*347032*
			Сметная прибыль			*52,91*	*116714*
49	49	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	705,000	1407,14	992036
			Накладные расходы			*394,26*	*277953*
			Сметная прибыль			*104,23*	*73484*
50	50	11-220301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,049	4821101,02	236234
			Накладные расходы			*1437098,44*	*70418*
			Сметная прибыль			*357118,59*	*17499*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	11-220601-0313 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,049	10409736,19	510077
			Накладные расходы			*956030,86*	*46846*
			Сметная прибыль			*771091,57*	*37783*
52	52	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 720 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5,000	33211,44	166057
			Накладные расходы			*6736,78*	*33684*
			Сметная прибыль			*2460,11*	*12301*
53	53	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1944199,79	11665
			Накладные расходы			*591468,72*	*3549*
			Сметная прибыль			*144014,80*	*864*
54	54	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4717741,90	28306
			Накладные расходы			*461639,15*	*2770*
			Сметная прибыль			*349462,36*	*2097*
55	55	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	24285,93	24286
			Накладные расходы			*6400,63*	*6401*
			Сметная прибыль			*1798,96*	*1799*
56	56	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	456339,26	15059
			Накладные расходы			*157547,47*	*5199*
			Сметная прибыль			*33802,91*	*1115*
57	57	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	100481,93	3316
			Накладные расходы			*37190,14*	*1227*
			Сметная прибыль			*7443,11*	*246*
58	58	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	512037,93	3584
			Накладные расходы			*174103,01*	*1219*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*266*
59	59	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	103366,72	724
			Накладные расходы			*37298,78*	*261*
			Сметная прибыль			*7656,79*	*54*
60	60	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	666210,57	6662
			Накладные расходы			*222929,73*	*2229*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49348,93*	*493*
61	**61**	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,010**	**138978,47**	**1390**
			Накладные расходы			*45321,16*	*453*
			Сметная прибыль			*10294,70*	*103*
62	**62**	**11-220501-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,944**	**1669272,36**	**3245065**
			Накладные расходы			*537095,77*	*1044114*
			Сметная прибыль			*123649,80*	*240375*
63	**63**	**11-220701-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,944**	**403030,34**	**783491**
			Накладные расходы			*88671,73*	*172378*
			Сметная прибыль			*29854,10*	*58036*
64	**64**	**11-220901-0110 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8,000**	**27926,89**	**223415**
			Накладные расходы			*8358,95*	*66872*
			Сметная прибыль			*2068,66*	*16549*
65	**65**	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**8826,08**	**8826**
			Накладные расходы			*2783,42*	*2783*
			Сметная прибыль			*653,78*	*654*
66	**66**	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,000**	**1961,25**	**5884**
			Накладные расходы			*674,15*	*2022*
			Сметная прибыль			*145,28*	*436*
67	**67**	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**16,000**	**3899,08**	**62385**
			Накладные расходы			*1360,18*	*21763*
			Сметная прибыль			*288,82*	*4621*
68	**68**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**3,000**	**2466,89**	**7401**
			Накладные расходы			*859,26*	*2578*
			Сметная прибыль			*182,73*	*548*
69	**69**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**9,000**	**852,08**	**7669**
			Накладные расходы			*301,97*	*2718*
			Сметная прибыль			*63,12*	*568*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	**70**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**13,831**	**44660,42**	**617698**
			Накладные расходы			***9553,56***	***132135***
			Сметная прибыль			***3308,18***	***45755***
			Раздел: Земляные работы				
71	**71**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**2244,655**	**163,93**	**367976**
			Накладные расходы			***36,04***	***80896***
			Сметная прибыль			***12,14***	***27257***
72	**72**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1496,438**	**3399,11**	**5086554**
			Накладные расходы			***1249,58***	***1869923***
			Сметная прибыль			***251,79***	***376782***
73	**73**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**80,070**	**4125,70**	**330344**
			Накладные расходы			***814,75***	***65237***
			Сметная прибыль			***305,61***	***24470***
74	**74**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**400,353**	**1625,31**	**650698**
			Накладные расходы			***597,50***	***239210***
			Сметная прибыль			***120,39***	***48200***
75	**75**	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/**	**м3**	**2622,253**	**39,41**	**103353**
			Накладные расходы			***7,19***	***18846***
			Сметная прибыль			***2,92***	***7656***
76	**76**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2622,253**	**263,11**	**689947**
			Накладные расходы			***84,42***	***221368***
			Сметная прибыль			***19,49***	***51107***
77	**77**	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/**	**м3**	**422,578**	**39,41**	**16655**
			Накладные расходы			***7,19***	***3037***
			Сметная прибыль			***2,92***	***1234***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	511,319	2199,32	1124557
			Накладные расходы			*82,83*	*42354*
			Сметная прибыль			*162,91*	*83301*
79	79	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	422,578	263,11	111185
			Накладные расходы			*84,42*	*35674*
			Сметная прибыль			*19,49*	*8236*
80	80	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	718,487	239,75	172255
			Накладные расходы			*50,95*	*36604*
			Сметная прибыль			*17,76*	*12760*
81	81	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1257,352	718,23	903071
			Накладные расходы			*27,05*	*34012*
			Сметная прибыль			*53,20*	*66894*
82	82	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	665,592	163,93	109113
			Накладные расходы			*36,04*	*23988*
			Сметная прибыль			*12,14*	*8082*
83	83	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	266,237	3399,11	904970
			Накладные расходы			*1249,58*	*332686*
			Сметная прибыль			*251,79*	*67035*
84	84	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	577,924	39,41	22778
			Накладные расходы			*7,19*	*4153*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1687*
85	85	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	577,924	263,11	152059
			Накладные расходы			*84,42*	*48788*
			Сметная прибыль			*19,49*	*11264*
86	86	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	236,053	1625,31	383660
			Накладные расходы			*597,50*	*141041*
			Сметная прибыль			*120,39*	*28419*
87	87	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	117,827	239,75	28249

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*50,95*	*6003*
			Сметная прибыль			*17,76*	*2092*
88	**88**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**206,197**	**718,23**	**148097**
			Накладные расходы			*27,05*	*5578*
			Сметная прибыль			*53,20*	*10970*
			Раздел: Строительная часть				
89	**89**	**11-010205-1002 РСНБ РК 2015**	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	**м2**	**399,824**	**714,22**	**285562**
			Накладные расходы			*157,31*	*62895*
			Сметная прибыль			*52,91*	*21153*
			ИТОГО:				**30231277**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8325325**
			Сметная прибыль				**2239354**
			Итого с временными		**1,3 %**	**393 007**	**30 624 284**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**621 526**	**31 245 810**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**33 118 630**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 974 236**	**37 092 866**
			Понижающий коэфицент				**3 041 615**
			Итого				**34 051 251**

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Непомнящих Д.А