Заказчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №04/17-2019 от 20.08.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№4
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№04/17-2019	20.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	147 147 800,00	38 308 086,61							4 596 970,39	42 905 057,00
Итого к оплате									4 596 970,39	42 905 057,00

Заказчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Акмагамбетов Ж.К
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____Бисенов Д.З
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Анкор-2005"
_____Умралиев Д.А
М.П.

Подрядчик:

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за март № 5
Локальная смета 6-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	1	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,346	338728,24	455928
			Накладные расходы			*119122,04*	*160338*
			Сметная прибыль			*25090,98*	*33772*
2	2	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,244	396042,36	96634
			Накладные расходы			*136931,47*	*33411*
			Сметная прибыль			*29336,47*	*7158*
3	3	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,500	20105,80	150794
			Накладные расходы			*757,23*	*5679*
			Сметная прибыль			*1489,32*	*11170*
4	4	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка или клапан	3,000	877,79	2633
			Накладные расходы			*33,06*	*99*
			Сметная прибыль			*65,02*	*195*
5	5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14,212	88,94	1264
			Накладные расходы			*3,35*	*48*
			Сметная прибыль			*6,59*	*94*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,212	718,23	10207
			Накладные расходы			*27,05*	*384*
			Сметная прибыль			*53,20*	*756*
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
7	7	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	7945,000	80,31	638099

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9,41*	*74801*
			Сметная прибыль			*5,95*	*47267*
8	8	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	109,000	4300,77	468784
			Накладные расходы			*1393,20*	*151859*
			Сметная прибыль			*318,58*	*34725*
9	9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	408,600	442,55	180827
			Накладные расходы			*112,53*	*45980*
			Сметная прибыль			*32,78*	*13395*
10	10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	849,400	88,94	75544
			Накладные расходы			*3,35*	*2845*
			Сметная прибыль			*6,59*	*5596*
11	11	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1646,900	718,23	1182858
			Накладные расходы			*27,05*	*44549*
			Сметная прибыль			*53,20*	*87619*
12	12	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4418,550	163,93	724351
			Накладные расходы			*36,04*	*159243*
			Сметная прибыль			*12,14*	*53656*
13	13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2945,700	3399,11	10012754
			Накладные расходы			*1249,58*	*3680896*
			Сметная прибыль			*251,79*	*741685*
14	14	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	357,350	4125,70	1474321
			Накладные расходы			*814,75*	*291152*
			Сметная прибыль			*305,61*	*109209*
15	15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1786,730	1625,31	2903990
			Накладные расходы			*597,50*	*1067567*
			Сметная прибыль			*120,39*	*215110*
16	16	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	3482,220	39,41	137248
			Накладные расходы			*7,19*	*25026*
			Сметная прибыль			*2,92*	*10167*
17	17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3482,220	263,11	916214
			Накладные расходы			*84,42*	*293965*
			Сметная прибыль			*19,49*	*67868*
18	18	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	1608,050	39,41	63380
			Накладные расходы			*7,19*	*11557*
			Сметная прибыль			*2,92*	*4695*
19	19	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1945,740	2199,32	4279315
			Накладные расходы			*82,83*	*161169*
			Сметная прибыль			*162,91*	*316986*
20	20	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1608,050	263,11	423098
			Накладные расходы			*84,42*	*135750*
			Сметная прибыль			*19,49*	*31341*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	2095,300	239,75	502341
			Накладные расходы			*50,95*	*106746*
			Сметная прибыль			*17,76*	*37210*
22	22	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3666,775	718,23	2633598
			Накладные расходы			*27,05*	*99188*
			Сметная прибыль			*53,20*	*195081*
23	23	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1709,380	163,93	280226
			Накладные расходы			*36,04*	*61605*
			Сметная прибыль			*12,14*	*20757*
24	24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	683,750	3399,11	2324140
			Накладные расходы			*1249,58*	*854402*
			Сметная прибыль			*251,79*	*172159*
25	25	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1402,612	39,41	55283
			Накладные расходы			*7,19*	*10080*
			Сметная прибыль			*2,92*	*4095*
26	26	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1402,612	263,11	369044
			Накладные расходы			*84,42*	*118407*
			Сметная прибыль			*19,49*	*27337*
27	27	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	572,898	1625,31	931137
			Накладные расходы			*597,50*	*342305*
			Сметная прибыль			*120,39*	*68973*
28	28	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	417,620	239,75	100123
			Накладные расходы			*50,95*	*21276*
			Сметная прибыль			*17,76*	*7417*
29	29	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	730,835	718,23	524910
			Накладные расходы			*27,05*	*19769*
			Сметная прибыль			*53,20*	*38882*
			Раздел: Строительная часть				
30	30	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	5288,000	714,22	3776786
			Накладные расходы			*157,31*	*831832*
			Сметная прибыль			*52,91*	*279762*
			Раздел: Земляные работы				
31	31	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3910,730	163,93	641102
			Накладные расходы			*36,04*	*140941*
			Сметная прибыль			*12,14*	*47489*
32	32	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	516,285	3399,11	1754909
			Накладные расходы			*1249,58*	*645141*
			Сметная прибыль			*251,79*	*129993*
			ИТОГО:				38091839
			В том числе :				
			Накладные расходы				9598010
			Сметная прибыль				2821618

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**495 194**	**38 587 033**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**783 132**	**39 370 165**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**41 729 946**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 007 594**	**46 737 540**
			Понижающий коэфицент				**3 832 478**
			Итого				**42 905 057**

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____ Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А