Заказчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №04/17-2019 от 20.08.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№04/17-2019	20.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	54 833 415,00	48 958 406,25							5 875 008,75	54 833 415,00
Итого к оплате									5 875 008,75	54 833 415,00

Заказчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Акмагамбетов Ж.К
М.П

Подрядчик:
Директор ТОО "Анкор-2005"
_____Умралиев Д.А
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
_____ Бисенов Д.З
М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь № 1
Локальная смета 6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	**8**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**2756,000**	**80,31**	**221347**
			Накладные расходы			***9,41***	***25947***
			Сметная прибыль			***5,95***	***16396***
2	**9**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**47,800**	**4300,77**	**205577**
			Накладные расходы			***1393,20***	***66595***
			Сметная прибыль			***318,58***	***15228***
3	**10**	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**251,200**	**442,55**	**111169**
			Накладные расходы			***112,53***	***28268***
			Сметная прибыль			***32,78***	***8235***
4	**13**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**508,300**	**718,23**	**365078**
			Накладные расходы			***27,05***	***13750***
			Сметная прибыль			***53,20***	***27043***
			Раздел: Земляные работы				
5	**14**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**3926,480**	**163,93**	**643684**
			Накладные расходы			***36,04***	***141509***
			Сметная прибыль			***12,14***	***47680***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2617,660	3399,11	8897710
			Накладные расходы			*1249,58*	*3270983*
			Сметная прибыль			*251,79*	*659090*
7	16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	326,720	4125,70	1347950
			Накладные расходы			*814,75*	*266196*
			Сметная прибыль			*305,61*	*99848*
8	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1633,590	1625,31	2655090
			Накладные расходы			*597,50*	*976066*
			Сметная прибыль			*120,39*	*196673*
9	18	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	3021,780	39,41	119100
			Накладные расходы			*7,19*	*21717*
			Сметная прибыль			*2,92*	*8822*
10	19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3021,780	263,11	795067
			Накладные расходы			*84,42*	*255095*
			Сметная прибыль			*19,49*	*58894*
11	20	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	1470,230	39,41	57948
			Накладные расходы			*7,19*	*10566*
			Сметная прибыль			*2,92*	*4292*
12	21	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1778,978	2199,32	3912551
			Накладные расходы			*82,83*	*147356*
			Сметная прибыль			*162,91*	*289819*
13	22	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1470,230	263,11	386835
			Накладные расходы			*84,42*	*124115*
			Сметная прибыль			*19,49*	*28654*
14	23	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1888,770	239,75	452826
			Накладные расходы			*50,95*	*96225*
			Сметная прибыль			*17,76*	*33543*
15	24	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3305,347	718,23	2374009
			Накладные расходы			*27,05*	*89411*
			Сметная прибыль			*53,20*	*175853*
16	25	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1319,120	163,93	216249
			Накладные расходы			*36,04*	*47540*
			Сметная прибыль			*12,14*	*16018*
17	26	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	527,650	3399,11	1793540
			Накладные расходы			*1249,58*	*659342*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*251,79*	*132855*
18	27	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	1084,177	39,41	42732
			Накладные расходы			*7,19*	*7792*
			Сметная прибыль			*2,92*	*3165*
19	28	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1084,177	263,11	285260
			Накладные расходы			*84,42*	*91525*
			Сметная прибыль			*19,49*	*21130*
20	29	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	442,833	1625,31	719741
			Накладные расходы			*597,50*	*264592*
			Сметная прибыль			*120,39*	*53314*
21	30	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	319,760	239,75	76661
			Накладные расходы			*50,95*	*16290*
			Сметная прибыль			*17,76*	*5679*
22	31	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	559,580	718,23	401909
			Накладные расходы			*27,05*	*15137*
			Сметная прибыль			*53,20*	*29771*
			Раздел: Строительная часть				
23	35	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	5526,000	714,22	3946770
			Накладные расходы			*157,31*	*869271*
			Сметная прибыль			*52,91*	*292353*
24	44	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,400	433892,02	607449
			Накладные расходы			*150889,39*	*211245*
			Сметная прибыль			*32140,15*	*44996*
25	45	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1414,000	112,29	158773
			Накладные расходы			*4,23*	*5980*
			Сметная прибыль			*8,32*	*11761*
26	50	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,650	512037,93	1356901
			Накладные расходы			*174103,01*	*461373*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*100511*
27	53	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,100	666210,57	66621
			Накладные расходы			*222929,73*	*22293*
			Сметная прибыль			*49348,93*	*4935*
28	89	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	138,427	44660,42	6182208
			Накладные расходы			*9553,56*	*1322471*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*457941*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**38400754**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9528649**
			Сметная прибыль				**2844500**
			Итого с временными		**1,3 %**	**499 210**	**38 899 964**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**789 483**	**39 689 447**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**42 068 365**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 048 204**	**47 116 569**
			Понижающий коэфицент				**3 863 559**
			Итого				**43 253 009**

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за октябрь №2
Локальная смета 6-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	2800,000	80,31	224881
			Накладные расходы			*9,41*	*26362*
			Сметная прибыль			*5,95*	*16658*
2	2	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	45,000	4300,77	193535
			Накладные расходы			*1393,20*	*62694*
			Сметная прибыль			*318,58*	*14336*
3	3	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	175,500	442,55	77668
			Накладные расходы			*112,53*	*19749*
			Сметная прибыль			*32,78*	*5753*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	600,000	718,23	430940
			Накладные расходы			*27,05*	*16230*
			Сметная прибыль			*53,20*	*31921*
			Раздел: Земляные работы				
5	5	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	780,000	163,93	127869
			Накладные расходы			*36,04*	*28111*
			Сметная прибыль			*12,14*	*9472*
6	6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	420,000	3399,11	1427626
			Накладные расходы			*1249,58*	*524825*
			Сметная прибыль			*251,79*	*105750*
7	7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	50,000	4125,70	206285
			Накладные расходы			*814,75*	*40738*
			Сметная прибыль			*305,61*	*15280*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	250,000	1625,31	406327
			Накладные расходы			*597,50*	*149374*
			Сметная прибыль			*120,39*	*30098*
9	9	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	331,030	39,41	13047
			Накладные расходы			*7,19*	*2379*
			Сметная прибыль			*2,92*	*966*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	331,030	263,11	87098
			Накладные расходы			*84,42*	*27945*
			Сметная прибыль			*19,49*	*6452*
11	11	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /ПГС/	м3	422,900	39,41	16668
			Накладные расходы			*7,19*	*3039*
			Сметная прибыль			*2,92*	*1235*
12	12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1116,709	2199,32	2456006
			Накладные расходы			*82,83*	*92499*
			Сметная прибыль			*162,91*	*181926*
13	13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	922,900	263,11	242826
			Накладные расходы			*84,42*	*77910*
			Сметная прибыль			*19,49*	*17987*
14	14	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	579,510	239,75	138936
			Накладные расходы			*50,95*	*29524*
			Сметная прибыль			*17,76*	*10292*
15	15	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1014,143	718,23	728390
			Накладные расходы			*27,05*	*27433*
			Сметная прибыль			*53,20*	*53955*
16	16	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	420,000	163,93	68852
			Накладные расходы			*36,04*	*15137*
			Сметная прибыль			*12,14*	*5100*
17	17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	95,000	3399,11	322915
			Накладные расходы			*1249,58*	*118710*
			Сметная прибыль			*251,79*	*23920*
18	18	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м /местным грунтом/	м3	177,500	39,41	6996
			Накладные расходы			*7,19*	*1276*
			Сметная прибыль			*2,92*	*518*
19	19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	177,500	263,11	46702
			Накладные расходы			*84,42*	*14984*
			Сметная прибыль			*19,49*	*3459*
20	20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	72,500	1625,31	117835
			Накладные расходы			*597,50*	*43319*
			Сметная прибыль			*120,39*	*8729*
21	21	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	120,490	239,75	28887

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*50,95*	*6138*
			Сметная прибыль			*17,76*	*2140*
22	22	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	210,857	718,23	151445
			Накладные расходы			*27,05*	*5704*
			Сметная прибыль			*53,20*	*11218*
			Раздел: Строительная часть				
23	23	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах**	м2	1340,000	714,22	957053
			Накладные расходы			*157,31*	*210789*
			Сметная прибыль			*52,91*	*70893*
24	24	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,518	512037,93	265236
			Накладные расходы			*174103,01*	*90185*
			Сметная прибыль			*37928,74*	*19647*
25	25	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,415	44660,42	1581649
			Накладные расходы			*9553,56*	*338339*
			Сметная прибыль			*3308,18*	*117159*
			ИТОГО:				10325671
			В том числе :				
			Накладные расходы				1973393
			Сметная прибыль				764864
			Итого с временными		1,3 %	134 234	10 459 905
			Итого с зимними удорожаниями		2,02952013688 %	212 286	10 672 191
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				11 311 864
			Итого с НДС		12 %	1 357 424	12 669 288
			Прогнозный коэфицент				1 038 882
			Итого				11 630 406

Генеральный заказчик :

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акмагамбетов Ж.К

Заказчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

Бисенов Д.З

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А