Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№121

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«28» декабря 2016 года.

Заказчик АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц.
Наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарное помещение)

На основании:

Декларации о соответствии от «23» 12 2016 года.
ТОО «Ак тоган», Удербаева Айман Прмагамбетовна – генеральный директор. 120018 г.Кызылорда, ул. М. Шокай 291,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «23» 12 2016 года. АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
в лице:
Даулетов Абдумутал Камшибекович – ведущий инженер, капитальное строительство:
-аттестат №KZ31VJE00013316 от 02.10.2015 года,
-аттестат №KZ85VJE00013314 от 02.10.2015 года,
-аттестат №KZ90VJE00013321 от 02.10.2015 года;
Калауов Турмаганбет Танирбергенович – мастер участка, капитальное строительство:
-аттестат KZ83VJE00013447 от 08.10.2015 года.
-аттестат KZ40VJE00013445 от 08.10.2015 года.
-аттестат KZ13VJE00013446 от 08.10.2015 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «23» 12 2016 года. АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Курманбаева Айнур – менеджер по проектам, отдел проектов. Лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
-«Система сбора нефти на месторождения Юго–Западный Карабулак. Подъездные дороги к скважинам №31, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 45 и спутнику – №2. Пусковой комплекс №2. Подъездные дороги к скважинам №37, 41».
Новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Юго-Западный Карабулак.

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление Акимата Карагандинской области от 6 января 2014 года №01/05.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
Государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области»:
- уведомительный талон № KZ21REA00036284 от 15.09.2016 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации), разработанной проектной группой АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:
-Проект № 14-13-02. «Система сбора нефти на месторождения Юго–Западный Карабулак. Подъездные дороги к скважинам №31, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 45 и спутнику – №2»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №116-П от 18 сентября 2015 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

зоне, исходя из условий обеспечения устойчивости и прочности, как самого земляного полотна, так и дорожной одежды. Дорожные знаки и сигнальные столбики установлены в зоне размещения примыкания и пересечений дорог в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков.

Основные показатели автодорог:

- ширина земляного полотна – 7,5 метров;
- ширина полосы движения – 4,5 метров;
- ширина проезжей части – 4,5 метров;
- ширина обочины – 1,5 метров;
- число полос движения – 1.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- Оборудование проектом не предусмотрено.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

- не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), AFE №FD16011 от 07.04.2016 года:

- Всего: 7 990 488 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 7 411 182 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 579 306 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

- Всего: 7 990 488 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 7 411 182 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 579 306 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2016 года.
месяц, год
окончание работ: ноябрь 2016 года.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса №2	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса №2
Протяженность автодороги к скважине №37	метр	375	375	375	375
Протяженность автодороги к скважине №41	метр	159	159	159	159

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
-строительство автодорог обусловлено развитием инфраструктуры обустройства месторождения Юго-Западный Карабулак. Технико-экономическая целесообразность данных автодорог не рассматривается, так как необходимость их строительства продиктована отсутствием подъезда к производственным площадкам и скважинам. Земляное полотно запроектировано с учетом категорий дорог, типа дорожной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, природных и инженерно-геологических условий. Конструктивное решение дорожной одежды принято для IV-в категории дорог, типа дорожной одежды, опыта эксплуатации в 5-ой дорожно-климатической

РЕШИЛ:
Объект строительства:
-«Система сбора нефти на месторождения Юго–Западный Карабулак. Подъездные дороги к скважинам №31, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 45 и спутнику – №2. Пусковой комплекс №2. Подъездные дороги к скважинам №37, 41»,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Андерсон Брюс Уэйн – заместитель директора (директор, вице-президент) по производству/директор по производству:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Даулетов Абдумутал Камшибекович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел капитального строительства, ведущий инженер:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Калауов Турмаганбет Танирбергенович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел капитального строительства, мастер участка:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор:
Курманбаева Айнур – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел проектов, менеджер по проектам:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Удербаева Айман Прмагамбетовна – генеральный директор ТОО «Ак тоган:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 456

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз", 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95** — **940540000210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12** — **940640001718**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на работы № 1609008 от 08.09.16г. ЗНУ № 692378

Номер документа	Дата составления
00000000319	31.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система сбора нефти на месторождения Юго-Западный Карабулак. Подъездные дороги к скважинам №31,32,37,39,40,41,43,45	с 01.10.16г. по 31.10.16г.		усл	1	8 476 946,24	8 476 946,24
				Итого	1	x	8 476 946,24

Сумма без НДС: 7568702 тенге НДС: 908244.24 тенге

К оплате: 8476946.24 тенге (Восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок шесть тенге 24 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Орынбасарулы Қ. Принял (Заказчик) / Т.Шаутаев

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2016

М.П. М.П.

#8643

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
БИН 940540000210, Кызылорда, ул Казыбек би 13
Расчетный счет KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА", Кызылорда, БИК ABKZKZKX
Подрядчик / Contractor: Товарищество с ограниченной ответственностью"Ак тоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Ak togan"
БИН 940640001718, Кызылорда, ул М. Шокая №291
Расчетный счет KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", Кызылорда, БИК KCJBKZKX
Контракт / Contract: № 1609008
ЗНУ / WSO: №692378
Проект /Project: № 14-13/02, № 15-26

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года
Performed work Action in october 2016 year

Систека сбора нефти на кестверждения Юго-Западный Карабулак Подъездные дороги к скважинам №31,32,37,39,40,41,43,4 5 и спутнику-№2, Пускковой комплекс №2, Подъездные дороги к скважинам №37,41

№ п./п	Наименование работ	Объемы работ по контракту		Стоимость по контракту		Выполнение объемов работ					
						с начало строительства			за отчетный месяц		
		Ед. изм.	Кол-во	единицы в тенге	всего в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге
1	Строительство подъездных автодорог к скважинам, в том числе	км	1,520	7 274 242,11	11 056 848,01	1,520	99	10 946 279,53	1,520	40	4 422 739,20
1	скв 37	км	0,355	7 274 242,11	2 582 355,95	0,355	99	2 556 532,39	0,355	40	1 032 942,38
2	скв 41	км	0,139	7 274 242,11	1 011 119,65	0,139	99	1 001 008,46	0,139	40	404 447,86
3	скв 48	км	0,176	7 274 242,11	1 280 266,61	0,176	99	1 267 463,95	0,176	40	512 106,64
4	скв 49	км	0,251	7 274 242,11	1 825 834,77	0,251	99	1 807 576,42	0,251	40	730 333,91
5	скв 52	км	0,282	7 274 242,11	2 051 336,28	0,282	99	2 030 822,91	0,282	40	820 534,51
6	скв 54	км	0,097	7 274 242,11	705 601,48	0,097	99	698 545,47	0,097	40	282 240,59
7	скв 56	км	0,220	7 274 242,11	1 600 333,26	0,220	99	1 584 329,93	0,220	40	640 133,31
3	Строительство примыканий на скважинах, в том числе	шт	7	560 807,00	3 925 649,00	7	100	3 925 649,00	7	30	1 177 694,70
1	скв 37	шт	1	560 807,00	560 807,00	1	100	560 807,00	1	30	168 242,10
2	скв 41	шт	1	560 807,00	560 807,00	1	100	560 807,00	1	30	168 242,10
3	скв 48	шт	1	560 807,00	560 807,00	1	100	560 807,00	1	30	168 242,10
4	скв 49	шт	1	560 807,00	560 807,00	1	100	560 807,00	1	30	168 242,10
5	скв 52	шт	1	560 807,00	560 807,00	1	100	560 807,00	1	30	168 242,10
6	скв 54	шт	1	560 807,00	560 807,00	1	100	560 807,00	1	30	168 242,10
7	скв 56	шт	1	560 807,00	560 807,00	1	100	560 807,00	1	30	168 242,10
4	Строительство разворотных площадок на скважинах, в том числе	шт	9	376 766,00	3 390 894,00	9	100	3 390 894,00	9	30	1 017 268,20
1	скв 37	шт	1	376 766,00	376 766,00	1	100	376 766,00	1	30	113 029,80
2	скв 41	шт	1	376 766,00	376 766,00	1	100	376 766,00	1	30	113 029,80
3	скв 48	шт	1	376 766,00	376 766,00	1	100	376 766,00	1	30	113 029,80
4	скв 49	шт	1	376 766,00	376 766,00	1	100	376 766,00	1	30	113 029,80
5	скв 52	шт	2	376 766,00	753 532,00	2	100	753 532,00	2	30	226 059,60
6	скв 54	шт	2	376 766,00	753 532,00	2	100	753 532,00	2	30	226 059,60
7	скв 56	шт	1	376 766,00	376 766,00	1	100	376 766,00	1	30	113 029,80
5	Установка ж/б плит на скважинах, в том числе	шт	6	158 500,00	951 000,00	6	100	951 000,00	6	100	951 000,00
1	скв 37	шт	2	158 500,00	317 000,00	2	100	317 000,00	2	100	317 000,00
2	скв 49	шт	1	158 500,00	158 500,00	1	100	158 500,00	1	100	158 500,00
3	скв 52	шт	1	158 500,00	158 500,00	1	100	158 500,00	1	100	158 500,00
4	скв 56	шт	2	158 500,00	317 000,00	2	100	317 000,00	2	100	317 000,00
2	Наращивание траверс на скважинах , в том числе	шт	3	480 962,67	1 442 888,01	0	0	0,00	0	0	0,00
1	скв 49	шт	1	480 962,67	480 962,67	0	0	0,00	0	0	0,00
2	скв 52	шт	1	480 962,67	480 962,67	0	0	0,00	0	0	0,00
3	скв 54	шт	1	480 962,67	480 962,67	0	0	0,00	0	0	0,00
6	Установка дорожных знаков на скважинах, в том числе	шт	46	7 560,00	347 760,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1	скв 37	шт	6	7 560,00	45 360,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2	скв 41	шт	6	7 560,00	45 360,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3	скв 48	шт	6	7 560,00	45 360,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4	скв 49	шт	8	7 560,00	60 480,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	скв 52	шт	8	7 560,00	60 480,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	скв 54	шт	6	7 560,00	45 360,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	скв 56	шт	6	7 560,00	45 360,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	Установка сигнальных столбиков на скважинах, в том числе	шт	205	5 790,00	1 186 950,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1	скв 37	шт	18	5 790,00	104 220,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2	скв 41	шт	18	5 790,00	104 220,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3	скв 48	шт	33	5 790,00	191 070,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4	скв 49	шт	35	5 790,00	202 650,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	скв 52	шт	32	5 790,00	185 280,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6	скв 54	шт	35	5 790,00	202 650,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7	скв 56	шт	34	5 790,00	196 860,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	Итого				22 301 989			19 213 823	0		7 568 702

Заказчик :

Подрядчик :
Директор ТОО "Ак тоган"
Орынбасарулы К

#8643 бет.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 456

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз", 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12**	**940640001718**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на работы № 1609008 от 08.09.16г.ЗНУ № 695062	

Номер документа	Дата составления
00000000387	**25.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Система сбора нефти на месторождения Юго-Западный Карабулак. Подъездные дороги к скважинам №31,32,37,39,40,41,43,45 и спутнику-№2. Пусковой комплекс №2.			усл	1	2 581 071,60	2 581 071,60
				Итого	**1**	**x**	**2 581 071,60**

Сумма без НДС: 2 304 528,21 тенге **НДС: 276 543,39 тенге**

К оплате: 2 581 071,60 тенге (Два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят один тенге 60 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Орынбасарулы Қ _____ Принял (Заказчик) Нач.ОКС _____ Т.Шаутай

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2016

М.П. М.П.

#8643

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
БИН 940540000210, Кызылорда, ул Казыбек би 13
Расчетный счет KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА", Кызылорда, БИК ABKZKZKX
Подрядчик / Contractor: Товарищество с ограниченной ответственностью"Ак тоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Ak togan"
БИН 940640001718, Кызылорда, ул М. Шокая №291
Расчетный счет KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", Кызылорда, БИК KCJBKZKX
Контракт / Contract: № 1609008
ЗНУ / WSO: №695062
Проект /Project: № 15-26

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
Performed work Action in December 2016 year

Система сбора нефти на месторождения Юго-Западный Карабулак. Подъездные дороги к скважинам №31,32,37,39,40,41,43,45 и спутнику -№2. Пусковой комплекс№2. Подъездные дороги к скважинам №37,41.

№ п./п	Наименование работ	Объемы работ по контракту		Стоимость по контракту		Выполнение объемов работ					
						с начало строительства			за отчетный месяц		
		Ед. изм.	Кол-во	единицы в тенге	всего в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге
1	**Строительство подъездных автодорог к скважинам, в том числе**	**км**	**0,0868**	**7 274 242,11**	**631 404,21**	**0,0868**	**100,00**	**631 404,21**	**0,0868**	**100,00**	**631 404,21**
1	скв 56	км	0,0868	7 274 242,11	631 404,21	0,0868	100,00	631 404,21	0,0868	100,00	631 404,21
2	**Строительство разворотных площадок на скважинах, в том числе**	**шт**	**4**	**376 766,00**	**1 507 064,00**	**4**	**100,00**	**1 507 064,00**	**4**	**100,00**	**1 507 064,00**
1	скв 56	шт	4	376 766,00	1 507 064,00	4	100,00	1 507 064,00	4	100,00	1 507 064,00
3	**Пересечение с комуникациями, в том числе**	**шт**	**1**	**158 500,00**	**158 500,00**	**1**	**100,00**	**158 500,00**	**1**	**100,00**	**158 500,00**
1	скв 56	шт	1	158 500,00	158 500,00	1	100,00	158 500,00	1	100,00	158 500,00
4	**Установка дорожных знаков на скважинах, в том числе**	**шт**	**1**	**7 560,00**	**7 560,00**	**1**	**100,00**	**7 560,00**	**1**	**100,00**	**7 560,00**
1	скв 56	шт	1	7 560,00	7 560,00	1	100,00	7 560,00	1	100,00	7 560,00
	Итого				**2 304 528,21**			**2 304 528,21**			**2 304 528,21**

Заказчик :

Подрядчик :
Директор ТОО "Ак тоган"
Орынбасарулы К

#8643 Бш.