Генподрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"
Субподрядчик: ТОО Bek Trans Group
Договор: №84 от 04.05.2022 г.
Наименование и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. III очередь (ПК291+00 - ПК465+00) в Туркестанской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполнения работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Наименование пуковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 г.	их них		Строимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
				в отченом месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. III очередь (ПК291+00 - ПК465+00) в Туркестанской области	478 316 865,00	427 068 629,46							11 669 198	108 912 515,00
Удержание аванса										30 000 000,00
Всего к оплате										78 912 515,00

Генподрядчик
Нач.участка: ТОО "АлемТрансЖол"

_____ Порхужаев Д.

Субподрядчик:
Директор ТОО Bek Trans Group

_____ Розметов У.С

712140

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "АлемТрансЖол"

Субподрядчик: ТОО Bek Trans Group

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. III очередь (ПК291+00 - ПК465+00) в Туркестанской области

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /100 м/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6648,1		64,76	64,76	430531	430531	--	107268	580823
						--	22,41	--	148984		43024	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6648,1		489,59	489,59	3254843	3254843	--	810951	4391058
						--	169,42	--	1126321		325264	
3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Нарезка уступов на откосах/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6910,494457		171,77	164,99	1187016	1140162	--	178921	1475212
						6,78	29,18	46853	201648		109275	
4	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82229,29		161,52	157,33	13281675	12937135	18912	1705107	16185724
						3,96	24,84	325628	2042576		1198943	
5	412-102-0320 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**										
		СП - 8%	т·км	1439012,575		33,00	--	47487415	--		--	51286408
						--	--	--	--		3798993	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	21564,6		72,06	72,06	1553945	1553945	--	479614	2196244
						--	30,89	--	666130		162685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	21568,05	34,75	34,75	749490	749490	--	182000	1006009
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,72	--	252778		74519	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	21568,05	93,46	80,84	2015750	1743561	30195	471460	2686187
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	241994	412812		198977	
9	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/.Группа грунтов 2	м3 грунта	93877,39	35,78	35,78	3358933	3358933	--	695519	4378808
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,29	--	965998		324356	
10	1101-0107-1317 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с),добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	93877,39	87,32	87,32	8197374	8197373	--	1696552	10685440
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,10	--	2356322		791514	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	93877,39	72,06	72,06	6764805	6764805	--	2087908	9560930
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,89	--	2899873		708217	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	93877,39	34,75	34,75	3262239	3262239	--	792175	4378767
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,72	--	1100243		324353	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	93877,39	93,46	80,84	8773781	7589048	131429	2052085	11691935
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	1053304	1796813		866069	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни,откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	65090,19	52,35	22,58	3407471	1469736	--	1657613	5470291
		НР - 72%; СП - 8%			29,77	5,60	1937735	364505		405207	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	41038,75	52,35	22,58	2148379	926655	--	1045109	3448967
		НР - 72%; СП - 8%			29,77	5,60	1221724	229817		255479	
16	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2633,59	161,50	--	425325	--	--	306234	790084
		НР - 72%; СП - 8%			161,50	--	425325	--		58525	
17	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	5900,85	34,78	34,78	205232	205231	--	51111	276850
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	70987		20507	

712140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	32672,34	258,62	177,84	8449721	5810449	2639272	1133626	10350014
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	48,19	--	1574480		766668	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114953925	59394136	2819808	15453253	140839751
		Материалы	Тенге				5252563	16210287	--	10432575	
		Всего заработная плата	Тенге				114953925				
		Транспортные расходы	Тенге				2819808				
		Накладные расходы	Тенге					21462850			
		Сметная прибыль	Тенге				47487415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15453253				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10432575				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				140839753				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21462850			12707
		Нормативная трудоемкость	Тенге				140839753				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					21462850			12707
		РАЗДЕЛ 2. Укрепительные работы									
19	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16054,37	143,10	138,41	2297380	2222086	--	287360	2791520
					4,69	20,17	75295	323817		206779	
20	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10075	157,41	152,25	1585896	1533918	--	198390	1927028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		5,16	22,19	51977	223564		142743	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3883276	3756004	--	485750	4718548
		Всего заработная плата	Тенге				127272	547381	--	349522	
		Накладные расходы	Тенге				3883276				
		Сметная прибыль	Тенге					674653			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				485750				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				349522				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4718548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					674653			360
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4718548				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					674653			360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								145558301
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5379835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63150140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16757668			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2819808		
		- Перевозка грузов	Тенге				47487415				
		- Накладные расходы	Тенге							15939003	
		- Сметная прибыль	Тенге							10782097	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.	Тенге				**145 558 301**				
	временные здания и сооружения 3,12%						4 541 419				
	Итого						**150 099 720**				
	допол-е затраты на зимнее время 1,05%						1 576 047				
	Итого						**151 675 767**				
	Непредвиденные работы и затраты 2%						**3 033 515**				
	итого Непредвиденные работы и затраты 2%						**154 709 282**				
	Прочие затраты										
	итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год -47 %						76 352 768				
	итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год -53 %						89 979 067				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%						**166 331 835**				
	НДС на 2021 год. -12%						9 162 332				
	НДС на 2022 год. -12%						10 797 488				
	Общая стоимость строительства в понижающим коэффициентом		0,58				97 243 317				
	НДС 12%						11 669 198				
	Итого с НДС						108 912 515				

ТОО "Алем Транс Жол"
Начальник участка

Порушаев Д.

ТОО "Bek Trans Group"

Директор **Розметов У.С**