Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234.

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«23» июля 2018 года.

Заказчик АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», 120001, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Казыбек би 13.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц.
Наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарное помещение)

На основании:
Декларации о соответствии от «11» 07 2018 года.
ТОО «Ак тоган», Орынбасарулы Кайрат – директор.
120018 г. Кызылорда, ул. М. Шокай 291

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «11» 07 2018 г.
Технический надзор: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»,
в лице:
Байдуисенов Серикбай Утешович – ведущий инженер, капитальное строительство:
-аттестат КДСЖКХ №07137 от 14.05.2014 года, аттестат KZ45VJE00001812 от 19.08.2014 года, аттестат АДСЖКХ №01619 от 07.05.2012 года.
Технический надзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»,
в лице:
Ысқақов Мейірбек Әбсалұлы - директор:
-аттестат KZ48VJE00018442 от 26.06.2016 года, аттестат KZ75VJE00018441 от 26.06.2016 года, аттестат KZ49VJE00019782 от 26.08.2016 года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «11» 07.2018 г.
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».
Курманбаева Айнур - менеджер проекта, отдел проектов. Лицензия на проектные работы 12-ГСЛ №005019 от 01.06.2001 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

- Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождении Карабулак.

Новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Карабулак.

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление Акимата Улытауского района Карагандинской области от 12 декабря 2013 года №33/08. (продление срока – от 21 октября 2015 года №31/09),

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области»:

- уведомительный талон KZ80REA00081103 от 22.12.2017 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации), разработанной отделом проектов АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»:

- проект № 17-39-03. Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождения Карабулак,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ № 144-П от 31.12.2017 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2017 года.
месяц, год

окончание работ: май 2018 года.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 5.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Общая протяженность автодороги к скважине № 24	м	129		136,42	
Общая протяженность автодороги к скважине № 32	м	517		515,73	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- строительство автодорог обусловлено развитием инфраструктуры обустройства месторождения Карабулак. Технико-экономическая целесообразность данных автодорог не рассматривается, так как необходимость их строительства продиктована отсутствием подъезда к производственным площадкам и скважинам. Земляное полотно запроектировано с учетом категорий дорог, типа дорожной одежды, высоты насыпи, свойств грунтов, природных и инженерно-геологических условий. Конструктивное решение дорожной одежды

принято для IV-в категории дорог, типа дорожной одежды, опыта эксплуатации в 5-ой дорожно-климатической зоне, исходя из условий обеспечения устойчивости и прочности, как самого земляного полотна, так и дорожной одежды. Дорожные знаки и сигнальные столбики установлены в зоне размещения примыкания и пересечений дорог в соответствии с транспортно-эксплуатационными характеристиками отдельных участков.

Основные показатели подъездных автодорог к скважинам:

- ширина земляного полотна – 7,5 метров;
- ширина полосы движения – 4,5 метров;
- ширина обочины – 1,5 метров;
- число полос движения – 1.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- оборудование проектом не предусмотрено.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:
- не требуется.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации), AFE №FD17038 от 05.07.2017 года:

- Всего: 8 970 224 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 6 551 068 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 2 419 156 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

- Всего: 8 970 224 тенге, в том числе: строительно-монтажные работы – 6 551 068 тенге, оборудование – нет, прочие затраты – 2 419 156 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект строительства:
- Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождении Карабулак,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Андерсон Брюс Уэйн/Пань Синьцзюнь – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», заместитель директора (директор, вице-президент) по производству:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

Байдуисенов Серикбай Утешович – АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», отдел капитального строительства, ведущий инженер:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Ысқақов Мейірбек Әбсалұлы – ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», директор:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор:

Курманбаева Айнур – АО «ПетроКазахстан Кумколь ресорсиз, отдел проектов, менеджер проекта:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Орынбасарулы Кайрат – директор ТОО «Ак тоган»:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождении Карабулак

Подъездная автодорога к скважине 24 на месторождении Карабулак.

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	136.42		2018
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
менеджер по проектам, отдел проектов
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Курманбаева Айнур
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: Подъездные автодороги к скважинам №№24, 32 на месторождении Карабулак

Подъездная автодорога к скважине 32 на месторождении Карабулак.

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	515.73		2018
2	Ширина проезжей части	м	7.5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик :
Заместитель директора
(директор, вице-президент)
по производству
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Брюс Андерсон / Пань Синьцзюнь
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
менеджер по проектам, отдел проектов
АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Курманбаева Айнур
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 456

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95** — **940540000210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12** — **940640001718**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на работы № 1712008 от 19.12.17г. ЗНУ № 707142

Номер документа	Дата составления
00000000045	31.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Подъездные автодороги к скважинам № 24,32 на м\р Карабулак"	с 01.01.18г по 31.01.18г		усл	1	3 440 035,20	3 440 035,20
				Итого	**1**	**x**	**3 440 035,20**

Сумма без НДС: 3 071 460,00 тенге **НДС: 368 575,20 тенге**

К оплате: 3 440 035,20 тенге (Три миллиона четыреста сорок тысяч тридцать пять тенге 20 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Орынбасарулы К / Принял (Заказчик) Нач.ОКО / Т.Шаутай

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2018

М.П. М.П.

№ 3126

#8643

Заказчик / Customer: Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
БИН 940540000210, Кызылорда, ул Казыбек би 13
Расчетный счет KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА", Кызылорда, БИК АВКZKZKX
Подрядчик / Contractor: Товарищество с ограниченной ответственностью"Ак тоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Ak togan"
БИН 940640001718, Кызылорда, ул М. Шокая №291
Расчетный счет KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", Кызылорда, БИК КСJВКZKX
Контракт / Contract: № 1712008
ЗНУ / WSO: №707142
Проект /Project: №17-39-03

АКТ
приемки выполненных работ за январь 2017 года
Performed work Action in January 2017 year
"Подъездные автодороги к скважинам № 24,32 на м/р Ка рабу лак"
Construction project 17-39-03 "Access highways to wells"№. 24,32 on the field Karabulak"

№ п./п	Наименование работ	Объемы работ по контракту		Стоимость по контракту		Выполнение объемов работ					
						с начало строительства			за отчетный месяц		
		Ед. изм.	Кол-во	единицы в тенге	всего в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге
1	**Строительство подъездных автодорог к скважинам, в том числе**	**км**	**0,646**	**7 000 000,00**	**4 522 000,00**	**0,646**	**100,00**	**4 522 000,00**	**0,259**	**41,00**	**1 854 020,00**
1	скв 24	км	0,129	7 000 000,00	903 000,00	0,129	100,00	903 000,00	0,052	41,00	370 230,00
2	скв 32	км	0,517	7 000 000,00	3 619 000,00	0,517	100,00	3 619 000,00	0,207	41,00	1 483 790,00
2	**Строительство примыканий на скважинах, в том числе**	**шт**	**5,0**	**140 000,00**	**700 000,00**	**5,000**	**100,00**	**700 000,00**	**1,500**	**30,00**	**210 000,00**
1	скв 24	шт	2,0	140 000,00	280 000,00	2,000	100,00	280 000,00	0,600	30,00	84 000,00
2	скв 32	шт	3,0	140 000,00	420 000,00	3,000	100,00	420 000,00	0,900	30,00	126 000,00
3	**Строительство разворотнной площадки**	**шт**	**2,0**	**229 734,00**	**459 468,00**	**2,000**	**100,00**	**459 468,00**	**0,600**	**30,00**	**137 840,40**
1	скв 24	шт	1,0	229 734,00	229 734,00	1,000	100,00	229 734,00	0,300	30,00	68 920,20
2	скв 32	шт	1,0	229 734,00	229 734,00	1,000	100,00	229 734,00	0,300	30,00	68 920,20
4	**Установка дорожных знаков на скважинах, в том числе**	**шт**	**16,0**	**20 600,00**	**329 600,00**	**16**	**100,00**	**329 600,00**	**16**	**100,00**	**329 600,00**
1	скв 24	шт	8,0	20 600,00	164 800,00	8,000	100,00	164 800,00	8,000	100,00	164 800,00
2	скв 32	шт	8,0	20 600,00	164 800,00	8,000	100,00	164 800,00	8,000	100,00	164 800,00
5	**Установка сигнальных столбиков на скважинах, в том числе**	**шт**	**60,0**	**9 000,00**	**540 000,00**	**60**	**0,00**	**540 000,00**	**60**	**100,00**	**540 000,00**
1	скв 24	шт	32,0	9 000,00	288 000,00	32,000	100,00	288 000,00	32,000	100,00	288 000,00
2	скв 32	шт	28,0	9 000,00	252 000,00	28,000	100,00	252 000,00	28,000	100,00	252 000,00
	Итого				6 551 068			6 551 068			**3 071 460**

Заказчик : Т. Шаутай

Подрядчик : Директор ТОО "Ак тоган" Орынбасарулы К

#8643 лист.
с 1-31 января 2018 г