Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" (2 очередь) города Актобе

Договор №210345/00 от 13.07.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210345/00	13.07.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**79 667 860**									
Акт за октябрь 2021г.	**79 667 860**	**71 132 017**							**8 535 842**	**79 667 860**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорс

Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" (2 очередь) города Актобе

Договор №210345/00 от 13.07.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39967		205,31 10,83	194,48 48,00	8205625 432843	7772782 1918416	–	1692906 791882	10690414
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1245,6		3231,94 3231,94	– –	4025699 4025699	– –	–	2898504 553936	7478139
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41212,8		50,26 –	50,26 18,47	2071355 –	2071355 761200	–	548064 209554	2828973
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40788,6		50,26 –	50,26 18,47	2050035 –	2050035 753365	–	542423 207397	2799855
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36709,74		35,22 –	35,22 12,94	1292917 –	1292917 475024	–	342017 130795	1765729
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4078,86		1248,72 1248,72	– –	5093354 5093354	– –	–	3667215 700846	9461414
9	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	707		275,41 10,24	265,08 72,19	194715 7240	187411 51038	64	41960 18934	255609
10	4102-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	1212,505		54,00 –	– –	65475 –	– –		– 5238	70713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	707	21,05	17,83	14882	12606	63	5177	21664
		НР - 72%; СП - 8%			3,13	7,04	2213	4977		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,439	360101,35	106803,91	1958591	580907	27072	1502715	3738211
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	1350612	167282		276905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6452,89	1359,00	–	8769478	–	8769478	–	9471036
		СП - 8%			–	–	–	–		701558	
16	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	453,00	–	5490	–	5490	–	5929
		СП - 8%			–	–	–	–		439	
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,06	297433,65	74602,49	910147	228283	4258	735241	1777019
		НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	677606	65061		131631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5151	155,00	–	798405	–	798405	–	862277
		СП - 8%			–	–	–	–		63872	
24	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	2368,00	–	28416	–	28416	–	30689
		СП - 8%			–	–	–	–		2273	
26	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	918,00	–	1836	–	1836	–	1983
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
28	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1369,00	–	5476	–	5476	–	5914
		СП - 8%			–	–	–	–		438	
30	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	158	2624,00	–	414592	–	414592	–	447759
		СП - 8%			–	–	–	–		33167	
31	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	88	1444,00	–	127072	–	127072	–	137238
		СП - 8%			–	–	–	–		10166	
32	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	818,00	–	1636	–	1636	–	1767
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
34	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,24	3795,00	–	228611	–	228611	–	246900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		18289	
36	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032	2677,00	–	2150	–	2150	–	2322
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
38	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	10	46502,00	–	465020	–	465020	–	502222
		СП - 8%			–	–	–	–		37202	
39	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	47941,00	–	335587	–	335587	–	362434
		СП - 8%			–	–	–	–		26847	
41	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1873,00	–	1873	–	1873	–	2023
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
42	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	93	358,00	–	33294	–	33294	–	35958
		СП - 8%			–	–	–	–		2664	
50	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789,00	–	11578	–	11578	–	12504
		СП - 8%			–	–	–	–		926	
52	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	4472,00	–	35776	–	35776	–	38638
		СП - 8%			–	–	–	–		2862	
53	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	3032,00	–	12128	–	12128	–	13098
		СП - 8%			–	–	–	–		970	
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	124,84	22778,32	9293,44	2843645	1160193	390442	1748170	4959160
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	1293010	472818		367345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	142	18911,00	–	2685362	–	2685362	–	2900191
		СП - 8%			–	–	–	–		214829	
63	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	142	19492,00	–	2767864	–	2767864	–	2989293
		СП - 8%			–	–	–	–		221429	
64	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	284	16873,00	–	4791932	–	4791932	–	5175287
		СП - 8%			–	–	–	–		383355	
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,46596	582041,00	–	1435290	–	1435290	–	1550113
		СП - 8%			–	–	–	–		114823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**70642475**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**12882577**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**15356489**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**4669181**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**23380765**		
		- Перевозка грузов	тенге				**65475**				
		- Накладные расходы	тенге							**13724392**	
		- Сметная прибыль	тенге							**5232777**	

	Итого прямые затраты		**70 642 475**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт	Временные здания и сооружения (1,3%)	918 352	71 560 827
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	2 232 698	73 793 525
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 475 870	75 269 395
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год. К=1,050036		79 035 575
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	9 484 269	
	Всего по сметному расчету		**88 519 844**
	Итого с К=0,9		**79 667 860**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Булеков Т.Ж.

Подрядчик: ТОО "Казевростройсервис"

Мукаков Б.К.