Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" (2 очередь) города Актобе

Договор №210345/00 от 13.07.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210345/00	13.07.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**174 886 868**									
Акт №3 за декабрь 2021г.	**26 252 246**	**23 439 505**							**2 812 741**	**26 252 246**
Акт №4 за декабрь 2021г. (доп. работы)	**4 322 640**	**3 859 500**							**463 140**	**4 322 640**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе

Танкиев А.К.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" (2 очередь) города Актобе

Договор №210345/00 от 13.07.2021г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45	205,31	194,48	9239	8752	–	1906	12037
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	487	2160		892	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30	3231,94	–	96958	–	–	69810	180109
		НР - 72%; СП - 8%			3231,94	–	96958	–		13341	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	50,26	50,26	3770	3769	–	997	5149
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,47	–	1385		381	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51	192,49	90,84	9817	4633	–	5275	16299
		НР - 72%; СП - 8%			101,65	42,00	5184	2142		1207	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	192	50,26	50,26	9650	9650	–	2553	13180
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,47	–	3546		976	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73	35,22	35,22	2571	2571	–	680	3511
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,94	–	945		260	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	19	1248,72	–	23726	–	–	17082	44073
		НР - 72%; СП - 8%			1248,72	–	23726	–		3265	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	82	192,49	90,84	15784	7449	–	8481	26206
		НР - 72%; СП - 8%			101,65	42,00	8335	3444		1941	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	360101,35	106803,91	108030	32041	1493	82886	206189
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	74496	9227		15273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,389	71523,26	–	456962	–	86799	366461	889297
		НР - 99%; СП - 8%			57937,50	–	370163	–		65874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	297433,65	74602,49	11897	2984	55	9611	23229
		НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	8858	850		1721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,112	61348,39	–	313613	–	17437	293215	655374
		НР - 99%; СП - 8%			57937,50	–	296176	–		48546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	302	1595,88	82,26	481956	24843	50926	414180	967827
		НР - 99%; СП - 8%			1344,99	40,32	406187	12177		71691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	2304-0902-1907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	302	6451,00	–	1948202	–	1948202	–	2104058
		СП - 8%			–	–	–	–		155856	
49	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	302	23102,00	–	6976804	–	6976804	–	7534948
		СП - 8%			–	–	–	–		558144	
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11	22778,32	9293,44	250562	102228	34403	154036	436966
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	113931	41661		32368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	1	30759,38	2170,80	30759	2171	22233	6360	40088
		НР - 93%; СП - 8%			6354,60	483,84	6355	484		2970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	7	8812,21	1732,79	61685	12129	26150	26865	95634
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	23406	5174		7084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	8	22736,41	7,20	181891	58	151616	28404	227119
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	–	30217	–		16824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	50	876,17	19,84	43808	992	28782	13177	61544
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	14034	134		4559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11037684	214270	9344900	1501979	13542837
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1478513	83329	–	1003173	
	Материалы		тенге				2112678				
	Всего заработная плата		тенге				419896				
		Накладные расходы	тенге					1561842			
		Сметная прибыль	тенге				1501979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				289173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3903830				
		Сметная заработная плата	тенге								1333
	Стоимость сантехнических работ		тенге					1561842			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8925006				
		Сметная прибыль	тенге				8925006				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				714000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9639006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13542836				
		Сметная заработная плата	тенге								1333
								1561842			

РАЗДЕЛ 2. РАЗДЕЛ 2.Замена оборудования на водозаборе "Песчанка"

75	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	5	21269,58	432,78	106348	2164	18488	84670	206300
		НР - 98%; СП - 8%			17139,20	140,41	85696	702		15281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**Насос глубинный SP30-6**	шт	5	1508892,86	–	7544464	–	7544464	–	8148021
		СП - 8%			–	–	–	–		603557	

1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12
77	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	5	2514,21	--	12571	--	10989	1550	15251
		НР - 98%; СП - 8%			316,33	--	1582	--		1130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	счетчик (водомер)	5	8715,46	205,86	43577	1030	29657	12830	60919
		НР - 98%; СП - 8%			2577,96	40,32	12890	202		4513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	2307-0502-0542 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет**	шт.	5	217536,00	--	1087680	--	1087680	--	1174694
		СП - 8%			--	--	--	--		87014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8794640	3194	8691278	99050	9605185
	Стоимость монтажных работ		тенге				100168	904	--	711495	
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1087680				
		Сметная прибыль	тенге				1087680				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				87014				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1174694				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7544464				
		Сметная прибыль	тенге				7544464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				603557				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				8148021				
	Материалы		тенге				162496				
	Всего заработная плата		тенге				59135				
	Сдача и испытание		тенге					101072			
		Накладные расходы	тенге				2605				
		Сметная прибыль	тенге				99050				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				20924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				282470				
		Сметная заработная плата	тенге								78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					101072			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9605185				
		Сметная заработная плата	тенге								78
								101072			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
80	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж глубинного насоса**	насос	5	10623,56	259,66	53118	1298	402	50802	112233
		НР - 98%; СП - 8%			10283,52	84,24	51418	421		8314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	**Демонтаж водомера**	счетчик (водомер)	5	1781,59	123,52	8908	618	556	7698	17934
		НР - 98%; СП - 8%			1546,78	24,19	7734	121		1328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				107386	2328	40750	63632	130168
							64308	623	--	13682	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				107386				
	Материалы		тенге				40751				
	Всего заработная плата		тенге					64931			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		тенге				1535				
		Накладные расходы	тенге				63632				
		Сметная прибыль	тенге				13682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				184700				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								50
		Сметная заработная плата	тенге					64931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				184700				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								50
		Сметная заработная плата	тенге					64931			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								23278190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1642989				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					219792			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					84856			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18076928		
		- Накладные расходы	тенге							1664661	
		- Сметная прибыль	тенге							1728350	
		Итого прямые затраты					**23 278 190**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл 1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,3%)		302 616			23 580 806				
	НДЗ РК 8 04-06-2015 Табл 1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)		735 721			24 316 527				
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		486 331			24 802 858				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К 1,050036					26 043 894				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		3 125 267							
		Всего по сметному расчету					**29 169 161**				
		Итого с К=0,9					**26 252 246**				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Ганкиев А.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Рауан" (2 очередь) города Актобе

Договор №210345/00 от 13.07.2021г.

А К Т №4
приемки выполненных работ (доп. работы)
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1248,59	27,42	2497	55	346	2102	4967
		НР - 99%; СП - 8%			1048,08	13,44	2096	27		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Ду 50 Ру 16 "Нептун"**	шт	2	24107,14	--	48214	--	48214	--	52071
		СП - 8%			--	--	--	--		3857	
3	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	31	2076,98	82,26	64386	2550	10147	52410	126140
		НР - 99%; СП - 8%			1667,40	40,32	51689	1250		9344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р Ду 50 Ру 16 "Нептун"**	шт	31	50892,86	--	1577679	--	1577679	--	1703893
		СП - 8%			--	--	--	--		126214	
5	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	комплект	144	7994,00	--	1151136	--	1151136	--	1243227
		СП - 8%			--	--	--	--		92091	
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	144	4518,00	--	650592	--	650592	--	702639
		СП - 8%			--	--	--	--		52047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3494504	2605	3438114	54512	3832937
							53785	1277	--	283921	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2343368				
	Материалы		тенге				10493				
	Всего заработная плата		тенге					55062			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1625893				
	Местные материалы		тенге				650592				
		Накладные расходы	тенге				54512				
		Сметная прибыль	тенге				191830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2589710				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	тенге					55062			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3832937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				53785				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2605			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1277			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3438114		
		- Накладные расходы	тенге							54512	
		- Сметная прибыль	тенге							283921	

	Итого прямые затраты		**3 832 937**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,3%)	49 828	3 882 765
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12%)	121 142	4 003 907
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	80 078	4 083 986
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2020-2024	в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036		4 288 332
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	514 600	
	Всего по сметному расчету		**4 802 932**
	Итого с К=0,9		**4 322 640**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Танкиев А.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.