Заказчик - ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
ВКО, Усть Каменогорск ул.Казахстан,59/1 БИН 050340003330 ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик - ТОО "Терезе"
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 010740001450 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070G000351N00382
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция аэропорта города Усть-Каменогорск

Справка Ф3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		57	19.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен ____ года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен _____года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по акту №1	**291 857 134**	**260 586 727**	243 326 197	243 326 197					**31 270 407**	**291 857 134**
аванс 30%										
Всего к оплате										**291 857 134**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Технический надзор: ТОО "T.A.S.BuildGroup"

Подрядчик: ТОО "Терезе"

Управление проектом: ТОО "САПА Бақылау"

Руководитель _____ **Жумадилов Н.С.**

Эксперт _____ **Тойкенов С.Е.**

Директор _____ **Казанов Ж.Б.**

Директор _____ **Рахимов А.Б.**

г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Терезе"

Наименование объекта: Реконструкция аэропорта города Усть-Каменогорск

Договор № 57 от 19.05.2021 года

Акт № 1 от 4.06.21г.
выполненных работ за июнь 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Искусственное-покрытие взлетно-посадочных полос ИВПП										
	Локальная смета №2-1-1 на устройство аэродромных покрытий										
	Раздел 1. Устройство аэродромных покрытий										
	Новое аэродромное покрытие										
1	**Е11-310801-01011131-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Прослойки из геокомпозита. Устройство**	**м2**	**26834,00**	**10,90**	**0,83**	**292491**	**22272**	**--**	**247946**	**583672**
					10,07	**0,43**	**270218**	**11539**		**43235**	
2	**С121-080102-12042108-0102-1204 РСНБ РК 2015**	**Геокомпозит двухслойный из геотекстиля плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм**	**м2**	**26834,00**	**405,00**	**--**	**10867770**	**--**	**10867770**	**--**	**11737192**
					--	**--**	**--**	**--**		**869422**	
3	**Е11-310501-03011131-0501-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из щебеночно-песчанной смеси, толщиной 10 см /20СМ/. Устройство**	**м2 основания**	**27419,00**	**537,01**	**520,41**	**14724277**	**14269122**	**--**	**3477190**	**19657584**
					5,04	**139,07**	**138192**	**3813160**		**1456117**	

4	Е11-310501-03021131-0501-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Основание двухслойное, нижний слой, из щебеночно-песчанной смеси толщиной 10 см /20см/. Устройство	м2 основания	27336,00	664,225,89	645,93174,23	18157118161009	17657142 4762751	338 966	4332909 1799202	24289229
5	С121-010201-06012101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4000,00	3211,00 --	-- --	12844000 --	-- --	12844000	-- 1027520	13871520
6	С121-010201-06022101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2500,00	3114,00 --	-- --	7785000 --	-- --	7785000	-- 622800	8407800
7	С121-010201-06032101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2000,00	2862,00 --	-- --	5724000 --	-- --	5724000	-- 457920	6181920
8	С121-010201-06042101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1500,00	2638,00 --	-- --	3957000 --	-- --	3957000	-- 316560	4273560
9	С121-010201-06072101-0201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	400,00	2489,00 --	-- --	995600 --	-- --	995600	-- 79648	1075248
10	Е11-310501-03011131-0501-0301 РСНБ РК 2015 К=2,2	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное, толщиной слоя 10 см /22см/. Устройство с применением автогрейдера	м2 основания	27134,00	1455,875,54	572,45152,97	39503577150322	15532858 4150688	23 820 396	3784889 3463077	46751543

11	Е11-310501-03011131-0501-0301 РСНБ РК 2015 К=0,8	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное, толщиной слоя 10 см /8см/. Устройство с применением автогрейдера	м2 основания	26834,00	214,80 2,01	208,16 55,63	5763943 53936	5585765 1492775	124 241	1361106 570004	7695054
12	С121-010207-01042101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	2900,00	12049,00 --	-- --	34942100 --	-- --	34942100	-- 2795368	37737468
13	Е11-270602-09011127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2	т	8,00	129901,90 --	2176,75 1179,92	1039215 --	17414 9439	1 021 801	8307 83137	1130659
14	Е11-270602-03011127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /8см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1. Устройство	м2 покрытия	20747,040	2017,15 57,19	148,74 39,24	41849892 1186523	3085915 814114	37 577 454	1760561 3488836	47099289

Итого по разделу **230 491 737**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 960 201
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 56 170 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 054 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге 139 998 329
- накладные расходы, тенге 14 972 908
- сметная прибыль (8 %), тенге 17 072 847

Итого по смете: **230 491 737**

Всего по акту: **230 491 737**

Оборудование

Временные здания и сооружения (2,32%)	5 347 408
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,82%)	6 650 664
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	836 388
Итого	**243 326 197**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 849 796**
Итого в текущих ценах	**248 175 993**
Итого в текущих ценах на 2021 год К=1,050036	**260 593 727**
Итого с учетом договорного коэффициента К=0,99997313815	**260 586 726,75**
НДС (12%)	31 270 407,21
Всего по акту с учетом НДС	**291 857 133,96**

Заказчик:

Руководитель
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Управление проектом: ТОО "САПА Бақылау"

Директор _____ **Рахимов А.Б.**

Тех.надзор:

Эксперт
ТОО "T.A.S.BuildGroup"

_____ **Тойкенов С.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж.Б. Казанов**