Форма 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Технический надзор: ТОО "Фараб Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Строительство пристройки к существующему 2-х этажному административному зданию по ул.Кожанова в с.Шолаккорган Созакского района Туркестанской области

Договор № 41 от 07.09.2021

СПРАВКА №5
о стоимости выполнененных работ за Октябрь месяц 2021 года

15.10.2021г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство пристройки к существующему 2-х этажному административному зданию по ул.Кожанова в с.Шолаккорган Созакского района Туркестанской области	5 000 000,00	5 000 000,00	4 464 286	4 269 556	4 269 556					535 714	5 000 000,00
Всего к оплате	5 000 000,00	5 000 000,00	4 464 286	4 269 556	4 269 556	0	0			535 714	5 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ Асыбеков Ә. Ә.

Технадзор:

ТОО "Фараб Құрылыс"

Директор _____ Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

ЗАКАЗЧИК:ГУ«Отдел строительства акимата Созакского района»

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Фараб Құрылыс"

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство пристройки к существующему 2-х этажному административному зданию по ул.Кожанова в с.Шолаккорган Созакского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы/АС-64,65/									
		ШПУНТОВАЯ СТЕНКА =ВОИЗБЕЖАНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ РЯДОМ СТОЯЩЕГО ЗДАНИЯ,ВЫПОЛНИТЬ ШПУНТОВУЮ СТЕНКУ ИЗ ДВУТАВРОВ (№16Б1=5000мм.) с									
1	1129-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов**	т	0,889	18452,04	12738,64	16404	11325	--	9366	27832
		НР - 110%; СП - 8%			5713,40	3864,57	5079	3436		2062	
2	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014/Двутавр 16Б1(L 5000мм)/**	т	0,889	324873,00	--	288812	--	288812	--	311917
		СП - 8%			--	--	--	--		23105	
3	1101-0205-1101 РСНБ РК 2015	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах**	м2	56,4	664,07	31,30	37453	1765	12916	17002	58812
		НР - 72%; СП - 8%			403,76	14,92	22772	842		4356	
4	2107-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта толщ.29мм**	м3	1,6356	15113,00	--	24719	--	24719	--	26696
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1239,590775	199,92	189,83	247821	235305	--	48974	320539
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	12516	55503		23744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	22,079225	1872,02	--	41333	--	--	29760	76780
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	41333	--		5687	
7	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	659,68	261,90	250,45	172772	165219	81	37135	226700
		НР - 72%; СП - 8%			11,33	66,86	7472	44105		16793	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1154,44	204,00	--	235506	--		--	254346
		СП - 8%			--	--	--	--		18840	
9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство галечниковой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	659,68	445,56	444,01	293926	292907	76	65307	387972
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	943	89761		28739	
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпка под полы/	м3 грунта	597,048	17,79	17,79	10620	10620	--	2926	14629
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	4063		1084	
11	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, подсыпкапод полы/	м3 грунта	597,048	7,86	7,86	4695	4695	--	1293	6468
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,01	--	1796		479	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	149,262	741,63	--	110697	--	--	79702	205631
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	110697	--		15232	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	597,048	151,99	72,61	90744	43350	--	48274	150139
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	47394	19653		11121	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	597,048	79,82	67,95	47657	40572	1731	10431	62735
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	5354	9134		4647	
		Съезд-выезд									
15	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	190,12	199,92	189,83	38009	36090	--	7511	49162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1920	8513		3642	
16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	190,12	17,79	17,79	3382	3382	--	932	4659
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	1294		345	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	190,12	151,99	72,61	28896	13804	--	15372	47809
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	15092	6258		3541	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	190,12	79,82	67,95	15176	12919	552	3322	19977
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	1705	2909		1480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1708623**	**871954**	**328887**	**377307**	**2252803**
							272275	**247267**	--	**166875**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1692219**				
	Материалы		Тенге				**15357**				
	Всего заработная плата		Тенге					**511027**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**313531**				
	Транспортные расходы		Тенге				**235506**				
		Накладные расходы	Тенге				**367940**				
		Сметная прибыль	Тенге				**164813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2224971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**467**
		Сметная заработная плата	Тенге					**511027**			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				**16404**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8515**			
		Накладные расходы	Тенге				**9366**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2062**				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				**27832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8515**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2252803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**474**
		Сметная заработная плата	Тенге					**519542**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС-67,68,69,70,71,72)									
		Монолитные столбчатые фундаменты ФМ-1(1шт), ФМ-2(2шт), ФМ-3(2шт)									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/**	м3	0,985	16674,73	1089,24	16425	1073	14184	1266	19106
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	1168	224		1415	
20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /кл.В15, на сульфатостойком/**	м3	5,235	25704,58	1904,40	134563	9970	89777	33629	181648
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	34816	2139		13455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04622	237762,00	--	10989	--	10989	--	11869
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
22	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1,Ан-2 Установка при бетонировании	т	0,17661	41018,80	4999,63	7244	883	74	5991	14295
		НР - 91%; СП - 8%			35596,80	1682,68	6287	297		1059	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17661	18837,36	1338,48	3327	236	51	2824	6643
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3040	63		492	
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14376	202102,00	--	29054	--	29054	--	31379
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03285	221225,00	--	7267	--	7267	--	7849
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
		Монолитные ленточные фундаменты/АС-67/									
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	6,43	16674,73	1089,24	107218	7004	92593	8266	124723
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	7621	1462		9239	
27	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/кл.В12,5, на сульфатостойком/	м3	62,04	19621,11	1330,45	1217294	82541	947554	186477	1516072
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	187199	17720		112302	
28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3095572	18972,38	977,26	5873	303	89	5074	11823
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	5481	94		876	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2108592	214266,00	--	45180	--	45180	--	48794
		СП - 8%			--	--	--	--		3614	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0984498	221225,00	--	21780	--	21780	--	23522
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Укладка арматуры над отверстиями	т	0,010656	14268,44	1349,48	152	14	1	130	305
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	137	6		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,010656	214266,00	--	2283	--	2283	--	2466
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
33	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз**	т	0,01518	71868,07	17094,76	1091	259	23	825	2069
		НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	809	98		153	
34	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2	1835,00	--	2202	--	2202	--	2378
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
35	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4	5574,00	--	2230	--	2230	--	2408
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
36	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм**	м2 поверхности	7,41	797,47	10,52	5909	78	2862	2796	9402
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	2969	37		696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1620082**	**102361**	**1268193**	**247278**	**2016751**
							249528	**22140**	--	**149387**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1615650**				
		Материалы	Тенге				**274876**				
		Всего заработная плата	Тенге					**271668**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**116554**				
		Местные материалы	Тенге				**872332**				
		Накладные расходы	Тенге				**247278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**149034**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2011963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252**
		Сметная заработная плата	Тенге					**271668**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4432**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4432**				
		Сметная прибыль	Тенге				**355**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4786**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2016749**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252**
		Сметная заработная плата	Тенге					**271668**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4269556**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**521804**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**974315**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**269407**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1597080**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**235506**				
		- Накладные расходы	Тенге							**624585**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**316262**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					4 269 556				
		В том числе									
		СМР					4 269 556				
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 2,9%					123 817				
		Всего:					**4 393 373**				
		В том числе СМР:					4 393 373				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%					30 754				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**88 483**				
		Итого по сметному расчету					**4 512 609**				
		Итого в текущих ценах на 2019 с к=1	**81%**				**3 655 213**				
		Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901	**19%**				**900 181**				
		с понижающим К-0,980000					**4 464 286**				
		НДС 12%					**535 714**				
		Всего					**5 000 000**				

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства акимата Созакского района"

Руководитель_____Асылбеков Ә.Ә.

Технадзор:

ТОО "Фараб Құрылыс"

Технадзор_____Торе Е.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор_____Талипов Г.Ш.