Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области"

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-97 Доп.согл. №1	28.07.2021 г. 29.07.2021 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области	499 441 953,07	14 395 614,07							1 727 473,69	16 123 087,76

Исполнитель:
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" БИН 170440008459

_____

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»**

Подрядчик: **ТОО "SCS инжиниринг"**

Акт №7 от 20.09.2022г

приемки выполненных работ

Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области

Основа: Договор о государственных закупках работ №2021-97 от 28.07.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 29.07.2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		Изоляция фундаментов (КР-38)										
1	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** НР - 93%, СП - 78%	м³ кладки	182,136		60688,39	3510,66	11053541	639417	8631118	1784406	13864983
						9789,42	745,11	1783006	135711		1027036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11053541	639417	8631118	1784406	13864983
								1783006	135711	--	1027036	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									13864983
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				13 864 983					
		в том числе оборудование	Тенге				-					
		в том числе СМР	Тенге				13 864 983					
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге			1,50%	207 975					
		Итого с временными	Тенге				14 072 958					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3%	Тенге			1,30%	182 948					
		Итого с зимними	Тенге				14 255 906					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2,00%	285 118					
		Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге				14 541 024					
		Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге				-					
		Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге				14 541 024					
		Понижающий коэффициент	Тенге			0,989999999638910	14 395 614,07					
		НДС (12%)	Тенге			12%	1 727 473,69					
		Стоимость строительства	Тенге				16 123 087,76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" _____/_____

,

Заказчик:

Главный специалист

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" _____Жолдаспаев С.Д.

Автор проекта:

Директор

ТОО "Институт "Агропромпроект" _____Шилохостов Д.С.

Технадзор:

Эксперт

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____/_____

Технадзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Подрядчик:

Директор

ТОО "SCS Инжиниринг" _____Рашев А.А.