Генподрядчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
Подрядчик: ГКП "Горсвет"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и дорог к коттеджному городку восточнее ул.Манаса и севернее р.Есиль. II-я очередь.Корректировка. (Международная школа "Хейлибери-Астана)"

Наименование объекта - Электроснабжение 10 кВ «Международная школа "Хэйлибэри Астана"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на

Наружные сети электроснабжения КЛ-10КВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ-10КВ								
1	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее** м	762	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	27965 / 6706	21184 / 5258	11365 / 95	0,06 / 0,04	46 / 30
2	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1** м	762	11,20 / 3,30	7,90 / 2,00	8534 / 2515	6020 / 1524	3837 / 95	0,02 / 0,01	15 / 9
3	С143008-92	**Песок природный** м3	38,08	844,00 / --	-- / --	32140 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
4	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее** м	700	32,40 / 8,60	23,70 / 5,90	22680 / 6020	16590 / 4130	9643 / 95	0,06 / 0,03	42 / 24
5	Ц0108-143-2	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1** м	700	18,80 / 4,50	14,20 / 3,50	13160 / 3150	9940 / 2450	5320 / 95	0,03 / 0,02	21 / 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	6,1	23400,00	--	142646	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1400	44,00	10,60	61600	14840	41629	0,18	252
		м		29,00	2,30	40600	3220	95	0,01	19
8	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг/ранее запроектированный кабельный канал/	1494	33,40	9,80	49900	14641	28244	0,11	164
		м		17,70	2,20	26444	3287	95	0,01	19
9	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	316	60,40	15,60	19086	4930	12759	0,24	76
		м		38,70	3,80	12229	1201	95	0,02	7
10	С151601-50п рим.	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	3,4	1724200,00	--	5865728	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-165-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	~~14~~ 10	4757,70	2963,00	47572 ~~66608~~	41482	22982 ~~32173~~	9,00	126
		шт		1764,00	655,00	24696	9170	95	3,80	53
12	С151610-22п рим.	Муфты соединительные GUSJ 12/150-240	~~14~~ 10	11100,00	--	111000 ~~155400~~	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-167-1 0	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	2900,20	20,20	5800	40	4498	12,00	24
		шт		2363,00	4,50	4726	9	95	0,03	--
14	С151610-32п рим.	Муфты концевые GUSJ120/240-120/800	2	23100,00	--	46200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	~~12~~ 6	77,10	--	463 ~~925~~	--	434 ~~870~~	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНАЯ КАМЕРА(11ШТ) шт		76,30	--	916	--	95	--	--
16	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ.100ММ** м3	4,18	2369,27 123,75	100,89 38,25	9904 517	422 160	799 118	0,85 0,18	4 1
17	Е0122-41-1	**Устройство монтажной камеры, бетон W4,F50** м3	12,98	27465,88 1435,50	1879,87 538,43	356507 18633	24401 6989	33308 130	8,86 2,06	115 27
18	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** м3	12,98	70,00 --	-- --	909 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** м3	12,98	200,00 --	-- --	2596 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент /Монолитные заделки/** м3	1,73	70,00 --	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /Монолитные заделки/** м3	1,73	200,00 --	-- --	345 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99** комплект	11	13400,00 --	-- --	147400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С11011-774	**Скобы ходовые** кг	44	129,00 --	-- --	5676 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** м2	159,06	245,44 37,35	3,82 1,44	39040 5941	608 229	7281 118	0,21 0,01	34 1