Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:

«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

8. СПРАВКА

Форма 3

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

2	01.06.2022г.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**653 961 888,72**									
За отчетный период	**370 800 351**	**52 360 251**							**6 283 230**	**58 643 481**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А. Рашев

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №8
по объекту «Строительство 50кв ЖД №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда"
за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
	Общестроительные работы НИЖЕ 0.000	**851,893**	-	-	**851,893**
Р5.	Двери металлические	347,701			**347,701**
Р6.	Полы	156,133			**156,133**
Р7.	Отделка цокольного этажа	348,059			**348,059**
	Общестроительные работы ВЫЖЕ 0.000	**53 547,731**	-	-	**53 547,731**
Р5.	Окна	32 871,750			**32 871,750**
Р6.	Двери	17 664,969			**17 664,969**
Р7.	Лестницы	2 398,669			**2 398,669**
Р9.	Внутрение отделка	612,342			**612,342**
	ИТОГО	**54 399,624**	-	-	**54 399,624**
	Временные здания и сооружения 0,9%	489,597			489,597
	ИТОГО по главам 1-8	**54 889,220**	-	-	**54 889,220**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	**592,804**			**592,804**
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			277,461	277,461
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	55 482,024	-	277,461	55 759,485
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 109,640			1 109,640
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**56 591,664**	-	**277,461**	**56 869,125**
	в том числе на 2020 год - 54 %	30 559,499	-	149,829	30 709,328
	в том числе на 2021 год - 46 %	26 032,166	-	127,632	26 159,798
1	**В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1**	30 559,499	-	149,829	30 709,328
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**27 503,549**	-	**134,846**	**27 638,395**
	НДС на 2020 год, - 12%			3 316,607	3 316,607
	Итого в тек.ценах на 2020 год	27 503,549	-	3 451,453	30 955,002
	В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	27 334,711	-	134,018	27 468,729
	С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	**24 601,240**	-	**120,616**	**24 721,856**
	НДС на 2021 год, - 12%			2 966,623	2 966,623
	Итого в тек.ценах на 2021 год	24 601,240	-	3 087,239	27 688,479
	Итого в тек.ценах с НДС	**52 104,789**	-	6 538,693	58 643,481
	в том числе НДС 12%			6 283,230	6 283,230
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС			**6 283,230**	**58 643,481**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А.Рашев

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "КызылордаЖоба Курылыс"

Форма 2

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА**
Наименование объекта - **50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8**

АКТ № 8
выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ отм. 0,000										
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
52	**1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка металлических дверных блоков**	**м2**	**7,2**		**2301,35**	**133,44**	**16570**	**961**	**858**	**13646**	**32633**
		НР - 90%; СП - 8%				**2048,75**	**57,11**	**14751**	**411**		**2417**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	**2105-0302-0101**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0005**	**0,0036**	**216144,00**				**778**		
53	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,2**		**40518,00**	**--**	**291730**	**--**	**291730**	**--**	**315068**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23338**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**308299**	**961**	**292588**	**13646**	**347701**
								14751	**411**	**--**	**25755**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**16570**				
		Материалы	Тенге					**858**				
		Всего заработная плата	Тенге						**15162**			
		Накладные расходы	Тенге					**13646**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2417**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**32633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**15162**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**291730**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**291730**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23338**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**315068**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**347701**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**15162**			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										

57	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов		481,3181	170,42	1,09	82029	524	15229	62539	156133
		НР - 94%; СП - 8%				137,70	0,53	66276	255		11565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2102-0401-2806	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,770109	19775,00				15229		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					82029	524	15229	62539	156133
								66276	255	--	11565	
		Накладные расходы	Тенге					62539				
		Сметная прибыль	Тенге					11565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					156133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						66531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					156133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						66531			
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА										
58	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности		449,83	380,84	2,39	171315	1074	7103	130949	326445
		НР - 80%; СП - 8%				362,67	1,22	163138	548		24181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0006	0,269898	19224,00				5189		
58.2	2113-0804-1101	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	0,0074	3,328742	575,00				1914		
59	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2		4,04	3131,23	44,72	12650	181	3357	7363	21614
		НР - 80%; СП - 8%				2255,40	22,82	9112	92		1601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0402-0302	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	м3	0,043	0,17372	18881,00				3280		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					183965	1255	10460	138312	348059
								172250	640	--	25782	
		Накладные расходы	Тенге					138312				
		Сметная прибыль	Тенге					25782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					348059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						172890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					348059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						172890			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									851893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					253277				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2740			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							318277		

		- Накладные расходы	Тенге							214497	
		- Сметная прибыль	Тенге							63102	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
105	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	м2	176,75	3491,23	175,28	617075	30981	288103	281369	970319
		НР - 90%; СП - 8%			1685,95	82,83	297992	14640		71875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1 176,75	1630,00				288103		
106	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	20,25	3532,01	172,75	71523	3498	37629	28828	108379
		НР - 90%; СП - 8%			1501,06	80,73	30396	1635		8028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,14 23,085	1630,00				37629		
107	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	252,5	23352,00	--	5896380	--	5896380	--	6368090
		СП - 8%			--	--	--	--		471710	
108	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	40,5	28266,00	--	1144773	--	1144773	--	1236355
		СП - 8%			--	--	--	--		91582	
110	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	213	2754,00	--	586602	--	586602	--	633530
		СП - 8%			--	--	--	--		46928	
111	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,25	1812,00	--	13137	--	13137	--	14188
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ									
114	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	92,25	34036,00	--	3139821	--	3139821	--	3391007

		СП - 8%			--	--	--	--		251186	
115	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,0487125	765619,00	--	37295	--	37295	--	40279
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
117	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	7,75	2101,00	--	16283	--	16283	--	17585
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
		ВИТРАЖИ ВН-1-50ШТ									
120	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	222,75	34036,00	--	7581519	--	7581519	--	8188041
		СП - 8%			--	--	--	--		606522	
121	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,11583	765619,00	--	88682	--	88682	--	95776
		СП - 8%			--	--	--	--		7095	
		ВИТРАЖИ ВН-3-30ШТ									
123	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	194,4	34036,00	--	6616598	--	6616598	--	7145926
		СП - 8%			--	--	--	--		529328	
124	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,101088	765619,00	--	77395	--	77395	--	83586
		СП - 8%			--	--	--	--		6192	
		ВИТРАЖИ ВН-7-60ШТ									
126	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	123,12	34036,00	--	4190512	--	4190512	--	4525753
		СП - 8%			--	--	--	--		335241	
127	2106-0408-1201 РСНБ РК 2015	Детали крепления	т	0,06402	765619,00	--	49015	--	49015	--	52936
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				30126610	34479	29763743	310197	32871750
							328388	16275	--	2434947	
		Накладные расходы	Тенге				310197				
		Сметная прибыль	Тенге				2434947				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32871750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					344663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32871750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264

		Сметная заработная плата	Тенге						344663			

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

130	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	13,65	17208,00	--	234889	--	234889	--	253680
		СП - 8%			--	--	--	--		18791	
131	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	151,2	4458,00	--	674050	--	674050	--	727974
		СП - 8%			--	--	--	--		53924	
132	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	м2	168	5643,00	--	948024	--	948024	--	1023866
		СП - 8%			--	--	--	--		75842	
133	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	73,5	5643,00	--	414761	--	414761	--	447941
		СП - 8%			--	--	--	--		33181	
134	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	84	7559,00	--	634956	--	634956	--	685752
		СП - 8%			--	--	--	--		50796	
135	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	136,5	7439,00	--	1015424	--	1015424	--	1096657
		СП - 8%			--	--	--	--		81234	
136	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	335	3731,00	--	1249885	--	1249885	--	1349876
		СП - 8%			--	--	--	--		99991	
137	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	335	2702,00	--	905170	--	905170	--	977584
		СП - 8%			--	--	--	--		72414	
138	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	670	500,00	--	335000	--	335000	--	361800
		СП - 8%			--	--	--	--		26800	
141	2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Доборы	м	155	484,00	--	75020	--	75020	--	81022
		СП - 8%			--	--	--	--		6002	

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

143	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,65	44250,00	--	604013	--	604013	--	652334
		СП - 8%			--	--	--	--		48321	
145	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	138,18	40518,00	--	5598777	--	5598777	--	6046679

		СП - 8%			--	--	--	--		447902	
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
147	**2109-0203-0105 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**158,4**	**23147,00**	**--**	**3666485**	**--**	**3666485**	**--**	**3959804**
		СП - 8%			--	--	--	--		293319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**16356454**		**16356454**	**0**	**17664969**
									--	1308517	
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				**1308517**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**17664969**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**200**
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**17664969**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**200**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1499738**			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
150	**2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85**	**м2**	**246,24**	**8006,00**	**--**	**1971397**	**--**	**1971397**	**--**	**2129109**
		СП - 8%			--	--	--	--		157712	
151	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**30**	**1404,31**	**53,28**	**42129**	**1598**	**1100**	**47336**	**96622**
		НР - 118%; СП - 8%			**1314,36**	**22,81**	**39431**	**684**		**7157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1	**2102-0401-2802**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0025 0,075**	**14668,00**				**1100**		
152	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**28,8**	**5560,00**	**--**	**160128**	**--**	**160128**	**--**	**172938**
		СП - 8%			--	--	--	--		12810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2173654**	**1598**	**2132625**	**47336**	**2398669**
							39431	**684**	--	**177679**	
		Накладные расходы	Тенге				**47336**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177679**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2398669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2398669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40115**			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									

216	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,365	1415,70	77,79	191636	10530	50953	110770	326598
		НР - 80%; СП - 8%				961,50	61,38	130153	8309		24192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0192	2,599008	19224,00				49963		
216.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0554	7,499221	125,00				937		
218	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности		120,115	1394,65	77,79	167518	9344	44224	97059	285743
		НР - 80%; СП - 8%				948,68	61,38	113951	7373		21166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0187	2,2461505	19224,00				43180		
218.2	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	0,0554	6,654371	125,00				832		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					359155	19874	95177	207828	612342
								244104	15681	--	45359	
		Накладные расходы	Тенге					207828				
		Сметная прибыль	Тенге					45359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					612342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	Тенге						259786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					612342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	Тенге						259786			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									53547731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					611923				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						55951			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						32640			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							48347999		
		- Накладные расходы	Тенге								565361	
		- Сметная прибыль	Тенге								3966501	

Общестроительные работы	**НИЖЕ 0.000**	**851 893**
Общестроительные работы	**ВЫШЕ 0.000**	**53 547 731**
	ИТОГО	54 399 624
Временные здания и сооружения 0,9%		489 597
ИТОГО по главам 1-8		54 889 220
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%		592 804
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		277 461

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**55 759 485**
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 109 640
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	56 869 125
в том числе на 2020 год - 54 %	30 709 328
в том числе на 2021 год - 46 %	26 159 798
В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1	30 709 328
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	27 638 395
НДС на 2020 год, - 12%	3 316 607
Итого в тек.ценах на 2020 год	**30 955 002**
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	27 468 729
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	24 721 856
НДС на 2021 год, - 12%	2 966 623
Итого в тек.ценах на 2021 год	**27 688 479**
Итого в тек.ценах с НДС	58 643 481
в том числе НДС 12%	6 283 230
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС	**58 643 481**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
_____

Технадзор
ТОО "Эсем Курылыс Кызылорда"
_____

Автор проекта
ТОО "КызылордаЖоба Курылыс"
_____

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____А. Рашев