Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	номер	дата
		№784	от 30.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 700 000 000,00**								
		150 000 000,00							
в т.ч.за отчетный месяц		**150 000 000,00**							**16 071 428,57**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"

м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Компания Энергодор"

Форма Р-1

ИИН/БИН
151140001473
030740000614

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",г. Нур-Султан, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ №784 от 30.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000263	19.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дорожно-строительные работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)			Услуга	1	150 000 000,00	150 000 000,00	16 071 428,57
				Итого	1	x	150 000 000,00	16 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бегичева Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт улицы Болекпаева от ЖК "Аксиома" до ул. Жургенова г.Нур-Султан

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10/7 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	4546,59	260,52	250,64	1184491	1139546	136	181525	1475297
		НР - 108%; СП - 8%			9,86	27,11	44809	123269		109281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	763,8271	580,00	--	443020	--		--	478462
		СП - 8%			--	--	--	--		35442	
		Доработка вручную									
3	1218-0101-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	10,91	7580,09	2858,99	82699	31191	--	46991	140065
		НР - 72%; СП - 8%			4721,11	1261,06	51507	13758		10375	
4	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	26,184	924,00	--	24194	--		--	26130
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
5	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	26,184	580,00	--	15187	--		--	16402
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обмазочная гидроизоляция/Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	189,53	1021,15	37,85	193539	7174	89792	90862	307153
		НР - 93%; СП - 8%			509,54	5,95	96573	1128		22752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	4,232232	186644,71	4247,16	789924	17975	771949	9416	863287

		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	2060,05	--	8719		63947	
8	1218-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси к/з Тип А М1.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1035,88	33333,18	4502,18	34529177	4663713	29092359	1405786	38809760
		НР - 72%; СП - 8%			746,33	1138,53	773105	1179375		2874797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37262231	5859599	29954236	1734580	42116556
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				965994	1326249	--	3119745	
	Материалы		Тенге				37262231				
	Всего заработная плата		Тенге				29954235				
	Транспортные расходы		Тенге					2292243			
		Накладные расходы	Тенге				482400				
		Сметная прибыль	Тенге				1734580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3119745				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				42116556				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								820
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2292243			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				42116556				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								820
			Тенге					2292243			

РАЗДЕЛ 2. Ямочный ремонт

9	1127-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10/6 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	1250,56	260,52	250,64	325800	313437	38	49929	405787
		НР - 108%; СП - 8%			9,86	27,11	12325	33906		30058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	412-102-0110 РСНБ РК 2022 К=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	180,0806	580,00	--	104447	--		--	112803
		СП - 8%			--	--	--	--		8356	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	1,125504	186644,71	4247,16	210069	4781	205288	2504	229579
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	2319		17006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1250,56	354,42	313,28	443220	391769	37	128476	617432
		НР - 108%; СП - 8%			41,11	54,01	51414	67546		45736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	1250,56	14,57	0,13	18219	156	--	19508	40745
		НР - 108%; СП - 8%			14,44	--	18063	--		3018	
14	212-501-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	т	181,0811	27803,00	--	5034597	--	5034597	--	5437365
		СП - 8%			--	--	--	--		402768	

15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	60,33	2222,20	1959,48	134065	118216	134	51821	200757
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	15715	32268		14871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	73,6026	8012,00	--	589704	--	589704	--	636880
		СП - 8%			--	--	--	--		47176	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои оснований из ЩПС С-4.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	13,43	2222,20	1959,48	29844	26316	30	11536	44690
		НР - 108%; СП - 8%			260,49	534,85	3498	7183		3310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	16,3846	8012,00	--	131273	--	131273	--	141775
		СП - 8%			--	--	--	--		10502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7021238	854675	5961101	263774	7867813
							101015	143222	--	582801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7021238				
	Материалы		Тенге				205530				
	Всего заработная плата		Тенге					244237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5755574				
	Транспортные расходы		Тенге				104447				
		Накладные расходы	Тенге				263774				
		Сметная прибыль	Тенге				582801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7867813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					244237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7867813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					244237			
		РАЗДЕЛ 3. Тротуар									
19	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания под тротуары из щебня С4,толщиной 12 /15/см.Устройство**	м2 покрытия	18,6	761,55	273,55	14165	5088	12	11685	27918
		НР - 108%; СП - 8%			487,36	94,33	9065	1754		2068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	18,6	58,26	25,76	1084	479	--	832	2069
		НР - 108%; СП - 8%			32,50	8,91	604	166		153	
21	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	3,4038	8012,00	--	27271	--	27271	--	29453
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
22	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания под тротуары из песка,толщиной 12 /5/см.Устройство**	м2 покрытия	18,6	761,55	273,55	14165	5088	12	11685	27918
		НР - 108%; СП - 8%			487,36	94,33	9065	1754		2068	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	18,6	-135,93	-60,10	-2528	-1118	--	-1941	-4827
					-75,83	-20,80	-1410	-387		-358	
24	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**									
		СП - 8%	м3	1,023	4051,00	--	4144	--	4144	--	4476
					--	--	--	--		332	
25	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	18,6	3323,11	341,88	61810	6359	124	51125	121970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2974,59	148,90	55327	2770		9035	
26	255-102-0221 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**									
		СП - 8%	м2	18,6	7073,00	--	131558	--	131558	--	142083
					--	--	--	--		10525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				251669	15896	163121	73386	351060
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72651	6057	--	26005	
	Материалы		Тенге				251669				
	Всего заработная плата		Тенге				148				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78708			
		Накладные расходы	Тенге				162973				
		Сметная прибыль	Тенге				73386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26005				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				351060				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					78708			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				351060				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								41
			Тенге					78708			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж гранитного бордюра									
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,812	5210,51	3612,39	4231	2933	4	2450	7216
					1593,33	1651,35	1294	1341		534	
28	Калькуляция №1	**Смеси С4**									
		СП - 8%	м3	0,99064	8012,00	--	7937	--	7937	--	8572
					--	--	--	--		635	
29	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	23,2	3674,65	60,43	85252	1401	38842	49289	145304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1940,05	27,09	45009	628		10763	
30	255-201-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**									
		СП - 8%	м	23,2	10568,00	--	245178	--	245178	--	264792
					--	--	--	--		19614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				342598	4334	291961	51739	425884
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46303	1969	--	31546	
							342598				

	Материалы		Тенге				38845				
	Всего заработная плата		Тенге					48272			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253115				
		Накладные расходы	Тенге				51739				
		Сметная прибыль	Тенге				31546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					48272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				425883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					48272			
	РАЗДЕЛ 5. БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ БР100.25.10										
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м3 основания**	**0,675**	**5210,51**	**3612,39**	**3517**	**2439**	**3**	**2037**	**5998**
		НР - 93%; СП - 8%			**1593,33**	**1651,35**	**1075**	**1115**		**444**	
32	**Калькуляция №1**	**Смеси С4**	**м3**	**0,8235**	**8012,00**	**--**	**6598**	**--**	**6598**	**--**	**7126**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**528**	
33	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х250 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса в15,применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,8**	**м бортового камня**	**22,5**	**2827,70**	**60,43**	**63623**	**1359**	**30766**	**34676**	**106163**
		НР - 108%; СП - 8%			**1399,91**	**27,09**	**31498**	**609**		**7864**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,5625**	**51519,00**	**--**	**28979**	**--**	**28979**	**--**	**31297**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2318**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**102717**	**3798**	**66346**	**36713**	**150584**
							32573	**1724**	**--**	**11154**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102717				
	Материалы		Тенге				30769				
	Всего заработная плата		Тенге					34297			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35577				
		Накладные расходы	Тенге				36713				
		Сметная прибыль	Тенге				11154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				150584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34297			
	РАЗДЕЛ 6. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ЛЮКИ										
35	**1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Люки чугунные.Демонтаж**	**люк**	**65**	**3954,91**	**--**	**257069**	**--**	**--**	**185090**	**477531**
		НР - 72%; СП - 8%			**3954,91**	**--**	**257069**	**--**		**35373**	
36	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**3**	**924,00**	**--**	**2772**	**--**		**--**	**2994**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**222**	

37	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	3	780,00	--	2340	--		--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
38	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки.Установка	шт.	40	3350,19	422,58	134008	16903	7914	116338	270374
		НР - 99%; СП - 8%			2729,78	208,05	109191	8322		20028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Люки.Установка	шт.	25	3350,19	422,58	83755	10564	4947	72711	168984
		НР - 99%; СП - 8%			2729,78	208,05	68244	5201		12517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	244-202-0111 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	комплект	4	117870,00	--	471480	--	471480	--	509198
		СП - 8%			--	--	--	--		37718	
41	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	17	35152,00	--	597584	--	597584	--	645391
		СП - 8%			--	--	--	--		47807	
42	244-202-0304 РСНБ РК 2022	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)	комплект	4	86015,00	--	344060	--	344060	--	371585
		СП - 8%			--	--	--	--		27525	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Омоноличивание бетоном/Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,4	33980,66	2265,18	47573	3171	41170	3628	55297
		НР - 91%; СП - 8%			2308,57	538,86	3232	754		4096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,3	19942,80	11247,30	5983	3374	--	4748	11589
		НР - 118%; СП - 8%			8695,50	4716,99	2609	1415		858	
45	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,75	933,00	--	700	--		--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
46	412-102-0115 РСНБ РК 2022 К=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,75	780,00	--	585	--		--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
47	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,3	25557,11	14059,13	7667	4218	188	5935	14690
		НР - 118%; СП - 8%			10869,37	5896,24	3261	1769		1088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13955,00	--	41865	--	41865	--	45214
		СП - 8%			--	--	--	--		3349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1997441	38230	1509208	388450	2576762

Стоимость общестроительных работ	Тенге				443606	17461	--	190871	
Материалы	Тенге				1997441				
Всего заработная плата	Тенге				54219				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					461067			
Транспортные расходы	Тенге				1454989				
Накладные расходы	Тенге				6397				
Сметная прибыль	Тенге				388450				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				190871				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2576762				
Сметная заработная плата	Тенге								279
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					461067			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2576762				
Сметная заработная плата	Тенге								279
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					461067			
В ТОМ ЧИСЛЕ:									53488658
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1662142				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6776532			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1496682			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37945974		
- Перевозка грузов	Тенге				593245				
- Накладные расходы	Тенге							2548642	
- Сметная прибыль	Тенге							3962122	
Скидка по договору	Тенге								24 979,20
Итого за минусом скидки	Тенге								**53 463 679**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 069 274
Итого	Тенге								**54 532 952**
Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								6 543 954
Итого в текущих ценах	Тенге								**61 076 907**

Заказчик: _____

Исполнитель: _____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение _____

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года
Проект: Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап),
Объект: Средний ремонт проспекта Мангилик Ел от улицы Достык до Триумфальной арки г.Нур-Султан"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Основная проезжая часть									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	1,1	186644,71	4247,16	205309	4672	200637	2447	224377
		НР - 108%; СП - 8%			--	2060,05	--	2266		16621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1218-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Слой выравнивающий из ЩМА-30. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	105,68725	5252,15	4502,18	555086	475823	386	143427	754395
		НР - 72%; СП - 8%			746,33	1138,53	78877	120328		55881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	212-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-30**	т	105,68725	33464,00	--	3536718	--	3536718	--	3819655
		СП - 8%			--	--	--	--		282937	
4	212-504-0101 РСНБ РК 2022	**Полимерная добавка к ЩМА**	т	105,68725	5652,00	--	597344	--	597344	--	645132
		СП - 8%			--	--	--	--		47788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4894457	480495	4335085	145874	5443559
							78877	122594	--	403227	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4894457				
		Материалы	Тенге				201023				
		Всего заработная плата	Тенге					201471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4134062				
		Накладные расходы	Тенге				145874				
		Сметная прибыль	Тенге				403227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5443558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					201471			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5443558				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
	Сметная заработная плата	Тенге					201471			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5443558**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78877				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					480495			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122594			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4335085		
	- Накладные расходы	Тенге							145874	
	- Сметная прибыль	Тенге							403227	
	Скидка по договору	Тенге								2 542,14
	Итого за минусом скидки	Тенге								**5 441 016**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								108 820
	Итого	Тенге								**5 549 836**
	Налог на добавленную стоимость 12% (НДС)	Тенге								665 980
	Итого в текущих ценах	Тенге								**6 215 817**

Заказчик: _____

Исполнитель: _____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение: _____

Розматов Ш.Ш.
KZ64VJE00057730

Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)"
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Исполнитель: ТОО "Компания Энергодор"
Договор №784 от 30.06.2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 года

№ п.п	№ таб	№ схемы, выполненные работы	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС , тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**ул. Ондирис**				
	3	Фрезерование толщ. 11 см, фреза 350-1000	м2	3 582	1 432,252	5 129 753,76
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	1 432,252	274 992,38
	61	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5 см	м2	4 468,00	1 432,252	6 399 301,94
	4	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	73,00	1 432,252	104 554,40
	62	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6 см	м2	5 477,00	1 432,252	7 844 444,20
	11	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщине 50 мм	м2	12 723,00	344,778	4 386 607,16
	183	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000,00
	184	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2	12 220,00
	185	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	2	24 584,00
2		**Северная объездная**				
	3	Фрезерование толщ. 11 см, фреза 350-1000	м2	3 582	4 214,497	15 094 642,46
	5	Розлив битумной эмульсии 0,8 л/м2	м2	192,00	4 214,497	809 183,42
	62	Устройство покрытия из плотного к/з а/б толщ. 6 см	м2	5 477,00	4 214,497	23 082 800,07
	4	Розлив битумной эмульсии 0,3 л/м2	м2	73,00	4 214,497	307 658,28
	61	Устройство покрытия из м/з а/б толщ.5 см	м2	4 468,00	4 214,497	18 830 372,60
	183	Доставка спецтехники тягачом	шт	51 000,00	4	204 000,00
	184	Доставка на объект компрессора	шт	6 110,00	2	12 220,00
	185	Доставка на объект битумоварки	шт	12 292,00	2	24 584,00

ИТОГО по акту: **82 745 919**
ИТОГО с учетом скидки: **82 707 276**
в т.ч. НДС 12%: **8 861 494**

Заказчик:

Исполнитель:

Техническое сопровождение: