Наименование стройки - Работы по среднему автомобильной дороги районного значения "Каратерен-Жанакурылыс" 10-23,88 км Аральского района Кызылординской области

Наименованиеобъекта - Работы по среднему автомобильной дороги районного значения "Каратерен-Жанакурылыс"10-23,88 км Аральского района

АКТ
выполненных работ за август месяц 2022года

Составлена в текущих ценах на 24.01.2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**11665,0000**		**1549,42**	**18073943**
5. 9	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0712	830,548	20506,00	17031217
5.10	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,367799973	218211,00	80258
5.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,74975	40416,00	70718
5.12	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,6999	127748,00	89411
5.13	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,0354	54214,00	1919
		Итого материалов:				**1475,12**	**17273523**
		Накладные расходы	%	108		52,59	613462
		Сметная прибыль	%	8		128,16	1494986
		Сметная стоимость:				**1730,17**	**20182527**
6	**1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	**м2 покрытия**	**11665,0000**		**1479,12**	**17253901**
6. 3	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	832,881	20506,00	17079058
6. 4	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00006	0,6999	127748,00	89411
		Итого материалов:				**1471,79**	**17168469**
		Накладные расходы	%	108		7,88	91904
		Сметная прибыль	%	8		118,96	1387665

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1605,96**	**18733470**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**35327846**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**705367**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2882651**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**38915864**
		Транспортировка строительных материалов					-
		Итог:					38 915 864
		Непредвиденные работы 2%					778 317
		Итого:					39 694 181
		Понижающий коэфф 0,9					35 724 763
		НДС-12%					4 286 972
		Всего с НДС					**40 011 735**

Заказчик _____ Таскынбаев А. Б.

КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ Шамуратов Ж.Н

Директор ТОО "Строймодуль -Астана"
БИН: 001140003654

Эксперт технического надзора _____ Әбішев Н. Е.
ТОО "ИПЦ Альянс"
БИН: 071040016586