Программный комплекс АВС (редакция 2022.1)

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы" г.Алматы, Микрорайон ШАНЫРАК-2 ,Улица ЖАНКОЖА БАТЫР, 26
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жан-Мирас" Алматинская область, Жамбылский район, с.Мынбаево, БОЛЬМОНТА, 5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт детской площадки мкр Боралдай ул.Барыс Алатауского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект: Текущий ремонт детской площадки мкр Боралдай ул.Барыс Алатауского района г.Алматы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №166/01 от 2022-09-05.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие									4001518	
1	3	E11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка дорожки под асфальт**	м2	672	-	-	-	-	-	-		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	33,6	3222		108259,2			108367	1637323	Казахстан 100%
	3.2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	300	3077,06	256,41	2067786	172307			296409	
2	6	E11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	22,4289	2659,39	109,35	1787111	73483				
	6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	27,3633	4543,61	1429,42	101908	32060	64626	15155	126428	
	6.2	217-603-0104	Вода техническая		1,57	2360					9365		
3	7	E11-270201-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	747,63	232,82	392,84	5222	8811				Казахстан 100%
	7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,1576	31				64577,29	48,67		
4	8	C1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	11,96208	2241,12	45,6	1675529	34092	705307	1027081	2918819	
5	9	E11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	107,8	1252,13	19,89	936130	14870	589770,17	216209		Казахстан 100%
	9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	131,516	20227		773552		773552	61884	835436	Казахстан
	9.2	217-603-0104	Вода техническая		7,546	64667							
6	10	E11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	53,9	4543,61	1429,42	489801	154091	310612	72841	607653	
	10.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,978	27861,83	10,48	1501753	565	1182772	299311	1945149	
			Итого по разделу: 1. Покрытие			5907,53	0	318416	0	1002853,7	144085		Казахстан 100%
						18241						10435003	
			Раздел: 2. Ограждение										
			Раздел: 3. МАФы					6610329	393115	3145236	3051711	10435003	
			Раздел: 4. Освещение					3071977	139512		772963		
			ИТОГО:										
											0		
			В том числе :								0		
			Стоимость оборудования, всего					208700				10643702	
			в том числе, оборудование поставки заказчика				2 %					7350000	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с учетом скидки				12 %	882000				8232000	
			НДС										
			Итого с НДС										