Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог. №16	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый обьем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	110 296 930,82	27 257 248,16	36 445 821,02	367 656 436,08	458 513 929,93	90 857 493,85	63 600 245,70

Итого к оплате: 63 600 245,70 (Шестьдесят три миллионов шестьсот тысяча двести сорок пять) тенге 70 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Ескетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на сентябрь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г				
			июнь	июль	август	август	сентябрь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	120 000 000,00	97 555 198,37	56 798 942,23	90 857 493,85	90 857 493,85
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63			
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69					
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01					
5	Электроосвещение	55 753 547,37					
6	Слаботочные сети	31 775 410,72					
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87					
8	Монтаж лифта	26 090 773,21					
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24					
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23					
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**120 000 000,00**	**100 000 000,00**	**56 798 942,23**	**90 857 493,85**	**90 857 493,85**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»
Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-49шт										
1	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3		50,47	86323,64	29446,54	4356754,11	1486166,88	1959686,50	1167368,23	5966052,13
						18048,36	7369,16	910900,73	371921,51		441929,79	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси										
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		10,4696928	23417,71	1436,83	245176,23	15043,17	3015,27	210977,87	492646,42
						21692,88	451,40	227117,79	4726,02		36492,33	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гибка арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
3	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т		2,041536	392348,00	--	800992,57	--	800992,57	--	865071,98
						--	--	--	--		64079,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	8,4281568	373950,00	--	3151709,24	--	3151709,24	--	3403846,00
		СП - 8%			--	--	--	--		252136,74	
		Колонны К1-8шт									
5	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	8,56	86323,64	29446,54	738930,36	252062,38	332374,02	197992,31	1011876,49
		НР - 91%; СП - 85%			18048,36	7369,16	154493,96	63080,01		74953,81	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,783776	23417,71	1436,83	41771,95	2562,99	513,72	35945,40	83934,73
		НР - 91%; СП - 85%			21692,88	451,40	38695,24	805,20		6217,39	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,333312	392348,00	--	130774,30	--	130774,30	--	141236,24
		СП - 8%			--	--	--	--		10461,94	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,450464	373950,00	--	542401,01	--	542401,01	--	585793,09
		СП - 8%			--	--	--	--		43392,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10008509,77	1755835,42	6921466,63	1612283,81	12550457,06
							1331207,72	440532,74	--	929663,49	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10008509,77				
		Материалы	Тенге				2295589,52				
		Всего заработная плата	Тенге					1771740,46			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4625877,12				
		Накладные расходы	Тенге				1612283,81				
		Сметная прибыль	Тенге				929663,49				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				12550457,07				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1193,85
		Сметная заработная плата	Тенге					1771740,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12550457,07				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1193,85
		Сметная заработная плата	Тенге					1771740,46			

РАЗДЕЛ 2. Диафрагма жесткости ДЖ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство**	м3	26,24	54136,14	3873,74	1420532,31	101646,94	1052808,62	263432,48	1818682,00
		НР - 91% СП - 8%			10140,12	892,13	266076,75	23409,49		134717,18	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,78	23417,71	1436,83	182189,78	11178,54	2240,63	156777,07	366084,20
		НР - 91% СП - 8%			21692,88	451,40	168770,61	3511,89		27117,35	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,78	392348,00	--	306031,44	--	306031,44	--	330513,96
		СП - 8%			--	--	--	--		24482,52	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	7	386515,00	--	2705605,00	--	2705605,00	--	2922053,40
		СП - 8%			--	--	--	--		216448,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4614358,53	112825,48	4066685,69	420209,55	5437333,53
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				434847,36	26921,38	--	402765,45	
		Материалы	Тенге				4614358,53				
		Всего заработная плата	Тенге				1055049,27				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					461768,74			
		Накладные расходы	Тенге				3011636,44				
		Сметная прибыль	Тенге				420209,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				402765,45				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5437333,53				
		Сметная заработная плата	чел -ч								326,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					461768,74			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5437333,53				
		Сметная заработная плата	чел -ч								326,18
			Тенге					461768,74			

РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта

13	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	23,2	54136,14	3873,74	1255958,45	89870,77	930836,90	232912,86	1607981,00
					10140,12	892,13	235250,78	20697,42		119109,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,364	23417,71	1436,83	55359,47	3396,67	680,83	47637,66	111236,90
		НР - 93%, СП - 8%			21692,88	451,40	51281,97	1067,11		8239,77	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,324	392348,00	–	127120,75	–	127120,75	–	137290,41
		СП - 8%			–	–	–	–		10169,66	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,04	386515,00	–	788490,60	–	788490,60	–	851569,85
		СП - 8%			–	–	–	–		63079,25	
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,009568	288969,36	1473,36	2764,86	14,09	–	2509,03	5695,80
		НР - 91%, СП - 8%			287496,00	670,35	2750,76	6,41		421,91	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,013212	85689,36	1473,36	1132,13	19,47	–	1020,58	2324,93
		НР - 91%, СП - 8%			84216,00	670,35	1112,66	8,86		172,22	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
19	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02278	108313,00	–	2467,37	–	2467,37	–	2664,76
		СП - 8%			–	–	–	–		197,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2233293,63	93301,00	1849596,45	284080,13	2718763,67
							290396,17	21779,80	–	201389,90	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2233293,63				
		Материалы	Тенге				931517,73				
		Всего заработная плата	Тенге					312175,97			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				918078,72				
		Накладные расходы	Тенге				284080,13				
		Сметная прибыль	Тенге				201389,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718763,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,70
		Сметная заработная плата	Тенге					312175,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2718763,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,70
		Сметная заработная плата	Тенге					312175,97			
		РАЗДЕЛ 4.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	35,2	71291,74	6593,16	2509469,25	232079,23	1594115,78	670643,41	3434521,68
		НР - 91% СП - 85%			19411,20	1525,47	683274,24	53696,54		254409,01	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,92832	23417,71	1436,83	91992,26	5644,32	1131,37	79160,73	184845,23
		НР - 91% СП - 85%			21692,88	451,40	85216,57	1773,24		13692,24	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0608	373950,00	--	22736,16	--	22736,16	--	24555,05
		СП - 8%			--	--	--	--		1818,89	
		КП-4-8шт									
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,49632	373950,00	--	559548,86	--	559548,86	--	604312,77
		СП - 8%			--	--	--	--		44763,91	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,39744	392348,00	--	155934,79	--	155934,79	--	168409,57
		СП - 8%			--	--	--	--		12474,78	
		КП-5-2шт									
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,34672	373950,00	--	129655,94	--	129655,94	--	140028,42
		СП - 8%			--	--	--	--		10372,48	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,09504	392348,00	--	37288,75	--	37288,75	--	40271,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2983,10	
		КП-6-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,34672	373950,00	--	129655,94	--	129655,94	--	140028,42
		СП - 8%			--	--	--	--		10372,48	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09504	392348,00	--	37288,75	--	37288,75	--	40271,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2983,10	
		КП-7-4шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,83968	373950,00	--	313998,34	--	313998,34	--	339118,21
		СП - 8%			--	--	--	--		25119,87	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,25056	392348,00	--	98306,71	--	98306,71	--	106171,25
		СП - 8%			--	--	--	--		7864,54	
		Р-2 - 22шт									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	13,04	71291,74	6593,16	929644,29	85974,81	590547,43	248442,90	1272334,17
		ЗП - 91% СП - 8%			19411,20	1525,47	253122,05	19892,13		94246,98	
		Состав работ 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,62256	23417,71	1436,83	37996,64	2331,34	467,30	32696,68	76348,79
		ЗП - 92% СП - 8%			21692,88	451,40	35198,00	732,42		5655,47	
		Состав работ 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1392	373950,00	--	52053,84	--	52053,84	--	56218,15
		СП - 8%			--	--	--	--		4164,31	
		КП-3-2шт									
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4112	373950,00	--	153768,24	--	153768,24	--	166069,70
		СП - 8%			--	--	--	--		12301,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,12528	392348,00	--	49153,36	--	49153,36	--	53085,63
					--	--	--	--		3932,27	
		КП-4-4шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,74816	373950,00	--	279774,43	--	279774,43	--	302156,38
					--	--	--	--		22381,95	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,19872	392348,00	--	77967,39	--	77967,39	--	84204,78
					--	--	--	--		6237,39	
		Р-3 - 88шт									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	35,2	71291,74	6593,16	2509469,25	232079,23	1594115,78	670643,41	3434521,68
		НР - 91%, СП - 85%			19411,20	1525,47	683274,24	53696,54		254409,01	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,62208	23417,71	1436,83	108238,53	6641,15	1331,15	93140,90	217489,78
		НР - 91%, СП - 85%			21692,88	451,40	100266,23	2086,41		16110,35	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,2304	373950,00	--	86158,08	--	86158,08	--	93050,73
					--	--	--	--		6892,65	
		КП-1-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,5104	373950,00	--	1312714,08	--	1312714,08	--	1417731,21
					--	--	--	--		105017,13	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,88128	392348,00	--	345768,45	--	345768,45	--	373429,93
					--	--	--	--		27661,48	
		Р-4 - 33шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	12	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	855500,88 232934,40	79117,92 18305,64	543448,56	228628,44 86730,35	1170859,66
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,49436	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	34994,49 32416,97	2147,14 674,55	430,38	30113,29 5208,62	70316,40
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** **КП-1-1шт**	т	0,0864	373950,00 --	-- --	32309,28 --	-- --	32309,28	-- 2584,74	34894,02
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6582	373950,00 --	-- --	246133,89 --	-- --	246133,89	-- 19690,71	265824,60
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** **КП-2-1шт**	т	0,16524	392348,00 --	-- --	64831,58 --	-- --	64831,58	-- 5186,53	70018,11
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4452	373950,00 --	-- --	166482,54 --	-- --	166482,54	-- 13318,60	179801,14
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** **Р-5 - 11шт**	т	0,13932	392348,00 --	-- --	54661,92 --	-- --	54661,92	-- 4372,95	59034,87
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок	м3	1,92	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	136880,14 37269,50	12658,86 2928,90	86951,78	36580,55 13876,86	187337,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,24782	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	5803,38 5375,93	356,08 111,87	71,37	4993,89 863,78	11661,06
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,02694	373950,00 --	-- --	10074,21 --	-- --	10074,21	-- 805,94	10880,15
		СП - 8%									
		КП-5-2шт									
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00 --	-- --	64827,97 --	-- --	64827,97	-- 5186,24	70014,21
		СП - 8%									
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04752	392348,00 --	-- --	18644,38 --	-- --	18644,38	-- 1491,55	20135,93
		СП - 8%									
		Р-6 - 22шт									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,92	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	136880,14 37269,50	12658,86 2928,90	86951,78	36580,55 13876,86	187337,55
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,24808	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	5809,47 5381,57	356,45 111,98	71,45	4999,13 864,69	11673,29
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0272	373950,00	--	10171,44	--	10171,44	--	10985,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		813,72	
		КП-5-1шт									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00	--	64827,97	--	64827,97	--	70014,21
		СП - 8%			--	--	--	--		5186,24	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		Р-7 - 44шт									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	11,2	71291,74	6593,16	798467,49	73843,39	507218,66	213386,54	1092802,35
		НР - 91% СП - 8%			19411,20	1525,47	217405,44	17085,26		80948,32	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,50336	23417,71	1436,83	35205,25	2160,08	432,96	30294,65	70739,89
		НР - 91% СП - 8%			21692,88	451,40	32612,21	678,62		5239,99	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1152	373950,00	--	43079,04	--	43079,04	--	46525,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3446,32	
		КП-1-1шт									
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,8776	373950,00	--	328178,52	--	328178,52	--	354432,80
		СП - 8%			--	--	--	--		26254,28	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,22032	392348,00	--	86442,11	--	86442,11	--	93357,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6915,37	
		КП-8-1шт									
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2168	373950,00	--	81072,36	--	81072,36	--	87558,15
		СП - 8%			--	--	--	--		6485,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,07344	392348,00	--	28814,04	--	28814,04	--	31119,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2305,12	
		Р-8 - 22шт									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,4	71291,74	6593,16	313683,66	29009,91	199264,47	83830,43	429315,21
		НР - 27%; СП - 8%			19411,20	1525,47	85409,28	6712,07		31801,13	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,57616	23417,71	1436,83	13492,35	827,85	165,93	11610,37	27110,94
		НР - 41%; СП - 8%			21692,88	451,40	12498,57	260,08		2008,22	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	0,0272	373950,00	--	10171,44	--	10171,44	--	10985,16
		СП - 8 %			--	--	--	--		813,72	
		КП-1-1шт									
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4388	373950,00	--	164089,26	--	164089,26	--	177216,40
		СП - 8 %			--	--	--	--		13127,14	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,11016	392348,00	--	43221,06	--	43221,06	--	46678,74
		СП - 8			--	--	--	--		3457,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13901976,97	777886,62	10585165,65	2475745,88	17687940,68
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2538924,70	181675,15	--	1310217,83	
		Материалы	Тенге				13901976,97				
		Всего заработная плата	Тенге				5206716,15				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2720599,85			
		Накладные расходы	Тенге				5378449,50				
		Сметная прибыль	Тенге				2475745,87				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				1310217,86				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				17687940,70				1980,04
		Сметная заработная плата	Тенге					2720599,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17687940,70				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1980,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2720599,85			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
72	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	290,84	71607,61	1930,79	20826357,29	561550,96	14148790,14	5697602,57	28645876,65
		НР - 93%, СП - 85%			21028,80	498,85	6116016,19	145085,53		2121916,79	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	21,72	23417,71	1436,83	508632,66	31207,95	6255,36	437686,12	1022024,29
		НР - 93%, СП - 85%			21692,88	451,40	471169,35	9804,41		75705,50	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	21,72	386515,00	--	8395105,80	--	8395105,80	--	9066714,26
		СП - 85%			--	--	--	--		671608,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				29730095,75	592758,91	22550151,30	6135288,69	38734615,20
							6587185,54	154889,94	--	2869230,76	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29730095,75				
	Материалы		Тенге				14155045,50				
	Всего заработная плата		Тенге					6742075,48			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8395105,80				
		Накладные расходы	Тенге				6135288,69				
		Сметная прибыль	Тенге				2869230,75				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				38734615,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4956,59
		Сметная заработная плата	Тенге					6742075,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				38734615,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4956,59
		Сметная заработная плата	Тенге					6742075,48			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									
75	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	8,54	78472,04	3045,34	670151,22	26007,20	436929,46	193801,31	933068,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91% СП - 85%			24264,00	673,76	207214,56	5753,91		69116,20	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,044	71607,61	1930,79	361188,78	9738,91	245380,60	98812,77	496801,68
		НР - 91% СП - 85%			21028,80	498,85	106069,27	2516,20		36800,12	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,123544	392348,00	--	48472,24	--	48472,24	--	52350,02
		СП - 85%			--	--	--	--		3877,78	
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,237972	386515,00	--	478494,75	--	478494,75	--	516774,33
		СП - 85%			--	--	--	--		38279,58	
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	0,018816	288969,36	1473,36	5437,25	27,72	--	4934,15	11201,11
		НР - 91% СП - 85%			287496,00	670,35	5409,52	12,61		829,71	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
80	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,018816	108313,00	--	2038,02	--	2038,02	--	2201,06
					--	--	--	--		163,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1565782,26	35773,83	1211315,07	297548,23	2012396,93
							318693,35	8282,72	--	149066,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565782,26				
	Материалы		Тенге				682310,07				
	Всего заработная плата		Тенге					326976,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529005,01				
		Накладные расходы	Тенге				297548,23				
		Сметная прибыль	Тенге				149066,43				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012396,92				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								241,32
		Сметная заработная плата	Тенге					326976,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2012396,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241,32
		Сметная заработная плата	Тенге					326976,07			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**79141507,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11501255,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3368381,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					834082,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47184381,00		
		- Накладные расходы	Тенге							11225156,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							5862334,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											79 141 507,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											79 853 780,56
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											80 572 464,59
Непревиденные работы и затрат 2%											82 183 913,88
Итого сметная стоимость											82 183 913,88
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											18 080 461,05
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											67 311 920,39
Итого в текущих ценах											85 392 381,44
Налог на добавленную стоимость, 12%											10 247 085,77
Итого с НДС											**95 639 467,21**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 4 781 973,36**
Итого к оплате с НДС											**90 857 493,85**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.