Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	Аванс (тенге) сумма погашения до текущего месяца	Аванс (тенге) сумма погашения за текущий месяц	Аванс (тенге) остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	96 687 033,96	27 257 248,16	50 055 717,88	322 290 113,20	413 147 607,05	90 857 493,85	63 600 245,70

Итого к оплате: 63 600 245,70 (Шестьдесять три миллионов шестьсот тысяча двести сорок пять) тенге 70 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есенов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №17 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на сентябрь 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г				
			июнь	июль	август	август	сентябрь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	100 000 000,00	117 555 198,37	56 861 366,81	45 428 746,39	90 857 493,85
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63			
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69					
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01					
5	Электроосвещение	55 753 547,37					
6	Слаботочные сети	31 775 410,72					
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87					
8	Монтаж лифта	26 090 773,21					
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24					
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23					
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**100 000 000,00**	**120 000 000,00**	**56 861 366,81**	**45 428 746,39**	**90 857 493,85**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор_____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-49шт										
1	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	50,47		86323,64 18048,36	29446,54 7369,16	4356754,11 910900,73	1486166,88 371921,51	1959686,50	1167368,23 441929,79	5966052,13
2	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	10,4696928		23417,71 21692,88	1436,83 451,40	245176,23 227117,79	15043,17 4726,02	3015,27	210977,87 36492,33	492646,42
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** СП - 8%	т	2,041536		392348,00 --	--	800992,57 --	--	800992,57	-- 64079,41	865071,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	8,4281568	373950,00 --	-- --	3151709,24 --	-- --	3151709,24	-- 252136,74	3403846,00
		Колонны К1-8шт									
5	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	8,56	86323,64 18048,36	29446,54 7369,16	738930,36 154493,96	252062,38 63080,01	332374,02	197992,31 74953,81	1011876,49
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,783776	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	41771,95 38695,24	2562,99 805,20	513,72	35945,40 6217,39	83934,73
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	0,333312	392348,00 --	-- --	130774,30 --	-- --	130774,30	-- 10461,94	141236,24
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	1,450464	373950,00 --	-- --	542401,01 --	-- --	542401,01	-- 43392,08	585793,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10008509,77 1331207,72	1755835,42 440532,74	6921466,63 --	1612283,81 929663,49	12550457,06
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10008509,77				
	Материалы		Тенге				2295589,52	1771740,46			
	Всего заработная плата		Тенге				4625877,12				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1612283,81				
		Накладные расходы	Тенге				929663,49				
		Сметная прибыль	Тенге				12550457,07				1193,85
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					1771740,46			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				12550457,07				1193,85
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					1771740,46			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости ДЖ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	26,24	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	1420532,31 266076,75	101646,94 23409,49	1052808,62	263432,48 134717,18	1818682,00
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	7,78	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	182189,78 168770,61	11178,54 3511,89	2240,63	156777,07 27117,35	366084,20
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,78	392348,00 --	-- --	306031,44 --	-- --	306031,44	-- 24482,52	330513,96
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** СП - 8%	т	7	386515,00 --	-- --	2705605,00 --	-- --	2705605,00	-- 216448,40	2922053,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4614358,53 434847,36	112825,48 26921,38	4066685,69 --	420209,55 402765,45	5437333,53
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4614358,53				
		Материалы	Тенге				1055049,27	461768,74			
		Всего заработная плата	Тенге				3011636,44				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				420209,55				
		Накладные расходы	Тенге				402765,45				
		Сметная прибыль	Тенге				5437333,53				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								326,18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					461768,74			
		Сметная заработная плата	Тенге				5437333,53				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								326,18
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					461768,74			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта

13	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** НР - 91% СП - 8% Состав работ:	м3	23,2	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	1255958,45 235250,78	89870,77 20697,42	930836,90	232912,86 119109,70	1607981,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,364	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	55359,47 51281,97	3396,67 1067,11	680,83	47637,66 8239,77	111236,90
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,324	392348,00 --	-- --	127120,75 --	-- --	127120,75	-- 10169,66	137290,41
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	2,04	386515,00 --	-- --	788490,60 --	-- --	788490,60	-- 63079,25	851569,85
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,009568	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	2764,86 2750,76	14,09 6,41	--	2509,03 421,91	5695,80
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,013212	85689,36 84216,00	1473,36 670,35	1132,13 1112,66	19,47 8,86	--	1020,58 172,22	2324,93
19	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** СП - 8%	т	0,02278	108313,00 --	-- --	2467,37 --	-- --	2467,37	-- 197,39	2664,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2233293,63 290396,17	93301,00 21779,80	1849596,45 --	284080,13 201389,90	2718763,67
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2233293,63				
		Материалы	Тенге				931517,73				
		Всего заработная плата	Тенге					312175,97			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				918078,72				
		Накладные расходы	Тенге				284080,13				
		Сметная прибыль	Тенге				201389,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718763,66				222,70
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					312175,97			
		Сметная заработная плата	Тенге				2718763,66				222,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					312175,97			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	35,2	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	2509469,25 683274,24	232079,23 53696,54	1594115,78	670643,41 254409,01	3434521,68
21	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	3,92832	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	91992,26 85216,57	5644,32 1773,24	1131,37	79160,73 13692,24	184845,23
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 8%	т	0,0608	373950,00 --	-- --	22736,16 --	-- --	22736,16	-- 1818,89	24555,05
		КП-4-8шт									
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	1,49632	373950,00 --	-- --	559548,86 --	-- --	559548,86	-- 44763,91	604312,77
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,39744	392348,00 --	-- --	155934,79 --	-- --	155934,79	-- 12474,78	168409,57
		КП-5-2шт									
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,34672	373950,00 --	-- --	129655,94 --	-- --	129655,94	-- 10372,48	140028,42
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,09504	392348,00	--	37288,75	--	37288,75	--	40271,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		КП-6-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,34672	373950,00 --	-- --	129655,94 --	-- --	129655,94	-- 10372,48	140028,42
		СП - 8%									
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09504	392348,00 --	-- --	37288,75 --	-- --	37288,75	-- 2983,10	40271,85
		СП - 8%									
		КП-7-4шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,83968	373950,00 --	-- --	313998,34 --	-- --	313998,34	-- 25119,87	339118,21
		СП - 8%									
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,25056	392348,00 --	-- --	98306,71 --	-- --	98306,71	-- 7864,54	106171,25
		СП - 8%									
		Р-2 - 22шт									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	13,04	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	929644,29 253122,05	85974,81 19892,13	590547,43	248442,90 94246,98	1272334,17
		НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,62256	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	37996,64 35198,00	2331,34 732,42	467,30	32696,68 5655,47	76348,79
		НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1392	373950,00 --	-- --	52053,84 --	-- --	52053,84	-- 4164,31	56218,15
		СП - 8%									
		КП-3-2шт									
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4112	373950,00 --	-- --	153768,24 --	-- --	153768,24	-- 12301,46	166069,70
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм СП - 8%	т	0,12528	392348,00 –	– –	49153,36 –	– –	49153,36	– 3932,27	53085,63
		КП-4-4шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,74816	373950,00 –	– –	279774,43 –	– –	279774,43	– 22381,95	302156,38
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм СП - 8%	т	0,19872	392348,00 –	– –	77967,39 –	– –	77967,39	– 6237,39	84204,78
		Р-3 - 88шт									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	35,2	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	2509469,25 683274,24	232079,23 53696,54	1594115,78	670643,41 254409,01	3434521,68
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	4,62208	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	108238,53 100266,23	6641,15 2086,41	1331,15	93140,90 16110,35	217489,78
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм СП - 8%	т	0,2304	373950,00 –	– –	86158,08 –	– –	86158,08	– 6892,65	93050,73
		КП-1-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	3,5104	373950,00 –	– –	1312714,08 –	– –	1312714,08	– 105017,13	1417731,21
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм СП - 8%	т	0,88128	392348,00 –	– –	345768,45 –	– –	345768,45	– 27661,48	373429,93
		Р-4 - 33шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** ПР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	12	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	855500,88 232934,40	79117,92 18305,64	543448,56	228628,44 86730,35	1170859,66
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** ПР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,49436	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	34994,49 32416,97	2147,14 674,55	430,38	30113,29 5208,62	70316,40
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 8%	т	0,0864	373950,00 --	-- --	32309,28 --	-- --	32309,28	-- 2584,74	34894,02
		КП-1-1шт									
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,6582	373950,00 --	-- --	246133,89 --	-- --	246133,89	-- 19690,71	265824,60
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,16524	392348,00 --	-- --	64831,58 --	-- --	64831,58	-- 5186,53	70018,11
		КП-2-1 шт									
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,4452	373950,00 --	-- --	166482,54 --	-- --	166482,54	-- 13318,60	179801,14
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,13932	392348,00 --	-- --	54661,92 --	-- --	54661,92	-- 4372,95	59034,87
		Р-5 - 11шт									
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** ПР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок	м3	1,92	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	136880,14 37269,50	12658,86 2928,90	86951,78	36580,55 13876,86	187337,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,24782	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	5803,38 5375,93	356,08 111,87	71,37	4993,89 863,78	11661,06
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 8%	т	0,02694	373950,00 --	-- --	10074,21 --	-- --	10074,21	-- 805,94	10880,15
		КП-5-2шт									
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,17336	373950,00 --	-- --	64827,97 --	-- --	64827,97	-- 5186,24	70014,21
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,04752	392348,00 --	-- --	18644,38 --	-- --	18644,38	-- 1491,55	20135,93
		Р-6 - 22шт									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,92	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	136880,14 37269,50	12658,86 2928,90	86951,78	36580,55 13876,86	187337,55
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,24808	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	5809,47 5381,57	356,45 111,98	71,45	4999,13 864,69	11673,29
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0272	373950,00	--	10171,44	--	10171,44	--	10985,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		813,72	
		КП-5-1шт									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,17336	373950,00 --	-- --	64827,97 --	-- --	64827,97	-- 5186,24	70014,21
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,04752	392348,00 --	-- --	18644,38 --	-- --	18644,38	-- 1491,55	20135,93
		Р-7 - 44шт									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	11,2	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	798467,49 217405,44	73843,39 17085,26	507218,66	213386,54 80948,32	1092802,35
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,50336	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	35205,25 32612,21	2160,08 678,62	432,96	30294,65 5239,99	70739,89
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 8%	т	0,1152	373950,00 --	-- --	43079,04 --	-- --	43079,04	-- 3446,32	46525,36
		КП-1-1шт									
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,8776	373950,00 --	-- --	328178,52 --	-- --	328178,52	-- 26254,28	354432,80
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,22032	392348,00 --	-- --	86442,11 --	-- --	86442,11	-- 6915,37	93357,48
		КП-8-1шт									
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,2168	373950,00 --	-- --	81072,36 --	-- --	81072,36	-- 6485,79	87558,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,07344	392348,00 –	– –	28814,04 –	– –	28814,04	– 2305,12	31119,16
		Р-8 - 22шт									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,4	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	313683,66 85409,28	29009,91 6712,07	199264,47	83830,43 31801,13	429315,21
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** НР - 91% СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,57616	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	13492,35 12498,57	827,85 260,08	165,93	11610,37 2008,22	27110,94
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** СП - 8%	т	0,0272	373950,00 –	– –	10171,44 –	– –	10171,44	– 813,72	10985,16
		КП-1-1шт									
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** СП - 8%	т	0,4388	373950,00 –	– –	164089,26 –	– –	164089,26	– 13127,14	177216,40
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** СП - 8%	т	0,11016	392348,00 –	– –	43221,06 –	– –	43221,06	– 3457,68	46678,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13901976,97 2538924,70	777886,62 181675,15	10585165,65 –	2475745,88 1310217,83	17687940,68
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13901976,97 5206716,15				
		Материалы	Тенге					2720599,85			
		Всего заработная плата	Тенге				5378449,50				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2475745,87				
		Накладные расходы	Тенге				1310217,86				
		Сметная прибыль	Тенге				17687940,70				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге								1980,04
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					2720599,85			
		Сметная заработная плата	Тенге				17687940,70				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1980,04
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2720599,85			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
72	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	290,84	71607,61	1930,79	20826357,29	561550,96	14148790,14	5697602,57	28645876,65
					21028,80	498,85	6116016,19	145085,53		2121916,79	
		НР - 91%, СП - 8%									
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	21,72	23417,71	1436,83	508632,66	31207,95	6255,36	437686,12	1022024,29
					21692,88	451,40	471169,35	9804,41		75705,50	
		НР - 91%, СП - 8%									
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	21,72	386515,00	--	8395105,80	--	8395105,80	--	9066714,26
					--	--	--	--		671608,46	
		СП - 8%					29730095,75	592758,91	22550151,30	6135288,69	38734615,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6587185,54	154889,94	--	2869230,76	
							29730095,75				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14155045,50				
	Материалы		Тенге					6742075,48			
	Всего заработная плата		Тенге				8395105,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6135288,69				
		Накладные расходы	Тенге				2869230,75				
		Сметная прибыль	Тенге				38734615,19				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге								4956,59
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6742075,48			
		Сметная заработная плата	Тенге				38734615,19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4956,59
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6742075,48			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									
75	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	8,54	78472,04	3045,34	670151,22	26007,20	436929,46	193801,31	933068,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			24264,00	673,76	207214,56	5753,91		69116,20	
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5,044	71607,61 21028,80	1930,79 498,85	361188,78 106069,27	9738,91 2516,20	245380,60	98812,77 36800,12	496801,68
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** СП - 8%	т	0,123544	392348,00 --	-- --	48472,24 --	-- --	48472,24	-- 3877,78	52350,02
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** СП - 8%	т	1,237972	386515,00 --	-- --	478494,75 --	-- --	478494,75	-- 38279,58	516774,33
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка** НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,018816	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	5437,25 5409,52	27,72 12,61	--	4934,15 829,71	11201,11
80	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** СП - 8%	т	0,018816	108313,00 --	-- --	2038,02 --	-- --	2038,02	-- 163,04	2201,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1565782,26 318693,35	35773,83 8282,72	1211315,07 --	297548,23 149066,44	2012396,93
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565782,26				
	Материалы		Тенге				682310,07				
	Всего заработная плата		Тенге					326976,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529005,01				
		Накладные расходы	Тенге				297548,23				
		Сметная прибыль	Тенге				149066,43				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012396,92				241,32
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					326976,07			
		Сметная заработная плата	Тенге				2012396,92				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					326976,07			241,32
		Сметная заработная плата	Тенге								79141507,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				11501255,00				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3368381,00			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					834082,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						47184381,00		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11225156,00	
		- Накладные расходы	Тенге							5862334,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								79 141 507,00
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											79 853 780,56
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											80 572 464,59
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											82 183 913,88
Непревиденные работы и затрат 2%											82 183 913,88
Итого сметная стоимость											18 080 461,05
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											67 311 920,39
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											85 392 381,44
Итого в текущих ценах											10 247 085,77
Налог на добавленную стоимость, 12%											**95 639 467,21**
Итого с НДС											- **4 781 973,36**
Понижающий коэффициент - 5%											**90 857 493,85**
Итого к оплате с НДС											

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.