**Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»**

**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Наименование объекта - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области**

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

**С П Р А В К А №6**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за СЕНТЯБРЬ 2022 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наменование | | код | Код | Наименование | Код |
| | | 30 | 04.04.2022г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | 419 056 605,35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | **377 150 944,82** | | | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| СМР | 74 821 582,82 | 66 804 984,66 | | | | | | | 8 016 598,16 | 74 821 582,82 |
| | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Руководитель _____Кузембаев Н.К.**
**КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»**

**ПОДРЯДЧИК : _____ Б.Миркамалов**
**Директор ТОО "Ремстрой"**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор _____ Рысбай Ә.С.**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**Технадзор _____ Әбибуллаев Г.А.**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Директор _____ Шилмирзаева Г.Р.**
**ТОО "MS Engineering Construction"**

**Эксперт _____ Әлімарданұлы Қ.**
**ТОО "MS Engineering Construction"**

**Наименование объекта - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области**

# АКТ № 6
## выполненных работ за СЕНЯБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| **362** | **Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **2,1299** | **861660,26** | **269432,16** | **1835250** | **573864** | **31088** | **1476322** | **3576498** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **577632,00** | **122510,90** | **1230298** | **260936** | | **264926** | |
| **363** | **С1241-102-0178 241-102-0178 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм** | **м** | **930,3064** | **2948,00** | **--** | **2742543** | **--** | **2742543** | **--** | **2961946** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **219403** | |
| **364** | **С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм** | **м** | **1208,1132** | **2184,00** | **--** | **2638519** | **--** | **2638519** | **--** | **2849601** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **211082** | |
| **365** | **Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **1,5738** | **788333,09** | **226585,27** | **1240679** | **356600** | **16323** | **1022422** | **2444149** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **551376,00** | **104837,68** | **867756** | **164994** | | **181048** | |
| **366** | **С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015** | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | **м** | **1580,0952** | **1213,00** | **--** | **1916655** | **--** | **1916655** | **--** | **2069987** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **153332** | |
| **367** | **Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,101** | **1106076,74** | **528249,86** | **111714** | **53353** | **1891** | **72700** | **199168** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 559107,60 | 167968,92 | 56470 | 16965 | | 14753 | |
| 368 | С1241-112-0148<br>241-112-0148<br>РСНБ РК 2015 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами108х5,0 мм | шт. | 14 | 2064,00 | -- | 28896 | -- | 28896 | -- | 31208 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2312 | |
| 369 | С1241-112-0140<br>241-112-0140<br>РСНБ РК 2015 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами89х4,0 мм | шт. | 26 | 1155,00 | -- | 30030 | -- | 30030 | -- | 32432 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2402 | |
| 370 | С1241-112-0125<br>241-112-0125<br>РСНБ РК 2015 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,5 мм | шт. | 38 | 581,00 | -- | 22078 | -- | 22078 | -- | 23844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1766 | |
| 371 | Е11-220901-0202<br>1122-0901-0202<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 3 | 3283,42 | 157,70 | 9850 | 473 | 851 | 8663 | 19994 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2842,00 | 74,80 | 8526 | 224 | | 1481 | |
| 372 | С1242-103-0303<br>242-103-0303<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 69194,00 | -- | 138388 | -- | 138388 | -- | 149459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11071 | |
| 373 | С1242-103-0302<br>242-103-0302<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 50849,00 | -- | 50849 | -- | 50849 | -- | 54917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4068 | |
| 374 | С1241-116-0310<br>241-116-0310<br>РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3071,00 | -- | 12284 | -- | 12284 | -- | 13267 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 983 | |
| 375 | С1241-116-0309<br>241-116-0309<br>РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 2 | 2486,00 | -- | 4972 | -- | 4972 | -- | 5370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 398 | |
| 376 | Е11-220901-0201<br>1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1742,75 | 94,62 | 1743 | 95 | 150 | 1527 | 3532 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1498,00 | 44,88 | 1498 | 45 | | 262 | |
| 377 | С1242-103-0301<br>242-103-0301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 32348,00 | -- | 32348 | -- | 32348 | -- | 34936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2588 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | С1241-116-0307<br>241-116-0307<br>РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 1701,00 | -- | 3402 | -- | 3402 | -- | 3674 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272 | |
| | | **Крепление газопровода диам.108х4,5 на опорах диам.76х3,0 Н-3,5м (АС-8) - 185шт** | | | | | | | | | |
| 379 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 | м3 | 46,62 | 30814,73 | 1192,25 | 1436583 | 55583 | 1094996 | 272968 | 1846315 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6134,80 | 299,46 | 286004 | 13961 | | 136764 | |
| 380 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 4,88178 | 116188,42 | 6189,88 | 567206 | 30218 | 42952 | 342483 | 982464 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101200,00 | 474,43 | 494036 | 2316 | | 72775 | |
| 381 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4,8618 | 649680,00 | -- | 3158614 | -- | 3158614 | -- | 3411303 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 252689 | |
| 382 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 19,98 | 537,00 | -- | 10729 | -- | 10729 | -- | 11587 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 858 | |
| 383 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 141,57162 | 96,70 | 2,67 | 13690 | 378 | 6216 | 4925 | 20104 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,12 | 0,30 | 7096 | 42 | | 1489 | |
| 384 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2окрашиваемой поверхности | 141,57162 | 629,76 | 1,19 | 89156 | 169 | 19717 | 55480 | 156207 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489,29 | 0,57 | 69270 | 81 | | 11571 | |
| | | **Крепление газопровода диам.89х4,0 на опорах диам.76х3,0 Н-3,5м (АС-8) - 240шт** | | | | | | | | | |
| 385 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 | м3 | 60,48 | 30814,73 | 1192,25 | 1863675 | 72107 | 1420535 | 354121 | 2395220 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6134,80 | 299,46 | 371033 | 18111 | | 177424 | |
| 386 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | 5,6712 | 116188,42 | 6189,88 | 658928 | 35104 | 49899 | 397865 | 1141336 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101200,00 | 474,43 | 573925 | 2691 | | 84543 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5,6496 | 649680,00 | -- | 3670432 | -- | 3670432 | -- | 3964067 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 293635 | |
| 388 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 21,6 | 537,00 | -- | 11599 | -- | 11599 | -- | 12527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 928 | |
| 389 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 164,4648 | 96,70 | 2,67 | 15904 | 439 | 7222 | 5722 | 23356 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,12 | 0,30 | 8243 | 49 | | 1730 | |
| 390 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2окрашиваемой поверхности | 164,4648 | 629,76 | 1,19 | 103573 | 196 | 22906 | 64452 | 181467 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489,29 | 0,57 | 80471 | 94 | | 13442 | |
| | | Крепление газопровода диам.57х3,5 на опорах диам.57х3,0 Н-3,5м (АС-8) - 314шт | | | | | | | | | |
| 391 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 | м3 | 65,94 | 30814,73 | 1192,25 | 2031923 | 78617 | 1548777 | 386090 | 2611454 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6134,80 | 299,46 | 404529 | 19746 | | 193441 | |
| 392 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | 5,56408 | 116188,42 | 6189,88 | 646482 | 34441 | 48956 | 390350 | 1119779 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101200,00 | 474,43 | 563085 | 2640 | | 82947 | |
| 393 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 5,54524 | 649680,00 | -- | 3602632 | -- | 3602632 | -- | 3890843 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 288211 | |
| 394 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 18,84 | 537,00 | -- | 10117 | -- | 10117 | -- | 10926 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 809 | |
| 395 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 161,35832 | 96,70 | 2,67 | 15603 | 430 | 7086 | 5614 | 22914 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,12 | 0,30 | 8087 | 48 | | 1697 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2окрашиваемой поверхности | 161,35832 | 629,76 | 1,19 | 101617 | 192 | 22474 | 63234 | 178040 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489,29 | 0,57 | 78951 | 92 | | 13188 | |
| | | **Крепление газопровода диам.108х4,5 на опорах диам.89х3,0 Н-5,0м (АС-8) - 2шт** | | | | | | | | | |
| 397 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 | м3 | 0,504 | 30814,73 | 1192,25 | 15531 | 601 | 11838 | 2951 | 19961 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6134,80 | 299,46 | 3092 | 151 | | 1479 | |
| 398 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | 0,071916 | 116188,42 | 6189,88 | 8356 | 445 | 633 | 5045 | 14473 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101200,00 | 474,43 | 7278 | 34 | | 1072 | |
| 399 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0717 | 649680,00 | -- | 46582 | -- | 46582 | -- | 50309 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3727 | |
| 400 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,216 | 537,00 | -- | 116 | -- | 116 | -- | 125 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 401 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,085564 | 96,70 | 2,67 | 202 | 6 | 91 | 73 | 296 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,12 | 0,30 | 105 | 1 | | 22 | |
| 402 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2окрашиваемой поверхности | 2,085564 | 629,76 | 1,19 | 1313 | 2 | 291 | 817 | 2301 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489,29 | 0,57 | 1020 | 1 | | 170 | |
| | | **Крепление газопровода диам.89х4,0 на опорах диам.89х3,0 Н-5,0м (АС-8) - 2шт** | | | | | | | | | |
| 403 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 | м3 | 0,504 | 30814,73 | 1192,25 | 15531 | 601 | 11838 | 2951 | 19961 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6134,80 | 299,46 | 3092 | 151 | | 1479 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | 0,0664 | 116188,42 | 6189,88 | 7715 | 412 | 583 | 4658 | 13363 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101200,00 | 474,43 | 6720 | 32 | | 990 | |
| 405 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,06622 | 649680,00 | -- | 43022 | -- | 43022 | -- | 46464 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3442 | |
| 406 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,18 | 537,00 | -- | 97 | -- | 97 | -- | 105 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 407 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,9256 | 96,70 | 2,67 | 186 | 6 | 83 | 67 | 273 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,12 | 0,30 | 97 | 1 | | 20 | |
| 408 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2окрашиваемой поверхности | 1,9256 | 629,76 | 1,19 | 1213 | 2 | 269 | 755 | 2125 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489,29 | 0,57 | 942 | 1 | | 157 | |
| | | **Крепление газопровода диам.57х3,5 на опорах диам.57х3,0 Н-5,0м (АС-8) - 12шт** | | | | | | | | | |
| 409 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 | м3 | 2,52 | 30814,73 | 1192,25 | 77653 | 3005 | 59188 | 14755 | 99801 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6134,80 | 299,46 | 15460 | 755 | | 7393 | |
| 410 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж | т конструкций | 0,28464 | 116188,42 | 6189,88 | 33072 | 1762 | 2504 | 19969 | 57284 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101200,00 | 474,43 | 28806 | 135 | | 4243 | |
| 411 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,28392 | 649680,00 | -- | 184457 | -- | 184457 | -- | 199214 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14757 | |
| 412 | С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,72 | 537,00 | -- | 387 | -- | 387 | -- | 418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 8,25456 | 96,70 | 2,67 | 798 | 22 | 362 | 287 | 1172 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,12 | 0,30 | 414 | 2 | | 87 | |
| 414 | Е11-150403-1003<br>1115-0403-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 8,25456 | 629,76 | 1,19 | 5198 | 10 | 1149 | 3235 | 9108 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489,29 | 0,57 | 4039 | 5 | | 675 | |
| | | **Крепление газопровода диам.89х4,0 и 57х3,5 на консольных опорах диам.89х3,0 Н-5,0м (АС-9) - 8шт** | | | | | | | | | |
| 415 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15 | м3 | 6,08 | 30814,73 | 1192,25 | 187354 | 7249 | 142805 | 35599 | 240790 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6134,80 | 299,46 | 37300 | 1821 | | 17836 | |
| 416 | Е11-080101-0305<br>1108-0101-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 25,6 | 2984,73 | 7,16 | 76409 | 184 | 63207 | 12154 | 95649 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 508,50 | 2,02 | 13018 | 52 | | 7085 | |
| 417 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,422736 | 116188,42 | 6189,88 | 49117 | 2617 | 3719 | 29657 | 85076 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 101200,00 | 474,43 | 42781 | 201 | | 6302 | |
| 418 | С1222-525-0301<br>222-525-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,422736 | 649680,00 | -- | 274643 | -- | 274643 | -- | 296614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21971 | |
| 419 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,259344 | 96,70 | 2,67 | 1185 | 33 | 538 | 427 | 1740 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,12 | 0,30 | 614 | 4 | | 129 | |
| 420 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 12,259344 | 82,26 | 1,90 | 1008 | 24 | 625 | 250 | 1359 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 29,29 | 0,30 | 359 | 4 | | 101 | |
| | | **Защитная изоляция от падения ЛЭП** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,6028 | 507915,84 | 155579,12 | 306172 | 93783 | 3941 | 235599 | 585113 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 345800,00 | 48989,68 | 208448 | 29531 | | 43342 | |
| 422 | С1241-201-0814<br>241-201-0814<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х6,7 мм | м | 608,828 | 2044,00 | -- | 1244444 | -- | 1244444 | -- | 1344000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99556 | |
| 423 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 1,5714 | 388531,25 | 109758,53 | 610538 | 172475 | 3954 | 483017 | 1181039 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 276256,00 | 34228,72 | 434109 | 53787 | | 87484 | |
| 424 | С1241-201-0812<br>241-201-0812<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм | м | 649,228 | 1304,00 | -- | 846593 | -- | 846593 | -- | 914320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67727 | |
| 425 | С1241-201-0810<br>241-201-0810<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм | м | 937,886 | 609,00 | -- | 571173 | -- | 571173 | -- | 616867 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45694 | |
| | | Защитное заземление для газопровода на отдельной стоящей опоре - 419шт/ М3-5 | | | | | | | | | |
| 426 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | шт | 838 | 4189,25 | 196,54 | 3510592 | 164700 | 2253056 | 828492 | 4686210 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1304,10 | 69,03 | 1092836 | 57847 | | 347127 | |
| 427 | Ц13-080208-0201<br>1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 209,5 | 636,55 | 17,67 | 133357 | 3702 | 81085 | 35739 | 182623 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 231,84 | 5,09 | 48570 | 1066 | | 13528 | |
| 428 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 335,2 | 1116,93 | 24,67 | 374395 | 8269 | 298127 | 50887 | 459305 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 202,86 | 7,99 | 67999 | 2678 | | 34023 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 37457072 | 1752169 | 28578526 | 6692322 | 47681349 |
| | | | | | | | 7126377 | 651295 | -- | 3531954 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 47681349 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7126377 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1752169 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 651295 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 28578526 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6692322 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3531954 | |
| | | | | **итого** | **оборудования** | **прочие** | | | | | |
| | | 02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления | Тенге | **47 681 349** | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | Тенге | **47 681 349** | - | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения -1,3% | Тенге | **619 858** | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | Тенге | **48 301 207** | | | | | | | |
| | | Удорожание строительства в зимнее время -2,3.9% | Тенге | **9 998 350** | | | | | | | |
| | | Оплата труда в зонах экологического бедствия | Тенге | **9 475 256** | | | | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах** | Тенге | **67 774 812** | | | | | | | |
| | | Налоги,сборы,обязательные платежи (2%) | Тенге | **1 165 991** | | | | | | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | Тенге | **68 940 803** | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-60% | Тенге | **41 364 482** | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-40% | Тенге | **27 576 321** | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1 | Тенге | **41 364 482** | | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514 | Тенге | **28 956 555** | | | | | | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | Тенге | **70 321 037** | | | | | | | |
| | | С понижающим коэффициентом К= 0,949999998186403 | Тенге | **66 804 984,66** | | | | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | **8 016 598,16** | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО с НДС** | Тенге | **74 821 582,82** | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**Главный специалист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

_____ **К.Ж.Іскендір**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Эксперт ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

_____ **Обибуллаев Г.А**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт ТОО "MS Engineering Construction"**

_____ **Әлімарданұлы К.**

**ПОДРЯДЧИК :**
**Директор ТОО "Ремстрой"**

_____ **Миркамалов Б.**