Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района, Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		19	24.03.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	234 265 848,88									
В отчётном месяце:	210 839 263,98									
в т.ч.:										
СМР	44 503 283,88	39 735 074,89							4 768 208,99	44 503 283,88

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Әбібуллаев Г.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт _____Исаходжаев Ф.Х.
ТОО "Юг Газ Проект"

ПОДРЯДЧИК : _____Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,
Наименование объекта - Строительство внутриквартального газопровода в населенном пункте БАСЫКАРА Казалинского района,

АКТ № 7

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (надземный газопровод)									
		Трубопроводы									
1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,285	1196200,81	412191,09	340917	117475	16725	253492	641962
					725322,00	173108,46	206717	49336		47553	
2	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	м	286,14	1031,00	--	295010	--	295010	--	318611
					--	--	--	--		23601	
		Отводы и заглушки									
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,0007	1446315,74	528249,86	1012	370	251	504	1637
					559107,60	167968,92	391	118		121	
4	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375
					--	--	--	--		28	
5	241-117-0407 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	368,00	--	368	--	368	--	397
					--	--	--	--		29	
		Установка стальных задвижек									
6	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1742,75	94,62	1743	95	150	1527	3532
					1498,00	44,88	1498	45		262	
7	242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
					--	--	--	--		2588	
8	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
					--	--	--	--		272	
		Крепление гориз. газ-да d57х3.0 на стойке из труб d57х3.0 ОП 11-2-2600 Н=2,2м. НГ-01-90 - 57шт									

9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,89205	112950,52	6189,88	100758	5521	4962	62582	176407
					101200,00	474,43	90275	423		13067	
10	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,7752	649680,00	--	503632	--	503632	--	543923
					--	--	--	--		40291	
11	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	116,85	537,00	--	62748	--	62748	--	67768
					--	--	--	--		5020	
		Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ НГ-03-90 - 57шт									
12	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	7,41	2934,40	--	21744	--	--	15656	40392
					2934,40	--	21744	--		2992	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте *НР - 72%; СП - 8%*	м3	5,13	885,00	--	4540	--	--	3269	8434
					885,00	--	4540	--		625	
14	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,56	9502,41	1791,95	43331	8172	9982	24724	73500
					5521,32	436,96	25177	1993		5444	
15	212-101-0612 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,6512	21878,00	--	101759	--	101759	--	109900
					--	--	--	--		8141	
				Установка ГРПШ-13-2НУ-1 (ТХ-3)							
16	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	17123,90	1049,39	17124	1049	126	15982	35754
					15948,80	359,03	15949	359		2648	
17	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ- 50Н, без измерительного комплекса, с обогревом ОГШН			933035,71	--	933036	--		--	
			комп	1	--	--	--	--	933036	--	933036
		Задвижки									
18	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3283,42	157,70	3283	158	283	2888	6664
					2842,00	74,80	2842	75		494	
19	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	8763,88	2793,04	8764	2793	497	6325	16296
					5474,00	914,65	5474	915		1207	
20	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*			50849,00	--	50849	--	50849	--	
			шт.	1	--	--	--	--		4068	54917

21	242-103-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200 *СП - 8%*	шт.	1	215550,00 --	-- --	215550 --	-- --	215550	-- 17244	232794
		Трубопроводы									
22	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	1242132,32 617016,00	547127,90 189729,27	4969 2468	2189 759	312	3195 653	8817
23	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм *СП - 8%*	м	4,016	6196,00 --	-- --	24883 --	-- --	24883	-- 1991	26874
24	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	575309,07 443070,00	117642,97 46499,14	2301 1772	471 186	58	1939 339	4579
25	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм *СП - 8%*	м	4,016	2184,00 --	-- --	8771 --	-- --	8771	-- 702	9473
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	499149,34 415173,00	73604,52 28167,68	4991 4152	736 282	103	4389 750	10131
27	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм *СП - 8%*	м	10,04	334,00 --	-- --	3353 --	-- --	3353	-- 268	3621
		Отводы и переходы									
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,018	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	26034 10064	9508 3023	6462	12957 3119	42110
29	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	11695,00 --	-- --	11695 --	-- --	11695	-- 936	12631
30	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1155,00 --	-- --	1155 --	-- --	1155	-- 92	1247
31	241-114-0202 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	3555,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839

32	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	686,00 --	-- --	686 --	-- --	686	-- 55	741
Фундамент монолитный Фм-2. Стойка Ст-1 (Раздел АС-15) - 2шт											
		Фундамент Фм-2 - 2шт									
33	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,576	2934,40 2934,40	-- --	1690 1690	-- --	--	1217 233	3140
34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,012	885,00 885,00	-- --	11 11	-- --	--	8 1	20
35	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15, F100, W4). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,28	31817,97 5521,32	1791,95 436,96	8909 1546	501 122	6862	1518 834	11261
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	4277,77 1414,80	1130,18 271,22	342 113	91 22	138	123 37	502
37	212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 *СП - 8%*	м3	0,08	19577,00 --	-- --	1566 --	-- --	1566	-- 125	1691
		Стойка Ст-1 - 2шт									
38	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,08622	49005,06 25067,70	9117,11 2382,32	4225 2161	786 205	1278	1633 469	6327
39	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм *СП - 8%*	м	3,4136	6196,00 --	-- --	21151 --	-- --	21151	-- 1692	22843
40	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00186	346354,00 --	-- --	644 --	-- --	644	-- 52	696
41	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой М16 *СП - 8%*	кг	5,68	985,00 --	-- --	5595 --	-- --	5595	-- 448	6043
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00648	319930,00 --	-- --	2073 --	-- --	2073	-- 166	2239
Фундамент монолитный Фм-2. Стойка Ст-2 (Раздел АС-16) - 2шт											
		Фундамент Фм-2 - 2шт									
43	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,576	2934,40 2934,40	-- --	1690 1690	-- --	--	1217 233	3140
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,012	885,00	--	11	--	--	8	20

					885,00	--	11	--		1	
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15, F100, W4). Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,28	31817,97	1791,95	8909	501	6862	1518	11261
					5521,32	436,96	1546	122		834	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,08	4277,77	1130,18	342	91	138	123	502
					1414,80	271,22	113	22		37	
47	212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 *СП - 8%*	м3	0,08	19577,00	--	1566	--	1566	--	1691
					--	--	--	--		125	
		Стойка Ст-2 - 2шт									
48	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,0369	49005,06	9117,11	1808	337	546	699	2707
					25067,70	2382,32	925	88		201	
49	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм *СП - 8%*	м	3,4	2184,00	--	7426	--	7426	--	8020
					--	--	--	--		594	
50	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,001	346354,00	--	346	--	346	--	374
					--	--	--	--		28	
51	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой М12 *СП - 8%*	кг	0,92	985,00	--	906	--	906	--	978
					--	--	--	--		72	
52	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00648	319930,00	--	2073	--	2073	--	2239
					--	--	--	--		166	
				Окраска газопровода							
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за два раза *НР - 69%, СП - 8%*	м2	6,62	193,40	5,33	1280	35	581	461	1880
					100,24	0,60	664	4		139	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	6,62	164,50	3,79	1089	25	676	270	1468
					58,58	0,60	388	4		109	
				Выход ПЭ газопровода d225 из земли с использованием отводов с ЗН (ГСН. 8353.05) - 1шт							
55	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием (Патрубок) *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	1574736,20	745169,78	787	372	39	515	1406
					751578,00	288644,79	376	144		104	
56	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,502	6196,00	--	3110	--	3110	--	3359
					--	--	--	--		249	
57	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка ФУТЛЯРА *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1643892,79	729075,78	1644	730	87	1072	2933
					827064,00	255536,55	827	256		217	

58	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,004	12465,00	--	12515	--	12515	--	13516
					--	--	--	--		1001	
59	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ- 0119 за один раз *НР - 69%*	м2	0,0480911	98,58	2,67	5	--	3	1	7
					36,87	0,30	2	--		--	
60	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ- 0119 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	1,0205	98,58	2,67	101	2	61	26	137
					36,87	0,30	38	--		10	
61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,00711	65646,26	2614,89	467	19	33	289	816
					58343,20	540,68	415	4		60	
62	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина *СП - 8%*	т	0,00711	685096,00	--	4871	--	4871	--	5261
					--	--	--	--		390	
63	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,001275	603465,53	202249,19	769	257	1	586	1463
					400400,00	63892,36	511	81		108	
64	241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,28775	9879,00	--	12722	--	12722	--	13740
					--	--	--	--		1018	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	--	2533	7642
					569,25	283,73	1708	851		566	
66	241-210-0634 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм *СП - 8%*	шт.	1	29229,00	--	29229	--	29229	--	31567
					--	--	--	--		2338	
67	241-211-0615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм *СП - 8%*	шт.	1	10079,00	--	10079	--	10079	--	10885
					--	--	--	--		806	
68	241-208-1815 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм *СП - 8%*	шт.	1	52769,00	--	52769	--	52769	--	56991
					--	--	--	--		4222	
69	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,001	115339,00	--	115	--	115	--	124
					--	--	--	--		9	
70	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621- 83 *СП - 8%*	кг	4,345559	387,00	--	1682	--	1682	--	1817
					--	--	--	--		135	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,005	26043,55	1130,18	130	5	118	8	149
					1414,80	271,22	7	1		11	
Выход ПЭ газопровода d90 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт											

72	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,0005	861660,26	269432,16	431	134	8	347	840
					577632,00	122510,90	289	61		62	
73	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,502	2184,00	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--		88	
74	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,001	900373,85	250926,13	900	251	58	675	1701
					590760,00	91349,82	591	91		126	
75	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,004	4528,00	--	4546	--	4546	--	4910
					--	--	--	--		364	
76	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ- 0119 за один раз	м2	0,0115104	98,58	2,67	1	--	1	--	1
					36,87	0,30	--	--		--	
77	1122-0601-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 426 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода		695206,23	81871,85	403	47	260	112	
				0,00058	164724,00	30122,00	96	17		41	556
78	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,00857	65646,26	2614,89	563	23	40	348	984
					58343,20	540,68	500	5		73	
79	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина *СП - 8%*	т	0,00857	685096,00	--	5871	--	5871	--	6341
					--	--	--	--		470	
80	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,0011	386119,25	109758,53	425	121	--	338	824
					276256,00	34228,72	304	38		61	
81	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1,111	1608,00	--	1786	--	1786	--	1929
					--	--	--	--		143	
		Прочее изделие									
82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	--	2533	7642
					569,25	283,73	1708	851		566	
83	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/89 мм *СП - 8%*	шт.	1	7635,00	--	7635	--	7635	--	8246
					--	--	--	--		611	
84	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	1	1789,00	--	1789	--	1789	--	1932
					--	--	--	--		143	
85	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	1	4324,00	--	4324	--	4324	--	4670

					--	--	--	--		346	
86	261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,001	115339,00	--	115	--	115	--	124
					--	--	--	--		9	
87	235-202-0102 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл *СП - 8%*	шт.	1	680,00	--	680	--	680	--	734
					--	--	--	--		54	
88	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621- 83 *СП - 8%*	кг	1,2947602	387,00	--	501	--	501	--	541
					--	--	--	--		40	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	24910,33	1130,18	1246	57	1118	77	1428
					1414,80	271,22	71	14		106	
Рама под ГРПШ-13-2НУ-1 (Раздел АС-14)											
90	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,162	2934,40	--	475	--	--	342	883
					2934,40	--	475	--		65	
91	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,008	885,00	--	7	--	--	5	13
					885,00	--	7	--		1	
92	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15, F100, W4). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,21	31817,97	1791,95	6682	377	5146	1139	8446
					5521,32	436,96	1159	92		626	
93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	4277,77	1130,18	3422	904	1386	1227	5021
					1414,80	271,22	1132	217		372	
94	212-101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 *СП - 8%*	м3	0,8	19577,00	--	15662	--	15662	--	16915
					--	--	--	--		1253	
95	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,04914	112950,52	6189,88	5550	304	273	3447	9717
					101200,00	474,43	4973	23		720	
96	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,04062	330422,00	--	13422	--	13422	--	14496
					--	--	--	--		1074	
97	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм *СП - 8%*	т	0,00852	378056,00	--	3221	--	3221	--	3479
					--	--	--	--		258	
98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 за два раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,42506	193,40	5,33	276	8	125	99	405
					100,24	0,60	143	1		30	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,42506	164,50	3,79	234	6	145	58	316
					58,58	0,60	83	1		23	
Сетчатое ограждение для ГРПШ-13-2НУ-1 (Раздел ГП) - 1шт											

100	8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16** *НР - 15841 Тенге; СП - 6599 Тенге*			64150,00	6214,00	406070	39335	269329	100274	
			секция	6,33	15388,00	2185,00	97406	13831		40506	546849
101	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками** *НР - 14611 Тенге; СП - 8416 Тенге*			90584,00	167,00	90584	167	78043	14611	
			комплект	1	12374,00	62,00	12374	62		8416	113611
					Молниезащита и заземление ГРПШ-13-2НУ-1 (Раздел М3) - 1шт						
		Молниезащита и заземление молниеотвода Н=7,0м									
102	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	1	815,25	677,96	815	678	--	319	1225
					137,29	305,59	137	306		91	
103	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,053896	173930,16	114301,32	9374	6160	194	3652	14068
					56038,20	28665,72	3020	1545		1042	
104	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*			649680,00	--	35015	--	35015	--	
			т	0,053896	--	--	--	--		2801	37816
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,562984	164,50	3,79	257	6	159	64	346
					58,58	0,60	92	1		26	
		Заземлитель									
106	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	738,87	24,67	3694	123	2557	759	4809
					202,86	7,99	1014	40		356	
		Фундамент молниеотвода Фм-3 (АС-17)									
107	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,704	3374,56	--	2376	--	--	1710	4413
					3374,56	--	2376	--		327	
108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + разравнивание грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,284	972,00	--	276	--	--	199	513
					972,00	--	276	--		38	
109	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01445	49005,06	9117,11	708	131	215	274	1060
					25067,70	2382,32	362	34		79	

110	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00245	346354,00	--	849	--	849	--	917
					--	--	--	--		68	
111	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,012	319930,00	--	3839	--	3839	--	4146
					--	--	--	--		307	
112	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 (В15, F100, W4). Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,41	31817,97	1791,95	13045	735	10046	2223	16490
					5521,32	436,96	2264	179		1221	
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,064	4277,77	1130,18	274	72	111	98	402
					1414,80	271,22	91	17		30	
114	212-101-0302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2** *СП - 8%*	м3	0,064	19577,00	--	1253	--	1253	--	1353
					--	--	--	--		100	
		Заземление									
115	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	8	4003,62	166,46	32029	1332	22583	6135	41217
					1014,30	50,86	8114	407		3053	
116	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	м	18	738,87	24,67	13300	444	9205	2733	17315
					202,86	7,99	3651	144		1283	
				Испытание трубопроводов							
117	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91%, СП - 8%*	стык	2	40479,59	37562,39	80959	75124	--	17961	106834
					2917,20	6951,66	5834	13903		7914	
				Окраска газопровода и опор							
118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за два раза** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	61,56	193,40	5,33	11906	328	5407	4283	17484
					100,24	0,60	6171	37		1295	
119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	61,56	164,50	3,79	10127	233	6288	2514	13652
					58,58	0,60	3606	37		1011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3846404	285059	2062184	591810	4718625
							566124	91394	933036	280413	
		Стоимость оборудования	Тенге				933036				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				933036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4718627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					657518			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4718627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				566124				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					285059			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91394			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2062184		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						933036		
		- Накладные расходы	Тенге							591810	
		- Сметная прибыль	Тенге							280413	

РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (надземный газопровод)

		Отводы									
7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1235	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	178620 69050	65239 20744	44331	88896 21401	288917
8	241-112-0149 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	2601,00 --	-- --	2601 --	-- --	2601	-- 208	2809
9	241-112-0140 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	39	1155,00 --	-- --	45045 --	-- --	45045	-- 3604	48649
10	241-112-0124 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	125	347,00 --	-- --	43375 --	-- --	43375	-- 3470	46845
		Переходы									
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0075	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	10847 4193	3962 1260	2692	5399 1300	17545
12	241-114-0126 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм** *СП - 8%*	шт.	1	961,00 --	-- --	961 --	-- --	961	-- 77	1038
13	241-114-0121 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4.0-57х3.0 мм** *СП - 8%*	шт.	2	949,00 --	-- --	1898 --	-- --	1898	-- 152	2050
14	241-114-0117 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	8	686,00 --	-- --	5488 --	-- --	5488	-- 439	5927
		Заглушки									
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,005	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	7232 2796	2641 840	1795	3599 866	11697
16	241-117-0414 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	670,00 --	-- --	670 --	-- --	670	-- 54	724
17	241-117-0407 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	шт.	22	368,00 --	-- --	8096 --	-- --	8096	-- 648	8744
				Установка стальных задвижек							
18	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3283,42 2842,00	157,70 74,80	3283 2842	158 75	283	2888 494	6664

19	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	6	3283,42	157,70	19701	946	1703	17326	39989
					2842,00	74,80	17052	449		2962	
20	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	15	1742,75	94,62	26141	1419	2252	22912	52977
					1498,00	44,88	22470	673		3924	
21	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	69194,00	--	69194	--	69194	--	74730
					--	--	--	--		5536	
22	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*	шт.	6	50849,00	--	305094	--	305094	--	329502
					--	--	--	--		24408	
23	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	15	32348,00	--	485220	--	485220	--	524038
					--	--	--	--		38818	
				Фланцы							
24	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	30	1701,00	--	51030	--	51030	--	55112
					--	--	--	--		4082	
25	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт.	12	2486,00	--	29832	--	29832	--	32219
					--	--	--	--		2387	
26	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
					--	--	--	--		491	
				Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d125 SDR17 для газопровода d108 (МЗ-5)- 1шт/5м							
27	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм *НР - 99%, СП - 8%*	км	0,005	613381,53	202249,19	3067	1011	54	2298	5794
					400400,00	63892,36	2002	319		429	
28	241-201-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	5	2032,00	--	10160	--	10160	--	10973
					--	--	--	--		813	
29	261-401-0324 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые *СП - 8%*	1000шт	0,002	55843,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
				Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d110 SDR17 для газопровода d89 (МЗ-5) - 5шт/25м							
30	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм *НР - 99%, СП - 8%*	км	0,025	613381,53	202249,19	15335	5056	269	11491	28972
					400400,00	63892,36	10010	1597		2146	

31	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	25	1590,00	--	39750	--	39750	--	42930
					--	--	--	--		3180	
32	261-401-0324 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые *СП - 8%*	1000шт	0,002	55843,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d75 SDR17 для газопровода d57 (МЗ-5) - 24шт/120м											
33	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм *НР - 99%, СП - 8%*	км	0,12	613381,53	202249,19	73606	24270	1288	55158	139065
					400400,00	63892,36	48048	7667		`10301	
34	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	120	745,00	--	89400	--	89400	--	96552
		СП - 8%			--	--	--	--		7152	
35	261-401-0324 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие текстолитовые *СП - 8%*	1000шт	0,002	55843,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
Крепление гориз. газ-да d89х4.0 на стойке из труб d89х4.0 ОП 11-3-5400 Н=5.0м. НГ-01-90 (АС-18) - 2шт											
36	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%, СП - 8%*	т	0,09628	112950,52	6189,88	10875	596	535	6755	19040
					101200,00	474,43	9744	46		1410	
37	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0905	649680,00	--	58796	--	58796	--	63500
					--	--	--	--		4704	
38	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	5,78	537,00	--	3104	--	3104	--	3352
					--	--	--	--		248	
Крепление гориз. газ-да d57х3.0 на стойке из труб d76х4.0 ОП 11-2-5400 Н=5.0м. НГ-01-90 (АС-18) - 26шт											
39	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%, СП - 8%*	т	1,05014	112950,52	6189,88	118614	6500	5840	73673	207670
					101200,00	474,43	106274	498		15383	
40	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,99684	649680,00	--	647627	--	647627	--	699437
					--	--	--	--		51810	
41	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	53,3	537,00	--	28622	--	28622	--	30912
					--	--	--	--		2290	
Крепление гориз. газ-да d108х4.0 на стойке из труб d89х4.0 ОП 11-3-3900 Н=3,5м. НГ-01-90 (АС-18) - 31шт											
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%, СП - 8%*	т	1,12127	112950,52	6189,88	126648	6941	6234	78663	221736
					101200,00	474,43	113473	532		16425	

43	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,03912	649680,00 --	-- --	675095 --	-- --	675095	-- 54008	729103
44	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	82,15	537,00 --	-- --	44115 --	-- --	44115	-- 3529	47644
Крепление гориз. газ-да d89x4.0 на стойке из труб d89x4.0 ОП 11-3-3900 Н=3,5м. НГ-01-90 (АС-18) - 232шт											
45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%, СП - 8%*	т	11,16848	112950,52 101200,00	6189,88 474,43	1261486 1130250	69132 5299	62104	783529 163601	2208616
46	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	10,498	649680,00 --	-- --	6820341 --	-- --	6820341	-- 545627	7365968
47	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	670,48	537,00 --	-- --	360048 --	-- --	360048	-- 28804	388852
Крепление гориз. газ-да d57x3.0 на стойке из труб d57x3.0 ОП 11-3-3900 Н=3,5м. НГ-01-90 (АС-18) - 951шт											
48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т *НР - 69%, СП - 8%*	т	16,78515	112950,52 101200,00	6189,88 474,43	1895891 1698657	103898 7963	93336	1177568 245877	3319336
49	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	14,8356	649680,00 --	-- --	9638393 --	-- --	9638393	-- 771071	10409464
50	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	1949,55	537,00 --	-- --	1046908 --	-- --	1046908	-- 83753	1130661
Окраска газопровода и опор											
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за два раза *НР - 69%, СП - 8%*	м2	2240,97	193,40 100,24	5,33 0,60	433404 224635	11945 1345	196824	155926 47146	636476
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	2240,97	164,50 58,58	3,79 0,60	368640 131276	8494 1345	228870	91508 36812	496960
Испытание трубопроводов											
57	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования *НР - 91%, СП - 8%*	стык	2	12492,00 900,25	11591,75 2145,28	24984 1800	23184 4291	--	5543 2442	32969
58	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования *НР - 91%, СП - 8%*	стык	13	10293,96 741,84	9552,12 1767,81	133821 9644	124177 22981	--	29689 13081	176591

59	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования *НР - 91%; СП - 8%*	стык	40	6594,13	6118,91	263765	244757	--	58518	348066
					475,21	1132,43	19008	45297		25783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				25493301	704326	21165751	2671339	30417811
							3623224	123221	--	2253173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30417813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5835
		Сметная заработная плата	Тенге					3746445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30417813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3623224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					704326			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123221			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21165751		
		- Накладные расходы	Тенге							2671339	
		- Сметная прибыль	Тенге							2253173	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Среднее давление (надземный газопровод)		4 718 627	933036
Низкое давление (надземный газопровод)		30 417 813	0
ИТОГО	Тенге	35 136 440	933036
Временные здания и сооружения -2,3%		786 678	
ИТОГО	Тенге	35 923 119	
Удорожание строительства в зимнее время -2,07%		724 295	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		3 443 514	
Итого по сметному расчету в текущих ценах		40 090 928	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		714 288	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		40 805 215	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-50%		20 402 608	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-50%		20 402 608	
в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1		20 402 608	
в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514		21 423 787	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		41 826 394	
С понижающим коэффициентом К= 0,9500000033		39 735 074,89	
НДС 12%		4 768 208,99	
ВСЕГО с НДС		44 503 283,88	

ЗАКАЗЧИК :
Главный специалист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
К.Ж.Ікендір

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор **Әбібуллаев Г.Ә.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт **Исаходжаев Ф.Х.**
ТОО "Юг Газ Проект"

ПОДРЯДЧИК : **Б.Миркамалов**
Директор ТОО "Ремстрой"