Форма № КС-3
Утверждена
приказом и о министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

С П Р А В К А №8
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		43	24.09.2021				

Наименование видов комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетным месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 3							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		[illegible] затраты по входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	383 518 807,05			-						
в том числе в отчетном месяце		14 161 403		-	-	-	-	-	1 699 368	15 860 771,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района Костанайской области "
БИН 060140006[illegible]

_____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
№ KZ39VJE00053885 от 20.03.2020 г.

_____ **Нариков М.Д.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района Костанайской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР № 43 от 24.09.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение села Пресногорьковка Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №8
за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 Вынос проекта в натуру												
1	СЦП РК 8.03-04-2019 табл.1601-0103-03 п.1,2	Вынос в натуру(Водопроводная сеть).	КМ		30,68737	207649,00	–	6372202	–	–	–	6372202
						–	–	–	–		–	
2	СЦП РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-33 п.4	Закрепление трассы (Водопр оводная сеть).	КМ		30,68737	9604,00	–	294722	–	–	–	294722
						–	–	–	–		–	
3	СЦП РК 8.03-04-2019 табл.1601-0103-03 п.1,2	Вынос в натуру (Водовод).	КМ		–	207649,00	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
4	СЦП РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-33 п.4	Закрепление трассы (Водовод).	КМ		20,5	9604,00	–	196882	–	–	–	196882
						–	–	–	–		–	
5	СЦП РК 8.03-04-2019 табл.1601-0103-04	Вынос в натуру (Наружные сети ВЛ-10 кВ).	КМ		0,232	37555,00	–	8713	–	–	–	8713
						–	–	–	–		–	
6	СЦП РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-34 п.1	Закрепление трассы (Наружные сети ВЛ-10 кВ).	КМ		0,232	4994,00	–	1159	–	–	–	1159
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6873678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					6873678				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1 Водопроводная сеть-1												
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м. /СНЯТИЕ ППС/	м3 грунта		1724	43,18	43,18	74439	74439	–	19640	101605
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,82	–	27278		7526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. б /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/	м3 грунта	1724	43,18	43,18	74439	74439	–	19640	101605
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,82	–	27278		7526	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8163	155,05	146,68	1265704	1197349	–	267234	1655574
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	68356	302803		122635	
4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	268	206,87	197,48	55440	52924	29	12371	73237
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	54,83	2487	14696		5425	
5	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	442,2	80,00	–	35376	–		–	38206
		СП - 8%			–	–	–	–		2830	
6	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	769	196,76	186,20	151310	143188	–	31920	197888
		НР - 72%; СП - 8%			10,56	47,09	8122	36211		14658	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	105	2010,62	–	211116	–	–	152003	392168
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	211116	–		29049	
8	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26	3237,89	–	84185	–	–	60613	156382
		НР - 72%; СП - 8%			3237,89	–	84185	–		11584	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	–	2880,76	159,50	–	–	–	–	–
					1053,66	47,11	–	–		–	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	417	795,62	–	331771	–	–	238875	616299
		НР - 72%; СП - 8%			795,62	–	331771	–		45652	
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8444	30,32	30,32	256031	256031	–	67553	349471
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,11	–	93824		25887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010106-3401 1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозера ми мощностью 303 кВт (410 л с)	м2	45,8	1,33	1,33	61	61	–	6	73
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,19	–	9		5	
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищени ых кабелей, применен коэффициент к затратам труда- 1,3	м3 грунта	44,6	2178,18	–	97147	–	–	69946	180460
		НР - 72%; СП - 8%			2178,18	–	97147	–		13367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2637019**	**1798430**	**29**	**939801**	**3862968**
							803183	**502100**	–	**286144**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2637019**				
	Материалы		Тенге				**30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1305283**			
	Транспортные расходы		Тенге				**35376**				
		Накладные расходы	Тенге				**939803**				
		Сметная прибыль	Тенге				**286146**				
		РАЗДЕЛ 4. Трубопровод (том. 6.1)									
73	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км т рубопровода	1,4	471989,78	152085,34	660786	212919	12505	492078	1245092
		НР - 99%; СП - 8%			310973,00	44061,28	435362	61686		92229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**660786**	**212919**	**12505**	**492078**	**1245092**
							435362	**61686**	–	**92229**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**660786**				
	Материалы		Тенге				**12504**				
	Всего заработная плата		Тенге					**497048**			
		Накладные расходы	Тенге				**492078**				
		Сметная прибыль	Тенге				**92229**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5108060**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1238545**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2011349**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**563785**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12534**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**35376**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1431879**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**378373**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1 Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
9	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточны х фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	14	2251,88	1267,65	31526	17747	–	23946	59910
		НР - 118%; СП - 8%			984,23	465,28	13779	6514		4438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3463,41	1857,66	20780	11146	2803	13122	36615
		НР - 118%; СП - 8%			1138,46	714,99	6831	4290		2712	
12	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1619,94	835,81	6480	3343	909	4128	11456
		НР - 118%; СП - 8%			556,92	317,58	2228	1270		849	
13	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	21	4886,94	2784,96	102626	58484	14034	62766	178623
		НР - 118%; СП - 8%			1433,70	1099,25	30108	23084		13231	
14	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	2291,97	1173,19	57299	29330	8430	36251	101034
		НР - 118%; СП - 8%			781,56	447,28	19539	11182		7484	
17	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,66	29229,00	–	165436	–	165436	–	178671
		СП - 8%			–	–	–	–		13235	
18	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитные заделки/	м3	1,94	22229,27	1353,03	43125	2625	34220	6256	53332
		НР - 91%; СП - 8%			3237,36	306,58	6280	595		3950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				427272	122675	225832	146469	619641
							78765	46935	–	45899	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427272				
	Материалы		Тенге				60396				
	Всего заработная плата		Тенге					125700			
	Местные материалы		Тенге				165436				
		Накладные расходы	Тенге				146469				
		Сметная прибыль	Тенге				45899				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								619641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78765				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						225832		
		- Накладные расходы	Тенге							146469	
		- Сметная прибыль	Тенге							45899	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-1 Резервуары для воды емкостью 250 м3 (2 шт.) Архитектурно-строительные решения									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп ы грунтов до 10 м	м3	80	43,18	43,18	3454	3454	–	911	4715
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,82	–	1266		349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отва л экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1180	205,79	194,95	242838	230041	–	50037	316304
		НР - 72%; СП - 8%			10,84	48,05	12797	56699		23430	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20	1675,52	–	33510	–	–	24127	62249
		НР - 72%; СП - 8%			1675,52	–	33510	–		4611	
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 груп пы грунтов до 10 м	м3	1180	50,46	50,46	59545	59545	–	15711	81276
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,49	–	21821		6020	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 2 группы грунтов до 5 м	м3	512	35,37	35,37	18108	18108	–	4778	24717
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,96	–	6636		1831	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении грунтов 2 группы добавлять на каждые последую щие 5 м	м3	512	17,46	17,46	8942	8942	–	2359	12205
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,40	–	3277		904	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	м3	512	161,94	76,73	82914	39285	–	44438	137539
		НР - 72%; СП - 8%			85,21	35,33	43629	18090		10188	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	328	873,83	–	286616	–	–	206363	532417
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	286616	–		39438	
9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 груп пы грунтов до 10 м	м3	360	50,46	50,46	18166	18166	–	4793	24796
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,49	–	6657		1837	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	м3	360	161,94	76,73	58299	27622	–	31245	96707
		НР - 72%; СП - 8%			85,21	35,33	30676	12720		7164	
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	180	205,79	194,95	37043	35091	–	7633	48250
		НР - 72%; СП - 8%			10,84	48,05	1952	8649		3574	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух кот лованов и ям в грунтах 2 группы	м3	180	873,83	–	157289	–	–	113248	292180
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	157289	–		21643	
13	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	520	138,50	–	72019	–	–	51854	133782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1078742	440255	–	557497	1767137
							638487	135814	–	130899	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1078742				
		Всего заработная плата	Тенге					774301			
		Накладные расходы	Тенге				557497				
		Сметная прибыль	Тенге				130899				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1767137
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				638487				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					440255			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135814			
		- Накладные расходы	Тенге							557497	
		- Сметная прибыль	Тенге							130899	

		ИТОГО ПО АКТУ									14 368 516
		в т.ч.оборудование									-
		Временные здания и сооружения 2,9%									416 687
		Итого									14 785 203
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%									487 912
		Итого									15 273 115
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									305 462
		ИТОГО									15 578 577
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 80% К=1,0									12 462 862
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 20% К=1,0501698									3 272 030
		ИТОГО									15 734 892
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9000							14 161 403
		Налог на добавленную стоимость-12%									1 699 368
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									15 860 771

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района Костанайской области "

БИН 060140006637

_____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

БИН 090140007195

№ KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.

_____ **Нариков М.Д.**