Заказчик:ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№6 к Дог.№ 150 от 30.07.2019г.	16.06.2022				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за сентябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни- тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	676 278 132,00	212 624 166,07							25 514 899,93	238 139 066,00

Итого к оплате: 238 139 066,00 (Двести тридцать восемь миллионов сто тридцать девять тысяч шестьдесят шесть) тенге 00 тиын

Заказчик:

Оспанов Э.А.
Вр.и.о.руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за сентябрь 2022 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала стр-ва, тенге	2019 год	2020г	2022г		
			декабрь		июнь	июль	сентябрь
1	Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	1 866 544 857,50	816 692 381,00	373 574 344,50	200 000 000,00	238 139 066,00	238 139 066,00
2	Пересечение с инженерными коммуникациями. СЕТИ СВЯЗИ	27 695 128,79		27 695 128,79			
3	Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН	124 175 914,80		124 175 914,80			
4	Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК	163 958 995,74		163 958 995,74			
5	Пересечение с инженерными коммуникациями. Нефтепровод	82 421 415,69		82 421 415,69			
	Пересечение с инженерными коммуникациями. ВЛ	0,00		0,00			
	Итого:	**2 264 796 312,52**	**816 692 381,00**	**771 825 799,52**	**200 000 000,00**	**238 139 066,00**	**238 139 066,00**

Заказчик _____ Остапов Э.А.

Вр.и.о.руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик _____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

АКТ выполненных работ
за сентябрь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2	14068,00	--	28136	--	--	--	28136
					--	--	--	--		--	
2	СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2	9257,00	--	18514	--	--	--	18514
					--	--	--	--		--	
3	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	16999,18	177,17	171,40	3011737	2913697	1538	342419	3622488
					5,68	12,97	96502	220552		268332	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2379,8	222,00	--	528316	--		--	570581
					--	--	--	--		42265	
5	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	150,6	799,14	--	120350	--	--	129978	270354
					799,14	--	120350	--		20026	
6	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,69	2993,71	1261,12	5059	2131	--	4175	9973
					1732,59	554,74	2928	938		739	
7	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	16,46	175,51	--	2889	--	--	2080	5366
					175,51	--	2889	--		398	
8	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	16,98	1270,44	782,60	21572	13289	--	12900	37229
					487,85	215,57	8284	3660		2758	
9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	13	2756,76	495,77	35838	6445	--	34101	75534
					2260,99	167,88	29393	2182		5595	
10	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,82	18722,60	8413,22	15353	6899	--	9852	27221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10309,38	3994,32	8454	3275		2016	
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	50,872	75,00	--	3815	--		--	4121
					--	--	--	--		305	
12	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	50,872	369,00	--	18772	--		--	20274
					--	--	--	--		1502	
13	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) автопавильонов	м2	23,04	4717,03	353,06	108680	8134	--	72065	195205
					4363,97	169,09	100546	3896		14460	
14	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (Автопавильоны). Погрузка	т	25,56	453,00	--	11579	--		--	12505
					--	--	--	--		926	
15	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические (Автопавильоны). Разгрузка	т	25,56	453,00	--	11579	--		--	12505
					--	--	--	--		926	
16	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км-на территорию КГП "Спецавтобаза"	т	25,56	297,00	--	7591	--		--	8199
					--	--	--	--		607	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
17	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16491	64,62	64,62	1065624	1065624	--	238545	1408502
					--	20,09	--	331312		104333	
18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	16491	79,32	79,32	1308055	1308055	--	368469	1810645
					--	31,03	--	511762		134122	
19	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	16491	38,10	38,10	628234	628234	--	136746	826179
					--	11,52	--	189925		61198	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16491	96,72	77,96	1595079	1285716	143472	323176	2071715
					10,06	17,16	165891	282964		153460	
21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	42626	50,09	23,40	2135289	997404	--	973424	3357411
					26,69	5,02	1137885	214094		248697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6732281	5285033	145010	2647930	14392657
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1303776	1530057	--	1062665	
	Материалы		Тенге				6732281				
	Всего заработная плата		Тенге				143472				
		Накладные расходы	Тенге					2833833			
		Сметная прибыль	Тенге				2040360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				701811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9474452				2466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2833833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9474452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2466
		Сметная заработная плата	Тенге					2833833			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды									
22	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	8796,24	50,60	22,22	445103	195472	249	340905	848888
					28,35	7,53	249382	66271		62881	
23	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	8796,24	227,00	--	1996746	--	1996746	--	2156486
					--	--	--	--		159740	
24	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	м2	8796,24	188,79	140,56	1660609	1236390	8036	846421	2707592
					47,31	41,78	416183	367540		200562	
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 -75,49%, 24,51%-материал от разборки сущ.а/б покрытия	м3	1128,01	4872,00	--	5495648	--	5495648	--	5935299
					--	--	--	--		439652	
26	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	12396,52	1280,50	209,53	15873723	2597483	12834489	1389327	18644093
					35,64	68,14	441751	844663		1381044	
27	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ.8см	м2	427,72	2854,13	140,26	1220768	59992	1132337	47760	1370010
					66,49	36,90	28439	15783		101482	
28	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	11,23	42,97	0,75	483	8	252	245	786
					19,89	0,32	223	4		58	
29	2108-0102-1601 РСНБ РК 2015	Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 50 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	11,23	568,00	--	6379	--	6379	--	6889
					--	--	--	--		510	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,2 л/м2	т	3,11	131780,22	1969,32	410141	6129	404012	3278	446493
					--	975,15	--	3035		33074	
31	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2 покрытия	15561,57	2143,84	107,43	33361465	1671764	30954312	1337295	37474661
					47,26	32,31	735389	502848		2775901	
32	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	15561,57	1496,62	0,14	23289734	2190	23275725	12764	25166698
					0,76	--	11819	--		1864200	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою из расчета 0,2 л/м2	т	4,68	131780,22	1969,32	617235	9224	608011	4933	671941
					--	975,15	--	4567		49773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5см	м2 покрытия	23419,11	2130,01	107,67	49882853	2521651	46254492	2015131	56049823
					47,26	32,42	1106710	759152		4151839	
35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	23419,11	493,25	0,05	11551399	1163	11544307	6403	12482427
					0,25	--	5929	--		924624	
		Устройство присыпных обочин из ПГС									
36	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой	м2	16140,00	192,35	157,51	3104467	2542146	9829	1416224	4882346
					34,23	47,02	552492	758826		361655	
37	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2195,58	4872,00	--	10696856	--	10696856	--	11552604
					--	--	--	--		855748	
38	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	16140,00	50,09	23,40	808513	377661	--	368581	1271262
					26,69	5,02	430853	81065		94168	
		Укрепление обочин щебнем									
39	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	7590	192,35	157,51	1459908	1195470	4623	665994	2295973
					34,23	47,02	259815	356846		170072	
40	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	910,8	5709,00	--	5199757	--	5199757	--	5615738
					--	--	--	--		415981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				167081787	12416744	150426060	8455261	189580009
							4238985	3760599	--	14042964	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				167081787				
		Материалы	Тенге				127030672				
		Всего заработная плата	Тенге					7999584			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2003125				
		Местные материалы	Тенге				21392261				
		Накладные расходы	Тенге				8455260				
		Сметная прибыль	Тенге				14042964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				189580010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6506
		Сметная заработная плата	Тенге					7999584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				189580010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6506
		Сметная заработная плата	Тенге					7999584			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								203972668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5912106				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20652372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5525160			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						150571070		
		- Перевозка грузов	Тенге				581652				
		- Прочие затраты	Тенге				46650				
		- Накладные расходы	Тенге							11103191	
		- Сметная прибыль	Тенге							15105629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЗиС	Тенге		3,12%	6 362 492					
		ИТОГО:	Тенге			210 288 510					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,44%	3 028 155					
		ИТОГО:	Тенге			213 316 664					
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2,00%	4 266 333					
		ИТОГО:				217 582 998					
		Востановление и закрепление трассы дороги				46 650					
		ИТОГО:				217 629 648					
		Итого в текущих ценах на 2018г. К=1			1,00	217 629 647,59					
		Итого с пониж.коэф. на сумму договора	Тенге		0,977	212 624 166,07					
		НДС 12%	Тенге		12%	25 514 899,93					
		Всего к оплате:				238 139 066,00					

Заказчик:

_____ Осланов Э.А.

Вр.и.о. руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Сарсенов А.

Заведующий Производственно-Технического Сектора ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор

_____ Аманталй К.

Эксперт ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"