Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сарани"
Подрядчик: ТОО КӨЛСАЙ СТРОЙ
Наименование объекта и его адрес Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализация для производства автобусов, спецтехники марки Yutong город Сарань, Карагандинская область

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за май 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		68	17.09.2021				
		Дополнительное соглашение					
		3	11.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за май 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализация для производства автобусов, спецтехники марки Yutong город Сарань, Карагандинская область	**9 949 571.60**	**8 883 546.07**	**8 883 546.07**	**8 883 546.07**	-	-	-	-	**1 066 025.53**	**9 949 571.60**
удержание аванса 30%										
удержание резерва 5%	**497 478.58**	**444 177.30**	**444 177.30**	**444 177.30**					**53 301.28**	**497 478.58**
Итого к оплате										**9 452 093.02**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364

Руководитель _____ **Шайкенов К.С.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС Сапа"
Эксперт _____ **Писарев В.В.**
Аттестат № KZ77VJE00054586 от 15.05.2020 г., № KZ75VJE00064613 от 16.04.2021 г.
№ KZ50VJE00042850 от 04.12.2018 г., ИИН 880430350591

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" **БИН/ИИН 040440003154**

Директор _____ **Шадиев К. Ш.**

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК», Гослицензия ГСЛ №18008759 от 28.04.2018г.

Инженер по наружным сетям _____ **Савичев В.Ю.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани" Ф2В
Карагандинская область, г.Сарань,ЖАМБЫЛА, 67
БИН 130840021364 Тел.: 87213773919
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
г. Алматы, м-н Коктем 2, дом. 22, офис 804, БИН 040440003154

Дополнительное соглашение №3 от 11.04.2022г. К Договору № 68 от 17 сентября 2021 года

Наименование стройки - "Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г.Сарань, Карагандинской области"
Наименование объекта - Водовод хоз-питьевой В1.

Акт № 1

Приемки выполненных работ за май 2022 года

на Водовод хоз-питьевой В1.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**81.5601998**		**336.71**	**336.71**	**27462**	**27463**	**--**	**3734**	**33691**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**63.58**	**--**	**5186**		**2496**	
2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**2.5224804**		**2684.27**	**--**	**6771**	**--**	**--**	**4875**	**12578**
		НР - 72%; СП - 8%				**2684.27**	**--**	**6771**	**--**		**932**	
3	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**30.6241**		**1452.88**	**1452.88**	**44493**	**44493**	**--**	**20243**	**69914**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**918.06**	**--**	**28115**		**5179**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**31.288**		**992.41**	**--**	**31051**	**--**	**--**	**22356**	**57680**
		НР - 72%; СП - 8%				**992.41**	**--**	**31051**	**--**		**4273**	
5	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2.18268**		**36.71**	**36.71**	**80**	**80**	**--**	**23**	**111**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	48,412	44,82	44,82	2170	2169	--	627	3020
		НР - 72% СП - 8%			--	17,98	--	870		224	
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	48,412	41,50	41,50	2009	2010	--	580	2796
		НР - 72% СП - 8%			--	16,64	--	806		207	
8	Е11-221401-1302 1122-1401-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	310,6	12276,09	5119,97	3812954	1590263	1944903	567677	4731081
		НР - 99% СП - 8%			894,36	951,78	277788	295623		350450	
9	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	316,812	5093,00	--	1613524	--	1613524	--	1742606
		СП - 8%			--	--	--	--		129082	
10	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	52,24	6709,72	3575,81	350516	186800	122369	81698	466791
		НР - 99% СП - 8%			791,48	788,21	41347	41176		34577	
11	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	53,2848	1590,00	--	84723	--	84723	--	91501
		СП - 8%			--	--	--	--		6778	
12	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2969,20	234,09	17815	1405	734	15610	36099
		НР - 99% СП - 8%			2612,61	15,28	15676	92		2674	
13	С1241-116-1013 241-116-1013 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	30230,00	--	181380	--	181380	--	195890
		СП - 8%			--	--	--	--		14510	
14	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17-200мм, L=0,310м	м	1,86	5093,00	--	9473	--	9473	--	10231
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1534,58	952,91	3069	1906	--	1726	5178
		НР - 99% СП - 8%			581,67	289,85	1163	580		384	
16	С1241-210-0320 241-210-0320 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х100 мм	шт.	2	7025,00	--	14050	--	14050	--	15174
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
17	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3019,08	201,53	6038	403	979	4786	11690
		НР - 99% СП - 8%			2327,78	89,50	4656	179		866	
18	С1244-404-0108 244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	2	47910,00	--	95820	--	95820	--	103486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6303398**	**1856992**	**4067955**	**723935**	**7589517**
							378452	**372659**	--	**562188**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4304428**				
	Материалы		Тенге				**2068987**				
	Всего заработная плата		Тенге					**751111**			
		Накладные расходы	Тенге				**723935**				
		Сметная прибыль	Тенге				**402270**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5430633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**465**
		Сметная заработная плата	Тенге					**751111**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1998970**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1998970**				
		Сметная прибыль	Тенге				**159918**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2158888**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7589521**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**465**
		Сметная заработная плата	Тенге					**751111**			
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ Д-1500-2шт									
19	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,7**	**47511,40**	**10154,40**	**175792**	**37571**	**63390**	**89928**	**286978**
		ПР - 99%; СП - 8%			**20224,50**	**4325,97**	**74831**	**16006**		**21258**	
20	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**21043,00**	--	**42086**	--	**42086**	--	**45453**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3367**	
21	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**16344,00**	--	**65376**	--	**65376**	--	**70606**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5230**	
22	**С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**1**	**11340,00**	--	**11340**	--	**11340**	--	**12247**
		СП - 8%			--	--	--	--		**907**	
23	**С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**2**	**6269,00**	--	**12538**	--	**12538**	--	**13541**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1003**	
24	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**5159,00**	--	**5159**	--	**5159**	--	**5572**
		СП - 8%			--	--	--	--		**413**	
25	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**26638,00**	--	**53276**	--	**53276**	--	**57538**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4262**	
26	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**21477,00**	--	**42954**	--	**42954**	--	**46390**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3436**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12555,00	--	25110	--	25110	--	27119
		СП=8%			--	--	--	--		2009	
28	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144,00	--	5144	--	5144	--	5556
		СП=8%			--	--	--	--		412	
29	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП=8%			--	--	--	--		1515	
30	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03866	584919,00	--	22613	--	22613	--	24422
		СП=8%			--	--	--	--		1809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**480323**	**37571**	**367921**	**89928**	**615872**
							74831	**16006**	--	**45621**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**433631**				
	Материалы		Тенге				**63390**				
	Всего заработная плата		Тенге					**90837**			
	Местные материалы		Тенге				**257839**				
		Накладные расходы	Тенге				**89928**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41885**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**565444**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90837**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**22613**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22613**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1809**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24422**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24079**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24079**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1927**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**26006**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**615872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**90837**			

РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия

31	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5	390,69	265,38	1953	1327	--	1019	3210
		ПР=108%, СП=8%			125,31	63,39	627	317		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1953**	**1327**	--	**1019**	**3210**
							627	**317**	--	**238**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1953**				
	Всего заработная плата		Тенге					**944**			
		Накладные расходы	Тенге				**1019**				
		Сметная прибыль	Тенге				**238**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3210**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**944**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					944			
		РАЗДЕЛ 4. Вскрытие и восстановление брусчатого покрытия дорог S=150м2									
32	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12к=0.8	Дорожки и площадки из брусчатки. Демонтаж с подготовкой	м2	150	1633,47	143,07	245020	21460	--	204816	485823
		НР - 88%, СН - 8%			1490,40	61,24	223560	9186		35987	
33	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	150	2044,50	178,83	306675	26824	401	256021	607711
		НР - 88%, СН - 8%			1863,00	76,55	279450	11482		45016	
34	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	20	2069,00	--	41380	--	41380	--	44690
		СН - 8%			--	--	--	--		3310	
35	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	3	868,24	--	2605	--	--	2813	5852
		НР - 108%, СН - 8%			868,24	--	2605	--		433	
36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3	2157,93	33,48	6474	101	3743	2886	10108
		НР - 108%, СН - 8%			876,69	13,93	2630	42		749	
37	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,135	42396,00	--	5723	--	5723	--	6181
		СН - 8%			--	--	--	--		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				607877	48385	51247	466536	1160365
							508245	20710	--	85953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				607877				
	Материалы		Тенге				4143				
	Всего заработная плата		Тенге					528955			
	Местные материалы		Тенге				47103				
		Накладные расходы	Тенге				466536				
		Сметная прибыль	Тенге				85953				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1160366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					528955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1160366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					528955			
		РАЗДЕЛ 5. Вывоз мусора									
38	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8	117,00	--	936	--		--	1011
		СН - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**ткм**	**80**	**34,00**	**--**	**2720**	**--**		**--**	**2938**
		СП - 8%			--	--	--	--		**218**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3656**	**--**	**--**	**--**	**3949**
							--	--	--	**293**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3656**				
	Транспортные расходы		Тенге				**3656**				
		Сметная прибыль	Тенге				**293**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3949**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3949**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9372918**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**962155**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1944275**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**409692**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4487124**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3656**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1281418**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**694293**	
		Итого по АКТУ							**9 372 918**		
		Временные здания и сооружения 1,3							121 847,93		
		Итого с временными							9 494 765,93		
		Зимние удорожания 1,92%							182 299,51		
		Итого с зимними удорожаниями							9 677 065,44		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							193 541,31		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							9 870 606,75		
		Скидка 10%							-987 060,67		
		Итого со скидкой							8 883 546,07		
		НДС12%							1 066 025,53		
		Итого по АКТУ							**9 949 571,60**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
Руководитель

_____ Шайкенов К.С.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай
БИН/ИИН 040440003154
Директор

_____ Шадиев К. Ш.
(подпись М.П.)

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Писарев В.В.
Аттестат № KZ77VJE00057586 от 15.05.2020 г., № KZ75VJE00064613 от 16.04.2021 г.
№ KZ50VJE00042850 от 04.12.2018 г., ИИН 880430350591

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК», Гослицензия ГСЛ №18008759 от 28.04.2018г.

Инженер по наружным сетям _____ Савичев В.Ю.