Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Сарани"
Подрядчик: ТОО КӨЛСАЙ СТРОЙ
Наименование объекта и его адрес Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализация для производства автобусов, спецтехники марки Yutong город Сарань, Карагандинская область

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за июнь 2022

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		68	17.09.2021				
		Дополнительное соглашение					
		3	11.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за июнь 2022 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализация для производства автобусов, спецтехники марки Yutong город Сарань, Карагандинская область	**100 261 760,61**	**7 337 178,96**	**7 337 178,96**	**7 337 178,96**	-	-	-	-	**880 461,47**	**8 217 640,43**
удержание аванса 30%										
удержание резерва 5%	**5 013 088,03**	**366 858,95**	**366 858,95**	**366 858,95**					**44 023,07**	**410 882,02**
Итого к оплате										**7 806 758,41**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364
И.о. руководителя
_____ Токтасынов М.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Писарев В.В.
Аттестат № KZ77VJE00054586 от 15.05.2020 г., № KZ75VJE00064613 от 16.04.2021 г.
№ KZ50VJE00042850 от 04.12.2018 г., ИИН 880430350591

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Колсай
БИН/ИИН 040440003154
Директор
_____ Палиев К.Ш.
(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК», Гослицензия ГСЛ №18008759 от 28.04.2018г.

Инженер по наружным сетям _____ Савичев В.Ю.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
Карагандинская область, г Сарань,ЖАМБЫЛА, 67

БИН 130840021364, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ53070103KSN3010000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87213773919

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"
г. Алматы, м-н Коктем 2, дом 22, офис 804, БИН 040440003154, ИИК – KZ158562203107611117 , БИК KCJBKZKX , КБЕ 17 , АО Банк ЦентрКредит

Дополнительное соглашение № 3 от 11.04.2022г. К Договору № 68 от 17 сентября 2021 года

Наименование стройки - "Строительство наружных сетей питьевого водоснабжения, канализации для производства автобусов, спецтехники марки Yutong г.Сарань, Карагандинской области"
Наименование объекта - Канализация хоз-бытовая К1 (1310)

Акт № 3

Приемки выполненных работ за июнь 2022 года

на Канализация хоз-бытовая К1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.55 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и нормам эксплуатации машин - 1,25**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**263,1454014**		**336,71**	**336,71**	**88604**	**88604**	**--**	**12046**	**108702**
						--	**63,58**	**--**	**16731**		**8052**	
2	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**218,6636565**		**296,31**	**296,31**	**64792**	**64792**	**--**	**8809**	**79489**
						--	**55,95**	**--**	**12234**		**5888**	
3	**Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
			м3 грунта	**14,9013111**		**4386,72**	**--**	**65368**	**--**	**--**	**47065**	**121427**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			4386,72	--	65368	--		8995	
4	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	213,0167901	1452,88	1452,88	309488	309488	--	140805	486316
		НР - 72%, СП - 8%			--	918,06	--	195562		36023	
5	Е11-010205-1106 1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	м2 креплений	183,54	1625,25	39,35	298298	7223	86646	149672	483807
		НР - 72%, СП - 8%			1113,81	18,79	204429	3449		35838	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	8,4285	3123,06	180,98	26323	1526	14704	10438	39702
		НР - 99%, СП - 8%			1197,48	53,48	10093	451		2941	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	77,4239143	992,41	--	76836	--	--	55322	142731
		НР - 72%, СП - 8%			992,41	--	76836	--		10573	
8	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	32,19	44,82	44,82	1443	1443	--	417	2008
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,98	--	579		149	
9	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	32,19	41,50	41,50	1336	1336	--	386	1859
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,64	--	536		138	
10	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	65,71875	4553,24	--	299233	--	--	215448	555855
		НР - 72%, СП - 8%			4553,24	--	299233	--		41174	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	598,466646	36,71	36,71	21970	21969	--	6347	30582
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,73	--	8815		2265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1253691	496381	101350	646755	2052478
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				655959	238357	--	152036	
	Материалы		Тенге				1253691				
	Всего заработная плата		Тенге				101351				
		Накладные расходы	Тенге					894316			
		Сметная прибыль	Тенге				646755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2052482				
		Сметная заработная плата	Тенге								726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					894316			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2052482				
		Сметная заработная плата	Тенге								726
								894316			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ Д-1500мм-47шт									
12	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	35,83	48822,28	8168,32	1749302	292671	894824	680067	2623719
		НР - 99%, СП - 8%			15679,80	3492,30	561807	125129		194350	
13	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	19	26638,00	--	506122	--	506122	--	546612
		СП - 8%			--	--	--	--		40490	
14	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	11	21477,00	--	236247	--	236247	--	255147
		СП - 8%			--	--	--	--		18900	
15	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	8	24155,00	--	193240	--	193240	--	208699
		СП - 8%			--	--	--	--		15459	
16	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	24	16344,00	--	392256	--	392256	--	423636
		СП - 8%			--	--	--	--		31380	
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	42	21043,00	--	883806	--	883806	--	954510
		СП - 8%			--	--	--	--		70704	
18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	16	5159,00	--	82544	--	82544	--	89148
		СП - 8%			--	--	--	--		6604	
19	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Стремянка**	т	0,6061525	584919,00	--	354550	--	354550	--	382914
		СП - 8%			--	--	--	--		28364	
20	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	10	18935,00	--	189350	--	189350	--	204498
		СП - 8%			--	--	--	--		15148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4587417	292671	3732939	680067	5688883
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				561807	125129	--	421399	
		Материалы	Тенге				4043517				
		Всего заработная плата	Тенге				894824				
		Местные материалы	Тенге					686936			
		Накладные расходы	Тенге				2294215				
		Сметная прибыль	Тенге				680067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				377887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5101471				
		Сметная заработная плата	Тенге								464
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					686936			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				354550				
		Сметная прибыль	Тенге				354550				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28364				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				382914				
			Тенге				189350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189350				
		Сметная прибыль	Тенге				15148				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				204498				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5688883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					686936			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7741365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1217766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					789052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					363486			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3834290		
		- Накладные расходы	Тенге							1326822	
		- Сметная прибыль	Тенге							573435	
		Итого по АКТУ							**7 741 365**		
		Временные здания и сооружения 1,3							100 637,75		
		Итого с временными							7 842 003,21		
		Зимние удорожания 1,92%							150 566,46		
		Итого с зимними удорожаниями							7 992 569,67		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							159 851,39		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							8 152 421,07		
		Скидка 10%							-815 242,11		
		Итого со скидкой							7 337 178,96		
		НДС12%							880 461,48		
		Итого по АКТУ							**8 217 640,43**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Сарани"
БИН 130840021364

И.о. руководителя

_____ Токтасынов М.А.
(подпись М.П.)

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Писарев В.В.

Аттестат № KZ77VJE00054586 от 15 05 2020 г , № KZ75VJE00064613 от 16 04 2021 г

№ KZ50VJE00042850 от 04 12 2018 г , ИИН 880430350591

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй" БИН/ИИН 040440003154

Директор

_____ Шадиев К. Ш.
(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авангард-ОК», Гослицензия ГСЛ №18008759 от 28.04.2018г.

Инженер по наружным сетям _____ Савичев В.Ю.