Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Богакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№29	2021-09-16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41	259 016 943,02	42 695 227,67							5 123 427,30	47 818 654,97
Удержание аванса 30%		**0,00**							0,00	0,00
5 % на сдачу объекта		2 134 761,38							256 171,36	2 390 932,75
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**40 560 466,29**							**4 867 255,93**	**45 427 722,22**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район , п. Богакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А
БИН 180140001822
Руководитель _____ Искакова А.А.

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289
ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель _____ Абдильдин Д.С.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Руководитель _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандиская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А. БИН 180140001889.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт №9

приемки выполненных работ от 01.06.2022 года

(Локальная смета № 02-01-01(А))

Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить										
1	10	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	443,04192	3549,33	28,64	1572502	12689	1161638	370960	2098938	Казахстан
						898,73	11,38	398175	5042	–	155477		

Итого	2 098 938
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	485 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 415 858
- накладные расходы, тенге	452 142
в т.ч. зарплата, тенге	40 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	189 502
Всего	**2 098 938**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	15 112
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	29 597
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 873**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**2 186 520**
с понижающим коэффициентом 0,9	1968292,19
НДС (12 %)	236195,06
Всего по акту с учетом НДС	2204487,25

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, г.Ботакара, БУХАР ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001869

Руководитель _____ **Искакова А.А.**

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289

ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель _____ Абдильдин Д.С.

цены Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандиская область, Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А. БИН 180140001889.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея, дом 41

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея, дом 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт № 10

приемки выполненных работ от 01.06.2022 года

(локальная смета 02-01-03 отопление и вентиляция Корретировочная 3)

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		5 1118-0301-0101	Добавить. **Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %**	**кВт**	**162,24**	17513,36	178,07	2841368	28890	2659784	163489	3245246	Казахстан
						941,16	87,1	152694	14131	–	240389		

2	6 245-101-0104	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм	секция	1248	2694		3362112		3362112	–	3631081	Казахстан
					–		–		–	268969		
3	7 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка иа сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	854	1422,55	17,12	1214858	14620	9377	1167202	2572625	Казахстан
					1394,45	0,19	1190860	162	–	190565		
4	8 241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	854	278		237412		237412	–	256405	Казахстан
					–		–		–	18993		

	Итого по разделу 2	**9 705 357**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 343 554
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 510
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 293
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 268 685
	- накладные расходы, тенге	1 330 691
	в т.ч. зарплата, тенге	119 762
8	- сметная прибыль (8 %), тенге	718 916
	Всего	**9 705 357**

Временные здания и сооружения (0,72 %)	69 879
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	136 853
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**198 242**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**10 110 331**
Скидка 0,9	9 099 297,90
НДС (12 %)	1 091 915,74
Итого	**10 191 213,64**

Сдал

Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140003889

Руководитель _____ Искакова А.А.

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289
ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель _____ Абдильдин Д.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

сен.20

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

"Карагандиская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А. БИН 180140001889.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4**
БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт № 11

приемки выполненных работ от 01.06.2022 года

(локальная смета 02-01-04)

на электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Электрооборудование устанавливаемые в подъезде и в подвале

1.3 1ЩЭ-2шт

1	19 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	-8	655	88,51	-5240	-708	-215	-3322	-9247	Казахстан
					539,58	37,11	-4317	-297	–	-685		
2	20 2473-0101-25	Счетчик электрической энергии однофазный марки СО-Э411Д, 220 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	-8	5964		-47712		-47712	–	-51529	Казахстан
					–		–		–	-3817		
	1.4 1ЩЭ-8шт											
3	25 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	-32	655	88,51	-20960	-2833	-860	-13287	-36987	Казахстан
					539,58	37,11	-17267	-1188	–	-2740		
4	26 2473-0101-25	Счетчик электрической энергии однофазный марки СО-Э411Д, 220 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	шт.	-32	5964		-190848		-190848	–	-206116	Казахстан
					–		–		–	-15268		

5	27 1121-0401-0108											
		Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	30	849,29	9,26	25479	277	1176	17379	46286	Казахстан
					800,86	3,71	24026	111	–	3429		
6	28 2471-0203-20											
		Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	30	9837		295110		295110	–	318719	Казахстан
					–		–		–	23609		
7	29 1121-0401-0108											
		Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	10	849,29	9,26	8493	92	392	5793	15429	Казахстан
					800,86	3,71	8009	37	–	1143		
8	30 2471-0201-99											
		Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	шт.	10	16393		163930		163930	–	177044	Казахстан

					–		–		–	13114		
9	31 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	16	207,24	0,22	3316	3	155	2275	6038	Казахстан
					197,35	0,09	3158	1	–	447		
10	32 2472-1401-10	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	879		8790		8790	–	9493	Казахстан
					–		–		–	703		
11	33 2472-1202-01	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	286		1716		1716	–	1853	Казахстан
					–		–		–	137		
12	34 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	1	253,71	0,22	254	–	34	158	445	Казахстан
					219,73	0,11	220	–	–	33		

13	35 2472-1401-15	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	411		411		411	–	444	Казахстан
					–		–		–	33		
14	36 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	40	789,81	–	31592	–	432	19008	54648	Казахстан
					779	–	31160	–	–	4048		
15	37 2472-0202-01	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	40	732		29280		29280	–	31622	Казахстан
					–		–		–	2342		
16	42 1121-0101-0108	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	-100	2203,97	13,11	-220397	-1311	-195888	-17105	-256502	Казахстан
					231,98	5,59	-23198	-559	–	-19000		
	Раздел 3 Электрооборудование устанавливаемые в квартирах											
	3.1 ЩИТ ЩК-2											
17	78 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72 %	комплект	40	1056,84	11,92	42274	476	1171	29358	77363	Казахстан

					1015,68	3,71	40627	148	–	5731		
18	79 2977-7701-01(пп)	Звонок проводной с кнопкой "Трель-1"	шт	40	2013,59		80544		80544	–	86987	Казахстан
					–		–		–	6443		
19	80 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	40	849,29	9,26	33972	370	1568	23172	61715	Казахстан
					800,86	3,71	32034	148	–	4571		
20	81 2471-0203-12	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	40	8015		320600		320600	–	346248	Казахстан
					–		–		–	25648		
21	82 2439-0622-02	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	130	1673		217490		217490	–	234889	Казахстан
					–		–		–	17399		
22	83 2472-1302-02	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	210	89		18690		18690	–	20185	Казахстан
					–		–		–	1495		

23	84 2472-1302-03	Патрон керамический тип цоколя Е40, номинальный ток 16 А, IP20	шт.	90	461		41490		41490	–	44809	Казахстан
					–		–		–	3319		
24	85 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	780	253,71	0,22	197894	172	26333	123462	347065	Казахстан
					219,73	0,11	171389	86	–	25708		
25	86 2472-1401-15	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	390	411		160290		160290	–	173113	Казахстан
					–		–		–	12823		
26	87 2472-1409-03	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-124, 380-415V 32A 3P+E, IP44	шт.	40	1370		54800		54800	–	59184	Казахстан
					–		–		–	4384		

27	88 2472-1401-19	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	40	551	22040	22040	–	23803	Казахстан
					–	–	–	1763		
28	89 2472-1401-16	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	40	476	19040	19040	–	20563	Казахстан
					–	–	–	1523		
29	90 2472-1201-01	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	150	345	51750	51750	–	55890	Казахстан
					–	–	–	4140		
30	91 2472-1201-04	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	120	368	44160	44160	–	47693	Казахстан
					–	–	–	3533		

31	92 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	300	789,81	–	236943	–	3243	142557	409860	Казахстан
					779	–	233700	–	–	30360		
32	93 2472-0202-01	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	300	732		219600		219600	–	237168	Казахстан
					–		–		–	17568		
33	101 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	246,15753	444,57	3,72	109435	916	7254	72987	197014,24	Казахстан
					411,38	0,43	101265	107	–	14594		
34	103 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	380	118,58	1,3	45060	494	4244	29040	80028	Казахстан
					106,11	0,03	40322	11	–	5928		

35	105 1121-0101-0201											
		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	380	329,82	2,69	125332	1023	4981	85949	228183	Казахстан
					314,02	0,12	119328	46	–	16902		
36	106 2412-0702-02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	380	72		27360		27360	–	29549	Казахстан
					–		–		–	2189		
37	107 2472-0204-15											
		Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	40	190		7600		7600	–	8208	Казахстан
					–		–		–	608		

Итого	**2 891 157**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	760 455
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 400 144
- накладные расходы, тенге	517 422
в т.ч. зарплата, тенге	46 568
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 158

Всего	**2 891 157**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	20 816
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	40 768
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 055**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**3 011 796**
	2710616,20
НДС (12 %)	325 273,94
Итого	**3 035 890,14**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289

ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель_____ **Абдильдин Д.С.**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

Руководитель _____ **Искакова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

сен.20

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандиская область ,Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А. БИН 180140001889.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт № 12

приемки выполненных работ от 01.06.2022 года

(локальная смета 02-01-02)

на водопровод и канализацию

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	31	1117-0201-0103	Смесители.Установка НР=98 %	шт.	120	1102.43	0.16	132292	19	3921	125784	278723
						1069,6	–	128352	–	–	20646	
2	32	2441-0404-09	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный,излив с аэратором	шт.	80	7605		608400		608400	–	657072
						–		–		–	48672	
3	33	2441-0405-02	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с аэратором	шт.	40	8748		349920		349920	–	377914
						–		–		–	27994	
4	34	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	100	746,15	79,98	74615	7998	33131	28353	111205
						334,86	38,2	33486	3820	–	8237	

5	35 2343-0303-19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 76 мм	м	18,7	879 –	16437 –	16437 –	– 1315	17752
6	36 2343-0303-12	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 13 мм диаметром 42 мм	м	22	482 –	10604 –	10604 –	– 848	11452

7	37 2343-0303-09	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С.Лст 0,038 Вт/(м К) при+20°С фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019.бст 13 мм диаметром 30 мм	м	69,3	430		29799		29799	–	32183
					–		–		–	2384	
8	41 1126-0101-1002	Трубопроводы Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,21	34432,61	1237,04	7231	260	1901	3946	12071
					24142,4	580,64	5070	122	–	894	
9	42 2342-0201-06	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,2604	13096		3410		3410	–	3683
					–		–		–	273	
10	43 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,93	2724,77	169,86	5259	328	465	3418	9371
					2313,94	16,5	4466	32	–	694	

Раздел 2 Водомерный узел хол. воды (поквартирный)

11	44 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	40	657,33	31,99	26293	1279	742	24386	54733
					606,8	15,28	24272	611	–	4054	
12	45 2443-0104-01	Счетчик холодной воды одноструйный DN 15,Q 1,5 м3/ч	шт.	40	24129		965160		965160	–	1042373
					–		–		–	77213	
13	46 2423-0112-02	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	80	1040		83200		83200	–	89856
					–		–		–	6656	
14	47 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка НР=98 %	фильтр	40	1340,05	182,32	53602	7293	577	47065	108720
					1143,3	57,33	45732	2293	–	8053	

15	48 2424-0408-02										
		Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	40	9881		395240		395240	–	426859
					–		–		–	31619	
16	49 1120-1101-0107										
		Люки герметические Установка НР=98 %	люк	40	3773,41	263,04	150936	10521	53256	87932	257977
					2178,98	64,18	87159	2567	–	19109	
17	50 2614-0406-40										
		Люки герметические ГОСТ Р 51177-98 /ЛМЗ с замком/	шт.	40	1735		69400		69400	–	74952
					–		–		–	5552	
	Раздел 7 Водомерный узел горячей воды (поквартирный)										
18	133 1116-0901-0101										
		Узлы водомерные,поставляемые на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией диаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 40 мм.Установка НР=98 %	узел	40	24918,25	525,71	996730	21029	498001	473451	1587796
					11942,5	135,34	477700	5414	–	117615	

19	134 2443-0101-04	Счетчик горячей воды одноструйный класса B со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 2,5 м3/ч	шт.	40	28861	1154440	1154440	–	1246795
					–	–	–	92355	
20	135 2443-0206-01	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды,DN 15	шт.	40	1389	55560	55560	–	60005
					–	–	–	4445	
21	136 2443-0205-01	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп,модели Residia-P/D10	шт.	40	18228	729120	729120	–	787450
					–	–	–	58330	

22	137 2411-1401-01	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	80	249		19920		19920	–	21514
					–		–		–	1594	
23	138 2423-0112-01	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	80	858		68640		68640	–	74131
					–		–		–	5491	
24	139 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	40	775,79	2,57	31032	103	2811	27582	63303
					702,94	0,67	28118	27	–	4689	

25	140 2455-0103-01	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 15	шт.	40	17197		687880		687880	–	742910
					–		–		–	55030	
	Раздел 11 Канализация К1										
	11.1 Внутренний водосток К2										
26	185 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка НР=98 %	комплект	40	4079,39	204,22	163176	8169	21363	134912	321934
					3341,1	100,52	133644	4021	–	23847	
27	186 2441-0103-01	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	40	8879		355160		355160	–	383573
					–		–		–	28413	
28	187 2441-0106-01	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	8876		355040		355040	–	383443
					–		–		–	28403	
29	188 2441-0402-01	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт	40	1372		54880		54880	–	59270

					–		–		–	4390	
30	189 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение.Установка НР=98 %	комплект	40	2789,86	77,26	111594	3091	13156	94931	223047
					2383,68	38,02	95347	1521	–	16522	
31	190 2441-0205-01	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	40	4598		183920		183920	–	198634
					–		–		–	14714	
32	191 1117-0101-0106	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %	комплект	40	3301,1	102,85	132044	4114	8746	118770	270879
					2979,6	50,24	119184	2010	–	20065	
33	192 2441-0101-03	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм	комплект	40	8246		329840		329840	–	356227
					–		–		–	26387	
34	193 2441-0401-01	Пьедестал для умывальника	шт.	40	3977		159080		159080	–	171806
					–		–		–	12726	

35	194	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные.Установка НР=98 %	комплект	40	3608,08	400,1	144323	16004	9135	124299	290112
						2979,6	191,3	119184	7652	–	21490	
36	195	2441-0202-01	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм	шт.	40	28592		1143680		1143680	–	1235174
						–		–		–	91494	
37	196	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	-2,625	1457,3	–	-3825	–	–	-2754	-7106
						1457,3	–	-3825	–	–	-526	
38	197	1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	-2,54258	903,58	–	-2297	–	–	-1654	-4267
						903,58	–	-2297	–	–	-316	
39	219	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=92 %	м водосточной трубы	-96	27369,37	4,47	-2627460	-429	-2588833	-35291	-2875771

					397,9	1,68	-38198	-161	–	-213020	
40	220 2241-0603-01	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	-4	14001		-56004		-56004	–	-60484
					–		–		–	-4480	
41	221 2415-1302-02	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	шт.	-4	6697		-26788		-26788	–	-28931
					–		–		–	-2143	
42	222 2412-2001-03	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	-4	771		-3084		-3084	–	-3331
					–		–		–	-247	
43	223 2412-0301-07	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	-96	1094		-105024		-105024	–	-113426
					–		–		–	-8402	
44	224 1120-1101-0107	Люки герметические Установка НР=98 %	люк	-4	3773,41	263,04	-15094	-1052	-5326	-8793	-25798

					2178,98	64,18	-8716	-257	–	-1911	
45	225 2614-0406-40	Люки герметические ГОСТ Р 51177-98 /ЛМЗ с замком/	шт.	-4	1735		-6940		-6940	–	-7495
					–		–		–	-555	
46	226 2412-2002-04	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	-4	642		-2568		-2568	–	-2773
					–		–		–	-205	
47	227 2412-0835-03	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	-10	228		-2280		-2280	–	-2462
					–		–		–	-182	
48	228 2412-0924-06	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	-8	431		-3448		-3448	–	-3724
					–		–		–	-276	

49	229 1116-1201-0101										
		Сальники Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	-2	3291,02	–	-6582	–	-1524	-4957	-12462
					2529	–	-5058	–	–	-923	
50	230 1101-0205-0301										
		Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	-1,75	1457,3	–	-2550	–	–	-1836	-4737
					1457,3	–	-2550	–	–	-351	
51	231 1101-0205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	-1,69505	903,58	–	-1532	–	–	-1103	-2846
					903,58	–	-1532	–	–	-211	
52	232 1116-0201-0202										
		Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	-7	14864,9	54,79	-104054	-383	-95435	-8214	-121249
					1176,56	20,78	-8236	-145	–	-8981	

	8199299,70
НДС (12 %)	983 915,96
Итого	**9 183 215,66**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940011378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289

ТОО "Alash-servise KZ"
Руководитель _____ **Абдильдин Д.С.**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 180140001889

Руководитель _____ **Искакова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандиская область, Бухар-Жырауский район , п. Ботакара,БУХАР-ЖЫРАУ,56А. БИН 180140001889.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея, дом 41

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея, дом 41

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт № 13

приемки выполненных работ от 01.06.2022 года

(по покальной смете № 02-01-04 на электооборудование и освещение)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1	1 247-301-0119	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	40	6831	273240	273240	–	295099 Казахстан
					–	–	–	21859	

Итого по разделу 2	**295 099**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 240
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 859
Всего	**295 099**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	2 125
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	4 161
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 028**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**307 413**
Скидка 0,9	276 671,70
НДС (12 %)	33 200,60
Итого	**309 872,30**

Сдал:

Подрядчик ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289
ТОО "Alash-service K"
Руководитель _____ Абдильдин Д.С

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жыраусого района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жыраусий район, п Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 130140000685

Руководитель _____ Искакова А.А

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

сен.20

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области "Карагандинская**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4** **БИН**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,
адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41
(наименование, адрес)

Объект :

Капитальный ремонт многоквартирного панельного дома по адресу Карагандинская область,Бухар-Жырауский район,село Доскей,улица Доскея,дом 41
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2021-09-06

Акт № 14
приемки выполненных работ от 01.06.2022 года
(локальная смета 02-01-03)
на Отопление и вентияляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление.										
1	5	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	640	1422,56	17,12	910438	10964	7026	874718	1927969	Казахстан
						1394,45	0,19	892448	122	–	142813		

2	6 241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	633,6	278		176141		176141	–	190232	Казахстан
					–		–		–	14091		
3	7 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	175	1531,88	19,89	268077	3480	1877	257518	567642	Казахстан
					1501,26	0,3	262720	52	–	42048		
4	8 241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	173,25	261		45218		45218	–	48835	Казахстан
					–		–		–	3617		
5	9 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	166	1846,11	23,22	306454	3854	217120	85311	423106	Казахстан
					514,94	9,47	85480	1572	–	31341		
6	10 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	125	2130,75	23,22	266344	2903	199073	64240	357031	Казахстан
					514,94	9,47	64368	1184	–	26447		

7	11 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	122	2392,87	23,22	291930	2832	226275	62698	382999	Казахстан
					514,94	9,47	62823	1155	–	28370		
8	12 241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	611	16		9776		9776	–	10558	Казахстан
					–		–		–	782		
9	13 241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	224	31		6944		6944	–	7500	Казахстан
					–		–		–	556		
10	14 241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	21	49		1029		1029	–	1111	Казахстан
					–		–		–	82		
11	15 241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	130	28		3640		3640	–	3931	Казахстан
					–		–		–	291		
12	16 241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	188	47		8836		8836	–	9543	Казахстан
					–		–		–	707		

13	17 241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	22	68	1496	1496	–	1616	Казахстан
					–	–	–	120		
14	18 241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	16	12	192	192	–	207	Казахстан
					–	–	–	15		
15	19 241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	30	20	600	600	–	648	Казахстан
					–	–	–	48		
16	20 241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	41	123	123	–	133	Казахстан
					–	–	–	10		
17	21 241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	2	105	210	210	–	227	Казахстан
					–	–	–	17		
18	22 241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	12	238	2856	2856	–	3084	Казахстан
					–	–	–	228		
19	23 241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	198	19	3762	3762	–	4063	Казахстан

						–			–		–	301	
20	24 241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	22	33			726		726	–	784	Казахстан
					–			–		–	58		
21	25 241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	340	164			55760		55760	–	60221	Казахстан
					–			–		–	4461		
22	26 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 % ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кэкс3=1,03;	шт.	10	222,11	–		2221	–	185	1995	4553	Казахстан
					203,57	–		2036	–	–	337		
23	27 245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 10	шт.	10	3259			32590		32590	–	35197	Казахстан
					–			–		–	2607		
24	28 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	170	533,06	0,64		90620	109	3151	85664	190387	Казахстан
					513,88	0,31		87360	53	–	14103		
25	29 245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120 °С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	170	7401			1258170		1258170	–	1358824	Казахстан
					–			–		–	100654		

26	30 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	2082	101,27	1,41	210844	2936	6183	197690	441217	Казахстан
					96,89	–	201725	–	–	32683		
27	31 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	1409	746,15	79,98	1051325	112692	466815	399488	1566878	Казахстан
					334,86	38,2	471818	53824	–	116065		
28	32 234-303-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 20 мм	м	774,4	180		139392		139392	–	150543	Казахстан
					–		–		–	11151		
29	33 234-303-0109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 25 мм	м	704	216		152064		152064	–	164229	Казахстан
					–		–		–	12165		

30	34 234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 6 мм диаметром 35 мм	м	71,5	286		20449		20449	–	22085	Казахстан
					–		–		–	1636		
31	35 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	880	7		6160		6160	–	6653	Казахстан
					–		–		–	493		
32	36 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (квипса) диаметром 25 мм	шт.	800	10		8000		8000	–	8640	Казахстан
					–		–		–	640		
33	37 241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	82	12		984		984	–	1063	Казахстан
					–		–		–	79		
34	38 241-224-0102	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 25х1"	шт.	100	1571		157100		157100	–	169668	Казахстан
					–		–		–	12568		
35	39 1118-1101-0401	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 % ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кэкс2=1,03;	шт.	50	553,44	1,32	27672	66	354	26737	58762	Казахстан
					545,03	0,63	27252	31	–	4353		

36	40	245-707-0104	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95 °С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 м3/ч, DN 15	шт.	50	41093		2054650		2054650	–	2219022	Казахстан
						–		–		–	164372		
37	41	244-302-0801	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, типа Sensus DN 15	шт.	50	6323		316150		316150	–	341442	Казахстан
						–		–		–	25292		
		1.2 Блочный тепловой пункт.											
38	42	1337-0101-0205	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	2	82138,11	6733,09	164276	13466	29260	77451	261066	Казахстан
						60775	2709,68	121550	5419	–	19338		
39	43	513-201-0302(об)	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт	комплект	2	4761493		9522986		–	–	9522986	Казахстан
						–		–		9522986	–		
		1.3 Узел управления № 1.											
40	44	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2478,76	139,23	4958	278	549	4108	9791	Казахстан
						2065,35	30,56	4131	61	–	725		

41	45 242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348		64696		64696	-	69872	Казахстан
					-		-		-	5176		
42	46 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	2984,53	44,28	44768	664	31180	12910	62292	Казахстан
					861,57	16,66	12924	250	-	4614		
43	47 242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2009		4018		4018	-	4339	Казахстан
					-		-		-	321		
44	48 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 % ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кэкс2=1,03;	шт.	2	65303,3	484,66	130607	969	118908	10666	152574	Казахстан
					5365,17	76,45	10730	153	-	11302		
45	49 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кэкс2=1,03;	комплект	12	4771,15	-	57254	-	52939	4229	66402	Казахстан
					359,61	-	4315	-	-	4919		

46	50 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 % ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кэкс2=1,03;	комплект	7	543,72	–	3806	–	498	3242	7612	Казахстан
					472,56	–	3308	–	–	564		
47	51 245-601-0105	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30 °С до +130 °С	шт.	7	11380		79660		79660	–	86033	Казахстан
					–		–		–	6373		
48	52 242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2009		4018		4018	–	4339	Казахстан
					–		–		–	321		
49	53 242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	2813		11252		11252	–	12152	Казахстан
					–		–		–	900		
50	54 242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	3732		14928		14928	–	16122	Казахстан
					–		–		–	1194		
51	55 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406		5624		5624	–	6074	Казахстан
					–		–		–	450		

52	56 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	38	172		6536		6536	–	7059	Казахстан
					–		–		–	523		
53	57 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	347		2082		2082	–	2249	Казахстан
					–		–		–	167		
54	58 241-115-0106	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	2	383		766		766	–	827	Казахстан
					–		–		–	61		
55	59 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	8,3	97,8	2,71	812	23	364	295	1195	Казахстан
					51,18	0,31	425	3	–	89		
56	60 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кжс1=2; кмат1=2;	м2	8,3	165,84	3,85	1376	32	847	346	1860	Казахстан
					59,86	0,61	497	5	–	138		
57	61 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,6	34432,61	1237,04	20660	742	5433	11274	34488	Казахстан
					24142,4	580,64	14485	348	–	2555		
58	62 234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	0,744	13096		9743		9743	–	10522	Казахстан

					–		–		–	779			
59	63 1126 0301-0701	Поверхность изоляции Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	16	1012,5	29,51	16200	472	9056	5158	23067	Казахстан
					417,02	7,18	6672	115	–	1709		
	1.4 Узел управления № 2											
60	64 1116 0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2478,75	139,23	4958	278	549	4108	9791	Казахстан
					2065,35	30,56	4131	61	–	725		
61	65 242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348		64696		64696	–	69872	Казахстан
					–		–		–	5176		
62	66 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	20	2984,53	44,29	59691	886	41574	17213	83057	Казахстан
					861,57	16,66	17231	333	–	6152		
63	67 242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2009		4018		4018	–	4339	Казахстан

						–		–		–	321		
64	68 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 % ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кэкс2=1,03;	шт.	2	65303,3	484,66	130607	969	118908	10666	152574	Казахстан
					5365,17	76,45	10730	153	–	11302		
65	69 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кэкс2=1,03;	комплект	12	4771,15	–	57254	–	52939	4229	66402	Казахстан
					359,61	–	4315	–	–	4919		
66	70 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 % ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кэкс2=1,03;	комплект	7	543,72	–	3806	–	498	3242	7612	Казахстан
					472,56	–	3308	–	–	564		
67	71 245-601-0105	Датчик температуры теплоносителя накладной, Ni1000 Ом, диапазон измерения от -30 °С до +130 °С	шт.	7	11380		79660		79660	–	86033	Казахстан
					–		–		–	6373		
68	72 242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт	2	2009		4018		4018	–	4339	Казахстан
					–		–		–	321		

75	79 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	10,34	97,8	2,71	1011	28	454	367	1489	Казахстан
					51,18	0,3	529	3	-	110		
76	80 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,34	165,83	3,85	1715	40	1056	431	2318	Казахстан
					59,85	0,61	619	6	-	172		
77	81 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76 %	м3 изоляции	0,81	34432,61	1237,04	27890	1002	7333	15220	46558	Казахстан
					24142,4	580,64	19555	470	-	3449		
78	82 234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	1,0044	13096		13154		13154	-	14206	Казахстан
					-		-		-	1052		
79	83 1126-0301-0701	Поверхность изоляции Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	21,96	1012,5	29,51	22234	648	12428	7080	31659	Казахстан
					417,02	7,18	9158	158	-	2345		
	1.5 Вентиляция.											
80	84 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	решетка	80	1948,27	38,13	155861	3051	28776	122812	300966	Казахстан
					1550,43	16,04	124034	1284	-	22294		

69	73 242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	2813	11252	11252	–	12152	Казахстан
					–	–	–	900		
70	74 242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	3732	14928	14928	–	16122	Казахстан
					–	–	–	1194		
71	75 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406	5624	5624	–	6074	Казахстан
					–	–	–	450		
72	76 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	18	172	3096	3096	–	3344	Казахстан
					–	–	–	248		
73	77 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10	347	3470	3470	–	3748	Казахстан
					–	–	–	278		
74	78 241-115-0106	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	8	383	3064	3064	–	3309	Казахстан
					–	–	–	245		

81	85 1120-0301-0211										
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм Установка НР=98 % ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05;	решетка	40	2042,29	38,13	81691	1525	18149	61406	154545	Казахстан
				1550,43	16,04	62017	642	–	11448		

Итого	**22 183 975**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 592 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 909
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 533 078
- оборудование, тенге	9 522 986
- накладные расходы, тенге	2 432 514
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	937 854
Всего	**22 183 975**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	91 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	178 530
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**258 614**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**22 712 278**
Скидка 0,9	20441049,98
НДС (12 %)	2 452 926,00
Итого	**22 893 975,98**

Сдал:

Подрядчик ТОО "Казеврострой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищных отношений Бухар-Жырау-Жыраутского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жыраутский район, с.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ,56А

БИН 050940013378

Руководитель _____ Искакова А.А.

Эксперт технического надзора
БИН 170940008289
ТОО "Alash-service KZ"
Руководитель _____ Абдильдин Д.С