Типовая межведомственная форма КС 3
Утвержден постановлением ГосКомитета
РК от 16.11.1994г. За №73

Заказчик: ТОО "NIAS STROY COMPANY"
Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - **Строительство арендного жилья в рамках программы "Доступное жилье - 2020" в г Атырау мкр Нурсая (для очередников,участок 15,39 га, пятно №18)"**

Наименование объекта - **Строительство арендного жилья в рамках программы "Доступное жилье - 2020" в г Атырау мкр Нурсая (для очередников,участок 15,39 га ,пятно №18)"**

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г.

КодЗаказчика	КодПодряд.	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационна-правовая форма: Наименование	Организационна-правовая форма: Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1: СМР в в сметных, базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Прочих затрат, не входящих в СМР (сметн.базисн	Из них прочих затрат за отчетный месяц	Дополнительные затраты: на приобретенные материалы	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство арендного жилья в рамках программы "Доступное жилье - 2020" в г Атырау мкр Нурсая (для очередников,участок 15,39га, пятно №18)"	320 480 000	45 172 133								5 420 656	50 592 789

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "NIAS STROY COMPANY"
_____Лукпанов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
_____Мырзагалиев Б.Т.

Заказчик ТОО "NIAS STROY COMPANY" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование строительства и его адрес: Строительство арендного жилья в рамках программы «Доступное жилье-2020» в г.Атырау,мкр.Нурсая,(для очередников,уч 15,39га пятно №18)»

Наименование объекта: Строительство арендного жилья в рамках программы «Доступное жилье-2020» в г.Атырау,мкр.Нурсая,(для очередников,уч 15,39га пятно №18)»

А К Т N

выполненных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0108-7-3	Кладка стен ложжий из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	68,00	1222,29	34,73	83116	2362	1,43	97
					225,00	13,01	15300	885	0,06	4
2.	E0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	т	5,48	5030,50	2020,02	27581	11075	14,10	77
					2272,50	502,43	12460	2755	1,79	10
3.	C12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	т	5,48	114900,00	--	629971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	285,10	21,80	0,05	6215	14	0,03	8
					5,81	0,02	1656	6	0,00	0
5.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	285,10	20,36	0,02	5804	6	0,02	6
					4,16	--	1186	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								752687
		Раздел: Кровля								
6.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	926,40	207,96	1,19	192650	1102	0,16	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					27,00	0,45	25013	417	0,00	2
7.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты и в один слой	м2	926,40	189,44	4,72	175502	4373	0,40	373
					70,88	1,78	65663	1649	0,01	8
8.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	м2	926,40	157,89	4,72	146269	4373	0,31	289
					54,68	1,78	50656	1649	0,01	8
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М100 общ 40мм	м2	926,40	223,32	15,94	206884	14767	0,24	225
					34,65	5,96	32100	5521	0,03	27
10.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100	м2	926,40	174,04	3,50	161231	3242	0,02	21
					2,75	1,25	2548	1158	0,01	7
11.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	11,96	21304,82	334,28	254720	3997	22,10	264
					3397,50	126,00	40621	1506	0,62	7
12.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	10,89	22541,72	316,57	245580	3449	22,50	245
					3487,50	119,25	37994	1299	0,58	6
13.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1262,70	207,96	1,19	262585	1503	0,16	196
					27,00	0,45	34093	568	0,00	3
14.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	1262,70	181,08	1,15	228650	1452	0,10	128
					17,89	0,43	22590	543	0,00	3
15.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	883,89	1886,16	8,20	1667155	7248	1,71	1511
					272,95	3,08	241258	2722	0,02	13
16.	С11011-86-7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,55	88800,00	--	48662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-19-74	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	1056,00	0,45	--	475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-3-5	Устройство карнизов	м2	113,82	767,86	7,54	87398	858	1,43	163
					214,65	2,86	24431	326	0,01	2
19.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	63,40	715,87	1,24	45386	79	0,97	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.п./ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	9715	30	0,00	0
20.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	3081,19	81,61	24650	653	6,08	49
					963,00	31,50	7704	252	0,15	1
21.	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	16,00	763,00	--	12208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-24-1	Монтаж соединительных элементов из угловой стали	т	0,01	13864,97	4022,39	100	29	56,50	0
					9090,00	1071,86	65	8	3,81	0
23.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01	114900,00	--	827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза	м2	0,29	167,32	0,10	49	--	0,02	0
					8,28	0,04	2	--	0,00	0
25.	Е0110-34-1	Установка дверных блоков слуховых окон	шт	16,00	138,45	36,97	2215	592	0,63	10
					96,08	13,95	1537	223	0,07	1
26.	С11011-818	Петля врезная	шт	32,00	21,00	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	30,80	1966,99	8,20	60583	253	1,71	53
					272,95	3,08	8407	95	0,02	0
28.	Е0115-172-4	Масляная окраска слуховых окон	м2	11,52	148,40	0,07	1710	1	0,65	7
					108,00	0,02	1244	--	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								3826160
		Раздел: ВентшахтаВШ1								
29.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	191,20	266,41	1,96	50937	375	0,61	117
					108,90	0,45	20822	86	0,03	5
30.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	191,20	133,23	1,19	25474	228	0,22	43
					37,80	0,45	7227	86	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0115-157 -1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	191,20	10,56	0,90	2019	172	0,04	8
					6,71	0,34	1283	65	0,00	0
		Итого по разделу: ВентшахтаВШ1								78429
		Раздел: Перегородки								
32.	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	шт	240,00	207,07	0,14	49697	34	0,69	166
					118,13	0,05	28351	12	0,00	0
		Итого по разделу: Перегородки								49697
		Раздел: Полы								
33.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	-222,92	148,03	4,93	-32998	-1099	0,19	-41
					29,25	1,85	-6520	-412	0,01	-2
34.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плиты фибролитовые на портландцементе	м2	334,38	48,53	5,55	16227	1856	0,26	86
					42,98	2,07	14372	692	0,01	3
35.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	334,38	323,65	18,42	108222	6159	0,42	139
					85,95	6,91	28740	2311	0,03	11
36.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона 1200кг/м3 общ толщ 50мм	м2	334,38	448,29	13,43	149898	4491	0,37	122
					52,65	5,04	17605	1685	0,02	8
37.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	334,38	396,65	3,35	132632	1120	0,02	7
					3,15	1,25	1053	418	0,01	2
38.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плиты фибролитовые на портландцементе	м2	802,51	48,53	5,55	38946	4454	0,26	207
					42,98	2,07	34492	1661	0,01	8
39.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	802,51	323,65	18,42	259732	14782	0,42	334
					85,95	6,91	68976	5545	0,03	27
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	802,51	277,89	9,95	223011	7985	0,36	286
					52,20	3,74	41891	3001	0,02	15
41.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	802,51	75,43	1,34	60532	1075	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,26	0,50	1011	401	0,00	2
42.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	142,80	323,65	18,42	46217	2630	0,42	59
					85,95	6,91	12274	987	0,03	5
43.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	142,80	215,39	9,05	30757	1292	0,25	36
					50,85	3,40	7261	486	0,02	2
44.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм марки 200	м2	142,80	292,17	9,95	41722	1421	0,36	51
					52,20	3,74	7454	534	0,02	3
45.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-142,80	41,28	0,67	-5895	-96	0,00	-1
					0,63	0,25	-90	-36	0,00	-0
46.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм марки 200	м2	238,60	292,17	9,95	69712	2374	0,36	85
					52,20	3,74	12455	892	0,02	4
47.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-238,60	41,28	0,67	-9850	-160	0,00	-1
					0,63	0,25	-150	-60	0,00	-0
48.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм из бетона В15	м2	38,90	352,41	13,43	13709	522	0,37	14
					52,65	5,04	2048	196	0,02	1
		Итого по разделу: Полы								1142573
		Раздел: Проемы								
49.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	414,00	110,32	5,58	45672	2310	0,59	243
					94,05	2,12	38937	878	0,01	4
50.	С12022-3	Двери металлические ДН 21-15 с кодовым замком	шт	4,00	40600,00	--	162400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12022-1	Двери металлические ДМ16-09	шт	6,00	25100,00	--	150600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12022-1	Двери металлические ДН21-10 огрунтованные и окрашенные	шт	60,00	25100,00	--	1506000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П;	м2	113,40	3640,00	--	412776	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 21-10П внутренние			--	--	--	--	--	--
54.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	319,20	4250,00	--	1356600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-15	м2	12,60	5610,00	--	70686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1500,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	260,00	1380,00	--	358800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	260,00	844,00	--	219440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	м	1320,80	123,00	--	162458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								4451433
		Раздел: Внутренняя отделка								
60.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1155,67	434,19	3,94	501780	4553	0,55	640
					102,11	1,49	118005	1722	0,01	8
61.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	2592,70	445,88	3,43	1156033	8893	0,46	1180
					73,73	1,31	191160	3396	0,01	16
62.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен штукатурка гипсовая	м2	989,60	436,18	3,43	431644	3394	0,46	450
					73,73	1,31	72963	1296	0,01	6
63.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	18,17	677,76	6,33	12314	115	1,79	33
					312,75	2,39	5682	43	0,01	0
64.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и	м2	55,54	800,56	6,12	44463	340	0,81	45
					141,39	2,32	7853	129	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов плоских ФИНИШ								
65.	С11011-62 1	Плиты цементостружечные нешлифованные, толщиной 12 мм	м2	820,05	449,00	--	368202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11031-10 0	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	62,48	4260,00	--	266165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2780601
		Раздел: Наружная отделка								
67.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	890,00	150,62	0,62	134050	552	0,44	387
					69,08	0,23	61481	205	0,00	1
68.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	890,00	18,92	--	16841	--	0,07	59
					10,49	--	9336	--	--	--
69.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перекрытия и колонн	м3	22,94	7627,27	378,22	174975	8677	20,04	460
					3566,25	141,75	81812	3252	0,69	16
70.	С11031-10 1	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	м3	53,52	5040,00	--	269735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	229,00	1016,65	4,92	232813	1127	1,15	263
					193,05	1,87	44208	428	0,01	2
72.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ограждение лоджий	м2	89,00	266,41	1,96	23710	174	0,61	54
					108,90	0,45	9692	40	0,03	2
73.	Е0115-64-3	Грунтовка стен из сухих растворных смесей ПОБЕДИТ-ГРУНТ стен	м2	730,00	88,68	3,43	64736	2504	0,46	332
					73,73	1,31	53823	956	0,01	5
74.	Е0115-87-1	Устройство штукатурной сетки из специального щелочестойкого стекловолокна	м2	730,00	149,77	0,64	109332	467	0,66	481
					114,91	--	83884	--	--	--
75.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	м2	730,00	723,28	3,43	527994	2504	0,46	332
					73,73	1,31	53823	956	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0115-158 -2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности паропроницаемая окраска	м2	730,00	303,57	2,03	221610	1482	0,09	66
					15,75	0,77	11498	562	0,00	3
77.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	М2	820,00	88,05	0,16	72202	131	0,13	110
					22,50	0,07	18450	57	0,00	0

Итого по разделу: Наружная отделка 1817999

Раздел: Разные работы

78.	Е0109-30-1	Монтаж ограждения балконов ОБ-1 и ОБ-5	т	1,46	14359,66	5522,03	21028	8086	35,90	53
					6075,00	1322,37	8896	1936	4,73	7
79.	С12021-96	Стоимость ограждения балконов ОБ-1 и ОБ-2	т	1,46	177400,00	--	259785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	15,20	21,55	4,52	327	69	0,11	2
					17,03	--	259	--	--	--
81.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	М2	15,20	1377,23	49,10	20934	746	0,53	8
					79,66	18,40	1211	280	0,09	1
82.	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона В-15	м3	16,16	11441,36	196,62	184892	3177	1,79	29
					272,25	74,27	4400	1200	0,36	6
83.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали в-i, вр-1, d 5 мм	Т	0,13	41200,00	--	5438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	51,84	21,55	4,52	1117	234	0,11	6
					17,03	--	883	--	--	--
85.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных основании с пропиткой битумом толщиной 100мм	М2	63,60	1377,23	49,10	87592	3123	0,53	33
					79,66	18,40	5066	1170	0,09	6
86.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов В-12,5	м3	2,56	12192,27	353,46	31212	905	3,60	9
					585,00	133,52	1498	342	0,65	2
87.	Е0106-1-1	Устройство фундаментных плит	м3	15,44	11441,36	196,62	176655	3036	1,79	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		пандус В-15								
					272,25	74,27	4204	1147	0,36	6
88.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	Т	0,12	41200,00	--	4779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,27	61200,00	--	77724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	51,84	58,37	0,23	3026	12	0,29	15
					51,30	0,09	2659	5	0,00	0
91.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,48	112,13	2,62	1399	33	0,07	1
					10,51	0,99	131	12	0,00	0
92.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	М2	12,48	1377,23	49,10	17188	613	0,53	7
					79,66	18,40	994	230	0,09	1
93.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В15	М3	3,74	11441,36	196,62	42836	736	1,79	7
					272,25	74,27	1019	278	0,36	1
94.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В10	м3	1,92	11000,17	66,01	21120	127	1,35	3
					195,75	24,93	376	48	0,12	0
95.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали в-i, вр-1, d 5 мм	Т	0,03	41200,00	--	1254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								958308

ИТОГО:

	15887886	169162
	1831001	60730

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2115481
На металломонтажные работы	23508
Всего накладных расходов:	2138989
Итого с накладными	18026875

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1081613		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						19108488		
		Итого с временными, 1,2 %						19337790		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %						19557081		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19634432		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19827810		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						44286405		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						885728		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						45172133		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5420656		
		Итого с НДС						50592789		

Заказчик:

Директор ТОО "NIAS STROY COMPANY"

_____ Лукпанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Мырзагалиев Б.Т.