Типовая межведомственная форма КС 3
Утвержден постановлением ГосКомитета
РК от 16.11.1994г. За №73

Заказчик: ТОО "NIAS STROY COMPANY"
Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование стройки - **Строительство кредитного жилья в рамках программы "Доступное жилье - 2020" в г Атырау мкр Нурсая (для очередников,участок 15,39 га, пятно №26)"**

Наименование объекта - **Строительство кредитного жилья в рамках программы "Доступное жилье - 2020" в г Атырау мкр Нурсая (для очередников,участок 15,39 га ,пятно №26)"**

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.

КодЗаказчика	КодПодряд.	Договор		Источник финансирования		Организационна-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в в сметных, базисных ценах 2001г.	из них		Прочих затрат, не входящих в СМР (сметн.базисн	Из них прочих затрат за отчетный месяц	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретенные материалы	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство кредитного жилья в рамках программы "Доступное жилье - 2020" в г Атырау мкр Нурсая (для очередников,участок 15,39га, пятно №26)"	449 095 701	43 807 945								5 256 953	49 064 898

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "NIAS STROY COMPANY"
_____Лукпанов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
_____Мырзагалиев Б.Т.

Заказчик ТОО «NIAS STROY COMPANY»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование строительства и его адрес: Строительство кредитного жилья в рамках программы «Доступное жилье-2020» в г.Атырау,мкр.Нурсая,(для очередников,уч 15,39га пятно №26)»

Наименование объекта: Строительство кредитного жилья в рамках программы «Доступное жилье-2020» в г.Атырау,мкр.Нурсая,(для очередников,уч 15,39га пятно №26)»

А К Т N

выполненных работ за июль 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	432,00	110,32	5,58	47658	2411	0,59	253
					94,05	2,12	40630	916	0,01	4
2.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	334,00	2030,00	--	678020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен входные	м2	21,24	330,85	32,08	7027	681	1,49	32
					272,25	12,13	5783	258	0,06	1
4.	С12022-3	Двери металлические ДН 21-15 с кодовым замком	шт	4,00	40600,00	--	162400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12022-1	Двери металлические ДМ16-09	шт	6,00	25100,00	--	150600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	126,00	330,85	32,08	41687	4042	1,49	188
					272,25	12,13	34304	1528	0,06	7
7.	С12022-2	Двери металлические ДН21-10	шт	60,00	37400,00	--	2244000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованные и окрашенные			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	510,30	398,48 -------- 151,65	102,53 -------- 35,67	203344 -------- 77387	52321 -------- 18202	0,90 -------- 0,14	459 -------- 71
9.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	12,60	323,78 -------- 138,83	83,13 -------- 29,17	4080 -------- 1749	1047 -------- 368	0,80 -------- 0,12	10 -------- 1
10.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	113,40	3640,00 -------- --	-- -------- --	412776 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	396,90	4250,00 -------- --	-- -------- --	1686825 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-15	м2	12,60	5610,00 -------- --	-- -------- --	70686 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1500,00 -------- --	-- -------- --	6000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	310,00	1380,00 -------- --	-- -------- --	427800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	314,00	844,00 -------- --	-- -------- --	265016 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	С12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	м	1567,80	123,00 -------- --	-- -------- --	192839 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	м2	32,40	946,29 -------- 107,55	3,27 -------- 1,24	30660 -------- 3485	106 -------- 40	0,86 -------- 0,01	28 -------- 0
		Итого по разделу: Проемы								6631419
		Раздел: Внутренняя отделка ==========								
18.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по	м2	4900,00	253,73 -------- 43,65	2,33 -------- 0,88	1243277 -------- 213885	11417 -------- 4312	0,26 -------- 0,00	1274 -------- 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
19.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	10388,00	248,56	1,88	2582041	19529	0,23	2400
					38,93	0,72	404405	7479	0,00	36
20.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоскихПОБЕДИТ ЭГИДА-ТМ-35)	м2	200,00	783,38	6,12	156676	1224	0,81	161
					141,39	2,32	28278	464	0,01	2
21.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	64,30	677,76	6,33	43580	407	1,79	115
					312,75	2,39	20110	154	0,01	1
22.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских ФИНИШ	м2	277,48	800,56	6,12	222139	1698	0,81	224
					141,39	2,32	39233	644	0,01	3
23.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку	м2	547,48	248,56	1,88	136082	1029	0,23	126
					38,93	0,72	21313	394	0,00	2
24.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен под плитку клеем ПОБЕДИТ СТАНДАРТ-ТМ10	м2	311,89	484,68	3,43	151167	1070	0,46	142
					73,73	1,31	22996	409	0,01	2
25.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамическими плитками ПОБЕДИТ-СТАНДАРТ ТМ-10	м2	1162,81	1863,30	4,62	2166664	5372	1,52	1767
					254,97	3,14	296482	3651	0,02	19
26.	Е0115-36-1	Облицовка стен цементностружечными плитами на металлическом каркас	м2	445,92	582,74	4,85	259853	2161	1,29	574
					222,86	1,41	99378	629	0,01	3
27.	С11011-62 1	Плиты цементостружечные нешлифованные, толщиной 12 мм	м2	936,43	449,00	--	420458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	м3	35,67	7627,27	378,22	272092	13492	20,04	715
					3566,25	141,75	127221	5057	0,69	25
29.	С11031-10	Плиты теплоизоляционные из	м3	71,35	4260,00	--	303939	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125								
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	891,84	445,88	3,43	397654	3059	0,46	406
					73,73	1,31	65755	1168	0,01	6
31.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	891,84	248,56	1,88	221676	1677	0,23	206
					38,93	0,72	34719	642	0,00	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								8577298
		Раздел: Наружная отделка								
32.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ограждение лоджий	м2	276,00	266,41	1,96	73528	541	0,61	169
					108,90	0,45	30056	124	0,03	7
33.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности паропроницаемая окраска	м2	560,37	303,57	2,03	170114	1138	0,09	50
					15,75	0,77	8826	431	0,00	2
34.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	М2	1659,00	88,05	0,16	146076	265	0,13	222
					22,50	0,07	37328	116	0,00	0
35.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цокольный этаж	м2	309,31	266,41	1,96	82402	606	0,61	189
					108,90	0,45	33684	139	0,03	8
		Итого по разделу: Наружная отделка								472121
	ИТОГО:						15680836	125294		9710
							1647007	47125		226

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1801633
Всего накладных расходов:	1801633
Итого с накладными	17482469

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1048948
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18531417
Итого с временными, 1,2 %	18753794
Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %	18966462
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19041477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19229015
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	42948966
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	858979
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43807945
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5256953
Итого с НДС	49064898

Заказчик:

Директор ТОО "NIAS STROY COMPANY"

_____ Лукпанов А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

_____ Мырзагалиев Б.Т.