Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области

Форма КС-3

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за АВГУСТ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчикеа	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	от 25.01.2022г				
		Доп.согл №4	от 24.06.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяце (за Август м-ц) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтаж ных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области										
В том числе в отчетном месяце	**129 414 250,00**	**30 414 522,32**	**30 414 522,32**	**30 414 522,32**					**3 649 742,68**	**34 064 265,00**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Руководитель Ахметов О. А. _____

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"
Генеральный директор Абдукаликов М.Ж _____

Технический надзор: ТОО "Аретмида снаб" Сагыпдык О. _____

Авторский надзор: ТОО "АЙДИ СтройПроект"
Абилов Н.Т _____

Форма 2

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области

Наименование объекта: Здание клуба

Акт

выполненных строительно-монтажных работ за Август 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"

Доп.соглашение №4 от 24.06.2022г к Договору №1 от 25.01.2022г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатаци	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел.2 Фундаменты									
		2.5 Подпольные каналы									
29	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72%	м3 *грунт*	4,80038	2022,3 2022,3	- -	9708 9708	- -	- -	6990 1336	18034 -
30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 *грунт*	2,66838	1647,8 1647,8	- -	4397 4397	- -	- -	3166 605	8168 -
31	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство. НР = 94%	м2 *покрытия*	5,082	2094,1 271,94	150,48 50,61	10642 1382	765 257	8495 -	1541 975	13158 -
32	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. (В12,5).Устройство НР = 91%	м3	0,79	46594,71 15774	7024,33 2526,71	36810 12461	5549 1996	18799 -	13156 3997	53963 -
33	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,0193	271125 -	- -	5233 -	- -	5233 -	- 419	5652 -
34	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных	шт *сб. конст*	9	7319,93 1862,01	1285,68 382,39	65879 16758	11571 3442	37550 -	23836 7177	96892 -

		элементов до 5 тНР = 118%									
35	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК937-92	м3	0,1719	50658 -	- -	8708 -	- -	8708 -	- 697	9405 -
36	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,1719	270 -	- -	46 -	- -	46 -	- 4	50 -
37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2	6,528	870,3 276,45	19,68 2,65	5681 1805	128 17	3748 -	1694 590	7965 -
		Итог по разделу 2					213 287				
		в том числе:									
		-зарплата рабочих -строителей, тенге					46 511				
		-затраты на эксплуатацию машин,тенге					18 014				
		-в.т.ч зарплата машинистов,тенге					5 712				
		-материалы,изделия и конструкции,тенге					82 580				
		-накладные расходы,тенге					50 383				
		в т.ч зарплата,тенге					4 534				
		-сметная прибыль (8%),тенге					15 799				
		Раздел 5. Перекрытие и покрытие									
		5.3 УМ-1 (1шт)									
86	1112-0101-1402	Покрытия.Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утепл.	0,51	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	7516 1281	877 230	5358 -	1390 712	9618 -
		5.9 УМ-2 (1шт)									
110	1112-0101-1402	Покрытия.Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утепл.	0,52	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	7664 1306	894 234	5463 -	1417 726	9807 -
		5.10 УМ-3 (1шт)									
117	1112-0101-1402	Покрытия.Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утепл.	0,35	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	5158 879	602 158	3677 -	954 489	6601 -
		5.11 УМ-4 (1шт)									
123	1112-0101-1402	Покрытия.Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 *утепл.*	0,17	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	2505 427	292 77	1786 -	464 238	3207 -
124	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Установка НР = 118%	шт *сб. конст*	8	1846,27 1253,51	57,7 12,71	14770 10028	462 102	4280 -	11953 2138	28861 -
		Итог по разделу 5					58 094				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					13 922				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					3 127				

	- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					799				
	- материалы,изделия и конструкции,тенге					20 565				
	- накладные расходы,тенге					16 178				
	в т.ч зарплата,тенге					1 456				
	- сметная прибыль (8%),тенге					4 303				
	Раздел 6. Балки									
	6.1 Опорные подушки монолитные									
129 1109-0301-0302	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25м ПР = 69%	т	3,814	34150,54 13370,4	14773,25 3844	130250 50995	56345 14661	22910 -	45303 14044	189597 -
130 2105-0203-0803	Балки двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,814	356606 -	- -	1360095 -	- -	1360095 -	- 108808	1468903 -
131 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25м. Монтаж ПР=69%	т	1,23798	30779,34 16243,2	10185,89 2946,56	38104 20109	12610 3648	5386 -	16392 4360	58856 -
132 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,23798	269118 -	- -	333163 -	- -	333163 -	- 26653	359816
133 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании ПР=91%	т	0,00138	166417,45 143606	1374 420,12	230 198	2 1	30 -	181 33	444 -
134 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00138	236183 -	- -	326 -	- -	326 -	- 26	352 -
135 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и и обвязочное высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м ПР=91 %	м3	0,64	47965,51 16272	6167,8 1278,29	30698 10414	3947 818	16336 -	10221 3273	44192 -
136 2105-0309-0303	Сталь арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04284	251794 -	- -	10787 -	- -	10787 -	- 863	11650 -
137 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка ПР = 118 %	т	0,1388	744123,96 44776,4	6191,88 1350,48	103284 6215	859 187	96210 -	7554 8867	119705 -
	Итог по разделу 5					2 253 515				

	в том числе:									
	- зарплата рабочих -строителей, тенге					87 931				
	- затраты на эксплуатацию машин,тенге					73 763				
	- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					19 315				
	- материалы,изделия и конструкции,тенге					1 845 243				
	- накладные расходы,тенге					79 651				
	в т.ч зарплата,тенге					7 169				
	- сметная прибыль (8%),тенге					166 926				
	Раздел 7. Полы									
138 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94%	м2	102,85	338,9 308,31	30,59 14,97	34856 31710	3146 1540	- -	31255 5289	71400 -
139 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистрола с добавкой антипирина ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	4,23742	23830 -	- -	100978 -	- -	100978 -	- 8078	109056 -
140 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94%	м2	102,85	745,29 342,83	28,93 14,07	76653 35260	2975 1447	38418 -	34505 8893	120051 -
141 1111-0101-1101	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; НР = 94%	м2	102,85	1527,74 16,95	19,63 9,31	157128 1743	2019 958	153366 -	2539 12773	172440 -
	7.2 Деталь 449-163,45м2									
145 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекло-волокнистых. Устройство НР = 94%	м2	163,45	338,9 308,31	30,59 14,97	55393 50393	5000 2447	- -	49670 8405	113468 -
146 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистрола с добавкой антипирина ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	6,73414	23830 -	- -	160475 -	- -	160475 -	- 12838	173313 -
147 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94%	м2	163,45	745,29 342,83	28,93 14,07	121818 56036	4729 2300	61053 -	54836 14132	190786 -
148 1111-0101-1101	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; НР=94%	м2	163,45	1527,74 16,95	19,63 9,31	249709 2770	3209 1522	243730 -	4034 20299	274042 -
	7.3 Деталь 446-56,47 м2									

152	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекло-волокнистых. Устройство НР = 94%	м2	56,47	338,9	30,59	19138	1727	-	17160	39202
					308,31	14,97	17410	845	-	2904	-
153	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистрола с добавкой антипирина ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,32656	23830	-	55442	-	55442	-	59877
				-		-	-	-	-	4435	-
154	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2	56,47	745,29	28,93	42087	1634	21093	18946	65916
					342,83	14,07	19360	795	-	4883	-
155	1111-0101-1101	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 ктрр1=4; ктрм1=4;кэкс1=4; кмат1=4; НР = 94%	м2	56,47	1527,74	19,63	86271	1109	84206	1394	94678
					16,95	9,31	957	526	-	7013	-
		7.4 Деталь 754-34,91м2									
160	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволок - древесноволокнистых. Устройство НР = 94%	м2	34,91	313,72	24,16	10952	843	7736	2618	14656
					67,95	11,83	2372	413	-	1086	-
161	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2	34,91	745,29	28,93	26018	1010	13040	11711	40747
					342,83	14,07	11968	491	-	3018	-
162	1111-0101-1101	Стяжки цементные.Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-110 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; НР = 94%	м2	34,91	1527,74	19,63	53333	685	52056	862	58531
					16,95	9,31	592	325	-	4336	-
163	1111-0101-1101	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94%	м2	34,91	1093,74	95,84	38182	3346	22701	12583	54826
					347,64	35,81	12136	1250	-	4061	-
164	1111-0101-1101	Покрытия бетонные.Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94%	м2	69,82	-108,99	-4,24	-7610	-296	-6614	-796	-9078
					-10,02	-2,11	-700	-147	-	-672	-
165	1111-0101-3902	Плинтуса цементные.Устройство НР = 94%	м	36,6555	170,43	1,09	6247	40	1160	4762	11890
					137,7	0,53	5047	19	-	881	-
		7.5 Деталь 740-23,21м2									
166	1111-0101-0203	Слой подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	1,8568	8426,32	1717,19	15646	3188	6604	6774	24214
					3152,7	728,2	5854	1352	-	1794	-
167	1111-0101-0209	Слой подстилающие бетонные.Устройство	м3	1,8568	23262,4	7,2	43194	13	36269	6496	53665

		с уплотнением трамбовками НР = 94 %			3722,22	-	6911	-	-	3975	-
168	1111-0101-1101	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.	м2	23,21	1093,74	95,84	25386	2224	15093	8366	36452
		Устройство НР = 94%			347,64	35,81	8069	831	-	2700	-
169	1111-0101-1101	Покрытия бетонные.Устройство. Добавлять	м2	46,42	-108,99	-4,24	-5059	-197	-4397	-529	-6035
		или исключать на каждые 5 мм изменения			-10,02	-2,11	-465	-98	-	-447	-
		толщины к норме 1111-0101-1501									
		НР = 94%									
170	1111-0101-3902	Плинтуса цементные.Устройство	м	24,3705	170,43	1,09	4153	27	771	3167	7906
		НР = 94%			137,7	0,53	3356	13	-	586	-
		7.8 Тип 470-221,52м2									
181	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2	221,52	745,29	28,93	165097	6409	82744	74317	258567
		Устройство НР = 94%			342,83	14,07	75944	3117	-	19153	-
		7.9 Тип 352-23,4м2									
185	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2	23,4	745,29	28,93	17440	677	8741	7850	27313
		Устройства НР = 94%			342,83	14,07	8022	329	-	2023	-
186	1111-0101-1102	Стяжки цементные.Устройство.	м2	163,8	102,35	4,91	16765	804	15266	1012	19199
		Добавлять и исключать на каждые 5мм			4,24	2,33	695	382	-	1422	-
		изменения толщины стяжки к норме									
		1111-0101-1101 НР = 94 %									
		Итог по разделу 7					2 077 080				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					355 441				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					44 321				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					20 656				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					1 169 929				
		- накладные расходы,тенге					353 529				
		в т.ч зарплата,тенге					31 818				
		- сметная прибыль (8%),тенге					153 858				
		Раздел 9. Оконные проемы									
225	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка	м	39	1764,99	9,69	68835	378	59218	8482	83502
		в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м			236,89	4,75	9239	185	-	6185	-
		НР = 90%									
226	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей	м	39	2441	-	95199	-	95199	-	102815
		не ламинированные шириной 450 мм			-	-	-	-	-	7616	-

	ГОСТ 23166-99									
227	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинков. стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	43,2	1466,22 452,16	5,47 1,13	63341 19533	236 49	43571 -	15666 6321	85327 -
		Итог по разделу 9					271 644				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					28 772				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					614				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					234				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					197 988				
		- накладные расходы,тенге					24 147				
		в т.ч зарплата,тенге					2 173				
		- сметная прибыль (8%),тенге					20 122				
		Раздел 12. Внутренняя отделка									
248	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	100	820,13 535,12	4,7 1,52	82013 53512	470 152	28031 -	42932 9996	134940 -
256	1115-0206-0201	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2	1148,25	683,28 405,82	4,7 1,52	784576 465983	5397 1745	313197 -	374183 92701	1251460 -
259	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2	141,18	101,81 93,56	0,76 0,37	14374 13209	107 52	1057 -	10609 1999	26982 -
261	1115-0107-0101	Стены,столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусых и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 *поверх облицов*	154,12	4369,9 2476	19,86 9,63	673489 381601	3061 1484	288827 -	306468 78397	1058354 -
		Итог по разделу 12					2 471 736				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					914 305				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					9 035				

	- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					3 434				
	- материалы,изделия и конструкции,тенге					631 112				
	- накладные расходы,тенге					734 192				
	в т.ч зарплата,тенге					66 077				
	- сметная прибыль (8%),тенге					183 091				
	Раздел 14 Разные работы									
	14.4 Лестница МЛ-1-1шт									
284 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т *конст*	0,55074	74880,45 37049,8	25783,3 8331,98	41240 20405	14200 4589	6635 -	17246 4679	63165 -
285 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР =69 %	т *конст*	0,1685	78359,38 44444,2	23706 8260,27	13204 7489	3994 1392	1720 -	6128 1546	20878 -
286 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,71924	581946 -	- -	418559 -	- -	418559 -	- 33485	452044 -
290 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колоны объемом до 3м3. Устройство НР=118 %	м3	0,41	8714,57 4886,28	1729,66 386,71	3573 2003	709 159	860 -	1967 443	5983 -
291 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41615	17355 -	- -	7222 -	- -	7222 -	- 578	7800 -
	14.6 Венткамера									
303 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм (16) СТ РК 2591-2014	т	0,032	220545 -	- -	7057 -	- -	7057 -	- 565	7622 -
303 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В20. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. НР=91%	м2	0,17	48323,29 17628	1820,73 418,02	8215 2997	310 71	4909 -	2792 881	11888 -
304 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01254	271125 -	- -	3400 -	- -	3400 -	- 272	3672 -
305 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-	м2	2,125	656,46	102	1395	217	700	491	2037

		песчанные толщиной 15мм. Устройство НР = 92 %			225,26	25,68	479	55	-	151	-
307	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92%	м2	2,125	540,5 142,5	14,59 5,06	1149 303	31 11	815 -	289 115	1553 -
308	1112-0101-0211	Кровли плоские.Защита ковра гравием на битуной мастике НР=92%	м2	2,125	639,38 106,41	87 17,59	1359 226	185 37	948 -	242 128	1729 -
312	1106-0101-0115	14.7 Крыльца 1, 2, 3, 4, 5 пандус Плиты фундаментые железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	25,06	21578,29 1983,32	1678,47 386,59	540752 49702	42062 9688	448987 -	54045 47584	642381 -
314	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м3	14,532	870,3 276,45	19,69 2,65	12647 4017	286 39	8344 -	3772 1314	17733 -
		Итог по разделу 14					1 238 484				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					87 621				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					61 994				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					16 039				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					910 156				
		- накладные расходы,тенге					86 972				
		в т.ч зарплата,тенге					7 827				
		- сметная прибыль (8%),тенге					91 739				
		Итого по смете					8 583 841				
		в том числе									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					1 534 502				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					210 868				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					66 189				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					4 857 573				
		- накладные расходы,тенге					1 345 052				
		в т.ч зарплата,тенге					121 055				
		- сметная прибыль (8%),тенге					635 839				

Форма 2

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской области

Наименование объекта: Здание клуба. Отопление и Вентиляция

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Тепловой узел									
1	1118-1101-0104	Термометр в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98%	комп	10	477,72 409,34	- -	4777 4093	- -	684 -	4011 703	9491 -
2	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт	10	1715 -	- -	17150 -	- -	17150 -	- 1372	18522 -
3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98%	комп	2	2508,11 311,58	- -	5016 623	- -	4393 -	611 450	6077 -
4	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	шт	10	1526 -	- -	15260 -	- -	15260 -	- 1221	16481 -
5	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные краны проходные на трубопроводных из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт	2	3955,85 3164,2	270,08 58,63	7912 6328	540 117	1043 -	6316 1138	15366 -
6	2304-0201-1502	Задвижкие стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт	2	44816 -	- -	89632 -	- -	89632 -	- 7171	96803 -
7	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 мм ГОСТ 12816-80	шт	4	2298 -	- -	9192 -	- -	9192 -	- 735	9927 -
8	1118-0701-0103	Грязевики,наружной диаметр патрубкой 89 мм. Установка НР=98 %	шт	2	64214,78 4646,12	400,71 66,22	128430 9292	801 132	118336 -	9236 11013	148679 -
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные краны проходные на	шт	4	2172,88 1788,99	86,02 13,24	8692 7156	344 53	1191 -	7065 1261	17017 -

		трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка НР=98%									
10	2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды PN 16, DN 25мм ГОСТ 5761-2005	шт	4	2875 -	- -	11500 -	- -	11500 -	- 920	12420 -
11	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 мм ГОСТ 12816-80	шт	8	680 -	- -	5440 -	- -	5440 -	- 435	5875 -
12	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка НР = 98%	шт	8	2200,1 1788,99	113,24 26,48	17601 14312	906 212	2383 -	14234 2547	34382 -
13	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды PN 16, DN 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт	2	3755 -	- -	7510 -	- -	7510 -	- 601	8111 -
14	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 мм ГОСТ 12816-80	шт	4	1063 -	- -	4252 -	- -	4252 -	- 340	4592 -
15	2304-0101-0301	Задвижкие параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30с6бр маховик маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт	6	11416 -	- -	68496 -	- -	68496 -	- 5480	73976 -
16	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 мм ГОСТ 12816-80	шт	12	1561 -	- -	18732 -	- -	18732 -	- 1499	20231 -
17	2304-0501-0221	Вентили проходные фланцевые 15кч18п2 для воды. PN 16, DN 15мм ГОСТ 5761-2005	шт	2	835 -	- -	1670 -	- -	1670 -	- 134	1804 -
18	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м	4	4335,7 978,03	68,74 24	17343 3912	275 96	13156 -	3928 1702	22973 -
19	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения	м	12	3452,46	47,22	41430	567	30244	10605	56198

		из стальных электросварных труб диаметр до 76 мм. Прокладка НР = 98 %			884,94	16,87	10619	202	-	4163	-
20	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	19482,26 9355,12	212,71 66,22	38965 18710	425 132	19829 -	18465 4594	62024 -

Итог по смете 640 947

в том числе:

- зарплата рабочих -строителей, тенге 75 047
- затраты на эксплуатацию машин,тенге 3 859
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге 945
- материалы,изделия и конструкции,тенге 440 093
- накладные расходы,тенге 74 470
  в т.ч зарплата,тенге 6 702
- сметная прибыль (8%),тенге 47 477

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской

Форма 2

Наименование объекта: Здане клуба. Водопровод и канализация

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатаци	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод В1.									
		1.1 Кран пожарный									
1	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98%	кран	4	31511,01 1191,6	116,94 39,72	126044 4766	468 159	120810 -	4827 10470	141341 -
2	2308-0305-0404	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-50 летние от t+5С до +50С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	8	47648 -	- -	381184 -	- -	381184 -	- 30495	411679 -
3	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование	кг	16,52	655 -	- -	10821 -	- -	10821 -	- 866	11687 -

		из сортовой стали (КОРЫТА)									
4	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт	8	416 -	- -	3328 -	- -	3328 -	- 266	3594 -
5	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0664	537 -	- -	36 -	- -	36 -	- 3	39 -
		1.2 Поливочный кран									
9	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м	5	5333,77 978,03	68,74 24	26669 4890	344 120	21435 -	4910 2526	34105 -
10	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м	38,5	4335,7 978,03	68,74 24	166924 37654	2646 924	126624 -	37806 16378	221108 -
11	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м	5,5	3452,46 884,94	47,22 16,87	18989 4867	260 93	13862 -	4861 1908	25758 -
12	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м	14	966,46 884,94	47,22 16,87	13530 12389	661 236	480 -	12373 2072	27975 -
13	2301-0201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	767 -	- -	10738 -	- -	10738 -	- 859	11597 -
14	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м	23	3368,27 573,29	36,1 14,69	77470 13186	830 338	63454 -	13253 7258	97981 -
15	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м	14	2091,88 446,19	20,65 8,21	29286 6247	289 115	22751 -	6235 2842	38363 -
16	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м	8	1789,56 446,19	20,65 8,21	14316 3570	165 66	10582 -	3563 1430	19309 -
17	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м	47	1632,32 446,19	20,65 8,21	76719 20971	971 386	54778 -	20931 7812	105461 -
18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.	м	92	86,69 83,92	1,1 -	7975 7721	101 -	154 -	7566 1243	16785 -

		Испытание гидравлическое НР = 98 %									
19	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	63	90,27 83,92	1,1 -	5687 5287	69 -	331 -	5181 869	11737 -
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные краны проходные на трубопроводных из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98%	шт	41	2172,88 1788,99	86,02 13,24	89088 73349	3527 543	12213 -	72414 12920	174422 -
21	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, до 200°С,PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	2	11535 -	- -	23070 -	- -	23070 -	- 1846	24916 -
22	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, до 200°С,PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	39	9712 -	- -	378768 -	- -	378768 -	- 30301	409069
23	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98%	м	2	16210,26 2581,92	221,15 57,63	32421 5164	442 115	26814 -	5174 3008	40601 -
24	1116-1101-0104	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	2	164,77 83,92	1,1 -	330 168	2 -	160 -	165 40	535 -
25	1116-0701-0102	Установка кранов поливочных. диам.15 мм	комп	1	20036,73 397,2	- -	20037 397	- -	19640 -	389 1634	22060 -
26	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, до 200°С,PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	1	9712 -	- -	9712 -	- -	9712 -	- 777	10489
27	1116-0701-0102	Установка кранов поливочных. Д 15 мм	комп	2	34616,73 397,2	- -	69233 794	- -	68439 -	778 5601	75612 -
28	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	4	9712 -	- -	38848 -	- -	38848 -	- 3108	41956

Итого по разделу I 1 978 179

в том числе:

- зарплата рабочих -строителей, тенге 201 419
- затраты на эксплуатацию машин,тенге 10 776
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге 3 094
- материалы,изделия и конструкции,тенге 1 419 028
- накладные расходы,тенге 200 425
  в.т.ч зарплата,тенге 18 038
- сметная прибыль (8%),тенге 146 532

		Раздел 2. Водомерный узел									
29	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линий диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	22912,33 10344,5	457,84 117,26	22912 10345	458 117	12110 -	10253 2653	35818 -
30	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт	1	15146,45 7944	6676,6 2401,6	15146 7944	6677 2402	526 -	6311 1717	23174 -
31	5101-0101-1003 (об)	Задвижкие чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1	236993 -	- -	236993 -	- -	- 236993	- -	236993 -
32	2304-0101-0303	Задвижкие параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30с6бр маховик для воды и пара , Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт	2	26234 -	- -	52468 -	- -	52468 -	- 4197	56665 -
33	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 мм ГОСТ 12816-80	шт	4	2202 -	- -	8808 -	- -	8808 -	- 705	9513 -
34	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100 мм толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	4948 -	- -	14844 -	- -	14844 -	- 1188	16032 -
35	2303-0301-0206	Счетчик-водомер СВК-15-3-2 с радиомодулем СТРИЖ, диаметром 15 мм	шт	1	26588 -	- -	26588 -	- -	26588 -	- 2127	28715 -
36	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 мм ГОСТ 12816-80	шт	2	2202 -	- -	4404 -	- -	4404 -	- 352	4756 -
37	2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 мм ГОСТ 12816-80	шт	2	1264 -	- -	2528 -	- -	2528 -	- 202	2730 -
38	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт	1	4256 -	- -	4256 -	- -	4256 -	- 340	4596 -
39	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15 мм толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	521 -	- -	104 -	- -	104 -	- 8	113 -
40	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные	м	0,3	1987	-	596	-	596	-	644

		оцинкованные обыкновенные, DN 50 мм толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75			-	-	-	-	-	48	-
41	2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50 мм толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,93	2871 -	- -	2670 -	- -	2670 -	- 214	2884 -
42	2302-0101-3305	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами толщинами стенок 57мм х 3мм-25 мм х 3мм ГОСТ 17378-2001	шт	2	6891 -	- -	13782 -	- -	13782 -	- 1103	14885 -
43	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537 -	- -	1074 -	- -	1074 -	- 86	1160 -
		Итого по разделу I					438 677				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					18 289				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					7 134				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					2 519				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					144 758				
		- оборудование, тенге					236 993				
		- накладные расходы,тенге					16 563				
		в т.ч зарплата,тенге					1 491				
		- сметная прибыль (8%),тенге					14 940				
		Раздел 3. Горячий водопровод Т3									
44	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м	27	1632,32 446,19	20,65 8,21	44073 12047	558 222	31468 -	12024 4488	60585 -
45	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м	27	86,69 83,92	1,1 -	2341 2266	30 -	45 -	2221 365	4927 -
46	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные краны проходные на трубопроводных из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98%	шт	15	2172,88 1788,99	86,02 15,24	32593 26835	1290 199	4468 -	26493 4727	63815 -
47	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, до 200°С,PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	15	9712 -	- -	145680 -	- -	145680 -	- 11654	157334
48	1115-0403-1103	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	2,54	565,69 432,84	1,04 0,51	1437 1099	3 1	335 -	880 185	2502 -

Итого по разделу 3	**289 161**
в том числе:	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	42 247
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	1 880
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	422
- материалы,изделия и конструкции,тенге	181 996
- оборудование, тенге	
- накладные расходы,тенге	41 617
в т.ч зарплата,тенге	3 746
- сметная прибыль (8%),тенге	21 419
Итого по смете	**2 706 017**
в том числе	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	**261 955**
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	**19 790**
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	**6 035**
- материалы,изделия и конструкции,тенге	**1 745 783**
- обрудование, тенге	**236 993**
- накладные расходы, тенге	**258 606**
в т.ч зарплата, тенге	**23 275**
- сметная прибыль (8%),тенге	**182 891**

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области**

Форма 2

Наименование объекта: **Котельная . Общестроительные работы**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Фундамент									
		2.8 Приямок 1000х1000х1400 =1шт									
42	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой	м2	1,21	8840,98	300,98	10698	364	9675	733	12345
		битумом. Устройство НР =94%			543,88	101,22	658	122	-	914	-
		ктрр1=2;ктрм1=2;кэкс1=2;кмат1=2;									
43	1106-01301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных	м3	0,6	24078,82	5508,08	14447	3305	1535	9815	26203
		сооружений при толщине до 150мм			16012,18	1965,05	9607	1179	-	1941	-
		Устройство НР=91%									

44	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	17918	-	10912	-	10912	-	11785
					-	-	-	-	-	873	-
45	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,00065	271125	-	176	-	176	-	190
					-	-	-	-	-	14	-
46	1134-0107-0101	Настил из рефленной стали для подпольных каналов. Устройство НР=76%	м2	1,2	25609,17	1152,26	30731	1383	21985	6091	39768
					6136,2	542,84	7363	651	-	2946	-
47	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР = 69%	м2	2,8	434,41	1,97	1216	6	1070	98	1419
					50,38	0,39	141	1	-	105	-
		2.9 Приямки 870х1200х500 =2шт									
48	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=93%	м3 *основания*	0,2716	5996,4	1727,1	1629	469	925	405	2197
					864,45	735,6	235	200	-	163	-
49	1106-01301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150мм Устройство НР=91%	м3	0,52	24078,82	5508,08	12521	2864	1330	8507	22710
					16012,18	1965,05	8326	1022	-	1682	-
50	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5278	17050	-	8999	-	8999	-	9719
					-	-	-	-	-	720	-
51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,01398	236183	-	3302	-	3302	-	3566
					-	-	-	-	-	264	-
52	1108-0201-0703	Установка металлических решеток приямков НР=93%	т	0,00888	591567,54	9046,5	5253	80	4732	437	6145
					49617,9	3296,76	441	29	-	455	-
53	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР = 69%	м2	2,94	434,41	1,97	1277	6	1123	103	1490
					50,38	0,39	148	1	-	110	-
		2.10 Газоход									
54	1116-0401-0111	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР=98%	м	5	48643,37	421,73	243217	2109	222135	19160	283367
					3794,64	115,64	18973	578	-	20990	-
		Итого по разделу 2					420 904				

		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге				45 893					
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге				10 585					
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге				3 784					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				287 900					
		- накладные расходы,тенге				45 349					
		в т.ч зарплата,тенге				4 081					
		- сметная прибыль (8%),тенге				31 178					
		Раздел 5 Кровля									
66	1112-0101-1402	Утепление покрытий /монолитные и засыпка / керазитом НР = 92%	м3	7,8	14737,51	1719,34	114953	13411	81947	21258	147108
					2512,17	450,16	19595	3511	-	10897	-
67	1112-0101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм НР = 92%	м2	78	664,34	102	51819	7956	26292	18007	75412
					225,26	25,68	17570	2003	-	5586	-
68	1112-0101-1702	добавлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек НР=92% ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2	78	1677,25	15,08	130826	1176	128999	884	142247
					8,34	3,97	651	310	-	10537	-
69	1106-0301-0410	Слой подстилающие и набетонки Армирование НР=91%	т	0,08814	15032,2	1394,04	1325	123	3	1138	2660
					13606,8	593,84	1199	52	-	197	-
70	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм. ГОСТ 23279-2012	т	0,08814	271125	-	23897	-	23897	-	25808
					-	-	-	-	-	1912	-
71	1112-0101-0202	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР = 92%	м2 кровли	78	3373,47	123,87	263131	9662	227270	25200	311397
					335,88	15,28	26199	1192	-	23066	-
72	1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5м2 Установка а зданиях панельных НР=118%	шт сб. конст	2	7179,46	3327,94	14359	6656	739	9939	26242
					3482,12	729,39	6964	1459	-	1944	-
73	2104-0111-9912	Козырьки, плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160мм	м3	0,84	96006	-	80645	-	80645	-	87097
					-	-	-	-	-	6452	-

		СТ РК 961-93									
74	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием профильного проката,с отверстиями и без отверстий. соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,007	686917 -	- -	4808 -	- -	4808 -	- 385	5193 -
		Итого по разделу 5					823 164				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					72 178				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					38 984				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					8 527				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					574 600				
		- накладные расходы,тенге					76 427				
		в т.ч зарплата,тенге					6 878				
		- сметная прибыль (8%),тенге					60 975				
		Раздел 6 Дымовая труба									
75	1109-0603-0101	Опоры свободного стоящие высотой до 25м. Монтаж НР=69%	т конст	0,7323	111386,38 47619,7	54399,55 14378,12	81568 34872	39837 10529	6860 -	31327 9032	121927 -
76	2301-0301-0268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6,34	38537 -	- -	244325 -	- -	244325 -	- 19546	263871 -
77	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовай из углеродистой стали, шириной от 28 до 75мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,05203	282504 -	- -	14699 -	- -	14699 -	- 1176	15875 -
78	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12701	271577 -	- -	34493 -	- -	34493 -	- 2759	37252 -
79	2301-0301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1,14	680 -	- -	775 -	- -	775 -	- 62	837 -
80	1113-0601-0207	Очистка щетками НР = 69%	м2	7,54	376,72	-	2840	-	-	1960	5184

					376,72	-	2840	-	-	384	
81	1113-0601-0209	Обеспыливание НР = 69%	м2	7,54	89,26	11,7	673	88	-	404	1163
					77,56	-	585	-	-	86	
82	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные	м2	7,54	300,93	1,7	2269	13	2132	87	2544
		Окраска эмалями КО -811 НР = 69%			16,43	0,26	124	2	-	188	-
		Итого по разделу 6					448 653				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					38 421				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					39 938				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					10 531				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					303 283				
		- накладные расходы,тенге					33 777				
		в т.ч зарплата,тенге					3 040				
		- сметная прибыль (8%),тенге					33 233				
		Раздел 7 Проемы									
85	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы,	шт	3	1846,27	57,7	5539	173	1605	4483	10824
		парапеты и другие) массой до 0,5т.	сб.конст		1253,51	12,71	3761	38	-	801	-
		Установка НР = 118%									
86	2104-0111-9912	Плиты подоконные железобетонные плоские	м3	0,09	96006	-	8641	-	8641	-	9332
		сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93			-	-	-	-	-	691	-
87	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные	м2	4,2	2899,55	47,89	12178	201	2243	6774	20468
		площадью до 2м2. Установка в кирпичных			2317,59	19,91	9734	84	-	1515	-
		стенах НР = 69%									
88	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные,	м2	4,2	40518	-	170176	-	170176	-	183790
		однопольные, с замкнутой коробкой			-	-	-	-	-	13614	-
		ГОСТ 31173-2003									
		Итого по разделу 7					224 414				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					13 494				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					374				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					122				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					182 664				
		- накладные расходы,тенге					11 257				
		в т.ч зарплата,тенге					1 013				
		- сметная прибыль (8%),тенге					16 621				

		Раздел 9 Прочие									
		9.1 Отмостка									
107	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93%	м3	3,56	5787,1	1727,1	20602	6148	11376	5297	27971
			основан.		864,45	735,6	3077	2619	-	2072	-
108	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94%	м2	35,6	1398,17	75,46	49775	2686	41550	6102	60347
			покрыт		155,58	26,75	5539	952	-	4470	-

Итого по разделу 9	88 318
в том числе:	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	8 616
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	8 835
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	3 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 926
- накладные расходы,тенге	11 396
в т.ч зарплата,тенге	1 026
- сметная прибыль (8%),тенге	6 542
Итого по общей смете	2 005 452
в том числе	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	178 602
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	98 716
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	26 535
- материалы,изделия и конструкции,тенге	1 401 373
- накладные расходы, тенге	178 206
в т.ч зарплата, тенге	16 039
- сметная прибыль (8%),тенге	148 550

Форма 2

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области**

Наименование объекта: **Котельная. Отопление вентиляция**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления,водопровода	м	56	86,69	1,1	4855	62	94	4606	10218

		и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое НР=98 %			83,92	-	4700	-	-	757	-
6	2304-0501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	835 / -	- / -	1670 / -	- / -	1670 / -	- / 134	1804 / -
7	1118-0701-0201	Воздухосборник, наружный диаметр до 76 мм. Установка НР = 98%	шт	1	4871,02 / 1490,86	248,07 / 114,94	4871 / 1491	248 / 115	3132 / -	1574 / 516	6961 / -
8	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98%	кВт	6,9	19951,82 / 839,49	158,53 / 77,72	137668 / 5792	1094 / 536	130781 / -	6201 / 11509	155378 / -
9	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное Окраска масляная, количество окрасок 2 НР =80%	м2	15	890,61 / 757,76	1,04 / 0,51	13359 / 11366	16 / 8	1977 / -	9099 / 1797	24255 / -
10	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальное) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98 %	м2	6,4	5178,76 / 1705,54	41,92 / 16,62	33144 / 10915	268 / 106	21960 / -	10801 / 3516	47461 / -
11	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальное) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 %	м2	2	5121,07 / 1110,41	39,07 / 15,47	10242 / 2221	78 / 31	7943 / -	2207 / 996	13445 / -
12	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200 х 200 мм. Установка НР =98%	*решетка*	4	1786,63 / 1342,58	31,98 / 13,98	7147 / 5370	128 / 56	1648 / -	5318 / 997	13461 / -
13	2105-0308-0216	Сетки стальные плетные одинарные из проволоки оцинкованной. Диаметром 1,6мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	413 / -	- / -	413 / -	- / -	413 / -	- / 33	446 / -
14	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000мм. Установка над шахтами НР = 98%	зонт	4	3843,56 / 636,95	46,22 / 13,9	15374 / 2548	185 / 56	12642 / -	2552 / 1434	19360 / -
15	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76%	м3 *изоляц.*	0,3	73838,5 / 23274,4	1128,92 / 529,6	22152 / 6982	339 / 159	14831 / -	5427 / 2206	29785 / -

16	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов.	м2	9,5	2340,82	164,38	22238	1562	1643	14569	39752
		Покрытие сталью оцинкованной НР = 76%			2003,53	14,3	19034	136	-	2945	-
17	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая	т	0,07302	346567	-	25306	-	25306	-	27330
		толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 41918-80			-	-	-	-	-	2024	-
18	1120-0501-0108	Заслонка воздушные или клапаны воздушные	заслонка	1	2671,12	50,34	2671	50	776	1821	4851
		КВР с ручным приводом.Периметр до 2400 мм			1844,48	13,9	1844	14	-	359	-
		Установка НР = 98%									
19	2305-0302-2166	Заслонки воздушные прямоугольные	шт	1	7928	-	7928	-	7928	-	8562
		общепромышленные с ручным управлением			-	-	-	-	-	634	-
		КВК, размерами 500 ммх 50 мм									

Итого по смете	403 069
в том числе:	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	72 264
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	4 029
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	1 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	232 744
- накладные расходы,тенге	64 175
в т.ч зарплата,тенге	5 776
- сметная прибыль (8%),тенге	29 856

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области** **Форма 2**

Наименование объекта: **Котельная. Водопровод и канализация**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водоснабжение									
		1.1 Водомерный узел									
11	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем	насос	1	20984,27	430,05	20984	430	3683	16669	40665
		масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98%			16871,40	138,3	16871	138	-	3012	-
12	5102-0106-0106	Насос К8/18	шт	1	210574,00	-	210574	-	-	-	210574

	(об)				-	-	-	-	210574	-	-
13	1308-0301-0121	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72%	шт	1	3898,64 2750	18,37 -	3899 2750	18 -	1130 -	1980 470	6349 -
14	1116-0301-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98%	м *трубопр*	2	3452,46 884,94	47,22 16,87	6905 1770	94 34	5041 -	1768 694	9367 -
15	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м	2	90,27 83,92	1,1 -	181 168	2 -	11 -	165 28	374 -
19	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт	1	3194 -	- -	3194 -	- -	3194 -	- 256	3450 -
20	2302-0101-0701	Переходы бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм-15 мм х 3 мм ГОСТ 17380 - 2001 (ГОСТ 17376 - 2001)	шт	2	431 -	- -	862 -	- -	862 -	- 69	931 -
21	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт	2	416 -	- -	832 -	- -	832 -	- 67	899 -
		Итого по разделу 1					272 608				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					21 559				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					545				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					172				
		- материалы, изделия и конструкции,тенге					14 752				
		- оборудование, тенге					210 574				
		- накладные расходы,тенге					20 582				
		в т.ч зарплата,тенге					1 852				
		- сметная прибыль (8%),тенге					4 595				
		Раздел 2 Горячее водоснабжения									
27	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное	м2	0,89	890,61 757,76	1,04 0,51	793 674	1 -	117 -	539 106	1438 -

		Окраска масляная, количество окрасок 2 НР =80%									
28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м	13	86,69 83,92	1,1 -	1127 1091	14 -	22 -	1069 176	2372 -
		Итого по разделу 2					**3 810**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					1 765				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					15				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге									
		- материалы, изделия и конструкции,тенге					139				
		- накладные расходы,тенге					1 608				
		в т.ч зарплата,тенге					145				
		- сметная прибыль (8%),тенге					282				
		Итого по смете					**276 418**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					23 324				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					560				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					172				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 891				
		- оборудование, тенге					210 574				
		- накладные расходы,тенге					22 189				
		в т.ч зарплата,тенге					1 997				
		- сметная прибыль (8%),тенге					4 877				

Наименование стройки:**Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области** **Форма 2**

Наименование объекта: **Котельная.Тепломеханическое оборудование**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе	котел	2	76954,32 49517,25	11574,27 4608,69	153909 99035	23149 9217	31726 -	106087 20800	280796 -

		и.т газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=98%									
2	1119-0201-0102	Устройство газогорелочные с горелками производительностью до 10 м3/ч. Установка НР = 98%	устройст.	2	10669,95 10567,76	54,44 26,48	21340 21136	109 53	96 -	20765 3368	45473 -
3	5877-7777-0101 (пл) (об)	Котлы ВВ-1035	комп	2	482142,86 -	- -	964286 -	- -	- 964286	- -	964286 -
4	5877-7777-0201 (пл) (об)	Горелка МАХ-15	комп	2	272321,43 -	- -	544643 -	- -	- 544643	- -	544643 -
5	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем масса агрегата до 0,1т. Кстановка НР = 98%	насос	2	20984,27 16871,4	430,05 138,3	41969 33743	860 277	7366 -	33340 6025	81334 -
6	5877-7777-0301 (пл) (об)	Насос ВРН 60/280.50Т	комп	2	189588,65 -	- -	379177 -	- -	- 379177	- -	379177 -
7	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72%	шт	2	2710,9 1375	17,87 -	5422 2750	36 -	2636 -	1980 592	7994 -
8	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5кг. Установка на резьбовах соединениях НР =75%	шт	1	1483,74 1416,25	- -	1484 1416	- -	67 -	1062 204	2750
9	2977-7777-0101 (п.л) (об)	Устройство противонакипное ПМУ-2	шт	1	108035,71 -	- -	108036 -	- -	108036 -	- 8643	116679 -
10	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1м3. Установка НР = 98%	насос	2	15356,64 4385,73	637,28 224,04	30713 8771	1275 448	20667 -	9035 3180	42928 -
11	1118-0701-0103	Грязевики, наружной диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98%	насос	1	64214,78 4646,12	400,71 66,22	64215 4646	401 66	59168 -	4618 5507	74340 -
12	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопление, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	насос	2	23383,81 1790,96	387,7 115,13	46768 3582	775 230	42410 -	3736 4040	54544 -
19	1116-0301-0106	Трубопроводы отопленисяя из стальных	м	6	2356,64	33,19	14140	199	10986	2976	18485

		водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка НР = 98%	*трубопр*		492,53	13,63	2955	82	-	1369	-
20	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м	36	86,69 83,92	1,1 -	3121 3021	40 -	60 -	2961 487	6569 -
21	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м	40	90,27 83,92	1,1 -	3611 3357	44 -	210 -	3290 552	7453 -
29	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	2200,1 1788,99	113,24 26,48	6600 5367	340 79	894 -	5337 955	12892 -
30	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN32 ГОСТ 33423-2015	шт	1	10974 -	- -	10974 -	- -	10974 -	- 878	11852 -
31	2302-0103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	2	821 -	- -	1642 -	- -	1642 -	- 131	1773 -
32	2304-1001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт	2	18262 -	- -	36524 -	- -	36524 -	- 2922	39446 -
33	2302-0103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	4	1091 -	- -	4364 -	- -	4364 -	- 349	4713 -
59	1116-0601-0307	Клапаны предохранительные самопритирающихся. Установка НР = 98%	м2	1	5213,77 2910,6	202,88 58,63	5214 2911	203 59	2100 -	2911 650	8775 -
60	2977-7777-0101 (п.л) СТИРАЙС ЛИСТ П113	Взрывной клапан д 150 мм	шт	1	42392,86 -	- -	42393 -	- -	42393 -	- 3391	45784 -
		Итого по смете					2 752 685				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					192 689				

- затраты на эксплуатацию машин,тенге	27 429
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	10 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	382 222
- оборудование, тенге	1 888 106
- накладные расходы,тенге	198 098
в т.ч зарплата,тенге	17 829
- сметная прибыль (8%),тенге	64 043

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области** **Форма 2**

Наименование объекта: **Котельная. Тепливоснабжение**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Резервуары									
1	1101-0205-040	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную	м3	6	1677,87	-	10067	-	-	7248	18700
		без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.			1677,87	-	10067	-	-	1385	
		Группа грунтов 1 НР = 72%									
2	1101-0205-0501	Траншей, пазухи котлованов и ямы.	м3	4	783,23	-	3133	-	-	2256	5820
		Засыпки вручную. Группа грунтов 1			783,23	-	3133	-	-	431	
		НР= 72 %									
3	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой	м2	6,24	2094,46	150,48	13069	939	10434	1892	16158
		битумом. Устройство НР = 94 %	покрыт		271,94	50,61	1697	316	-	1197	-
4	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5т	шт	4	2741,8	1280,66	10967	5123	3037	4820	17050
		Установка НР= 118 %	с/б конс		701,82	319,56	2807	1278	-	1263	-
5	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	2,172	20873	-	45336	-	45336	-	48963
		объемом 0,5 м3 и более из тяжелого			-	-	-	-	-	3627	-
		бетона класса									
6	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за	м3	2,172	270	-	586	-	586	-	633
		применение сульфатостойкого цемента			-	-	-	-	-	47	-

7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 *поверх.*	13,44	870,3 276,45	19,69 2,65	11697 3715	265 36	7717 -	3488 1215	16400 -
8	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство НР= 91 %	м2 *поверх.*	1,8	68152,15 36038,8	7393,85 2655,32	122674 64870	13309 4780	44495 -	63382 14884	200940 -
9	1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР = 69 %	т *конст.*	2,56	85864,85 30058	32867,96 9291,45	219814 76948	84142 23786	58724 -	69506 23146	312466 -
11	2977-7777-0301 (п.1) СТИРАЙС ЛИСТ, П135	Люк замерный	шт	2	88193,75 -	- -	176388 -	- -	176388 -	- 14111	190499 -
12	1113-0601-0304	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином НР =69%	м2	62,48	75,53 51,26	0,99 0,39	4719 3203	62 24	1455 -	2227 556	7502 -
13	1113-0601-0205	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым пескам НР = 69%	м2	62,48	1561,56 288,08	1233,48 548,56	97566 17999	77068 34274	2499 -	36068 10691	144325 -
		Итого по разделу 1					979 457				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					184 440				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					180 907				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					64 494				
		- материалы, изделия и конструкции,тенге					350 670				
		- накладные расходы,тенге					190 886				
		в т.ч зарплата,тенге					17 180				
		- сметная прибыль (8%),тенге					72 552				
		Раздел 2 Топливоснабжение резервуара									
16	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	2200,1 1788,99	113,24 26,48	4400 3578	226 53	596 -	3558 637	8595 -

17	2977-7777-0401 (п.л) СТПРАЙС ЛИСТ, П113	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СМДК ДИАМ±50 ММ	шт	2	113660,71 -	- -	227321 -	- -	227321 -	- 18186	245507 -
18	1312-1103-0202	Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт	1	2743,69 2648	85,02 10,59	2744 2648	85 11	11 -	1622 349	4715 -
19	2977-7777-0501 (п.л) СТПРАЙС ЛИСТ, П114	МУФТА СЛИВНАЯ МС-80 ММ	шт	1	15178,57 -	- -	15179 -	- -	15179 -	- 1214	16393 -
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	4	2172,88 1788,99	86,02 13,24	8692 7156	344 53	1191 -	7065 1261	17017 -
21	2304-0601-1202	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	4	33190,00 -	- -	132760 -	- -	132760 -	- 10621	143381 -
22	2302-0103-0103	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт	8	430 -	- -	3440 -	- -	3440 -	- 275	3715 -
23	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	3955,85 3164,20	270,08 58,63	7912 6328	540 117	1043 -	6316 1138	15366 -
24	2304-0201-1502	Здвижки стальные фланцевые 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 12816-80	шт	2	44816 -	- -	89632 -	- -	89632 -	- 7171	96803 -
25	2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	4	1886 -	- -	7544 -	- -	7544 -	- 604	8148 -
26	2304-1001-0407	Клапан обратной подъемный муфтовый 16кч11р (16кч9п) для воды, PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт	1	6831 -	- -	6831 -	- -	6831 -	- 546	7377 -
27	1116-0601-0304	Клапан предохранительные	шт	2	7249,35	193,84	14499	388	6702	7365	23613

		двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка НР = 98%			3704,4	52,96	7409	106	-	1749	-
28	2977-7777-0601 (п.л) СТИРАЙС ЛИСТ, П115	КЛАПАН ОГНЕВОЙ ОН± 80 ММ	шт	2	24553,57 -	- -	49107 -	- -	49107 -	- 3929	53036 -
29	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98%	м *трубопр.*	8	4335,7 978,03	68,74 24	34686 7824	550 192	26311 -	7856 3403	45945 -
30	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98%	м *трубопр.*	15	809,35 746	39,35 14,43	12140 11190	590 216	360 -	11178 1865	25183 -
31	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	372 -	- -	2232 -	- -	2232 -	- 179	2411 -
32	2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9	434 -	- -	3906 -	- -	3906 -	- 312	4218 -
33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м	15	86,69 83,92	1,1 -	1300 1259	17 -	25 -	1234 203	2737 -
34	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м	8	90,27 83,92	1,1 -	722 671	9 -	42 -	658 110	1490 -
35	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное Окраска масляная, количество окрасок 2 НР =80%	м2	4	890,61 757,76	1,04 0,51	3562 3031	4 -	527 -	2425 479	6467 -

Итого по разделу 2 732 115

в том числе:

- зарплата рабочих -строителей, тенге 51 095
- затраты на эксплуатацию машин,тенге 2 753
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге 748
- материалы, изделия и конструкции,тенге 574 761
- накладные расходы,тенге 49 277

в т.ч зарплата,тенге	4 435
- сметная прибыль (8%),тенге	54 231
Итого по смете	**1 711 572**
в том числе:	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	235 535
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	183 660
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	65 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге	925 431
- накладные расходы,тенге	240 162
в т.ч зарплата,тенге	21 615
- сметная прибыль (8%),тенге	126 783

Форма 2

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской**

Наименование объекта: **Благоустройство. Дорожное покрытие**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР
					Всего / зарплата	эксплуатация / в т. ч.	Всего / зарплата	эксплуатация / в т. ч.	материалы / оборудовани	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел1 Тип1-1160м2									
1	1127-0401-0102	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % к=0,130	м3	150,8	4824,99	1073,5	727608	161884	544423	61811	852573
					141,26	238,26	21302	35930	-	63154	-
5	1127-0201-1002	Камни бортовых бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м	470	1927,69	31,41	906014	14763	891252	391608	1297623
					759,42	12,07	356927	5673	-	103810	-
6	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса А22,5 ГОСТ 6665-91 К = 0,045;	м3	21,15	47820	-	1011393	-	1011393	-	1092304
					-	-	-	-	-	80911	-
		Итог по разделу 1					**3 242 500**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					378 229				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					176 647				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					41 603				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					2 447 067				
		- накладные расходы,тенге					453 419				

		в т.ч зарплата,тенге					40 808				
		- сметная прибыль (8%),тенге					247 875				
		Раздел 2 Тип2- 640 м2									
7	1127-0401-0102	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % к=0,100	м3	64	4824,99	1073,5	308799	68704	231055	26233	361835
					141,26	238,26	9041	15249	-	26803	-
10	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м	100	1927,69	31,41	192769	3141	113686	83321	298177
					759,42	12,07	75942	1207	-	22087	-
11	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 к=0,016;		4,96	47820	-	237187	-	237187	-	256162
					-	-	-	-	-	18975	-
		Итог по разделу 2					916 175				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					84 983				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					71 845				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					16 456				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					581 928				
		- накладные расходы,тенге					109 554				
		в т.ч зарплата,тенге					9 860				
		- сметная прибыль (8%),тенге					67 865				
		Раздел 3 Тип1- 40 м2 (за участком)									
12	1127-0401-0102	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % к=0,130	м3	5,2	4824,99	1073,5	25090	5582	18773	2132	29400
					141,26	238,26	735	1239	-	2178	-
16	1127-0201-1002	Камни бортовых бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м	45	1927,69	31,41	86746	1413	51159	37494	134179
					759,42	12,07	34174	543	-	9939	-
17	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса А22,5 ГОСТ 6665-91 К = 0,045	м3	2,025	47820	-	96836	-	96836	-	104583
					-	-	-	-	-	7747	-
		Итог по разделу 3					268 162				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					34 908				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					6 996				

		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					1 782				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					166 767				
		- накладные расходы,тенге					39 627				
		в т.ч зарплата,тенге					3 566				
		- сметная прибыль (8%),тенге					19 864				
		Раздел 4 Тип2- 35 м2 (за участком)									
18	1127-0401-0102	Слой оснований подстилающие и	м3	3,5	4824,99	1073,5	16887	3757	12636	1434	19787
		выравнивающие из песчано-гравийной			141,26	238,26	494	834	-	1466	-
		смеси, дресвы. Устройство НР=108 % к=0,100									
21	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка	м	25	1927,69	31,41	48192	785	28422	20831	74545
		при других видах покрытий НР = 108 %			759,42	12,07	18986	302	-	5522	-
22	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5	м3	0,4	47820	-	19128	-	19128	-	20658
		ГОСТ 6665-91 к=0,016			-	-	-	-	-	1530	-
		Итог по разделу 4					114 991				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					19 480				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					4 543				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					1 136				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					60 185				
		- накладные расходы,тенге					22 265				
		в т.ч зарплата,тенге					2 004				
		- сметная прибыль (8%),тенге					8 518				
		Итого по смете					4 541 828				
		в том числе									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					517 600				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					260 030				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					60 976				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					3 255 948				
		- накладные расходы, тенге					624 866				
		в т.ч зарплата, тенге					56 238				
		- сметная прибыль (8%),тенге					344 121				

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области**

Форма 2

Наименование объекта: **Благоустройство. Ограждение**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0112	Ограды металлические из сечатых панелей высотой до 3м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м2	252,8	3066,09 1942,96	1084,44 401,77	775108 491180	274146 101567	9781 -	699441 117964	1592513 -
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=89,00	т	0,18334	236183 -	- -	43302 -	- -	43302 -	- 3464	46766 -
5	2105-0308-0225	Сетка рабица К=89,000	м2	398,72	614 -	- -	244814 -	- -	244814 -	- 19585	264399 -
10	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство ФМ-1 НР = 91% К=83,000	м3	10,375	29925,41 7024,72	1911,37 431,37	310476 72881	19830 4475	217764 -	70394 30470	411340 -
11	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство ФМ-2 НР = 91% К=4,000	м3	0,8	29925,41 7024,72	1911,37 431,37	23940 5620	1529 345	16791 -	5428 2349	31717 -
12	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69%	т	5,95	56856,7 45564,2	9975,49 2,65	338297 271107	59354 16	7836 -	187075 42030	567402 -
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000	м2	172,55	81,25 25,92	1,7 0,26	14020 4472	293 45	9254 -	3117 1371	18508 -

14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000	м2	172,55	89,49 44,34	2,4 0,26	15441 7651	414 45	7377 -	5310 1660	22412 -
		Итог по разделу 1					2 955 055				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					852 912				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					355 568				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					106 494				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					556 919				
		- накладные расходы,тенге					970 765				
		в т.ч зарплата,тенге					87 369				
		- сметная прибыль (8%),тенге					218 893				
		Раздел 2 Ворота с ручкой и шарнирами									
		2.1 Ворота									
15	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментных НР = 118%	шт	1	33591,22 16307,8	17221,03 6576,03	33591 16308	17221 6576	62 -	27003 4848	65442 -
16	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали абыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0583	268025 -	- -	15626 -	- -	15626 -	- 1250	16876 -
17	2105-0106-2401	Прокат листовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00068	295890 -	- -	201 -	- -	201 -	- 16	217 -
18	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали абыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	268025 -	- -	4851 -	- -	4851 -	- 388	5239 -
19	2105-0106-2403	Прокат листовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (косынка)	т	0,00448	271178 -	- -	1215 -	- -	1215 -	- 97	1312 -
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,00332	236183	-	784	-	784	-	847

		класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			-	-	-	-	-	63	-
21	1109-0402-0102	Конструкций ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30м. Монтаж НР = 69%	м2	7,2	2247,56 1143,98	930,39 263,04	16182 8237	6699 1894	1247 -	6990 1854	25026 -
22	2110-0103-0602	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм. толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,2	1191 -	- -	8575 -	- -	8575 -	- 686	9261 -
23	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69%	т	0,0843	56856,7 45564,2	9975,49 2,65	4793 3841	841 -	111 -	2650 595	8038 -
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000	м2	2,4447	81,25 25,92	1,7 0,26	199 63	4 1	131 -	44 19	262 -
25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000	м2	2,4447	89,49 44,34	2,4 0,26	219 108	6 1	105 -	75 24	318 -
		2.2 Ручка РК-2, Шарнир ШП-2									
26	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00169	282504 -	- -	477 -	- -	477 -	- 38	515 -
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	236183 -	- -	47 -	- -	47 -	- 4	51 -
28	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00034	233501 -	- -	79 -	- -	79 -	- 6	85 -
29	2301-0301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,04	665 -	- -	27 -	- -	27 -	- 2	29 -
30	2301-0301-0113	Трубы стальные бесшовные	м	0,12	665	-	80	-	80	-	86

		горячедеформированные стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000			-	-	-	-	-	6	-
31	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00107	633849	-	678	-	678	-	732
					-	-	-	-	-	54	-
32	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00021	305213	-	64	-	64	-	69
					-	-	-	-	-	5	-
33	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69%	т	0,0035	56856,7	9975,49	199	35	5	110	334
					45564,2	2,65	159	-	-	25	-
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000	м2	0,1015	81,25	1,7	8	-	5	2	11
					25,92	0,26	3	-	-	1	-
35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000	м2	0,1015	89,49	2,4	9	-	5	3	13
					44,34	0,26	5	-	-	1	-
		Итог по разделу 2					134 763				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					28 724				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					24 796				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					8 471				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					34 375				
		- накладные расходы,тенге					36 878				
		в т.ч зарплата,тенге					3 319				
		- сметная прибыль (8%),тенге					9 983				
		Раздел 3 Калитка с ручкой и шарнирами									
		3.1 Калитка									
36	1107-0111-0208	Калитка. Устройство НР = 118 %	шт	1	10939,91	104,47	10940	104	42	12784	25622
					10793,75	40,2	10794	40	-	1898	-
37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали абыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02352	268025	-	6304	-	6304	-	6808
					-	-	-	-	-	504	-

		ГОСТ 535-2005									
38	2105-0106-2401	Прокат листовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00026	295890 -	- -	77 -	- -	77 -	- 6	83 -
39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00132	236183 -	- -	312 -	- -	312 -	- 25	337 -
40	1109-0402-0102	Конструкций ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30м. Монтаж НР = 69%	м2	2,2	2247,56 1143,98	930,39 263,04	4945 2517	2047 579	381 -	2136 566	7647 -
41	2110-0103-0602	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм. толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,2	1191 -	- -	2620 -	- -	2620 -	- 210	2830 -
42	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69%	т	0,0251	56856,7 45564,2	9975,49 2,65	1427 1144	250 -	33 -	789 177	2393 -
43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=29,000	м2	0,7279	81,25 25,92	1,7 0,26	59 19	1 -	39 -	13 6	78 -
44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 один раз НР = 69 % К=29,000	м2	0,7279	89,49 44,34	2,4 0,26	65 32	2 -	31 -	22 7	94 -
		3.2 Ручка РК-1, Шарнир ШП-1									
45	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=89,000	т	0,00157	282504 -	- -	444 -	- -	444 -	- 36	480 -
46	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00014	236183 -	- -	33 -	- -	33 -	- 3	36 -
47	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром	т	0,00033	233501 -	- -	77 -	- -	77 -	- 6	83 -

		от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
48	2301-0301-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,04	665 -	- -	27 -	- -	27 -	- 2	29 -
49	2301-0301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные стали марки 15, 20, D 28 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000	м	0,08	665 -	- -	53 -	- -	53 -	- 4	57 -
50	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00032	633849 -	- -	203 -	- -	203 -	- 16	219 -
51	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00022	305213 -	- -	67 -	- -	67 -	- 5	72 -
52	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69%	т	0,00258	56856,7 45564,2	9975,49 2,65	147 118	26 -	3 -	81 18	246 -
53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска ПФ-115 НР=69 % К=29,000	м2	0,07482	81,25 25,92	1,7 0,26	6 2	- -	3 -	1 1	8 -
54	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000	м2	0,07482	89,49 44,34	2,4 0,26	7 3	- -	3 -	2 1	10 -
		Итог по разделу 3					47 131				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					14 628				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					2 430				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					619				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					10 752				
		- накладные расходы,тенге					15 829				
		в т.ч зарплата,тенге					1 425				
		- сметная прибыль (8%),тенге					3 492				
		Итого по смете					3 136 949				

- зарплата рабочих -строителей, тенге	896 264
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	382 794
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	115 584
- материалы,изделия и конструкции,тенге	602 046
- накладные расходы, тенге	1 023 472
в т.ч зарплата, тенге	92 112
- сметная прибыль (8%),тенге	232 368

Итого по смете	26 737 893
в том числе	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	4 086 830
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	959 186
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	303 808
- материалы,изделия и конструкции,тенге	13 488 933
- оборудование, тенге	2 335 673
- накладные расходы, тенге	4 059 583
в т.ч зарплата, тенге	365 362
- сметная прибыль (8%),тенге	1 807 568
Временные здания и сооружения (2,9%)	775 399
Итого:	27 513 291
Затраты на производство строительно-монтажных работ зимнее время 1.35%	371 429
Итого:	27 884 721
Затраты на дополнителную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 048 334
Итого:	29 933 055
Непредвиденные работы и затраты-2%	557 694
Итого:	30 490 749
2021г-100% (Иинф=1,050)	32 015 286
Согласно по договору с понижающим коэф. К=0,9500000007	30 414 522
НДС-12%	3 649 743
Итого:	34 064 265

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского
Руководитель Ахметов О. А. _____

Технадзор: ТОО "Аретмида снаб" Сағындық Ө. У. _____

Авторский надзор: ТОО "АЙДИ Строй Проект"
Абилов Н.Т . _____

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"
Генеральный директор Абдукаликов М.Ж _____